


| Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в адрес источников финансирования | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|--------------------------------------|-------|--|---------|----------------------|---------|------------|---|--------------------|------|------------|--------------------|--------------------|------|---------------------------------------|--------------------|
| № п/п | Наименование мероприятия | Единица измерения (для натуральных показателей) | Количество в натуральных показателях | | Сумма инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге (без НДС) | | Собственные средства | | | | Земельные средства | | | | Бюджетные средства | | Непредусмотренная (иная) деятельность | |
| | | | план 2023г. | факт | план 2023г. | факт | план 2023г. | факт | отклонение | причины отклонения | план 2023г. | факт | отклонение | причины отклонения | план 2023г. | факт | отклонение | причины отклонения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | Костанайский производственный филиал | | | | 1 626 833 | 208 343 | 1 626 833 | 208 343 | -1 418 490 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Калификация | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | СМР "Строительство газораспределительных сетей п. Тобол район Бенибета Майлина (бывший Тарановский район) Костанайской области" | мг | 49 001 | 9 700 | 1 387 465 | 203 395 | 1 387 465 | 203 395 | -1 184 070 | Полное исполнение запланировано на 4 квартал 2023 года | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | шт | 2 | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Разработка ПСД "Устройство закольцовки газопроводов низкого давления между ГРП-44 - ГРП - 17 г. Костанай" | шт | 1 | 0 | 5 666 | 52 | 5 666 | 52 | -5 614 | Выполнены работы по топографической съемке земельного участка. Полное исполнение запланировано на 4 квартал 2023 года | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | Разработка ПСД "Строительство газопроводов высокого давления по ул. Уралская от кольца по ул. Мауленова до жилого дома по ул. Уралская г. Костанай" | шт | 1 | 0 | 5 959 | 55 | 5 959 | 55 | -5 904 | Выполнены работы по топографической съемке земельного участка. Полное исполнение запланировано на 4 квартал 2023 года | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. | Разработка ПСД "Устройство закольцовки газопроводов низкого давления от ГРП-19 с установкой ГРПШ в г. Костанай" | шт | 1 | 0 | 3 053 | 32 | 3 053 | 32 | -3 021 | Выполнены работы по топографической съемке земельного участка. Полное исполнение запланировано на 4 квартал 2023 года | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4. | Разработка ПСД "Реконструкция надземного газопровода низкого давления в связи с перекройкой в подземное исполнение с. Владимировка Костанайского района Костанайской области" | шт | 1 | 0 | 3 172 | 36 | 3 172 | 36 | -3 136 | Выполнены работы по топографической съемке земельного участка. Полное исполнение запланировано на 4 квартал 2023 года | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5 | Разработка ПСД "Замена ГРП-14 на ГРПШ в с. Джамное Костанайского района" | шт | 1 | 0 | 1 080 | 13 | 1 080 | 13 | -1 067 | Выполнены работы по топографической съемке земельного участка. Полное исполнение запланировано на 4 квартал 2023 года | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.6. | Разработка ПСД "Замена ГРП-28 на ГРПШ в с. Единственная район Бенибета Майлина Костанайской области" | шт | 1 | 0 | 3 538 | 16 | 3 538 | 16 | -3 522 | Выполнены работы по топографической съемке земельного участка. Полное исполнение запланировано на 4 квартал 2023 года | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.7. | Разработка ПСД "Замена ГРПШ-Фролова со строительством газопроводов низкого давления от ГРП-39 в г. Костанай" | шт | 1 | 0 | 6 754 | 48 | 6 754 | 48 | -6 707 | Выполнены работы по топографической съемке земельного участка. Полное исполнение запланировано на 4 квартал 2023 года | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.8. | Разработка ПСД "Строительство газопроводов среднего давления по ул. Куратская от ул. Д. Чайковской до ул. К. Зайсера г. Костанай" | шт | 1 | 0 | 8 485 | 48 | 8 485 | 48 | -8 436 | Выполнены работы по топографической съемке земельного участка. Полное исполнение запланировано на 4 квартал 2023 года | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.9 | Разработка ПСД "Замена ГРП-32 на ГРПШ в с. Приреченское район Бенибета Майлина Костанайской области" | шт | 1 | 0 | 1 054 | 27 | 1 054 | 27 | -1 027 | Выполнены работы по топографической съемке земельного участка. Полное исполнение запланировано на 4 квартал 2023 года | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |

тыс. тенге (без НДС)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--|------|-------|---|---------|-------|---------|-------|----------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.10 | Разработка ПСД "Замена ГРП-2 на ГРПБ в г. Рудный" | шт | 1 | 0 | 3 570 | 12 | 3 570 | 12 | -3 558 | Выполнены работы по топографической съемке земельного участка. Полное исполнение запланировано на 4 квартал 2023 года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.11 | Разработка ПСД "Устройство заградочных газопроводов низкого давления между ГРП-25 - ГРП-2 г. Костанай" | шт | 1 | 0 | 3 391 | 28 | 3 391 | 28 | -3 363 | Выполнены работы по топографической съемке земельного участка. Полное исполнение запланировано на 4 квартал 2023 года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.12 | Разработка ПСД "Устройство заградочных газопроводов низкого давления между ГРП-Бременный Партизан - ГРП-Пленинфабрика - ГРП-Геофизик г. Костанай" | шт | 1 | 0 | 6 764 | 103 | 6 764 | 103 | -6 661 | Выполнены работы по топографической съемке земельного участка. Полное исполнение запланировано на 4 квартал 2023 года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.13 | Разработка ПСД "Устройство заградочных газопроводов низкого давления между ГРП-16 и ГРПБ-49 г. Костанай" | шт | 1 | 0 | 4 542 | 57 | 4 542 | 57 | -4 485 | Выполнены работы по топографической съемке земельного участка. Полное исполнение запланировано на 4 квартал 2023 года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.14 | Разработка ПСД "Спроектировано газопроводов среднего давления с установкой ГРПШ в с. Зеречное Костанайского района Костанайской области" | шт | 1 | 0 | 8 893 | 0 | 8 893 | 0 | -8 893 | Исполнение запланировано на 4 квартал 2023 года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.15 | СМР "Спроектировано газопроводов среднего давления с установкой ГРПШ по ул. Абая - ул. Дружная в с. Зеречное Костанайского района Костанайской области" | мл | 1 600 | 0 | 34 077 | 0 | 34 077 | 0 | -34 077 | Планируется корректировка мероприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.16 | СМР "Устройство заградочных газопроводов низкого давления между ГРП-26 - ГРП-28 - ГРП-10 г. Костанай" (1 участок 250 мл, 2 участка - 410 мл) | мл | 660 | 0 | 33 675 | 0 | 33 675 | 0 | -33 675 | Исполнение запланировано на 4 квартал 2023 года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.17 | СМР "Замена ГРП-Ударник на ГРПШ в с. Ударник Костанайского района Костанайской области" | ГРПШ | 1 | 1 | 4 076 | 4 421 | 4 076 | 4 421 | 345 | Работы завершены. Удостоверение стоимости работ согласно экспертизе ПСД (на счет экономии по тендерным процедурам прошлых лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.18 | Комплексные работы по ремонту/модернизации существующей автомобильной системы дистанционного управления технологическими процессами распределения газа по Костанайской области | шт | 58 | 0 | 101 620 | 0 | 101 620 | 0 | -101 620 | Планируется корректировка мероприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Директор Костанайского производственного филиала АО "КапТранс" за подписью:  Е. Камбасов





за 3 квартал 2023 года (предварительные данные)

тыс. тенге (без НДС)

| № | Наименование мероприятий инвестиционных программ | Место проведения (п-я, поселок, улица и др.) | Статус исполнения | Срок исполнения (по значимому договору или плану) | Стоимость выполненных работ за отчетный период, тысячи руб. НДС |
|----------------------|---|--|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Выполнение | | | | | |
| 1.1 | СМР "Спроектирование газопроводов, водопроводов сетей и Токос район Бондари Малина (бывший Тугановский район) Костанайской области" | Костанайская область, п. Токос район Бондари Малина (бывший Тугановский район) | Заключены договоры на СМР, на оказание услуг авторского надзора и услуг по техническому надзору. Ведутся работы на СМР | 4 марта 2023 г | 203 395 |
| 2. | Машина и оборудование, предоставляемые структурами | | | | |
| 2.1. | Разработка ПСД "Углубление заводского газопровода низкого давления между ГПН-44 - ГПН-17 в Костанай" | Костанайская область, г. Костанай | Договора заключены. Выполнены работы по топографической съемке земельного участка. Ведутся работы по разбивке ПСД | 4 марта 2023 г | 52 |
| 2.2. | Разработка ПСД "Спроектирование газопровода высокого давления по ул. Ураловская от дома по ул. Ураловская в Костанай" | Костанайская область, г. Костанай, ул. Ураловская | Договора заключены. Выполнены работы по топографической съемке земельного участка. Ведутся работы по разбивке ПСД | 4 марта 2023 г | 55 |
| 2.3 | Разработка ПСД "Углубление заводского газопровода высокого давления от ГПН-19 в установленный ГПНШ в г. Костанай" | Костанайская область, г. Костанай | Договора заключены. Выполнены работы по топографической съемке земельного участка. Ведутся работы по разбивке ПСД | 4 марта 2023 г | 32 |
| 2.4. | Разработка ПСД "Реконструкция наклонного газопровода низкого давления в связи с ремонтом и последующим изложением с. Вязовское Костанайского района Костанайской области" | Костанайская область, Костанайский район, с. Вязовское | Договора заключены. Выполнены работы по топографической съемке земельного участка. Ведутся работы по разбивке ПСД | 4 марта 2023 г | 36 |
| 2.5 | Разработка ПСД "Замена ГПН-14 на ГПНШ в с. Жиданово Костанайского района" | Костанайская область, Костанайский район, с. Жиданово | Договора заключены. Выполнены работы по топографической съемке земельного участка. Ведутся работы по разбивке ПСД | 4 марта 2023 г | 13 |
| 2.6 | Разработка ПСД "Замена ГПН-28 на ГПНШ в с. Елизаветинка район Бондари Малина Костанайской области" | Костанайская область, район Бондари Малина, с. Елизаветинка | Договора заключены. Выполнены работы по топографической съемке земельного участка. Ведутся работы по разбивке ПСД | 4 марта 2023 г | 16 |
| 2.7. | Разработка ПСД "Замена ГПНШ-Фройла на спроектированный газопровод низкого давления от ГПН-39 в г. Костанай" | Костанайская область, г. Костанай | Договора заключены. Выполнены работы по топографической съемке земельного участка. Ведутся работы по разбивке ПСД | 4 марта 2023 г | 48 |
| 2.8 | Разработка ПСД "Спроектирование газопровода среднего давления по ул. Кураева от ул. Н. Чакаевой по ул. К. Вараха в г. Костанай" | Костанайская область, г. Костанай | Договора заключены. Выполнены работы по топографической съемке земельного участка. Ведутся работы по разбивке ПСД | 4 марта 2023 г | 48 |
| 2.9 | Разработка ПСД "Замена ГПН-32 на ГПНШ в с. Прогрессовое район Бондари Малина Костанайской области" | Костанайская область, район Бондари Малина, с. Прогрессовое | Договора заключены. Выполнены работы по топографической съемке земельного участка. Ведутся работы по разбивке ПСД | 4 марта 2023 г | 27 |
| 2.10 | Разработка ПСД "Замена ГПН-2 на ГПНШ в г. Рудный" | Костанайская область, г. Рудный | Договора заключены. Выполнены работы по топографической съемке земельного участка. Ведутся работы по разбивке ПСД | 4 марта 2023 г | 12 |
| 2.11 | Разработка ПСД "Углубление заводского газопровода низкого давления между ГПН-25 - ГПН-2 в г. Костанай" | Костанайская область, г. Костанай | Договора заключены. Выполнены работы по топографической съемке земельного участка. Ведутся работы по разбивке ПСД | 4 марта 2023 г | 28 |
| 2.12 | Разработка ПСД "Углубление заводского газопровода низкого давления между ГПН-35-ый Паргата - ГПН-1-ый Фройла - ГПН - Гройла в г. Костанай" | Костанайская область, г. Костанай | Договора заключены. Выполнены работы по топографической съемке земельного участка. Ведутся работы по разбивке ПСД | 4 марта 2023 г | 103 |
| 2.13 | Разработка ПСД "Углубление заводского газопровода низкого давления между ГПН-16 и ГПНШ-19 в Костанай" | Костанайская область, г. Костанай | Договора заключены. Выполнены работы по топографической съемке земельного участка. Ведутся работы по разбивке ПСД | 4 марта 2023 г | 57 |
| 2.14. | Разработка ПСД "Спроектирование газопровода среднего давления с установкой ГПНШ в с. Заречное Костанайского района Костанайской области" | Костанайская область, Костанайский район, с. Заречное | Договора заключены. Ведутся работы по разбивке ПСД | 4 марта 2023 г | 0 |
| 2.15 | СМР "Спроектирование газопровода среднего давления с установкой ГПНШ по ул. Алаш - ул. Жуван в с. Заречное Костанайского района Костанайской области" | Костанайская область, Костанайский район, с. Заречное | Планируется строительство инфраструктуры | 2024 г | 0 |
| 2.16 | СМР "Углубление заводского газопровода низкого давления между ГПН-56 - ГПН-28 - ГПН-10 в Костанай" (1 участок 250 мп, между 410 мп) | Костанайская область, г. Костанай | СМР завершены, оформляются исполнительно-техническая документация | 4 марта 2023 г | 0 |
| 2.17. | СМР "Замена ПСД "Углубление ГПНШ в с. Удирник Костанайского района Костанайской области" | Костанайская область, Костанайский район, с. Удирник | Работы завершены | 3 марта 2023 г | 4 421 |
| 2.18. | Комплексное проектирование по реконструкции существующей газопроводной системы для подключения газопровода, управления процессом реконструкции, проектирования газопровода, проектирования объектов | Костанайская область | Планируется строительство инфраструктуры | 2024 г | 0 |

И. Кымбышов

Е. Қымысжанов