

**Ежеквартальная информация о ходе исполнения инвестиционной программы**

Информация субъекта естественной монополии о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы (проекта) Атырауского производственного филиала акционерного общества «КазТрансГаз Аймак» по регулируемой услуге транспортировки товарного газа по газораспределительным системам для потребителей Республики Казахстан на 2022-2026 годы утвержденной совместным приказом Министра Энергетики РК от 14 декабря 2021 года № 388 и Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по Атырауской области от 12 ноября 2021 года №95-ОД (период реализации с 01.02.2023 г. по 31.01.2024 г.) за 4 квартал 2023 года (предварительные данные)

№	Наименование мероприятий инвестиционной программы	Место расположения (р-н, поселок, улица и др.)	Стадия исполнения	Сроки исполнения (по заключенному договору и/или плану)	Стоимость выполненных работ за отчетный период, тыс.тенге без НДС
1	2	3	4	5	6
<b>Инвестиционная программа (проект) на 2023 год</b>					
1	Реконструкция газовых сетей и объектов производственного назначения.				
1.1	Замена газопровода с.Котьявка-с.Шортанбай.	Атырауская обл., Курмангазинский район, Байдинский с/о, с.Котьявка - с.Шортанбай.	В целях полного выполнения инвестпроектов, планируется осуществить перенос сроков исполнения на 2024 г. По причине несвоевременного предоставления ПСД со стороны Подрядчика	31.12.2023 г.	
1.2.	Замена газопровода АГРС "Финская" - с.Алмалы.	Атырауская обл., земли г. Атырау и Махамбетского района.		31.12.2023 г.	
2	Комплексные работы по замене подводного перехода р. Шаронова.				
2.1.	Комплексные работы по замене подводного перехода р. Шаронова.	Атырауская обл., Курмангазинский район, с. Акколь	Заключен договор №789572/2022/1 с ТОО "Жайыкстроймонтаж" от 29.12.2022 г., Ведутся работы по СМР	31.12.2023 г.	
2.2.	Технический надзор по объекту "Комплексные работы по замене подводного перехода р. Шаронова."		Договор на стадии подписания с ТОО "QORGAN PRO"	31.12.2023 г.	
2.3.	Комплексная вневедомственная экспертиза по рабочему проекту "Комплексные работы по замене подводного перехода р. Шаронова"		Проект ПСД находится на рассмотрении в РГП "Госэкспертиза"	31.12.2023 г.	

№	Наименование мероприятий инвестиционной программы	Место расположения (р-н, поселок, улица и др.)	Стадия исполнения	Сроки исполнения (по заключенному договору и/или плану)	Стоимость выполненных работ за отчетный период, тыс.тенге без НДС
1	2	3	4	5	6
3	Комплексные работы по замене подводного перехода через р.Большая Красиловка.				
3.1.	Комплексные работы по замене подводного перехода через р.Большая Красиловка.	Атырауская обл., Курмангазинский район, с. Большая Красиловка.	Заключен договор №789572/2022/2 с ТОО "Жайыкстроймонтаж" от 29.12.2022. Ведутся работы по СМР	31.12.2023 г.	
3.2.	Технический надзор по объекту "Комплексные работы по замене подводного перехода через р.Большая Красиловка"		Договор на стадии подписания с ТОО "QORGAN PRO"	31.12.2023 г.	
3.3.	Комплексная вневедомственная экспертиза по рабочему проекту "Комплексные работы по замене подводного перехода р.Большая Красиловка"		Проект ПСД находится на рассмотрении в РГП "Тосэкспертиза"	31.12.2023 г.	
4	ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ				43 484,82
4.1.	Разработка ПСД по замене газопровода с.Котьявка - с.Шортанбай.	г. Атырау	Договор заключен с "PGS Energy" №705421/2022/1 от 26.07.2022г.	31.12.2023 г.	16 470,12
4.2.	Разработка ПСД по замене подводного газопровода к с. Талдыколь.	г. Атырау	Представленная Подрядчиком ПСД принята. Все обязательства по Договору выполнены, взаиморасчет произведен полностью.	31.12.2023 г.	5 219,00
4.3.	Разработка ПСД по замене газопровода АГРС «Финская» - с.Алмалы.	г. Атырау		31.12.2023 г.	13 671,40
4.4.	Разработка ПСД по замене газопровода к с.Жалгансай.	г. Атырау		31.12.2023 г.	8 124,30
5	Приобретение газораспределительного оборудования				20 211,52
5.1.	Пункт газорегуляторный блочный ПГБ-13-2В-У1 с основной и резервной линиями редуцирования, с узлом учета газа СГ-ЭК-Т, с охранной и пожарной сигнализацией, с конверторным обогревом.	г. Атырау	Поставка 10 ед. товара согласно договора произведена. Проводится процедура проверки и приемки товара. Оплата будет после приемки в склад	31.12.2023 г.	
5.2.	Газорегуляторный пункт шкафной ГРПШ-16-2ВУ1 с основной и резервной линиями редуцирования, регулятором давления газа РДГ-150В.	г. Атырау	Поставлено 7 ед. товара, оставшийся 3 ед. товара ожидается до конца года	31.12.2023 г.	
5.3.	Газорегуляторный пункт шкафной ГРПШ-13-2НУ1 с основной и резервной линиями редуцирования, регулятором давления газа РДГ-50В.	г. Атырау	Осуществлена поставка 16 ед. оборудования. Проведена процедура приемки товара в склад. Оплата произведена	31.12.2023 г.	20 211,52
5.4.	Газорегуляторный пункт шкафной ГРПШ-07-У1 с регулятором давления газа РДНК-1000.		Поставлено 136 ед. товара доставка остальных 39 ед. ожидается до конца текущего года. Оплата будет после приемки	31.12.2023 г.	



Директор Атырауского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак"

Кенжегалиев Е.М.

Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования																		тыс. тенг.	
№ п/п	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество		Сумма инвестиционной				Собственные средства				Заемные средства				Бюджетные		Нерегулируе
			план 2023	факт	план 2023	факт	план 2023	факт	отклонение	причины отклонения	план 2023	факт	откл онен ие	прич ины откло нения	план 2023	факт	план 2023	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	Всего на 2023 год				786 972,59	63 696,34	786 972,59	63 696,34	- 723 276,25			-	-	-	-	-	-	-	
1	Реконструкция газовых сетей и объектов производственного назначения.	км	23		421 580,14	-	421 580,14	-	- 421 580,14			-	-	-	-	-	-	-	
1.1	Замена газопровода с.Котьяска-с.Шортанбай.	км	11	-	197 801,04	-	197 801,04	-	- 197 801,04	В целях полного выполнения инвестпроектов, планируется осуществить перенос сроков исполнения на 2024 г. По причине несвоевременного предоставления ПСД со стороны Подрядчика		-	-	-	-	-	-	-	
1.2.	Замена газопровода АГРС "Финская" - с.Алмалы.	км	12	-	223 779,10	-	223 779,10	-	- 223 779,10			-	-	-	-	-	-	-	
2	Комплексные работы по замене подводного перехода р. Шаронова.				48 422,68	-	48 422,68	-	- 48 422,68			-	-	-	-	-	-	-	
2.1.	Комплексные работы по замене подводного перехода р. Шаронова.	км	1	-	46 256,86	-	46 256,86	-	- 46 256,86	Заключен договор №789572/2022/1 с ТОО "Жайыкстроймонтаж" от 29.12.2022 г., Ведутся работы по СМР		-	-	-	-	-	-	-	
2.2.	Технический надзор по объекту "Комплексные работы по замене подводного перехода р. Шаронова."	ед.	1	-	1 326,42	-	1 326,42	-	- 1 326,42	Договор на стадии подписания с ТОО "QORGAN PRO"		-	-	-	-	-	-	-	
2.3.	Комплексная вневедомственная экспертиза по рабочему проекту "Комплексные работы по замене подводного перехода р. Шаронова"	ед.	1	-	839,40	-	839,40	-	- 839,40	Проект ПСД находится на рассмотрении в РГП "Тосэкспертиза"		-	-	-	-	-	-	-	
3	Комплексные работы по замене подводного перехода через р.Большая Красиловка.				26 905,16	-	26 905,16	-	- 26 905,16			-	-	-	-	-	-	-	
3.1.	Комплексные работы по замене подводного перехода через р.Большая Красиловка.	км	0	-	25 492,78	-	25 492,78	-	- 25 492,78	Заключен договор №789572/2022/2 с ТОО "Жайыкстроймонтаж" от 29.12.2022, Ведутся работы по СМР		-	-	-	-	-	-	-	
3.2.	Технический надзор по объекту "Комплексные работы по замене подводного перехода через р.Большая Красиловка"	ед.	1	-	722,38	-	722,38	-	- 722,38	Договор на стадии подписания с ТОО "QORGAN PRO"		-	-	-	-	-	-	-	
3.3.	Комплексная вневедомственная экспертиза по рабочему проекту "Комплексные работы по замене подводного перехода р.Большая Красиловка"	ед.	1	-	690,00	-	690,00	-	- 690,00	Проект ПСД находится на рассмотрении в РГП "Тосэкспертиза"		-	-	-	-	-	-	-	

Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования																
№ п/п	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество		Сумма инвестиционной		Собственные средства		Причины отклонения		Заемные средства				Бюджетные	
			план 2023	факт	план 2023	факт	план 2023	факт	отклонение	причины отклонения	план 2023	факт	отклонение	причины отклонения	план 2023	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4	<b>ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ</b>				51 158,62	43 484,82	51 158,62	43 484,82	- 7 673,79							
4.1.	Разработка ПСД по замене газопровода с.Котьявка - с.Шортанбай.	ед.	1	-	19 376,62	16 470,12	19 376,62	16 470,12	- 2 906,49							
4.2.	Разработка ПСД по замене подводящего газопровода к с. Талдыколь.	ед.	1	-	6 140,00	5 219,00	6 140,00	5 219,00	- 921,00	Договор заключен с "PGS Energy" №705421/2022/1 от 26.07.2022г. Представленная Подрядчиком ПСД принята.						
4.3.	Разработка ПСД по замене газопровода АГРС «Финская» - с.Алмалы.	ед.	1	-	16 084,00	13 671,40	16 084,00	13 671,40	- 2 412,60	Все обязательства по Договору выполнены, взаиморасчет произведен полностью.						
4.4.	Разработка ПСД по замене газопровода к с.Жалтансай.	ед.	1	-	9 558,00	8 124,30	9 558,00	8 124,30	- 1 433,70							
5	<b>Приобретение газораспределительного оборудования</b>				238 906,00	20 211,52	238 906,00	20 211,52	- 218 694,48							
5.1.	Пункт газорегуляторный блочный ПГБ-13-2В-У1 с основной и резервной линиями редуцирования, с узлом учета газа СГ-ЭК-Т, с охранной и пожарной сигнализацией, с конверторным обогревом.	ед.	10	-	98 217,86	-	98 217,86	-	98 217,86	Поставка 10 ед. товара согласно договора произведена. Проводится процедура проверки и приемки товара. Оплата будет после приемки в склад						
5.2.	Газорегуляторный пункт шкафной ГРПШ-16-2ВУ1 с основной и резервной линиями редуцирования, регулятором давления газа РДГ-150В.	ед.	10	-	50 122,32	-	50 122,32	-	50 122,32	Поставлено 7 ед. товара, оставшийся 3 ед. товара ожидается до конца года						
5.3.	Газорегуляторный пункт шкафной ГРПШ-13-2НУ1 с основной и резервной линиями редуцирования, регулятором давления газа РДГ-50В.	ед.	16	16	20 627,14	20 211,52	20 627,14	20 211,52	- 415,62	Осуществлена поставка 16 ед. оборудования. Проведена процедура приемки товара в склад. Оплата произведена						
5.4.	Газорегуляторный пункт шкафной ГРПШ-07-У1 с регулятором давления газа РДНК-1000.	ед.	175	-	69 938,68				- 69 938,68	Поставлено 136 ед. товара доставка остальных 39 ед. ожидается до конца текущего года. Оплата будет после приемки						



Директор Атырауского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак" \_\_\_\_\_

Кенжетайев Е.М.