

13	Разработка ПИР по проекту восстановление ЭХЗ ул.Кленовая 12 в г.Актобе	шт	1	1 960	1 960	-	1 960	Договор заключен									
14	СМР по проекту Восстановление ЭХЗ ул.Кленовая 12 в г.Актобе	шт	1	9 201	9 201	-	9 201	Ожидаем разработку ПСД									
15	Разработка ПИР Восстановление ЭХЗ пионер лагерь Мугоджары-Бадамша в ГРП№1 в с.Бадамша, Каргалинского района	шт	1	1 856	1 856	-	1 856	Договор заключен									
16	СМР по проекту Восстановление ЭХЗ пионер лагерь Мугоджары-Бадамша в ГРП№1 в с.Бадамша, Каргалинского района	шт	1	9 926	9 926	-	9 926	Ожидаем разработку ПСД									
Итого по разделу				92 138	92 138	-	92 138										
ВСЕГО на 2024 год				5 509 087	5 509 087	-	5 509 087										

Директор Актюбинского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак"



Бітірбай Ж.К.

Ежеквартальная информация о ходе исполнения инвестиционной программы
"Газификация, техническое перевооружение газораспределительных систем Актобинского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак" на 2021-2026 г.г."
 утвержденной совместным приказом Министра энергетики РК от 11 ноября 2020 года №381 г.Нур-Султан,
 Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК от 21 сентября 2020 года №93-ОД
 за 1 квартал 2024 года

Вид деятельности: транспортировка товарного газа по газораспределительным системам

№	Наименование мероприятий инвестиционной программы	Место расположения (р-н, поселок, улица и др.)	Стадия исполнения	Сроки исполнения (по заключенному договору и/или плану)	Стоимость выполненных работ за отчетный период, тыс.тенге без НДС
1	2	3	4	5	6
Модернизация сетей Актобинской области					
1	Разработка ПИР по проекту Модернизация газораспределительных сетей г.Шалкар (3 очередь)	г.Шалкар	Договор заключен	С даты подписания договора в течение 210 календарных дней	-
2	СМР по проекту Модернизация газораспределительных сетей г.Шалкар (2 очередь)	г.Шалкар	Повторное прохождение экспертизы		-
3	СМР по проекту Модернизация газопроводов высокого, среднего давления с закольцовкой п.Акжар, ж/м Акжар-2, с.Каргалинское, п.Заречный-1, п. Заречный-2 (2 очередь)	г.Актобе, район Акжар	Договор заключен	С даты подписания договора по (включительно) 20.12.2024г.	-
4	Разработка ПИР по проекту Модернизация газораспределительного газопровода среднего давления от ул.Сейтовой до 12 мкр. С установкой ГРПШ-15-1Н-У1 с закольцовкой с полиэтиленовым газопроводом низкого давления до пр-т Санкибай-батыра в г.Актобе	г.Актобе	Договор заключен	С даты подписания договора в течение 180 календарных дней	-
5	Разработка ПИР по проекту Модернизация распределительного газопровода низкого давления 1 мкр. г.Актобе	г.Актобе	На стадии подписания протокола предварительного рассмотрения	В течение 180 календарных дней с даты подписания договора	-
6	Разработка ПИР по проекту Модернизация распределительного газопровода низкого давления 3 мкр. г.Актобе	г.Актобе	На стадии подписания протокола предварительного рассмотрения	В течение 180 календарных дней с даты подписания договора	-
7	СМР по проекту Модернизация газораспределительных сетей г.Шалкар (1 очередь)	г.Шалкар	Проект в экспертизе, перенос объекта с 2023 года		-
8	СМР по проекту Модернизация газопроводов высокого, среднего давления с закольцовкой п.Акжар, ж/м Акжар-2, с.Каргалинское, п.Заречный-1, п. Заречный-2 (1 очередь)	г.Актобе, район Акжар	Проводятся тендерные процедуры		-
Перекладка подземного, надземного газопровода высокого, среднего и низкого давления					
1	СМР по проекту Замена ГРП №33 на ПГБ с изменением места расположения и перекладкой подземного газопровода среднего давления до ТРЦ "Керуен-Сити" г.Актобе (3-ий пусковой комплекс)	г.Актобе	Договор заключен	С даты подписания договора по (включительно) 20.12.2024г.	-
2	СМР по проекту Перекладка газопровода кв.Перова, пр.Победы, ул.Белинского в г.Актобе	г.Актобе	Договор заключен	С даты подписания договора по (включительно) 20.12.2024г.	-
3	Разработка ПИР по проекту Перекладка газопровода высокого давления Птицефабрика с установкой ПГБ от т/да ф1220 до ул. Макаренко в г.Актобе	г.Актобе	Планируется корректировка по данному мероприятию	С даты подписания договора в течение 60 рабочих дней	-
4	Разработка ПИР по проекту Перекладка стального газопровода высокого давления Ф108мм до ГРПШ № 53, 54 ул.Сатпаева - кв.Энергетиков п.Каргала	п.Каргала	Договор заключен	С даты подписания договора в течение 180 календарных дней	-
5	СМР по проекту Перекладка надземного газопровода на полиэтилен ул.Жаңгелдына до ГРП-7, г.Алга	г.Алга	Проводятся тендерные процедуры		-

6	СМР по проекту Перекладка надземного газопровода низкого давления на полиэтилен ф200мм по ул. Иманова в с. Сарыжар, Мартукского района	Мартукский район, с. Сарыжар	Договор заключен	С даты подписания договора по (включительно) 20.12.2024г.	-
7	СМР по проекту Замена ГРП №33 на ПГБ с изменением места расположения и перекладкой подземного газопровода среднего давления до ТРЦ "Керуен-Сити" г.Актобе (2-ой пусковой комплекс)	г. Актобе	Договор заключен	С даты подписания договора по (включительно) 20.12.2024г.	-
Закольцовка газопровода					
1	Разработка ПИР по проекту Закольцовка газопровода низкого давления в мкр Юго-Запад 1-2 г.Актобе	мкр. Юго-Запад, г.Актобе	Договор заключен	С даты подписания договора в течение 120 календарных дней	-
2	СМР по проекту Закольцовка газопровода низкого давления в мкр Юго-Запад 1-2 г.Актобе	мкр. Юго-Запад, г.Актобе	Ожидаем разработку ПСД		-
Замена ГРП					
1	СМР по проекту Замена ГРП №1 на ПГБ-15-2Н-У1 мкр Дружба, г.Кандыгаши	мкр Дружба, г.Кандыгаши, Мугалжарского района	Договор заключен	С даты подписания договора по (включительно) 20.12.2024г.	-
2	Разработка ПИР по проекту Замена ГРП №12 на ПГБ-15-2Н-У1 ул. Спортивная, г.Кандыгаши	г. Кандыгаши	Договор заключен	С даты подписания договора в течение 120 календарных дней	-
Замена ГРПШ					
1	СМР по проекту Замена ГРПШ-14 на ГРПШ-13-1Н-У1 по ул. Тайманова с. Каргаллинское	ул. Тайманова, с. Каргаллинское	Договор заключен	С даты подписания договора по (включительно) 20.12.2024г.	-
2	Разработка ПИР по проекту Замена ГРПШ на ГРПШ-15-1Н-У1 п. Украинка	п. Украинка, г. Актобе	Договор заключен	С даты подписания договора в течение 120 календарных дней	-
3	СМР по проекту Замена ГРПШ №32 на ГРПШ-13-1Н-У1 в п. Сарыжар, Мартукского района.	п. Сарыжар, Мартукский район	Договор заключен	С даты подписания договора по (включительно) 20.12.2024г.	-
4	СМР по проекту Замена ШП-4 на ГРПШ-13-1Н-У1 по ул. Шиловского 7 г.Хромтау	г. Хромтау	Договор заключен	С даты подписания договора по (включительно) 20.12.2024г.	-
Восстановление ЭХЗ по г.Актобе:					
1	СМР по проекту Восстановление ЭХЗ подводящего газопровода п. Кызылсу г.Хромтау	п. Кызылсу, г. Хромтау	Проводятся тендерные процедуры		
2	СМР по проекту Восстановление ЭХЗ п. Кызылсу Хромтауского района	п. Кызылсу, г. Хромтау	Проводятся тендерные процедуры		
3	Разработка ПИР по проекту Восстановление ЭХЗ по ул. Бр. Жубановых, 22 г.Хромтау	г. Хромтау	Договор заключен	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	
4	Разработка ПИР по проекту Восстановление ЭХЗ по ул. Бекешева г. Хромтау	г. Хромтау	Договор заключен	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	
5	Разработка ПИР по проекту Восстановление ЭХЗ по ул. Каржауова г.Хромтау	г. Хромтау	Договор заключен	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	
6	Разработка ПИР по проекту Восстановление ЭХЗ ГРП №1 г.Хромтау	г. Хромтау	Договор заключен	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	
7	СМР по проекту Восстановление ЭХЗ газопровода Хромтау - Батамши-1	г. Хромтау	Проводятся тендерные процедуры		
8	СМР по проекту Восстановление ЭХЗ Сады-огороды г.Хромтау	г. Хромтау	Проводятся тендерные процедуры		

9	Разработка ПИР по проекту восстановление ЭХЗ ул Турксиба 2 в г.Актобе	г. Актобе	Договор заключен	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	
10	СМР по проекту Восстановление ЭХЗ ул. Турксиба 2 в г. Актобе	г. Актобе	Ожидаем разработку ПСД		
11	Разработка ПИР по проекту восстановление ЭХЗ ул. Тамдинская 22 в г. Актобе	г. Актобе	Договор заключен	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	
12	СМР по проекту Восстановление ЭХЗ ул. Тамдинская 22 в г. Актобе	г. Актобе	Ожидаем разработку ПСД		
13	Разработка ПИР по проекту восстановление ЭХЗ ул. Кленовая 12 в г. Актобе	г. Актобе	Договор заключен	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	
14	СМР по проекту Восстановление ЭХЗ ул. Кленовая 12 в г. Актобе	г. Актобе	Ожидаем разработку ПСД		
15	Разработка ПИР Восстановление ЭХЗ пионер лагерь Муголжары-Бадамша в ГРПЦ№1 в с.Бадамша, Каргалинского района	с. Бадамша, Каргалинский район	Договор заключен	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	
16	СМР по проекту Восстановление ЭХЗ пионер лагерь Муголжары-Бадамша в ГРПЦ№1 в с.Бадамша, Каргалинского района	с. Бадамша, Каргалинский район	Ожидаем разработку ПСД		

Директор Актобинского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак"



Бітірбай Ж.К.