

Ежеквартальная информация о ходе исполнения инвестиционной программы
 "Газификация, техническое перевооружение газораспределительных систем Актыобинского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак" на 2021-2026 г.г."
 утвержденной совместным приказом Министра энергетики РК от 11 ноября 2020 года №381 г.Нур-Султан,
 Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК от 21 сентября 2020 года №93-ОД
 за 2 квартал 2024 года
 Вид деятельности: транспортировка товарного газа по газораспределительным системам

№	Наименование мероприятий инвестиционной программы	Место расположения (р-н, поселок, улица и др.)	Стадия исполнения	Сроки исполнения (по заключенному договору и/или плану)	Стоимость выполненных работ за отчетный период, тыс.тенге без НДС
1	2	3	4	5	6
Модернизация сетей Актыобинской области					
1	Разработка ПИР по проекту Модернизация газораспределительных сетей г. Шалкар (3 очередь)	г. Шалкар	Договор заключен	С даты подписания договора в течение 210 календарных дней	-
2	СМР по проекту Модернизация газораспределительных сетей г. Шалкар (2 очередь)	г. Шалкар	Проводятся тендерные процедуры	-	-
3	СМР по проекту Модернизация газопроводов высокого, среднего давления с закладочной п. Акжар, ж/м Акжар-2, с Каргалинское, п. Заречный-1, п. Заречный-2 (2 очередь)	г. Актобе, район Акжар	Договор заключен	С даты подписания договора по (включительно) 20.12.2024г.	89 661,34
4	Разработка ПИР по проекту Модернизация газораспределительного газопровода среднего давления от ул. Сейтовой до 12 мкр. С установкой ГРПП-15-1Н-У1 с закладочной с полистироловым газопроводом низкого давления до пр-т Санжыбай-батъра в г. Актобе	г. Актобе	Договор заключен	С даты подписания договора в течение 180 календарных дней	-
5	Разработка ПИР по проекту Модернизация распределительного газопровода низкого давления 1 мкр. г. Актобе	г. Актобе	Договор заключен	В течение 180 календарных дней с даты подписания договора	-
6	Разработка ПИР по проекту Модернизация распределительного газопровода низкого давления 3 мкр. г. Актобе	г. Актобе	Договор заключен	В течение 180 календарных дней с даты подписания договора	-
7	СМР по проекту Модернизация газораспределительных сетей г. Шалкар (1 очередь)	г. Шалкар	Проводятся тендерные процедуры	-	-
8	СМР по проекту Модернизация газопроводов высокого, среднего давления с закладочной п. Акжар, ж/м Акжар-2, с Каргалинское, п. Заречный-1, п. Заречный-2 (1 очередь)	г. Актобе, район Акжар	Договор заключен	С даты подписания договора по (включительно) 02.12.2024г.	-
Перекладка подземного, надземного газопровода высокого, среднего и низкого давления					
1	СМР по проекту Замена ГРП №33 на ПГБ с изменением места расположения и перекладкой подземного газопровода среднего давления до ГРП "Керуен-Сити" г. Актобе (3-ий пусковой комплекс)	г. Актобе	Договор заключен	С даты подписания договора по (включительно) 20.12.2024г.	-
2	СМР по проекту Перекладка газопровода кв. Перона, пр. Победы, ул. Белинского в г. Актобе	г. Актобе	Договор заключен	С даты подписания договора по (включительно) 20.12.2024г.	-
3	Разработка ПИР по проекту Перекладка газопровода высокого давления ГПтифеабрика с установкой ПГБ от г/да ф1220 до ул. Масаренко в г. Актобе	г. Актобе	Планируется корректировка по данному мероприятию	-	-
4	Разработка ПИР по проекту Перекладка стального газопровода высокого давления Ф108мм до ГРПП № 53, 54 ул. Сапаева - кв. Энергетиков п. Каргала	п. Каргала	Договор заключен	С даты подписания договора в течение 180 календарных дней	-
5	СМР по проекту Перекладка надземного газопровода на полистирол ул. Жангельдина до ГРП-7, г. Алта	г. Алта	Договор заключен	С даты подписания договора по (включительно) 02.12.2024г.	-

6	СМР по проекту Перекачка надземного газопровода низкого давления на полиэтилен ф200мм по ул. Иманова в с. Сарыжар, Мартукского района	Мартукский район, с. Сарыжар	Договор заключен	С даты подписания договора по (включительно) 20.12.2024г.	4 746,31
7	СМР по проекту Замена ГРП №33 на ППБ с изменением места расположения и перекачкой подземного газопровода среднего давления до ТРЦ "Керуен-Сити" г. Актобе (2-ой пусковой комплекс)	г. Актобе	Договор заключен	С даты подписания договора по (включительно) 20.12.2024г.	-
Закопальцовка газопровода					
1	Разработка ПИР по проекту Закопальцовка газопровода низкого давления в мкр. Юго-Запад 1-2 г. Актобе	мкр. Юго-Запад, г. Актобе	Договор заключен	С даты подписания договора в течение 120 календарных дней	-
2	СМР по проекту Закопальцовка газопровода низкого давления в мкр. Юго-Запад 1-2 г. Актобе	мкр. Юго-Запад, г. Актобе	Ожидаем разработку ПСД		-
Замена ГРП					
1	СМР по проекту Замена ГРП №1 на ППБ-15-2Н-У1 мкр. Дружба, г. Кандыагаш	мкр. Дружба, г. Кандыагаш, Муталкарского района	Договор заключен	С даты подписания договора по (включительно) 20.12.2024г.	-
2	Разработка ПИР по проекту Замена ГРП №12 на ППБ-15-2Н-У1 ул. Спортивная, г. Кандыагаш	г. Кандыагаш	Договор заключен	С даты подписания договора в течение 120 календарных дней	-
Замена ГРППШ					
1	СМР по проекту Замена ГРППШ-14 на ГРППШ-13-1Н-У1 по ул. Тайманова с Каргалинское	ул. Тайманова, с. Каргалинское	Договор заключен	С даты подписания договора по (включительно) 20.12.2024г.	-
2	Разработка ПИР по проекту Замена ГРППШ на ГРППШ-15-1Н-У1 п. Украина	п. Украина, г. Актобе	Договор заключен	С даты подписания договора в течение 120 календарных дней	-
3	СМР по проекту Замена ГРППШ №32 на ГРППШ-13-1Н-У1 в п. Сарыжар, Мартукского района.	п. Сарыжар, Мартукский район	Договор заключен	С даты подписания договора по (включительно) 20.12.2024г.	-
4	СМР по проекту Замена ШП-4 на ГРППШ-13-1Н-У1 по ул. Шиловского 7 г. Хромтау	г. Хромтау	Договор заключен	С даты подписания договора по (включительно) 20.12.2024г.	-
Восстановление ЭХЗ по г.Актобе:					
1	СМР по проекту Восстановление ЭХЗ подводящего газопровода п. Кызылсу г.Хромтау	п. Кызылсу, г. Хромтау	Договор заключен	С даты подписания договора по (включительно) 01.12.2024г.	-
2	СМР по проекту Восстановление ЭХЗ п. Кызылсу Хромтауского района	п. Кызылсу, г. Хромтау	Договор заключен	С даты подписания договора по (включительно) 01.12.2024г.	-
3	Разработка ПИР по проекту Восстановление ЭХЗ по ул. Бр. Жубановых,22 г.Хромтау	г. Хромтау	Договор заключен	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	1 670,46
4	Разработка ПИР по проекту Восстановление ЭХЗ по ул. Бекешева г. Хромтау	г. Хромтау	Договор заключен	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	1 670,46
5	Разработка ПИР по проекту Восстановление ЭХЗ по ул. Каржауова г.Хромтау	г. Хромтау	Договор заключен	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	1 670,46
6	Разработка ПИР по проекту Восстановление ЭХЗ ГРП№1 г.Хромтау	г. Хромтау	Договор заключен	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	1 670,46
7	СМР по проекту Восстановление ЭХЗ газопровода Хромтау - Батамша-1	г. Хромтау	Договор заключен	С даты подписания договора по (включительно) 01.12.2024г.	-

8	СМР по проекту Восстановление ЭХЗ Сады-огороды г.Хромтау	г. Хромтау	Договор заключен	С даты подписания договора по (включительно) 01.12.2024г.	-
9	Разработка ПИР по проекту восстановление ЭХЗ ул. Турксиба 2 в г. Актобе	г. Актобе	Договор заключен	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	1763,97
10	СМР по проекту Восстановление ЭХЗ ул. Турксиба 2 в г. Актобе	г. Актобе	Проводятся тендерные процедуры		-
11	Разработка ПИР по проекту восстановление ЭХЗ ул. Тамдинская 22 в г. Актобе	г. Актобе	Договор заключен	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	1763,97
12	СМР по проекту Восстановление ЭХЗ ул. Тамдинская 22 в г. Актобе	г. Актобе	Проводятся тендерные процедуры		-
13	Разработка ПИР по проекту восстановление ЭХЗ ул. Кленовая 12 в г. Актобе	г. Актобе	Договор заключен	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	1763,97
14	СМР по проекту Восстановление ЭХЗ ул. Кленовая 12 в г. Актобе	г. Актобе	Проводятся тендерные процедуры		-
15	Разработка ПИР Восстановление ЭХЗ пионер лагерь Мугоджары-Бадамша в ГРП №1 в с. Бадамша, Каргалинского района	с. Бадамша, Каргалинский район	Договор заключен	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	1670,46
16	СМР по проекту Восстановление ЭХЗ пионер лагерь Мугоджары-Бадамша в ГРП №1 в с. Бадамша, Каргалинского района	с. Бадамша, Каргалинский район	Проводятся тендерные процедуры		-

И.о. директора Актобынского производственного филиала АО "QAZAQGAZ ATMAQ" Вансов Е.М.



Handwritten signature in blue ink.

Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования																		
№ п/п	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекты)		Собственные средства				Заемные средства				Бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность	
			план 2024 г.	факт	план 2024 г.	факт	план 2024 г.	факт	отклонение	причины отклонения	план 2024 г.	факт	отклонение	причины отклонения	план 2024 г.	факт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Модернизация сетей Актобинской области																	
1	Разработка ПИР по проекту Модернизация газораспределительных сетей г. Шалкар (3 очередь)	шт	1		14 946,25		14 946	-	14 946	Договор заключен								
2	СМР по проекту Модернизация газораспределительных сетей г. Шалкар (2 очередь)	м	57 250		1 566 575,50		1 566 576	-	1 566 576	Проводятся тендерные процедуры								
3	СМР по проекту Модернизация газопроводов высокого, среднего давления с запольцовкой п. Акжар, ж/м Акжар-2, с. Каргалинское, п. Заречный-1, п. Заречный-2 (2 очередь)	м	6 250		213 377,78	89 661	213 378	89 661	-	123 716	Договор заключен							
4	Разработка ПИР по проекту Модернизация газораспределительного газопровода среднего давления от ул. Сегитовой до 12 мкр. С установкой ГРПП-15-1Н-У1 с запольцовкой с полиэтиленовым газопроводом низкого давления до пр-т Сангибай-батыра в г. Актобе	шт	1		34 396,92		34 397	-	34 397	Договор заключен								
5	Разработка ПИР по проекту Модернизация распределительного газопровода низкого давления 1 мкр. г. Актобе	шт	1		14 175,99		14 176	-	14 176	Договор заключен								
6	Разработка ПИР по проекту Модернизация распределительного газопровода низкого давления 3 мкр. г. Актобе	шт	1		14 518,09		14 518	-	14 518	Договор заключен								
7	СМР по проекту Модернизация газораспределительных сетей г. Шалкар (1 очередь)	м	35 000		1 613 904,29		1 613 904	-	1 613 904	Проводятся тендерные процедуры								
8	СМР по проекту Модернизация газопроводов высокого, среднего давления с запольцовкой п. Акжар, ж/м Акжар-2, с. Каргалинское, п. Заречный-1, п. Заречный-2 (1 очередь)	м	4 938		509 386,19		509 386	-	509 386	Договор заключен								
2	Итого по разделу				3 981 281	89 661	3 981 281	89 661	-	3 891 620								
Перекладка подземного, надземного газопровода высокого, среднего и низкого давления																		
1	СМР по проекту Замена ГРП №33 на ПГБ с изменением места расположения и перекачкой подземного газопровода среднего давления до ГРП "Керуен-Сити" г. Актобе (3-ий пусковой комплекс)	объект	4 116		586 320		586 320	-	586 320	Договор заключен							*	
2	СМР по проекту Перекладка газопровода м. Перова, пр. Победы, ул. Белинского в г. Актобе	м	373		15 785		15 785	-	15 785	Договор заключен								
3	Разработка ПИР по проекту Перекладка газопровода высокого давления Птицефабрика с установкой ПГБ от 1/аа ф1220 до ул. Масаренко в г. Актобе	шт	1		29 913		29 913	-	29 913	Планируется корректировка по данному мероприятию								
4	Разработка ПИР по проекту Перекладка стального газопровода высокого давления Ф108мм до ГРПП № 53, 54 ул. Сатпаева - кв. Энергетиков п. Каргала	шт	1		12 238		12 238	-	12 238	Договор заключен								
5	СМР по проекту Перекладка надземного газопровода на полигитиен ул. Жангелдына до ГРП-7, г. Ала	м	560		9 174		9 174	-	9 174	Договор заключен								

6	СМР по проекту Переселка надземного газопровода низкого давления на полстиплен Ø200мм по ул. Ибанова в с. Сарыжаз, Марутусского района	м	200			7 505	4 746	7 505	4 746	-	2 759	Договор заключен									
7	СМР по проекту Замена ГРИП №33 на ПТБ с изменением места расположения и перекладкой подземного газопровода среднего давления до ГРИЦ "Керуэн-Сити" г. Актобе (2-ой пусковой комплекс)	м	3 913			721 457		721 457		-	721 457	Договор заключен									
	Итого по разделу					1 382 392	4 746	1 382 392	4 746	-	1 377 646										
3	Заказываемый газопровод																				
1	Разработка ПИР по проекту Заказчика газопровода низкого давления в мкр Юго-Запад I-2 г. Актобе	шт	1			5 429		5 429		-	5 429	Договор заключен									
2	СМР по проекту Заказчика газопровода низкого давления в мкр Юго-Запад I-2 г. Актобе	м	1 070			18 316		18 316		-	18 316	Ожидается разработку ПСД									
	Итого по разделу					23 745	-	23 745	-	-	23 745										
4	Замена ГРИП																				
1	СМР по проекту Замена ГРИП №1 на ПТБ-I-5-2Н-U1 мкр Дружба, г. Кандагаш	шт	1			15 374		15 374		-	15 374	Договор заключен									
2	Разработка ПИР по проекту Замена ГРИП №12 на ПТБ-I-5-2Н-U1 ул Спортивная, г. Кандагаш	шт	1			3 343		3 343		-	3 343	Договор заключен									
	Итого по разделу					18 716	-	18 716	-	-	18 716										
5	Замена ГРИПП																				
1	СМР по проекту Замена ГРИПП-14 на ГРИПП-13-IH-U1 по ул. Тайманова с Каргалинское	шт	1			2 376		2 376		-	2 376	Договор заключен									
2	Разработка ПИР по проекту Замена ГРИПП на ГРИПП-15-IH-U1 п Украинка	шт	1			3 207		3 207		-	3 207	Договор заключен									
3	СМР по проекту Замена ГРИПП №32 на ГРИПП-13-IH-U1 а п Сарыжаз, Марутусского района.	шт.	1			2 698		2 698		-	2 698	Договор заключен									
4	СМР по проекту Замена ППП-4 на ГРИПП-13-IH-U1 по ул Шолоховского 7 г. Хромтау	шт	1			2 534		2 534		-	2 534	Договор заключен									
	Итого по разделу					10 814	-	10 814	-	-	10 814										
6	Восстановление ЭХЗ по г.Актобе:																				
1	СМР по проекту Восстановление ЭХЗ подводящего газопровода п Кызылсу г.Хромтау	шт	1			10 542		10 542		-	10 542	Договор заключен									
2	СМР по проекту Восстановление ЭХЗ п Кызылсу Хромтауского района	шт	1			8 171		8 171		-	8 171	Договор заключен									
3	Разработка ПИР по проекту Восстановление ЭХЗ по ул Бр. Жубановых, 22 г. Хромтау	шт	1			1 856	1 670	1 856	1 670	-	186	Договор заключен									
4	Разработка ПИР по проекту Восстановление ЭХЗ по ул. Бекешена г. Хромтау	шт	1			1 856	1 670	1 856	1 670	-	186	Договор заключен									
5	Разработка ПИР по проекту Восстановление ЭХЗ по ул Каржазова г. Хромтау	шт	1			1 856	1 670	1 856	1 670	-	186	Договор заключен									
6	Разработка ПИР по проекту Восстановление ЭХЗ ГРИП№1 г.Хромтау	шт	1			1 856	1 670	1 856	1 670	-	186	Договор заключен									
7	СМР по проекту Восстановление ЭХЗ газопровода Хромтау - Батамыша-1	шт	1			10 474		10 474		-	10 474	Договор заключен									
8	СМР по проекту Восстановление ЭХЗ Садыгородом г.Хромтау	шт	1			10 631		10 631		-	10 631	Договор заключен									
9	Разработка ПИР по проекту восстановление ЭХЗ ул Турксиба 2 в г. Актобе	шт	1			1 960	1 764	1 960	1 764	-	196	Договор заключен									
10	СМР по проекту Восстановление ЭХЗ ул Турксиба 2 в г. Актобе	шт	1			8 937		8 937		-	8 937	Проводятся теодерные процедуры									
11	Разработка ПИР по проекту восстановление ЭХЗ ул Тамдиписка 22 в г. Актобе	шт	1			1 960	1 764	1 960	1 764	-	196	Договор заключен									
12	СМР по проекту Восстановление ЭХЗ ул Тамдиписка 22 в г. Актобе	шт	1			9 096		9 096		-	9 096	Проводятся теодерные процедуры									

[illegible]

И.о. директора Актюбинского производственного филиала АО "QAZAQGAZ AIMAQ" Вансов Е.М.

