

по услуге транспортировка товарного газа по газораспределительным системам

тыс. тенге, без НДС

Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования																		
№ п/п	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекты)		Собственные средства				Заемные средства				Бюджетные средства		Нерегулируемая (ная) деятельность	
			план 2024 г.	факт	план 2024 г.	факт	план 2024 г.	факт	отклонение	причины отклонения	план 2024 г.	факт	отклонение	причины отклонения	план 2024 г.	факт	план 2024 г.	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Газификация Актыбинской области																	
1	Строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода в с.Кожасай Муталжарского района	м	13 521	13 521	1 528 598	889 051	1 528 598	889 051	-639 547	Планируется перенос на 2025 год.								
	Итого по разделу				1 528 598	889 051	1 528 598	889 051	- 639 547									
2	Здания и сооружения Актыбинского производственного филиала																	
1	Капитальный ремонт административного здания Хромтауского ГХ	объект	1	1	86 659	86 659	86 659	86 659	0	Работы завершены								
2	Ремонт административного здания Муталжарского ГХ, г.Кандыгаши	объект	1	1	36 167	36 167	36 167	36 167	0	Работы завершены								
3	Ремонт административного здания Темирского ГХ, п.Шубаркүдүк	объект	1	1	36 717	36 717	36 717	36 717	0	Работы завершены								
	Итого по разделу				159 543	159 543	159 543	159 543	-									
3	Модернизация сетей Актыбинской области																	
1	Разработка ПИР по проекту Модернизация газораспределительных сетей г.Шалкар (3 очередь)	шт	1	1	13 452	13 452	13 452	13 452	0	Работы завершены								
2	СМР по проекту Модернизация газораспределительных сетей г.Шалкар (2 очередь)	м			-		-		-	СМР переносится на 2025г.								
3	СМР по проекту Модернизация газопроводов высокого, среднего давления с закольцовкой п.Акжар, ж/м Акжар-2, с.Каргалинское, п.Заречный-1, п. Заречный-2 (2 очередь)	м	6 250	6 250	202 457	202 457	202 457	202 457	-	Работы завершены								
4	Разработка ПИР по проекту Модернизация газораспределительного газопровода среднего давления от ул.Сеитовой до 12 мкр. С установкой ГРППШ-15-1Н-У1 с закольцовкой с полиэтиленовым газопроводом низкого давления до пр-т Санжибай-батыра в г.Актобе	шт	1	1	30 957	30 957	30 957	30 957	0	Работы завершены								
5	Разработка ПИР по проекту Модернизация распределительного газопровода низкого давления 1 мкр. г.Актобе	шт	1	1	12 758	12 758	12 758	12 758	-	Работы завершены								
6	Разработка ПИР по проекту Модернизация распределительного газопровода низкого давления 3 мкр. г.Актобе	шт	1	1	13 066	13 066	13 066	13 066	-	Работы завершены								
7	СМР по проекту Модернизация газораспределительных сетей г.Шалкар (1 очередь)	м	35 000	35 000	1 228 029	1 228 029	1 228 029	1 228 029	-	Работы завершены								
8	СМР по проекту Модернизация газопроводов высокого, среднего давления с закольцовкой п.Акжар, ж/м Акжар-2, с.Каргалинское, п.Заречный-1, п. Заречный-2 (1 очередь)	м	4 938	4 938	483 399	483 399	483 399	483 399	-	Работы завершены								
	Итого по разделу				1 984 119	1 984 119	1 984 119	1 984 119	0									
4	Песекладка подземного, надземного газопровода высокого, среднего и низкого давления																	

1	СМР по проекту Замена ГРП №33 на ПГБ с изменением места расположения и перекладкой подземного газопровода среднего давления до ТРЦ "Керуен-Сити" г.Актобе (3-ий пусковой комплекс)	объект	4 116	4 116	556 409	556 409	556 409	556 409	-	Работы завершены								
2	СМР по проекту Перекладка газопровода кв.Перова, пр.Победы, ул.Белинского в г.Актобе	м	373	373	14 977	14 977	14 977	14 977	-	Работы завершены								
3	Разработка ПИР по проекту Перекладка газопровода высокого давления Птицефабрика с установкой ПГБ от г/да ф1220 до ул. Макаренко в г.Актобе	шт								Исключен из мероприятий								
4	Разработка ПИР по проекту Перекладка стального газопровода высокого давления Ф108мм до ГРПШ № 53, 54 ул.Сатпаева - кв.Энергетиков п.Каргала	шт	1	1	11 014	11 014	11 014	11 014	-	Работы завершены								
5	СМР по проекту Перекладка надземного газопровода на полиэтилен ул.Жангельдина до ГРП-7, г.Алга	м	560	560	8 717	8 717	8 717	8 717	-	Работы завершены								
6	СМР по проекту Перекладка надземного газопровода низкого давления на полиэтилен ф200мм по ул. Иманова в с. Сарыжар, Мартукского района	м	200	200	7 119	7 119	7 119	7 119	-	Работы завершены								
7	СМР по проекту Замена ГРП №33 на ПГБ с изменением места расположения и перекладкой подземного газопровода среднего давления до ТРЦ "Керуен-Сити" г.Актобе (2-ой пусковой комплекс)	м	3 913	3 913	684 651	684 651	684 651	684 651	-	Работы завершены								
Итого по разделу					1 282 887	1 282 887	1 282 887	1 282 887	-									
5	Закольцовка газопровода																	
1	Разработка ПИР по проекту Закольцовка газопровода низкого давления в мкр.Юго-Запад 1-2 г.Актобе	шт	1	1	4 886	4 886	4 886	4 886	-	Работы завершены								
2	СМР по проекту Закольцовка газопровода низкого давления в мкр.Юго-Запад 1-2 г.Актобе	м	1 070	1 070	15 910	15 910	15 910	15 910	-	Работы завершены								
Итого по разделу					20 796	20 796	20 796	20 796	-									
6	Замена ГРП																	
1	СМР по проекту Замена ГРП №1 на ПГБ-15-2Н-У1 мкр.Дружба, г.Кандыагаш	шт	1	1	14 600	14 600	14 600	14 600	-	Работы завершены								
2	Разработка ПИР по проекту Замена ГРП №12 на ПГБ-15-2Н-У1 ул.Спортивная, г.Кандыагаш	шт	1	1	2 650	2 650	2 650	2 650	-	Работы завершены								
Итого по разделу					17 251	17 251	17 251	17 251	-									
7	Замена ГРПШ																	
1	СМР по проекту Замена ГРПШ-14 на ГРПШ-13-1Н-У1 по ул.Тайманова с.Каргалинское	шт	1	1	2 255	2 255	2 255	2 255	-	Работы завершены								
2	Разработка ПИР по проекту Замена ГРПШ на ГРПШ-15-1Н-У1 п.Украинка	шт	1	1	2 886	2 886	2 886	2 886	-	Работы завершены								
3	СМР по проекту Замена ГРПШ №32 на ГРПШ-13-1Н-У1 в п.Сарыжар, Мартукского района.	шт.	1	1	2 560	2 560	2 560	2 560	-	Работы завершены								
4	СМР по проекту Замена ШП-4 на ГРПШ-13-1Н-У1 по ул.Шиловского 7 г.Хромтау	шт	1	1	2 441	2 441	2 441	2 441	-	Работы завершены								
Итого по разделу					10 143	10 143	10 143	10 143	-									
8	Восстановление ЭХЗ по г.Актобе:																	
1	СМР по проекту Восстановление ЭХЗ подводящего газопровода п.Кызылсу г.Хромтау	шт	1	1	10 009	10 009	10 009	10 009	-	Работы завершены								
2	СМР по проекту Восстановление ЭХЗ п.Кызылсу Хромтауского района	шт	1	1	7 757	7 757	7 757	7 757	-	Работы завершены								
3	Разработка ПИР по проекту Восстановление ЭХЗ по ул.Бр. Жубановых,22 г.Хромтау	шт	1	1	1 670	1 670	1 670	1 670	-	Работы завершены								



4	Разработка ПИР по проекту Восстановление ЭХЗ по ул. Бексшева г. Хромтау	шт	1	1	1 670	1 670	1 670	1 670	-	Работы завершены								
5	Разработка ПИР по проекту Восстановление ЭХЗ по ул. Каржауова г. Хромтау	шт	1	1	1 670	1 670	1 670	1 670	-	Работы завершены								
6	Разработка ПИР по проекту Восстановление ЭХЗ ГРП№1 г. Хромтау	шт	1	1	1 670	1 670	1 670	1 670	-	Работы завершены								
7	СМР по проекту Восстановление ЭХЗ газопровода Хромтау - Батамша-1	шт	1	1	9 944	9 944	9 944	9 944	-	Работы завершены								
8	СМР по проекту Восстановление ЭХЗ Сады-огороды г. Хромтау	шт	1		10 094	10 094	10 094	10 094	-	Работы завершены								
9	Разработка ПИР по проекту восстановление ЭХЗ ул. Турксиба 2 в г. Актобе	шт	1	1	1 764	1 764	1 764	1 764	-	Работы завершены								
10	СМР по проекту Восстановление ЭХЗ ул. Турксиба 2 в г. Актобе	шт	1	1	7 348	7 348	7 348	7 348	-	Работы завершены								
11	Разработка ПИР по проекту восстановление ЭХЗ ул. Тамдинская 22 в г. Актобе	шт	1	1	1 764	1 764	1 764	1 764	-	Работы завершены								
12	СМР по проекту Восстановление ЭХЗ ул. Тамдинская 22 в г. Актобе	шт	1	1	8 051	8 051	8 051	8 051	-	Работы завершены								
13	Разработка ПИР по проекту восстановление ЭХЗ ул. Кленовая 12 в г. Актобе	шт	1	1	1 764	1 764	1 764	1 764	-	Работы завершены								
14	СМР по проекту Восстановление ЭХЗ ул. Кленовая 12 в г. Актобе	шт	1	1	8 154	8 154	8 154	8 154	-	Работы завершены								
15	Разработка ПИР Восстановление ЭХЗ пионер лагерь Мугоджары-Бадамша в ГРП№1 в с. Бадамша, Каргалинского района	шт	1	1	1 670	1 670	1 670	1 670	-	Работы завершены								
16	СМР по проекту Восстановление ЭХЗ пионер лагерь Мугоджары-Бадамша в ГРП№1 в с. Бадамша, Каргалинского района	шт	1	1	8 904	8 904	8 904	8 904	-	Работы завершены								
Итого по разделу					83 904	83 904	83 904	83 904	-									
9	Прочие машины и оборудование																	
1	Приобретение пункта газорегуляторного блочного типа ГРПБ-РДП1200	шт	1	0	283 036		283 036	0	-	283 036	Планируется корректировка переноса на 2025 год							
2	Ручной лазерной детектор метана	шт	8	0	33 214		33 214	0	-	33 214	Планируется корректировка переноса на 2025 год							
3	Дизельно-генераторная установка на колесной базе	шт	1	1	4 286	2 795	4 286	2 795	-	1 490	Экономия тендерных процедур							
4	Аппарат воздушно-плазменной резки	шт	1	1	339	301	339	301	-	38	Экономия тендерных процедур							
5	Сварочный аппарат	шт	2		655	580	655	580	-	75	Экономия тендерных процедур							
Итого по разделу					321 530	3 676	321 530	3 676	-	317 854								
ВСЕГО на 2024 год					5 408 771	4 451 370	5 408 771	4 451 370	-	957 401								

Директор Актюбинского производственного филиала АО "QAZAQGAZ AİMAQ"

Ж.Қ. Бітірбай

Заместитель директора Актюбинского производственного филиала АО "QAZAQGAZ AİMAQ"

Д.Б. Альжанов

Начальник ОЭиТ Актюбинского производственного филиала АО "QAZAQGAZ AİMAQ"

М.Е. Каиров

Начальник ОКС Актюбинского производственного филиала АО "QAZAQGAZ AİMAQ"

Е.М. Султангереев

**Ежеквартальная информация о ходе исполнения инвестиционной программы**  
**"Газификация, техническое перевооружение газораспределительных систем Актобинского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак" на 2021-2026 г.г."**  
 утвержденной совместным приказом Министра энергетики РК от 11 ноября 2020 года №381 г.Нур-Султан,  
 Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК от 21 сентября 2020 года №93-ОД  
 за 4 квартал 2024 года

**Вид деятельности: транспортировка товарного газа по газораспределительным системам**

№	Наименование мероприятий инвестиционной программы	Место расположения (р-н, поселок, улица и др.)	Стадия исполнения	Сроки исполнения (по заключенному договору и/или плану)	Стоимость выполненных работ за отчетный период, тыс.тенге без НДС
1	2	3	4	5	6
<b>Газификация Актобинской области</b>					
1	Строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода в с. Кожасай Мугалжарского района	с. Кожасай	Планируется перенос на 2025 год.	С даты подписания договора по (включительно) 25.12.2024г.	889 050,94
<b>Здания и сооружения Актобинского производственного филиала</b>					
1	Капитальный ремонт административного здания Хромтауского ГХ	г.Хромтау	Работы завершены	С даты подписания договора по (включительно) 25.12.2024г.	86 659,29
2	Ремонт административного здания Мугалжарского ГХ, г.Кандыгааш	г.Кандыгааш	Работы завершены	С даты подписания договора по (включительно) 25.12.2024г.	36 166,94
3	Ремонт административного здания Темирского ГХ, п.Шубаркудук	п.Шубаркудук	Работы завершены	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2024г.	36 717,06
<b>Модернизация сетей Актобинской области</b>					
1	Разработка ПИР по проекту Модернизация газораспределительных сетей г.Шалкар (3 очередь)	г.Шалкар	Работы завершены	С даты подписания договора в течение 210 календарных дней	13 451,63
2	СМР по проекту Модернизация газораспределительных сетей г.Шалкар (2 очередь)	г.Шалкар	СМР переносится на 2025г.		-
3	СМР по проекту Модернизация газопроводов высокого, среднего давления с закольцовкой п.Акжар, ж/м Акжар-2, с.Каргалинское, п.Заречный-1, п. Заречный-2 (2 очередь)	г.Актобе, район Акжар	Работы завершены	С даты подписания договора по (включительно) 20.12.2024г.	202 457,03
4	Разработка ПИР по проекту Модернизация газораспределительного газопровода среднего давления от ул.Сейтовой до 12 мкр. С установкой ГРПШ-15-1Н-У1 с закольцовкой с полиэтиленовым газопроводом низкого давления до пр-т Санкибай-батыра в г.Актобе	г.Актобе	Работы завершены	С даты подписания договора в течение 180 календарных дней	30 957,23
5	Разработка ПИР по проекту Модернизация распределительного газопровода низкого давления 1 мкр. г.Актобе	г.Актобе	Работы завершены	В течение 180 календарных дней с даты подписания договора	12 758,39
6	Разработка ПИР по проекту Модернизация распределительного газопровода низкого давления 3 мкр. г.Актобе	г.Актобе	Работы завершены	В течение 180 календарных дней с даты подписания договора	13 066,28
7	СМР по проекту Модернизация газораспределительных сетей г.Шалкар (1 очередь)	г.Шалкар	Работы завершены	С даты подписания договора по (включительно) 25.12.2024г.	1 228 028,61
8	СМР по проекту Модернизация газопроводов высокого, среднего давления с закольцовкой п.Акжар, ж/м Акжар-2, с.Каргалинское, п.Заречный-1, п. Заречный-2 (1очередь)	г.Актобе, район Акжар	Работы завершены	С даты подписания договора по (включительно) 02.12.2024г.	483 399,49
<b>Перекладка подземного, надземного газопровода высокого, среднего и низкого давления</b>					
1	СМР по проекту Замена ГРП №33 на ПГБ с изменением места расположения и перекладкой подземного газопровода среднего давления до ТРЦ "Керуен-Сити" г.Актобе (3-ий пусковой комплекс)	г.Актобе	Работы завершены	С даты подписания договора по (включительно) 20.12.2024г.	556 408,72
2	СМР по проекту Перекладка газопровода кв.Перова, пр.Победы, ул.Белинского в г.Актобе	г.Актобе	Работы завершены	С даты подписания договора по (включительно) 20.12.2024г.	14 976,66
3	Разработка ПИР по проекту Перекладка газопровода высокого давления Птицефабрика с установкой ПГБ от г/да ф1220 до ул. Макаренко в г.Актобе	г.Актобе	Исключен из мероприятий		-
4	Разработка ПИР по проекту Перекладка стального газопровода высокого давления Ф108мм до ГРПШ № 53, 54 ул.Сатпаева - кв. Энергетиков п.Каргала	п. Каргала	Работы завершены	С даты подписания договора в течение 180 календарных дней	11 014,41
5	СМР по проекту Перекладка надземного газопровода на полиэтилен ул.Жангельдина до ГРП-7, г.Алга	г. Алга	Работы завершены	С даты подписания договора по (включительно) 02.12.2024г.	8 716,55
6	СМР по проекту Перекладка надземного газопровода низкого давления на полиэтилен ф200мм по ул. Иманова в с. Сарыжар, Мартукского района	Мартукский район, с. Сарыжар	Работы завершены	С даты подписания договора по (включительно) 20.12.2024г.	7 119,35
7	СМР по проекту Замена ГРП №33 на ПГБ с изменением места расположения и перекладкой подземного газопровода среднего давления до ТРЦ "Керуен-Сити" г.Актобе (2-ой пусковой комплекс)	г.Актобе	Работы завершены	С даты подписания договора по (включительно) 20.12.2024г.	684 651,24
<b>Закольцовка газопровода</b>					
1	Разработка ПИР по проекту Закольцовка газопровода низкого давления в мкр.Юго-Запад 1-2 г.Актобе	мкр. Юго-Запад, г.Актобе	Работы завершены	С даты подписания договора в течение 120 календарных дней	4 886,37
2	СМР по проекту Закольцовка газопровода низкого давления в мкр.Юго-Запад 1-2 г.Актобе	мкр. Юго-Запад, г.Актобе	Работы завершены	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2024г.	15 909,93
<b>Замена ГРП</b>					
1	СМР по проекту Замена ГРП №1 на ПГБ-15-2Н-У1 мкр.Дружба, г.Кандыгааш	мкр.Дружба, г.Кандыгааш, Мугалжарского района	Работы завершены	С даты подписания договора по (включительно) 20.12.2024г.	14 600,41
2	Разработка ПИР по проекту Замена ГРП №12 на ПГБ-15-2Н-У1 ул.Спортивная, г.Кандыгааш	г.Кандыгааш	Работы завершены	С даты подписания договора в течение 120 календарных дней	2 650,16



Замена ГРПШ					
1	СМР по проекту Замена ГРПШ-14 на ГРПШ-13-1Н-У1 по ул.Тайманова с Каргалинское	ул.Тайманова, с.Каргалинское	Работы завершены	С даты подписания договора по (включительно) 20.12.2024г.	2 255,16
2	Разработка ПИР по проекту Замена ГРПШ на ГРПШ-15-1Н-У1 п.Украинка	п. Украинка, г. Актобе	Работы завершены	С даты подписания договора в течение 120 календарных дней	2 886,09
3	СМР по проекту Замена ГРПШ №32 на ГРПШ-13-1Н-У1 в п.Сарыжар, Мартукского района.	п. Сарыжар, Мартукский район	Работы завершены	С даты подписания договора по (включительно) 20.12.2024г.	2 560,40
4	СМР по проекту Замена ШП-4 на ГРПШ-13-1Н-У1 по ул.Шилового 7 г.Хромтау	г. Хромтау	Работы завершены	С даты подписания договора по (включительно) 20.12.2024г.	2 440,97
Восстановление ЭХЗ по г.Актобе:					
1	СМР по проекту Восстановление ЭХЗ подводящего газопровода п. Кызылсу г.Хромтау	п. Кызылсу, г. Хромтау	Работы завершены	С даты подписания договора по (включительно) 01.12.2024г.	10 008,86
2	СМР по проекту Восстановление ЭХЗ п.Кызылсу Хромтауского района	п. Кызылсу, г. Хромтау	Работы завершены	С даты подписания договора по (включительно) 01.12.2024г.	7 756,52
3	Разработка ПИР по проекту Восстановление ЭХЗ по ул.Бр. Жубановых,22 г.Хромтау	г. Хромтау	Работы завершены	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	1 670,46
4	Разработка ПИР по проекту Восстановление ЭХЗ по ул.Бекешева г. Хромтау	г. Хромтау	Работы завершены	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	1 670,46
5	Разработка ПИР по проекту Восстановление ЭХЗ по ул.Каржауова г.Хромтау	г. Хромтау	Работы завершены	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	1 670,46
6	Разработка ПИР по проекту Восстановление ЭХЗ ГРП№1 г.Хромтау	г. Хромтау	Работы завершены	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	1 670,46
7	СМР по проекту Восстановление ЭХЗ газопровода Хромтау - Батамша-1	г. Хромтау	Работы завершены	С даты подписания договора по (включительно) 01.12.2024г.	9 944,11
8	СМР по проекту Восстановление ЭХЗ Сады-огороды г.Хромтау	г. Хромтау	Работы завершены	С даты подписания договора по (включительно) 01.12.2024г.	10 094,19
9	Разработка ПИР по проекту восстановление ЭХЗ ул.Туркисба 2 в г.Актобе	г. Актобе	Работы завершены	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	1763,97
10	СМР по проекту Восстановление ЭХЗ ул.Туркисба 2 в г.Актобе	г. Актобе	Работы завершены	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2024г.	7 347,81
11	Разработка ПИР по проекту восстановление ЭХЗ ул.Тамдинская 22 в г.Актобе	г. Актобе	Работы завершены	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	1763,97
12	СМР по проекту Восстановление ЭХЗ ул.Тамдинская 22 в г.Актобе	г. Актобе	Работы завершены	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2024г.	8 050,85
13	Разработка ПИР по проекту восстановление ЭХЗ ул.Кленовая 12 в г.Актобе	г. Актобе	Работы завершены	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	1763,97
14	СМР по проекту Восстановление ЭХЗ ул.Кленовая 12 в г.Актобе	г. Актобе	Работы завершены	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2024г.	8 154,24
15	Разработка ПИР Восстановление ЭХЗ пионер лагерь Мугоджары-Бадамша в ГРП№1 в с.Бадамша, Каргалинского района	с. Бадамша, Каргалинский район	Работы завершены	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	1670,46
16	СМР по проекту Восстановление ЭХЗ пионер лагерь Мугоджары-Бадамша в ГРП№1 в с.Бадамша, Каргалинского района	с. Бадамша, Каргалинский район	Работы завершены		8 903,53
Прочие машины и оборудование					
1	Приобретение пункта газорегуляторного блочного типа ГРПБ-РДП200		Планируется корректировка переноса на 2025 год		
2	Ручной лазерной детектор метана		Планируется корректировка переноса на 2025 год		
3	Дизельно-генераторная установка на колесной базе		Экономия тендерных процедур	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2024г.	2 795,28
4	Аппарат воздушно-плазменной резки		Экономия тендерных процедур	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2024г.	300,92
5	Сварочный аппарат		Экономия тендерных процедур	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2024г.	580,00

Директор Актобинского производственного филиала АО "QAZAQGAZ AIMAQ" \_\_\_\_\_ Ж.К. Бітірбай

Заместитель директора Актобинского производственного филиала АО "QAZAQGAZ AIMAQ" \_\_\_\_\_ Д.Б. Альжанов

Начальник ОЭиТ Актобинского производственного филиала АО "QAZAQGAZ AIMAQ" \_\_\_\_\_ М.Е. Каиров

Начальник ОКС Актобинского производственного филиала АО "QAZAQGAZ AIMAQ" \_\_\_\_\_ Е.М. Султангереев