

Информация  
АО "QazaqGaz Almaty" БИН 020440001144 об исполнении либо неисполнении инвестиционной программы (проект), учтенной в предельной цене Костанайского производственного филиала БИН 020641001157 по виду "Розничная реализация товарного газа" ОКЭД 35230  
за период с 01.02.2023 г. по 31.01.2024 г.

№	Наименование инвестиционной программы (проекта) (с указанием мерка действия)	Код утверждения (дата, номер приказа)	Наименование мероприятия	годы реализации мероприятия		Единица измерения	Плановые показатели (показатели) мероприятия, объекта инвестиционной программы, учтенной в предельной цене				Фактические показатели (показатели) объекта инвестиционной программы, учтенной в предельной цене				Описание отклонения	Причина отклонения
				1 полугодие	2 полугодие		Единица измерения	Темповые показатели	Единица измерения	Сумма показателей	Единица измерения	Исходные показатели	Единица измерения	Темповые показатели		
Костанайский производственный филиал																
1	Здания и сооружения						29 075							-29 075		
1.1	Разработка ПСД "Реконструкция здания учебно-курсового пункта (ФСК) под здание архива ул. Ахметияшина, 130 г. Костанай"			01.02.2023 - 30.06.2023г.	01.07.2023 - 31.01.2024г.	объект	1	тыс.тенге	8 236	тыс.тенге	объект	тыс.тенге	объект	тыс.тенге	8 236	В связи с завершением строительства с КЭПМ исполнение ИИ (было приостановлено)
1.2	ПСД "Демонтаж здания склада ул. Карбышева, 10 г. Костанай"			01.02.2023 - 30.06.2023г.	01.07.2023 - 31.01.2024г.	объект	1	тыс.тенге	2 168	тыс.тенге	объект	тыс.тенге	объект	тыс.тенге	2 168	В связи с завершением строительства с КЭПМ исполнение ИИ (было приостановлено)
1.3	Разработка ПСД "Реконструкция проема здания АДС ул. Карбышева, 10 г. Костанай" СМР "Реконструкция проема здания аварийно-диспетчерской службы (АДС) ул. Карбышева, 10 г. Костанай"	Исх.№ КЭПМ МПЭР РК № 82-1-328715 от 31.01.2023г.		01.02.2023 - 30.06.2023г.	01.07.2023 - 31.01.2024г.	объект	1	тыс.тенге	7 419	тыс.тенге	объект	тыс.тенге	объект	тыс.тенге	7 419	В связи с завершением строительства с КЭПМ исполнение ИИ (было приостановлено)
1.4	Разработка ПСД "Реконструкция проема здания административно-бытового корпуса ул. Топорова, 23 г. Рушань"			01.02.2023 - 30.06.2023г.	01.07.2023 - 31.01.2024г.	объект	1	тыс.тенге	2 686	тыс.тенге	объект	тыс.тенге	объект	тыс.тенге	2 686	В связи с завершением строительства с КЭПМ исполнение ИИ (было приостановлено)
1.5	ПСД "Капитальный ремонт здания административно-бытового корпуса на территории Житинерского газодомового хозяйства"			01.02.2023 - 30.06.2023г.	01.07.2023 - 31.01.2024г.	объект	1	тыс.тенге	7 593	тыс.тенге	объект	тыс.тенге	объект	тыс.тенге	7 593	В связи с завершением строительства с КЭПМ исполнение ИИ (было приостановлено)
2	Прочие основные средства								240						-240	
2.1	МФУ			01.02.2023 - 30.06.2023г.	01.07.2023 - 31.01.2024г.	шт	2	тыс.тенге	240	тыс.тенге	объект	тыс.тенге	шт	тыс.тенге	-240	В связи с завершением строительства с КЭПМ исполнение ИИ (было приостановлено)
ИТОГО									29 315					0	-29 315	

Директор Костанайского ПФ АО "QazaqGaz Almaty"

Канжапов Е.Ж.



Handwritten signature in blue ink.