

Информация субъекта естественной монополии о ходе исполнения инвестиционной программы (проекта)


"Строительство сооружений на газопроводах города Астана, новое строительство газопроводов и газораспределительных сетей населенных пунктов Акмолинской области и приобретение основных средств для поддержания действующих активов Астанинского производственного филиала АО "QAZAQGAZ AIMAQ" на 2024-2028 годы, согласно совместному приказу ДКРЕМ МНЭ РК по г. Астане от 27.11.2023 г. № 110-ОД и МЭ РК от 29.11.2023 г. № 424 (с изменениями и дополнениями согласно совместному приказу МЭ РК от 28.02.2025 г. №108-Н/К и ДКРЕМ МНЭ РК по г. Астане от 19.12.2025 г. №12-ОД)

за 1 квартал 2025 год (оперативные данные)  
на регулируемую услугу по транспортировке товарного газа по газораспределительным системам


Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования																		
№ п/п	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге без НДС		Собственные средства, тыс. тенге без НДС				Заемные средства, тыс. тенге без НДС				Бюджетные средства, тыс. тенге без НДС		Нерегулируемая (иная) деятельность, тыс. тенге	
			план	факт	план	факт	план	факт	отклонение	причины отклонения	план 2025 г.	факт	отклонение	причины отклонения	план 2025 г.	факт	план 2025 г.	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Астанинский производственный филиал																	
1	Строительство		11	1	1 545 612	317 763	1 545 612	317 763	-1 227 849	-/-	0,0	0,0	0,0	-/-	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.	"Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей в ПК "Нурлы" Кызылсурского сельского округа Целиноградского района Акмолинской области" (СМР) (2-ой год реализации проекта )	работа	1	1	433 704	317 481	433 704	317 481	-116 223	Мероприятие выполнено. Экономия средств, сложившаяся по результатам проведенных конкурсов (тендерных) процедур, в том числе согласно фактической сумме затрат по результатам актов выполненных работ по заключенным договорам на строительство объекта. Ожидается осуществление корректировки суммы данного мероприятия на 2025г., исходя из фактических показателей отчетного периода.								
1.2.	"Строительство закладки газопроводов среднего давления между ГРП Коктал-1 и Коктал-3 Ду 225 мм" (СМР)	работа	1		70 1/2	0	70 372	0	-70 372	Процедура закупок осуществляется.								
1.3.	"Строительство закладки газопроводов среднего давления Ду 160 мм между котельной АО "Астана-Энергия" ул Шарбакты 34/1, с газопроводом среднего давления Гольдфелдс ж.м. Интернациональный Ду 225 мм" (СМР)	работа	1		236 151	0	236 151	0	-236 151	Процедура закупок осуществляется.								
1.4.	"Строительство закладки газопроводов среднего давления Ду 225 мм Коктал-1 с газопроводом среднего давления Ду 160 мм Коктал-2" (СМР)	работа	1		69 388	0	69 388	0	-69 388	Процедура закупок осуществляется.								
1.5.	"Строительство закладки ж/м Юго-Восток и ж/м Интернациональный газопроводов среднего давления с установкой ГРП и ГРПШ" (ПСД)	работа	1		9 258	0	9 258	0	-9 258	Договор №1037288/2025/1 от 10.01.2025 г. на разработку ПСД по объекту.								
1.6.	"Газификация г. Астана. III очередь строительства. Газификация жилого массива «Гельман» (2 пусковой комплекс)" (СМР)	работа	1		419 472	0	419 472	0	-419 472	Договор №1057221/2025/1 от 21.02.2025 г. на СМР по объекту.								
1.7.	"Газификация объектов по району "Сарыарка" города Астана (печетивоме участия 2-этап)" (СМР)	работа	1		95 305	0	95 305	0	-95 305	Проводится повторная процедура закупок.								
1.8.	"Строительство эксплуатационной базы с гаражом Арпалынского газового хозяйства в поселке Арпалы" (ПСД и СМР)	работа	1		208 451	0	208 451	0	-208 451	Процедура закупок осуществляется.								
1.9.	"Строительство опоры с переустановкой РВД-10 и подключение ЛЭП к существующей опоре №17 в ж/м Мичурин" (ПСД и СМР) (перенос срока исполнения мероприятия с 2024 г. )	работа	1		833	90	833	90	-743	Мероприятие частично было исполнено в 2024 г. Срок исполнения мероприятия перенесен с 2024 г. на 2025 г. согласно совместному приказу МЭ РК №108-Н/К от 28.02.2025г. и ДКРЕМ №12-ОД от 19.02.2025г., в связи с поздним получением заключения экспертного ПСД.								

1.10.	"Установка защитных сооружений над газопроводами от линии электропередач в ж/м Мигурино (пересечений=2, L=3 м)" (ПСД и СМР) (перенос срока исполнения мероприятия с 2024 г. )	работа	1		276	60	276	60	-216	Мероприятие частично было исполнено в 2024 г. Срок исполнения мероприятия перенесен с 2024 г. на 2025 г. согласно совместному приказу МЭ РК №108-Н/К от 28.02.2025г. и ДКРЕМ №12-ОД от 19.02.2025г., в связи с поздним получением заключения экспертизы ПСД.								
1.11.	"Установка защитных сооружений над газопроводами от линии электропередач в ж/м Куйгенжар (пересечений=16, L=32 м)" (ПСД и СМР) (перенос срока исполнения мероприятия с 2024 г. )	работа	1		2 403	132	2 403	132	-2 271	Мероприятие частично было исполнено в 2024 г. Срок исполнения мероприятия перенесен с 2024 г. на 2025 г. согласно совместному приказу МЭ РК №108-Н/К от 28.02.2025г. и ДКРЕМ №12-ОД от 19.02.2025г., в связи с поздним получением заключения экспертизы ПСД.								
2	Приобретение ОС		1	1	137 054	0	137 054	0	-137 054		0,0	0,0	0,0	-/-	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1.	Мобильная лаборатория ДУС-АВТО на базе автомобиля Toyota Hilux	шт.	1	1	137 054	0	137 054	0	-137 054	По данному мероприятию проводится корректировка путем замены на альтернативное мероприятие по приобретению "Дистанционной системы поиска утечек газа с детектором метана на базе бесшумной авиационной системы промывленного квадратоконтра" для оптимизации операционных затрат по мероприятию.								
3	Всего на 2025 год		12	2	1 682 666	317 763	1 682 666	317 763	-1 364 903		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0

Директор Астанинского производственного филиала АО "QazaqGaz Aimaq"



У. Кымбатов

Ежеквартальная информация о ходе исполнения инвестиционной программы "Строительство сооружений на газопроводах города Астана, новое строительство газопроводов и газораспределительных сетей населенных пунктов Акмолинской области и приобретение основных средств для поддержания действующих активов Астанинского производственного филиала АО "QAZAQGAZ AIMAQ" на 2024-2028 годы, согласно совместному приказу ДКРЕМ МНЭ РК по городу Астаны от 27.11.2023 г. № 110-ОД и МЭ РК от 29.11.2023 г. № 424 (с изменениями и дополнениями согласно совместному приказу МЭ РК от 28.02.2025 г. №108-Н/Қ и ДКРЕМ МНЭ РК по г. Астане от 19.12.2025 г. №12-ОД)  
за 1 квартал 2025 года (оперативные данные)

Вид деятельности: транспортировка товарного газа по газораспределительным системам

№	Наименование мероприятий инвестиционной программы	Место расположения (р-н, поселок, улица и др.)	Стадия исполнения	Сроки исполнения (по заключенному договору и/или плану)	Стоимость выполненных работ за отчетный период, тыс.тенге без НДС
1	2	3	4	5	6
Астанинский производственный филиал					
1	"Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей в ПК "Нурлы" Кызылсуатского сельского округа Целиноградского района Акмолинской области" (СМР) (2-ой год реализации проекта)	г.Астана	Исполнено	12.01.2025 г. (2-х годовичное мероприятие)	317 481
2	"Строительство закольцовки газопроводов среднего давления между ГРП Коктал-1 и Коктал-3 Ду 225 мм" (СМР)	г.Астана	на стадии осуществления конкурсных (тендерных) процедур	-/-	0,0
3	"Строительство закольцовки газопроводов среднего давления Ду 160 мм между котельной АО "Астана-Энергия" ул.Шарбакты 34/1, с газопроводом среднего давления Гольф-клуба ж.м. Интернациональный Ду 225 мм" (СМР)	г.Астана	на стадии осуществления конкурсных (тендерных) процедур	-/-	0,0
4	"Строительство закольцовки газопроводов среднего давления Ду 225 мм Коктал-1 с газопроводом среднего давления Ду 160 мм Коктал-2" (СМР)	г.Астана	на стадии осуществления конкурсных (тендерных) процедур	-/-	0,0
5	"Строительство закольцовки ж/м Юго-Восток и ж/м Интернациональный газопроводом среднего давления с установкой ГРП и ГРПШ" (ПСД)	г.Астана	на стадии реализации	09.07.2025 г.	0,0
6	"Газификация г. Астаны. III очередь строительства. Газификация жилого массива «Тельмана» (2 пусковой комплекс)" (СМР)	г.Астана	на стадии реализации	19.10.2025 г.	0,0
7	"Газификация объектов по району "Сарыарка" города Астаны (неучтенные участки 2-этап)" (СМР)	г.Астана	на стадии осуществления конкурсных (тендерных) процедур	-/-	0,0
8	"Строительство эксплуатационной базы с гаражом Аршалынского газового хозяйства в поселке Аршалы" (ПСД и СМР)	Акмолинская область, Аршалынский район	на стадии осуществления конкурсных (тендерных) процедур	-/-	0,0
9	"Строительство опоры с переустановкой РЛНД-10 и подключение ЛЭП к существующей опоре №17 в ж/м Мичурино" (ПСД и СМР) (перенос срока исполнения мероприятия с 2024 г. )	г.Астана	на стадии реализации	31.12.2024 г.	90,0
10	"Установка защитных сооружений над газопроводами от линии электропередач в ж/м Мичурино (пересечений=2, L=3 м)" (ПСД и СМР) (перенос срока исполнения мероприятия с 2024 г. )	г.Астана	на стадии реализации	31.12.2024 г.	60,0
11	"Установка защитных сооружений над газопроводами от линии электропередач в ж/м Куйгенжар (пересечений=16, L=32 м)" (ПСД и СМР) (перенос срока исполнения мероприятия с 2024 г. )	г.Астана	на стадии реализации	31.12.2024 г.	132,0
12	Мобильная лаборатория ДЛС-АВТО на базе автомобиля Toyota Hilux	г.Астана	По данному мероприятию ожидается корректировка	-/-	0,0
Всего на 2025 год					317 763

Директор Астанинского производственного филиала АО "QazaqGaz Aimaq"

 У. Кымбатов

