



Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования

№ п/п	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проект), тыс. тенге		Собственные средства				Заемные средства				Бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность		
			план 2025	факт	план 2025	факт	план 2025	факт	отклонение	план 2025	факт	отклонение	план 2025	факт	отклонение	план 2025		факт	
1	Газорегуляторный пункт шкафной ГРПШ-13-2НУ1 с основной и резервной линиями редуцирования, регулятором давления газа РДГ-50В	ед.	77,00	77,00	131 400,50	130 086,50	131 400,50	130 086,50	-	1 314,01	Выполнена поставка. Экономия за счет тендерных процедур	12	13	4	15	16	17	18	19
2.2	Газорегуляторный пункт шкафной ГРПШ-16-2ВУ1 с основной и резервной линиями редуцирования, регулятором давления газа РДГ-150В	ед.	5,00	6,00	33 928,58	30 942,86	33 928,58	30 942,86	-	2 985,72	Выполнена поставка. Экономия за счет тендерных процедур	12	13	4	15	16	17	18	19
3	<b>ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ</b>	ед.	13,00	13,00	106 198,60	95 578,74	106 198,60	95 578,74	-	10 619,86		12	13	4	15	16	17	18	19
3.1	По г. Атырау	ед.	7,00	7,00	35 743,02	32 168,72	35 743,02	32 168,72	-	3 574,30		12	13	4	15	16	17	18	19
3.1.1	Разработка ПСД по проекту "Реконструкция газопровода к с. Берек, г. Атырау"	ед.	1,00	1,00	11 530,83	10 277,75	11 530,83	10 277,75	-	1 153,08	Работы выполнены. Экономия за счет тендерных процедур	12	13	4	15	16	17	18	19
3.1.2	Разработка ПСД по проекту «Модернизация газопровода с установкой ГРПШ в мкр. Казак ауыл, г. Атырау»	ед.	1,00	1,00	4 522,23	4 070,00	4 522,23	4 070,00	-	452,23	Работы выполнены. Экономия за счет тендерных процедур	12	13	4	15	16	17	18	19
3.1.3	Разработка ПСД по проекту «Модернизация газопровода на ул. Майлин-а и ул. Валиханова, г. Атырау»	ед.	1,00	1,00	4 712,36	4 241,12	4 712,36	4 241,12	-	471,24	Работы выполнены. Экономия за счет тендерных процедур	12	13	4	15	16	17	18	19
3.1.4	Разработка ПСД по проекту «Реконструкция газопровода ГРПС "Голово" в г. Атырау»	ед.	1,00	1,00	6 206,63	5 585,97	6 206,63	5 585,97	-	620,66	Работы выполнены. Экономия за счет тендерных процедур	12	13	4	15	16	17	18	19
3.1.5	Разработка ПСД по проекту «Модернизация газопровода в мкр. Балыкчи г. Атырау»	ед.	1,00	1,00	3 009,58	2 708,62	3 009,58	2 708,62	-	300,96	Работы выполнены. Экономия за счет тендерных процедур	12	13	4	15	16	17	18	19
3.1.6	Разработка ПСД по проекту «Модернизация газопровода в п. Водниксв-2, г. Атырау»	ед.	1,00	1,00	2 582,37	2 324,13	2 582,37	2 324,13	-	258,24	Работы выполнены. Экономия за счет тендерных процедур	12	13	4	15	16	17	18	19
3.1.7	Разработка ПСД по проекту «Модернизация газопровода в п. Водниксв, г. Атырау»	ед.	1,00	1,00	3 179,02	2 861,12	3 179,02	2 861,12	-	317,90	Работы выполнены. Экономия за счет тендерных процедур	12	13	4	15	16	17	18	19
3.2	<b>Курмангазинский район</b>	ед.	4,00	4,00	43 200,45	38 880,40	43 200,45	38 880,40	-	4 320,05		12	13	4	15	16	17	18	19
3.2.1	Разработка ПСД по проекту «Реконструкция газопровода АРГС "Ганюкчино"-ГРПС-16 №3, в с. Курмангазы, Атырауской области»	ед.	1,00	1,00	13 440,16	12 096,14	13 440,16	12 096,14	-	344,02	Работы выполнены. Экономия за счет тендерных процедур	12	13	4	15	16	17	18	19
3.2.2	Разработка ПСД по проекту «Реконструкция газопровода ЛПУ "Акколь"-с. Акколь, Атырауской области»	ед.	1,00	1,00	11 651,48	10 486,33	11 651,48	10 486,33	-	165,15	Работы выполнены. Экономия за счет тендерных процедур	12	13	4	15	16	17	18	19

Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования																		
№ п/п	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге		Собственные средства				Заемные средства			Бюджетные средства		Нерегулируемая деятельность		
			план 2025	факт	план 2025	факт	план 2025	факт	отклонение	причины отклонения	план 2025	факт	откл. от план. отклонения	план 2025	факт	план 2025	факт	
																		4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
3.2.3	Разработка ПСД по проекту «Реконструкция газопровода в с. Курмангазы, Атырауской области»	ед.	1,00	1,00	13 639,85	12 275,86	13 639,85	12 275,86	- 1 363,99	Работы выполнены. Экономия за счет тендерных процедур.								
3.2.4	Разработка ПСД по проекту «Строительство газопровода в с. Орлы, Атырауской области»	ед.	1,00	1,00	4 468,96	4 022,07	4 468,96	4 022,07	- 446,89	Работы выполнены. Экономия за счет тендерных процедур.								
3.3	<b>Индерский район</b>	ед.	2,00	2,00	27 255,13	24 529,62	27 255,13	24 529,62	- 2 725,51									
3.3.1	Разработка ПСД по проекту «Модернизация газопроводов в с. Коктогай, Атырауской области»	ед.	1,00	1,00	7 319,41	6 587,47	7 319,41	6 587,47	- 731,94	Работы выполнены. Экономия за счет тендерных процедур.								
3.3.2	Разработка ПСД по проекту «Реконструкция газопроводов в г. Индер, Атырауской области»	ед.	1,00	1,00	19 935,72	17 942,15	19 935,72	17 942,15	- 1 993,57	Работы выполнены. Экономия за счет тендерных процедур.								

Директор Атырауского производственного филиала АО "QAZAQGAZ AIMAQ"



**Ежеквартальная информация о ходе исполнения инвестиционной программы**

Информация субъекта естественной монополии о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы (проекта) Атырауского производственного филиала акционерного общества «КазТрансГаз Аймак» по регулируемой услуге транспортировки товарного газа по газораспределительным системам для потребителей Республики Казахстан на 2022-2026 годы, утвержденной совместным приказом Министра Энергетики РК от 14 декабря 2021 года № 388 и Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по Атырауской области от 12 ноября 2021 года №95-ОД

(период реализации с 01.02.2025 г. по 31.01.2026 г.)  
за 4 квартал 2025 года (предварительные данные)

№	Наименование мероприятий инвестиционной программы	Место расположения (р-н, поселок, улица и др.)	Стадия исполнения	Сроки исполнения (по заключенному договору и/или плану)	Стоимость выполненных работ за отчетный период, тыс.тенге без НДС
<b>Инвестиционная программа (проект) на 2025 год</b>					
<b>Всего 2025 год</b>					
<b>1</b>	<b>Реконструкция газовых сетей и объектов производственного назначения.</b>				<b>589 941,74</b>
<b>1.1.</b>	<b>Замена межпоселкового газопровода Махамбет-Тандай</b>				<b>281 853,65</b>
1.1.1.	Замена межпоселкового газопровода Махамбет- Тандай.		Исполнено	31.01.2026	214 292,18
1.1.2.	Технический надзор по объекту "Замена межпоселкового газопровода Махамбет- Тандай"	Атырауская обл., Махамбетский район	Исполнено	31.01.2026	5 887,40
1.1.3.	Авторский надзор по объекту "Замена межпоселкового газопровода Махамбет- Тандай"		Исполнено	31.01.2026	1 037,63
<b>1.2.</b>	<b>Замена газопровода к с.Жалгансай (перенос срока исполнения мероприятия с 2024 года)</b>				<b>60 636,45</b>
1.2.1.	Замена газопровода к с. Жалгансай (перенос срока исполнения мероприятия с 2024 года)		Исполнено	01.06.2025	58 165,34
1.2.2.	Технический надзор по объекту "Замена газопровода к с. Жалгансай" (перенос срока исполнения мероприятия с 2024 года)	Атырауская обл., Махамбетский район, с.Жалгансай	Исполнено	01.06.2025	1 785,37
1.2.3.	Авторский надзор по объекту "Замена газопровода к с. Жалгансай" (перенос срока исполнения мероприятия с 2024 года)		Исполнено	01.06.2025	685,74
<b>2</b>	<b>Приобретение оборудования</b>				<b>212 509,35</b>
2.1.	Переносной газованализатор (перенос срока исполнения мероприятия с 2024 года)		Исполнено	31.01.2026	51 480,00
2.2.	Газорегуляторный пункт шкафной ГРПШ-13-2НУ1 с основной и резервной линиями редуцирования, регулятором давления газа РДГ-50В	Атырауская область	Исполнено	31.01.2026	130 086,50

№	Наименование мероприятий инвестиционной программы	Место расположения (р-н, поселок, улица и др.)	Стадия исполнения	Сроки исполнения (по заключенному договору и/или плану)	Стоимость выполненных работ за отчетный период, тыс.тенге без НДС
1	2	3	4	5	6
2.3	Газорегуляторный пункт шкафной ГРПШ-16-2БУ1 с основной и резервной линиями редуцирования, регулятором давления газа РДГ-150В		Исполнено	31.01.2026	30 942,86
<b>3</b>	<b>ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ</b>				<b>95 578,74</b>
<b>3.1</b>	<b>По г. Атырау</b>				<b>32 168,72</b>
3.1.1	Разработка ПСД по проекту "Реконструкция газопровода к с. Береке, г. Атырау"	Атырауская область	Исполнено	31.01.2026	10 377,75
3.1.2	Разработка ПСД по проекту «Модернизация газопровода с установкой ГРПШ в мкр. Казак ауыл, г. Атырау»		Исполнено	31.01.2026	4 070,00
3.1.3	Разработка ПСД по проекту «Модернизация газопровода на ул. Майлина и ул. Валиханова, г.Атырау»		Исполнено	31.01.2026	4 241,12
3.1.4	Разработка ПСД по проекту «Реконструкция газопровода ГРПБ "Геолог" в г. Атырау»		Исполнено	31.01.2026	5 585,97
3.1.5	Разработка ПСД по проекту "Модернизация газопровода в мкр. Балыкшы г. Атырау"		Исполнено	31.01.2026	2 708,62
3.1.6	Разработка ПСД по проекту «Модернизация газопровода в п. Водников-2, г. Атырау»		Исполнено	31.01.2026	2 324,13
3.1.7	Разработка ПСД по проекту «Модернизация газопровода в п. Водников, г. Атырау»		Исполнено	31.01.2026	2 861,12
<b>3.2</b>	<b>Курмангазинский район</b>				<b>38 880,40</b>
3.2.1	Разработка ПСД по проекту «Реконструкция газопровода АРГС "Танюшкино"-ГРПБ-16 №3, в с. Курмангазы, Атырауской области»	Атырауская область, Курмангазинский р-н	Исполнено	31.01.2026	12 096,14
3.2.2	Разработка ПСД по проекту «Реконструкция газопровода ЛПУ "Акколь" - с. Акколь, Атырауской области»		Исполнено	31.01.2026	10 486,33
3.2.3	Разработка ПСД по проекту «Реконструкция газопровода в с. Курмангазы, Атырауской области»		Исполнено	31.01.2026	12 275,86
3.2.4	Разработка ПСД по проекту «Строительство газопровода в с. Орлы, Атырауской области»		Исполнено	31.01.2026	4 022,07
<b>3.3</b>	<b>Индерский район</b>				<b>24 529,62</b>
3.3.1	Разработка ПСД по проекту «Модернизация газопроводов в с. Коктогай, Атырауской области»	Атырауская область, Индерский район	Исполнено	31.01.2026	6 587,47
3.3.2	Разработка ПСД по проекту «Реконструкция газопроводов в п. Индер, Атырауской области»	Исполнено	Исполнено	31.01.2026	17 942,15



Рахметов К.С.

Директор Атырауского производственного филиала АО "QAZAQGAZ Atyrau"