

Ежеквартальная информация о ходе исполнения инвестиционной программы
 "Газификация, техническое перевооружение газораспределительных систем Актобинского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак" на 2021-2026 г.г."
 утвержденной совместным приказом Министра энергетики РК от 11 ноября 2020 года №381
 Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по Актобинской области от 21 сентября 2020 года №93-ОД
 за I квартал 2026 года

Зид деятельности: транспортировка товарного газа по газораспределительным системам

Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования

№ п/п	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекты)		Собственные средства				Заемные средства				Бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность	
			план 2026 г.	факт	план 2026 г.	факт	план 2026 г.	факт	отклонение	причины отклонения	план 2026 г.	факт	отклонение	причины отклонения	план 2026 г.	факт	план 2026 г.	факт
Здания и сооружения Актобинского производственного филиала																		
1	Комплексные работы разработка ПСД и СМР по капитальному ремонту административного здания АПФ и прилегающей территории (перенос срока исполнения мероприятия с 2025 года)	объект	1	-	96 743	-	96 743	-	-	96 743	Договор заключен							
2	Комплексные работы разработка ПСД и СМР по капитальному ремонту Шалкарского ГХ и прилегающей территории (перенос срока исполнения мероприятия с 2025 года)	объект	1	-	144 066	-	144 066	-	-	144 066	Договор заключен							
Итого по разделу					240 809	-	240 809	-	-	240 809								
Модернизация сетей Актобинской области																		
1	СМР по проекту Модернизация газораспределительных сетей п.Бестамак Алгинского района	м	41 429	-	986 384,31	-	986 384	-	-	986 384	Проводятся тендерные процедуры							
2	СМР по проекту Модернизация газораспределительных сетей п.Бутетсай Хроптауского района	м	13 835	-	432 116,55	-	432 117	-	-	432 117	Проводятся тендерные процедуры							
3	СМР по проекту Модернизация распределительных сетей низкого давления в 12 мкр. г.Актобе	м	2 970	-	235 252,93	-	235 253	-	-	235 253	Проводятся тендерные процедуры							
4	СМР по проекту Модернизация распределительного газопровода низкого давления 1 мкр. г.Актобе	м	4 824	-	141 341,89	-	141 342	-	-	141 342	Договор заключен							
5	СМР по проекту Модернизация распределительного газопровода низкого давления 3 мкр. г.Актобе	м	2 455	-	114 228,66	-	114 229	-	-	114 229	Договор заключен							
6	СМР по проекту Модернизация газораспределительных сетей г.Шалкар (3 очередь)	м	51 242	-	942 655,31	-	942 655	-	-	942 655	Договор заключен							
7	СМР по проекту Модернизация газораспределительных сетей г.Шалкар (3 очередь) (перенос срока исполнения мероприятия с 2025 года)	м	2 815	-	153 141,78	-	153 142	-	-	153 142	Договор заключен							
Итого по разделу					3 005 121	-	3 005 121	-	-	3 005 121								
Перекачка подземного, надземного газопровода высокого, среднего и низкого давления																		
1	СМР по проекту Перекачка газопровода высокого давления диаметром 426 мм р.Женешке (у задвижки №2) в г.Актобе	м	179	-	85 345,22	-	85 345	-	-	85 345	Проводятся тендерные процедуры							
2	СМР по проекту Перекачка подводящего газопровода высокого давления диаметром 159 мм р.Женешке (от ГК-25) в г.Актобе	м	152	-	23 414,76	-	23 415	-	-	23 415	Договор заключен							
3	СМР по проекту Перекачка подводящего стального газопровода высокого давления ф108 на полиэтиленовый газопровод высокого давления ф225мм с заменой ГРП №6 на ПГБ-16-2НВ-У1 с учетом расхода газа и встроенным блоком ЭХЗ в п.Сарыжар, Мартукского района	м	3 200	-	136 445,17	-	136 445	-	-	136 445	Проводятся тендерные процедуры							
4	СМР по проекту Перекачка подземного стального газопровода на подстанции с заменой ГРП на ПГБ по ул.Транспортная, г.Актау	м	6 069	-	286 819,76	-	286 820	-	-	286 820	Проводятся тендерные процедуры							
5	Разработка ПИР по проекту Перекачка подземного газопровода низкого давления через реку Жаман Каргалы в п.Ульке	шт	1	-	3 644,04	-	3 644	-	-	3 644	Договор заключен							
6	СМР по проекту Перекачка подземного газопровода низкого давления через реку Жаман Каргалы в п.Ульке	м	65	-	7 638,62	-	7 639	-	-	7 639	Тендерные процедуры запланированы на апрель месяц							
7	Разработка ПИР по проекту Перекачка подземного газопровода высокого давления через реку Жем в п.Бирлик	шт	1	-	3 907,29	-	3 907	-	-	3 907	Договор заключен							
8	СМР по проекту Перекачка подземного газопровода высокого давления через реку Жем в п.Бирлик	м	260	-	30 194,89	-	30 195	-	-	30 195	Тендерные процедуры запланированы на апрель месяц							
Итого по разделу					577 410	-	577 410	-	-	577 410								
Замена ГРПШ																		
1	СМР по проекту Замена существующего ГРПШ-7,8 на ПГБ п.Пригородный	шт	1	-	19 375,78	-	19 376	-	-	19 376	Договор заключен							
Итого по разделу					19 376	-	19 376	-	-	19 376								
Восстановление ЭХЗ по г.Актобе																		
1	СМР по проекту восстановление ЭХЗ ул. О. Кошкеева 113 в г.Актобе	шт	1	-	9 628,93	-	9 629	-	-	9 629	Проводятся тендерные процедуры							
2	СМР по проекту восстановление ЭХЗ ул. Рыскулова 57 в г.Актобе	шт	1	-	9 044,64	-	9 045	-	-	9 045	Проводятся тендерные процедуры							
3	СМР по проекту восстановление ЭХЗ ул. Жукова 164 в г.Актобе	шт	1	-	9 409,16	-	9 409	-	-	9 409	Проводятся тендерные процедуры							
4	СМР по проекту восстановление ЭХЗ ул. Рехова 71 в г.Актобе	шт	1	-	8 956,80	-	8 957	-	-	8 957	Проводятся тендерные процедуры							
5	СМР по проекту Восстановление ЭХЗ г. Актау стадион	шт	1	-	11 201,98	-	11 202	-	-	11 202	Проводятся тендерные процедуры							
6	СМР по проекту Восстановление ЭХЗ п.Дон г.Хроптау	шт	1	-	11 888,61	-	11 889	-	-	11 889	Проводятся тендерные процедуры							
7	Разработка ПИР по проекту Восстановление ЭХЗ ул. Бр. Жубановых 259 в г.Актобе	шт	1	-	1 959,97	-	1 960	-	-	1 960	Проводятся тендерные процедуры							
8	СМР по проекту восстановление ЭХЗ ул. Бр. Жубановых 259 в г.Актобе	шт	1	-	10 557,47	-	10 557	-	-	10 557	Проводятся тендерные процедуры							

9	Разработка ПИР по проекту Восстановление ЭХЗ ул. Рыскулова 265 в г. Актюбе	шт	1	-	1 959,97	-	1 960	-	1 960	Проводятся тендерные процедуры										
10	СМР по проекту восстановление ЭХЗ ул. Рыскулова 265 в г. Актюбе	шт	1	-	10 578,62	-	10 579	-	10 579	Проводятся тендерные процедуры										
Итого по разделу					85 186	-	85 186	-	85 186											
БУУРГ																				
1	Разработка ПИР по проекту Установа БУУРГ на газопроводе высокого давления Ду 400-мм к с. Мартук	шт	1	-	4 735,90	-	4 736	-	4 736	Проводятся тендерные процедуры										
2	СМР по проекту Установа БУУРГ на газопроводе высокого давления Ду 400-мм к с. Мартук	шт	1	-	81 473,73	-	81 474	-	81 474	Тендерные процедуры запланированы на апрель месяц										
Итого по разделу					86 210	-	86 210	-	86 210											
Передаточные устройства																				
1	Компрессор до 8 кгс/см2	шт	3	-	19 821	-	19 821	-	19 821	Тендерные процедуры запланированы на апрель месяц										
2	Регулятор давления газа 50-Н	шт	10	-	3 130	-	3 130	-	3 130											
3	Регулятор давления газа 80Н	шт	10	-	4 240	-	4 240	-	4 240											
4	Регулятор давления газа 150Н	шт	5	-	5 804	-	5 804	-	5 804											
5	Регулятор давления газа РДП-200В	шт	4	-	6 048	-	6 048	-	6 048											
6	Электростанция 7,5 кВа	шт	9	-	8 010	-	8 010	-	8 010											
7	Электростанция 15 кВа	шт	2	-	3 180	-	3 180	-	3 180											
8	Ультразвуковой дефектоскоп	шт	1	-	3 094	-	3 094	-	3 094											
9	Измеритель сопротивления ИС-20	шт	1	-	624	-	624	-	624											
10	Газоиндикатор высокочувствительный ГИВ-М	шт	3	-	2 850	-	2 850	-	2 850											
11	Рентгеновский аппарат Памир-300	шт	1	-	7 098	-	7 098	-	7 098											
12	Тягонапаромер	шт	50	-	2 087	-	2 087	-	2 087											
13	Мотопомпа	шт	3	-	1 098	-	1 098	-	1 098											
14	Ручная бензопила	шт	14	-	1 114	-	1 114	-	1 114											
15	Рацния стационарная	шт	7	-	3 360	-	3 360	-	3 360											
16	Рацния ручная	шт	10	-	1 375	-	1 375	-	1 375											
17	Складная лестница более 4,5 м алюминевая	шт	10	-	1 560	-	1 560	-	1 560											
18	Инверторный сварочный аппарат	шт	7	-	478	-	478	-	478											
19	Комплект для визуального контроля	шт	1	-	134	-	134	-	134											
20	Газоанализатор	шт	6	-	3 156	-	3 156	-	3 156											
Итого по разделу					78 262	-	78 262	-	78 262											
Прочие основные средства																				
1	Ноутбук	шт	5	-	2 050,00	-	2 050	-	2 050	Проводятся тендерные процедуры										
2	Моноблок: Устройство "2 в 1" (блочный моноблок)	шт	45	-	26 919,64	-	26 920	-	26 920	Проводятся тендерные процедуры										
3	Монитор	шт	40	-	7 994,29	-	7 994	-	7 994	Проводятся тендерные процедуры										
4	Модернизация СКС (структурированной кабельной сети)	работы	1	-	6 905,40	-	6 905	-	6 905	Договор заключен										
5	Система для ВКС (системы для видеоконференсвязи)	шт	1	-	2 300,00	-	2 300	-	2 300	Проводятся тендерные процедуры										
Итого по разделу					46 169,33	-	46 169	-	46 169											
ВСЕГО на 2026 год					4 138 543	-	4 138 543	-	4 138 543											



Директор Актюбинского производственного филиала АО "QAZAQGAZ AİMAQ" _____ Ж.К. Бітірбай

Заместитель директора Актюбинского производственного филиала АО "QAZAQGAZ AİMAQ" _____ Д.Б. Альжанов

Начальник ОЭиТ Актюбинского производственного филиала АО "QAZAQGAZ AİMAQ" _____ М.Е. Каиров

Начальник ОКС Актюбинского производственного филиала АО "QAZAQGAZ AİMAQ" _____ Н.А. Бесжигитов

Начальник ОИТ Актюбинского производственного филиала АО "QAZAQGAZ AİMAQ" _____ Э.А. Казеев

Начальник ИТО Актюбинского производственного филиала АО "QAZAQGAZ AİMAQ" _____ А.С. Ешманов

**Ежеквартальная информация о ходе исполнения инвестиционной программы
"Газификация, техническое перевооружение газораспределительных систем Актобинского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак" на 2021-2026 г.г."
утвержденной совместным приказом Министра энергетики РК от 11 ноября 2020 года №381
Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по Актобинской области от 21 сентября 2020 года №93-ОД
за 1 квартал 2026 года
Вид деятельности: транспортировка товарного газа по газораспределительным системам**

№	Наименование мероприятий инвестиционной программы	Место расположения (р-н, поселок, улица и др.)	Стадия исполнения	Сроки исполнения (по заключенному договору и/или плану)	Стоимость выполненных работ за отчетный период, тыс.тенге без НДС
1	2	3	4	5	6
Здания и сооружения Актобинского производственного филиала					
1	Комплексные работы разработка ПСД и СМР по капитальному ремонту административного здания АПФ и прилегающей территории (перенос срока исполнения мероприятия с 2025 года)	г.Актобе	Договор заключен	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2026г.	-
2	Комплексные работы разработка ПСД и СМР по капитальному ремонту Шалкарского ГХ и прилегающей территории (перенос срока исполнения мероприятия с 2025 года)	г.Шалкар	Договор заключен	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2026г.	-
Модернизация сетей Актобинской области					
1	СМР по проекту Модернизация газораспределительных сетей п.Бестамак Алгинского района	п.Бестамак	Проводятся тендерные процедуры	До 31.12.2026г.	-
2	СМР по проекту Модернизация газораспределительных сетей п.Бугетсай Хромтауского района	п.Бугетсай	Проводятся тендерные процедуры	До 31.12.2026г.	-
3	СМР по проекту Модернизация распределительных сетей низкого давления в 12 мкр. г.Актобе	г.Актобе, 12 мкр	Проводятся тендерные процедуры	До 31.12.2026г.	-
4	СМР по проекту Модернизация распределительного газопровода низкого давления 1 мкр. г.Актобе	г.Актобе	Договор заключен	С даты подписания договора по (включительно) 01.12.2026г.	-
5	СМР по проекту Модернизация распределительного газопровода низкого давления 3 мкр. г.Актобе	г.Актобе, 3 мкр	Договор заключен	С даты подписания договора по (включительно) 01.12.2026г.	-
6	СМР по проекту Модернизация газораспределительных сетей г.Шалкар (3 очередь)	г.Шалкар	Договор заключен	В течение 365 календарных дней с даты подписания договора (25.09.2026г.)	-
7	СМР по проекту Модернизация газораспределительных сетей г.Шалкар (3 очередь) (перенос срока исполнения мероприятия с 2025 года)	г.Шалкар			-
Перекладка подземного, надземного газопровода высокого, среднего и низкого давления					
1	СМР по проекту Перекладка газопровода высокого давления диам.426 мм р.Женешке (у задвижки №2) в г.Актобе	г.Актобе	Проводятся тендерные процедуры	До 31.12.2026г.	-
2	СМР по проекту Перекладка подводящего газопровода высокого давления диам.159 мм р.Женешке (от ГК-25) в г.Актобе	г.Актобе	Договор заключен	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2026г.	-
3	СМР по проекту Перекладка подводящего стального газопровода высокого давления ф108 на полиэтиленовый газопровод высокого давления ф225мм с заменой ГРП №6 на ПГБ-16-2НВ-У1 с узлом учета расхода газа и встроенным блоком ЭХЗ в п.Сарыжар, Мартукского района	п.Сарыжар	Проводятся тендерные процедуры	До 31.12.2026г.	-
4	СМР по проекту Перекладка подземного стального газопровода на полиэтилен с заменой ГРП на ПГБ по ул.Транспортная, г.Алга	г.Алга	Проводятся тендерные процедуры	До 31.12.2026г.	-
5	Разработка ПИР по проекту Перекладка подземного газопровода низкого давления через реку Жаман Каргалы в п.Ульке	п.Ульке	Договор заключен	В течение 60 календарных дней с даты подписания договора (17.03.2026г.)	-
6	СМР по проекту Перекладка подземного газопровода низкого давления через реку Жаман Каргалы в п.Ульке	п.Ульке	Тендерные процедуры запланированы на апрель месяц	До 31.12.2026г.	-
7	Разработка ПИР по проекту Перекладка подземного газопровода высокого давления через реку Жем в п.Бирлик	п.Бирлик	Договор заключен	В течение 60 календарных дней с даты подписания договора (17.03.2026г.)	-
8	СМР по проекту Перекладка подземного газопровода высокого давления через реку Жем в п.Бирлик	п.Бирлик	Тендерные процедуры запланированы на апрель месяц	До 31.12.2026г.	-


Замена ГРПШ					
1	СМР по проекту Замена существующего ГРПШ-7,8 на ПГБ п.Пригородный	п. Пригородный, г. Актобе	Договор заключен	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2026г.	-
Восстановление ЭХЗ по г.Актобе:					
1	СМР по проекту восстановление ЭХЗ ул. О. Кошевого 113 в г.Актобе	г.Хромтау	Проводятся тендерные процедуры	До 31.12.2026г.	-
2	СМР по проекту восстановление ЭХЗ ул. Рыскулова 57 в г.Актобе	г. Хромтау	Проводятся тендерные процедуры	До 31.12.2026г.	-
3	СМР по проекту восстановление ЭХЗ ул. Жуковского 164 в г.Актобе	г. Хромтау	Проводятся тендерные процедуры	До 31.12.2026г.	-
4	СМР по проекту восстановление ЭХЗ ул. Ряхова 71 в г.Актобе	г. Хромтау	Проводятся тендерные процедуры	До 31.12.2026г.	-
5	СМР по проекту Восстановление ЭХЗ: г. Алга стадион	г. Актобе	Проводятся тендерные процедуры	До 31.12.2026г.	-
6	СМР по проекту Восстановление ЭХЗ п.Дон г.Хромтау	г. Актобе	Проводятся тендерные процедуры	До 31.12.2026г.	-
7	Разработка ПИР по проекту Восстановление ЭХЗ ул. Бр. Жубановых 259 в г.Актобе	г. Актобе	Проводятся тендерные процедуры	До 31.12.2026г.	-
8	СМР по проекту восстановление ЭХЗ ул. Бр. Жубановых 259 в г.Актобе	г. Актобе	Проводятся тендерные процедуры	До 31.12.2026г.	-
9	Разработка ПИР по проекту Восстановление ЭХЗ ул. Рыскулова 265 в г.Актобе	г. Актобе	Проводятся тендерные процедуры	До 31.12.2026г.	-
10	СМР по проекту восстановление ЭХЗ ул. Рыскулова 265 в г.Актобе	г. Актобе	Проводятся тендерные процедуры	До 31.12.2026г.	-
БУУРГ					
1	Разработка ПИР по проекту Установка БУУРГ на газопроводе высокого давления Ду 400-мм к с.Мартук	с.Мартук	Проводятся тендерные процедуры	До 31.12.2026г.	-
2	СМР по проекту Установка БУУРГ на газопроводе высокого давления Ду 400-мм к с.Мартук	с.Мартук	Тендерные процедуры запланированы на апрель месяц	До 31.12.2026г.	-
Передаточные устройства					
1	Компрессор до 8 кгс/см2	г. Актобе	Тендерные процедуры запланированы на апрель месяц	До 31.12.2026г.	-
2	Регулятор давления газа 50-Н	г. Актобе			-
3	Регулятор давления газа 80Н	г. Актобе			-
4	Регулятор давления газа 150Н	г. Актобе			-
5	Регулятор давления газа РДП-200В	г. Актобе			-
6	Электростанция 7,5 кВт	г. Актобе			-
7	Электростанция 15 кВт	г. Актобе			-
8	Ультразвуковой дефектоскоп	г. Актобе			-
9	Измеритель сопротивления ИС-20	г. Актобе			-
10	Газоиндикатор высокочувствительный ГИВ-М	г. Актобе			-
11	Рентгеновский аппарат Памир-300	г. Актобе			-
12	Тягонапаромер	г. Актобе			-
13	Мотопомпа	г. Актобе			-
14	Ручная бензопила	г. Актобе			-
15	Рация стационарная	г. Актобе			-
16	Рация ручная	г. Актобе			-
17	Складная лестница более 4,5 м алюминиевая	г. Актобе			-
18	Инверторный сварочный аппарат	г. Актобе			-
19	Комплект для визуального контроля	г. Актобе			-
20	Газоанализатор	г. Актобе			-
Прочие основные средства					
1	Ноутбук	г. Актобе	Проводятся тендерные процедуры	До 31.12.2026г.	-
2	Моноблок: Устройство "2 в 1" (блочный моноблок)	г. Актобе	Проводятся тендерные процедуры	До 31.12.2026г.	-
3	Монитор	г. Актобе	Проводятся тендерные процедуры	До 31.12.2026г.	-
4	Модернизация СКС (структурированной кабельной сети)	г. Актобе	Договор заключен	В течение 45 календарных дней с даты подписания договора (02.05.2026г.)	-
5	Система для ВКС (системы для видеоконференцсвязи)	г. Актобе	Проводятся тендерные процедуры	До 31.12.2026г.	-

Директор Актобинского производственного филиала АО "QAZAQGAZ AIMAQ"  Ж.К. Битірбай

Заместитель директора Актобинского производственного филиала АО "QAZAQGAZ AIMAQ"  Д.Б. Альжанов

Начальник ОЭИТ Актобинского производственного филиала АО "QAZAQGAZ AIMAQ"  М.Е. Каиров

Начальник ОКС Актобинского производственного филиала АО "QAZAQGAZ AIMAQ"  Н.А. Бекжигитов

Начальник ОИТ Актобинского производственного филиала АО "QAZAQGAZ AIMAQ"  Э.А. Казеев

Начальник ПТО Актобинского производственного филиала АО "QAZAQGAZ AIMAQ"  А.С. Ешманов