

Ежеквартальная информация о ходе исполнения инвестиционной программы
 "Газификация, техническое перевооружение газораспределительных систем Актобинского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак" на 2021-2026 г.г."
 утвержденной совместным приказом Министра энергетики РК от 11 ноября 2020 года №381
 Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по Актобинской области от 21 сентября 2020 года №93-ОД
 за 2 квартал 2026 года

Вид деятельности: транспортировка товарного газа по газораспределительным системам

№ п/п	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проект)		Собственные средства				Заемные средства				Бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность	
			план 2026 г.	факт	план 2026 г.	факт	план 2026 г.	факт	отклонение	причины отклонения	план 2025 г.	факт	отклонение	причины отклонения	план 2025 г.	факт	план 2025 г.	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Здания и сооружения Актобинского производственного филиала																	
1	Комплексные работы разработка ПСД и СМР по капитальному ремонту административного здания АПФ и прилегающей территории (перенос срока исполнения мероприятия с 2025 года)	объект	1		96 743	64 932	96 743	64 932	-	31 810	Договор заключен							
2	Комплексные работы разработка ПСД и СМР по капитальному ремонту Шалкарского ГХ и прилегающей территории (перенос срока исполнения мероприятия с 2025 года)	объект	1		144 066	90 977	144 066	90 977	-	53 089	Договор заключен							
Итого по разделу					240 809	155 909	240 809	155 909	-	84 900								
2	Модернизация сетей Актобинской области																	
1	СМР по проекту Модернизация газораспределительных сетей п. Бестамак Актюбинского района	м	41 429	-	986 384,31	-	986 384	-	-	986 384	Договор заключен							
2	СМР по проекту Модернизация газораспределительных сетей п. Бутетсай Хромтауского района	м	13 835	-	432 116,55	-	432 117	-	-	432 117	Договор заключен							
3	СМР по проекту Модернизация распределительных сетей низкого давления в 12 мкр. г. Актобе	м	2970,00	-	235 252,93	-	235 253	-	-	235 253	Договор заключен							
4	СМР по проекту Модернизация распределительного газопровода низкого давления 1 мкр. г. Актобе	м	4824,00	-	141 341,89	-	141 342	-	-	141 342	Договор заключен							
5	СМР по проекту Модернизация распределительного газопровода низкого давления 3 мкр. г. Актобе	м	2455,00	-	114 228,66	-	114 229	-	-	114 229	Договор заключен							
6	СМР по проекту Модернизация газораспределительных сетей г.Шалкар (3 очередь)	м	51 242	11 248	942 655,31	119 675	942 655	119 675	-	822 980	Договор заключен							
7	СМР по проекту Модернизация газораспределительных сетей г.Шалкар (3 очередь) (перенос срока исполнения мероприятия с 2025 года)	м	2 815	-	153 141,78	-	153 142	-	-	153 142								
Итого по разделу					3 005 121	119 675	3 005 121	119 675	-	2 885 447								
3	Перекладка подземного, наземного газопровода высокого, среднего и низкого давления																	
1	СМР по проекту Перекладка газопровода высокого давления диам 426 мм р.Женешке (у задвижки №2) в г. Актобе	м	179	179	85 345,22	80 977	85 345	80 977	-	4 368	Работы завершены. Экономия по итогам тендерных процедур. Акт приема объекта в эксплуатацию от 10.06.2026г.							
2	СМР по проекту Перекладка подводящего газопровода высокого давления диам. 159 мм р.Женешке (от ГК-25) в г. Актобе	м	152	152	23 414,76	21 625	23 415	21 625	-	1 790	Работы завершены. Экономия по итогам тендерных процедур. Акт приема объекта в эксплуатацию от 12.06.2026г.							
3	СМР по проекту Перекладка подводящего стального газопровода высокого давления ф108 на полиэтиленовый газопровод высокого давления ф225мм с заменой ГРП №6 на ПГБ-16-2НВ-У1 с учетом расхода газа и встроенным блоком ЭХЗ в п. Сарыяар, Мартукского района	м	3 200	-	136 445,17	-	136 445	-	-	136 445	Договор заключен							
4	СМР по проекту Перекладка подземного стального газопровода на полиэтилен с заменой ГРП на ПГБ по ул.Транспортная, г.Акта	м	6 069	-	286 819,76	-	286 820	-	-	286 820	Договор заключен							
5	Разработка ПИР по проекту Перекладка подземного газопровода низкого давления через реку Жаман Каргалы в п. Ульке	шт	1	-	3 644,04	-	3 644	-	-	3 644	Договор заключен. ПСД в экспертизе. Планируемая дата получения заключения 03.07.2026г.							
6	СМР по проекту Перекладки подземного газопровода низкого давления через реку Жаман Каргалы в п. Ульке	м	65	-	7 638,62	-	7 639	-	-	7 639	Тендерные процедуры запланированы на август месяц							
7	Разработка ПИР по проекту Перекладка подземного газопровода высокого давления через реку Жем в п. Бирлик	шт	1	-	3 907,29	-	3 907	-	-	3 907	Договор заключен. ПСД в экспертизе. Планируемая дата получения заключения 20.07.2026г.							
8	СМР по проекту Перекладка подземного газопровода высокого давления через реку Жем в п. Бирлик	м	260	-	30 194,89	-	30 195	-	-	30 195	Тендерные процедуры запланированы на август месяц							
Итого по разделу					577 410	102 602	577 410	102 602	-	474 807								
4	Замена ГРПШ																	
1	СМР по проекту Замена существующего ГРПШ-7,8 на ПГБ п.Пригородный	шт	1	-	19 375,78	-	19 376	-	-	19 376	Договор заключен							
Итого по разделу					19 376	-	19 376	-	-	19 376								
5	Восстановление ЭХЗ по г.Актобе																	
1	СМР по проекту восстановление ЭХЗ ул. О. Кошова 113 в г.Актобе	шт	1	-	9 628,93	-	9 629	-	-	9 629	Договор заключен							
2	СМР по проекту восстановление ЭХЗ ул. Рыскулова 57 в г.Актобе	шт	1	-	9 044,64	-	9 045	-	-	9 045	Договор заключен							
3	СМР по проекту восстановление ЭХЗ ул. Жукоского 164 в г.Актобе	шт	1	-	9 409,16	-	9 409	-	-	9 409	Договор заключен							
4	СМР по проекту восстановление ЭХЗ ул. Рахова 71 в г.Актобе	шт	1	-	8 956,80	-	8 957	-	-	8 957	Договор заключен							
5	СМР по проекту Восстановление ЭХЗ п. Алга стадион	шт	1	-	11 201,98	-	11 202	-	-	11 202	Договор заключен							
6	СМР по проекту Восстановление ЭХЗ п.Дов г. Хромтау	шт	1	-	11 888,61	-	11 889	-	-	11 889	Договор заключен							
7	Разработка ПИР по проекту Восстановление ЭХЗ ул. Бр. Жубановых 259 в г.Актобе	шт	1	-	1 959,97	1 764	1 960	1 764	-	196	ПСД разработано. Положительное заключение экспертизы №ТАУ-0003/26 от 13.05.2026 г. Экономия по итогам тендерных процедур							
8	СМР по проекту восстановление ЭХЗ ул. Бр. Жубановых 259 в г.Актобе	шт	1	-	10 557,47	-	10 557	-	-	10 557	Тендерные процедуры запланированы на июль месяц							

9	Разработка ПИР по проекту Восстановление ЭНТ-3 в Раксаулы 205 в г. Астана	шт	1		1 959,97	1 764	1 960	1 764	196	ПСД разработано Положительное заключение экспертизы №ТАУ-0004/26 от 13.05.2026 г. Экономия по итогам тендерных процедур								
10	СМР по проекту Восстановление ЭНТ-3 в Раксаулы 205 в г. Астана	шт	1	-	10 578,62	-	10 579	-	10 579	Тендерные процедуры запланированы на июль месяц								
Итого по разделу					85 186	3 528	85 186	3 528	81 658									
6	БУУРГ																	
1	Разработка ПИР по проекту Установка БУУРГ на газопроводе высокого давления Ду 400-мм к с. Мартук	шт	1,00		4 735,90	-	4 736	-	4 736	Договор заключен								
2	СМР по проекту Установка БУУРГ на газопроводе высокого давления Ду 400-мм к с. Мартук	шт	1,00		81 473,73	-	81 474	-	81 474	Тендерные процедуры запланированы на июль месяц								
Итого по разделу					86 210	-	86 210	-	86 210									
7	Передающие устройства																	
1	Компрессор до 8 кгс/см2	шт	3		19 821	-	19 821	-	19 821	Тендерные процедуры запланированы на август месяц								
2	Регулятор давления газа 50-Н	шт	10		3 130	-	3 130	-	3 130									
3	Регулятор давления газа 80Н	шт	10		4 240	-	4 240	-	4 240									
4	Регулятор давления газа 150Н	шт	5		5 804	-	5 804	-	5 804									
5	Регулятор давления газа РДП-200В	шт	4		6 048	-	6 048	-	6 048									
6	Электростанция 7,5 кВт	шт	9		8 010	-	8 010	-	8 010									
7	Электростанция 15 кВт	шт	2		3 180	-	3 180	-	3 180									
8	Ультразвуковой дефектоскоп	шт	1		3 094	-	3 094	-	3 094									
9	Измеритель сопротивления ИС-20	шт	1		624	-	624	-	624									
10	Газоиндикатор высокочувствительный ГИВ-М	шт	3		2 850	-	2 850	-	2 850									
11	Рентгеновский аппарат Памир-300	шт	1		7 098	-	7 098	-	7 098									
12	Тягонапаромер	шт	50		2 087	-	2 087	-	2 087									
13	Мотопопла	шт	3		1 098	-	1 098	-	1 098									
14	Ручная бензопила	шт	14		1 114	-	1 114	-	1 114									
15	Радиостанция	шт	7		3 360	-	3 360	-	3 360									
16	Радиостанция	шт	10		1 375	-	1 375	-	1 375									
17	Складная лестница более 4,5 м алюминиевая	шт	10		1 560	-	1 560	-	1 560									
18	Инверторный сварочный аппарат	шт	7		478	-	478	-	478									
19	Комплект для визуального контроля	шт	1		134	-	134	-	134									
20	Газоанализатор	шт	6		3 156	-	3 156	-	3 156									
Итого по разделу					78 262	-	78 262	-	78 262									
8	Прочие основные средства																	
1	Нотбук	шт	5		2 050,00	-	2 050	-	2 050	Договор заключен								
2	Моноблок Устройство "2 в 1" (блочный моноблок)	шт	45		26 920	-	26 920	-	26 920	Договор заключен								
3	Монитор	шт	10		7 994	-	7 994	-	7 994	Договор заключен								
4	Модернизация СКС (структурированной кабельной сети)				6 905,40	3 901	6 905	3 901	3 004	Работы выполнены в полном объеме. Экономия по итогам тендерных процедур.								
5	Система для ВКС (системы для видеоконференсвязи)				2 300,00	-	2 300	-	2 300	Договор заключен								
Итого по разделу					46 169,33	3 901	46 169	3 901	42 268									
ВСЕГО на 2026 год					4 138 543	385 615	4 138 543	385 615	3 752 928									



Директор Актыбинского производственного филиала АО "QAZAQGAZ AIMAQ" _____ Ж.К. Бегірбай

Заместитель директора Актыбинского производственного филиала АО "QAZAQGAZ AIMAQ" _____ Д.Б. Альжанов

Начальник ОЭиТ Актыбинского производственного филиала АО "QAZAQGAZ AIMAQ" _____ М.Е. Каиров

Начальник ОКС Актыбинского производственного филиала АО "QAZAQGAZ AIMAQ" _____ Н.А. Бекжигитов

Начальник ОИТ Актыбинского производственного филиала АО "QAZAQGAZ AIMAQ" _____ Э.А. Казеев

Начальник ПТО Актыбинского производственного филиала АО "QAZAQGAZ AIMAQ" _____ А.С. Ешманов

Ежеквартальная информация о ходе исполнения инвестиционной программы
"Газификация, техническое перевооружение газораспределительных систем Актюбинского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак" на 2021-2026 г.г."
утвержденной совместным приказом Министра энергетики РК от 11 ноября 2020 года №381
Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по Актюбинской области от 21 сентября 2020 года №93-ОД
за 2 квартал 2026 года
Вид деятельности: транспортировка товарного газа по газораспределительным системам

№	Наименование мероприятий инвестиционной программы	Место расположения (р-н, поселок, улица и др.)	Стадия исполнения	Сроки исполнения (по заключенному договору и/или плану)	Стоимость выполненных работ за отчетный период, тыс.тенге без НДС
1	2	3	4	5	6
Здания и сооружения Актюбинского производственного филиала					
1	Комплексные работы по разработке ПСД и СМР по капитальному ремонту административного здания АПФ и прилегающей территории (перенос срока исполнения мероприятия с 2025 года)	г.Актобе	Договор заключен	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2026г.	64 932,15
2	Комплексные работы по разработке ПСД и СМР по капитальному ремонту Шалкарского ГХ и прилегающей территории (перенос срока исполнения мероприятия с 2025 года)	г.Шалкар	Договор заключен	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2026г.	90 976,71
Модернизация сетей Актюбинской области					
1	СМР по проекту Модернизация газораспределительных сетей п.Бестамак Алгинского района	п.Бестамак	Договор заключен	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2026г.	-
2	СМР по проекту Модернизация газораспределительных сетей п.Бугетсай Хромтауского района	п.Бугетсай	Договор заключен	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2026г.	-
3	СМР по проекту Модернизация распределительных сетей низкого давления в 12 мкр. г.Актобе	г.Актобе, 12 мкр	Договор заключен	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2026г.	-
4	СМР по проекту Модернизация распределительного газопровода низкого давления 1 мкр. г.Актобе	г.Актобе	Договор заключен	С даты подписания договора по (включительно) 01.12.2026г.	-
5	СМР по проекту Модернизация распределительного газопровода низкого давления 3 мкр. г.Актобе	г.Актобе, 3 мкр	Договор заключен	С даты подписания договора по (включительно) 01.12.2026г.	-
6	СМР по проекту Модернизация газораспределительных сетей г.Шалкар (3 очередь)	г.Шалкар	Договор заключен	В течение 365 календарных дней с даты подписания договора (25.09.2026г.)	119 674,88
7	СМР по проекту Модернизация газораспределительных сетей г.Шалкар (3 очередь) (перенос срока исполнения мероприятия с 2025 года)	г.Шалкар			-
Перекладка подземного, наземного газопровода высокого, среднего и низкого давления					
1	СМР по проекту Перекладка газопровода высокого давления диам.476 мм р.Женешке (у задвижки №2) в г.Актобе	г.Актобе	Работы завершены. Экономия по итогам тендерных процедур. Акт приемки объекта в эксплуатацию от 10.06.2026г.	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2026г.	80 977,22
2	СМР по проекту Перекладка подводящего газопровода высокого давления диам. 159 мм р.Женешке (от ГК-25) в г.Актобе	г.Актобе	Работы завершены. Экономия по итогам тендерных процедур. Акт приемки объекта в эксплуатацию от 12.06.2026г.	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2026г.	21 625,13
3	СМР по проекту Перекладка подводящего стального газопровода высокого давления ф108 на полиэтиленовый газопровод высокого давления ф225мм с заменой ГРП №6 на ПГБ-16-2НВ-У1 с узлом учета расхода газа и встроенным блоком ЭХЗ в п.Сарыжар, Мартукского района	п.Сарыжар	Договор заключен	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2026г.	-
4	СМР по проекту Перекладка подземного стального газопровода на полиэтилен с заменой ГРП на ПГБ по ул.Транспортная, г.Алга	г.Алга	Договор заключен	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2026г.	-
5	Разработка ПИР по проекту Перекладка подземного газопровода низкого давления через реку Жаман Каргалы в п.Ульке	п.Ульке	Договор заключен. ПСД в экспертизе. Планируемая дата получения заключения 03.07.2026г.	В течение 60 календарных дней с даты подписания договора (17.03.2026г.)	-
6	СМР по проекту Перекладка подземного газопровода низкого давления через реку Жаман Каргалы в п.Ульке	п.Ульке	Тендерные процедуры запланированы на август месяц	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2026г.	-
7	Разработка ПИР по проекту Перекладка подземного газопровода высокого давления через реку Жем в п.Бирлик	п.Бирлик	Договор заключен. ПСД в экспертизе. Планируемая дата получения заключения 20.07.2026г.	В течение 60 календарных дней с даты подписания договора (17.03.2026г.)	-
8	СМР по проекту Перекладка подземного газопровода высокого давления через реку Жем в п.Бирлик	п.Бирлик	Тендерные процедуры запланированы на август месяц	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2026г.	-
Замена ГРПШ					
1	СМР по проекту Замена существующего ГРПШ-7,8 на ПГБ п.Пригородный	п. Пригородный, г. Актобе	Договор заключен	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2026г.	-
Восстановление ЭХЗ по г.Актобе:					
1	СМР по проекту восстановление ЭХЗ ул. О. Кошевого 113 в г.Актобе	г.Хромтау	Договор заключен	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2026г.	-
2	СМР по проекту восстановление ЭХЗ ул. Рыскулова 57 в г.Актобе	г. Хромтау	Договор заключен	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2026г.	-
3	СМР по проекту восстановление ЭХЗ ул. Жуковского 164 в г.Актобе	г. Хромтау	Договор заключен	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2026г.	-
4	СМР по проекту восстановление ЭХЗ ул. Ряхова 71 в г.Актобе	г. Хромтау	Договор заключен	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2026г.	-

5	СМР по проекту Восстановление ЭХЗ: г. Алга стадион	г. Актобе	Договор заключен	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2026г.	
6	СМР по проекту Восстановление ЭХЗ п.Дон г.Хромтау	г. Актобе	Договор заключен	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2026г.	
7	Разработка ПИР по проекту Восстановление ЭХЗ ул. Бр. Жубановых 259 в г.Актобе	г. Актобе	ПСД разработано. Положительное заключение экспертизы №ТАУ-0003/26 от 13.05.2026 г. Экономия по итогам тендерных процедур.	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2026г.	1 763,97
8	СМР по проекту восстановление ЭХЗ ул. Бр. Жубановых 259 в г.Актобе	г. Актобе	Тендерные процедуры запланированы на июль месяц		
9	Разработка ПИР по проекту Восстановление ЭХЗ ул. Рыскулова 265 в г.Актобе	г. Актобе	ПСД разработано. Положительное заключение экспертизы №ТАУ-0004/26 от 13.05.2026 г. Экономия по итогам тендерных процедур.	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2026г.	1 763,97
10	СМР по проекту восстановление ЭХЗ ул. Рыскулова 265 в г.Актобе	г. Актобе	Тендерные процедуры запланированы на июль месяц	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2026г.	
БУУРГ					
1	Разработка ПИР по проекту Установка БУУРГ на газопроводе высокого давления Ду 400-мм к с.Мартук	с.Мартук	Договор заключен	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2026г.	
2	СМР по проекту Установка БУУРГ на газопроводе высокого давления Ду 400-мм к с.Мартук	с.Мартук	Тендерные процедуры запланированы на июль месяц		
Передаточные устройства					
1	Компрессор до 8 кгс/см2	г. Актобе	Тендерные процедуры запланированы на август месяц		-
2	Регулятор давления газа 50-Н	г. Актобе			-
3	Регулятор давления газа 80Н	г. Актобе			-
4	Регулятор давления газа 150Н	г. Актобе			-
5	Регулятор давления газа РДП-200В	г. Актобе			-
6	Электростанция 7,5 кВт	г. Актобе			-
7	Электростанция 15 кВт	г. Актобе			-
8	Ультразвуковой дефектоскоп	г. Актобе			-
9	Измеритель сопротивления ИС-20	г. Актобе			-
10	Газоиндикатор высокочувствительный ГИВ-М	г. Актобе			-
11	Рентгеновский аппарат Памир-300	г. Актобе			-
12	Тагоналпармер	г. Актобе			-
13	Мотопомпа	г. Актобе			-
14	Ручная бензопила	г. Актобе			-
15	Рация стационарная	г. Актобе			-
16	Рация ручная	г. Актобе			-
17	Складная лестница более 4,5 м алюминиевая	г. Актобе			-
18	Инверторный сварочный аппарат	г. Актобе			-
19	Комплект для визуального контроля	г. Актобе			-
20	Газоанализатор	г. Актобе			-
Прочие основные средства					
1	Ноутбук	г. Актобе	Договор заключен	В течение 45 календарных дней с даты подписания договора (25.06.2026г.)	
2	Моноблок: Устройство "2 в 1" (блочный моноблок)	г. Актобе	Договор заключен	В течение 45 календарных дней с даты подписания договора (18.07.2026г.)	
3	Монитор	г. Актобе	Договор заключен	В течение 45 календарных дней с даты подписания договора (13.07.2026г.)	
4	Модернизация СКС (структурированной кабельной сети)	г. Актобе	Работы выполнены в полном объеме. Экономия по итогам тендерных процедур.	В течение 45 календарных дней с даты подписания договора (18.05.2026г.)	3 900,99
5	Система для ВКС (системы для видеоконференцсвязи)	г. Актобе	Договор заключен	В течение 45 календарных дней с даты подписания договора (10.07.2026г.)	

Директор Актобинского производственного филиала АО "QAZAQGAZ AIMAQ"

Ж.К. Битірбай

Заместитель директора Актобинского производственного филиала АО "QAZAQGAZ AIMAQ"

Д.Б. Альяжанов

Начальник ОЭиТ Актобинского производственного филиала АО "QAZAQGAZ AIMAQ"

М.Е. Каиров

Начальник ОКС Актобинского производственного филиала АО "QAZAQGAZ AIMAQ"

Н.А. Бекжигитов

Начальник ОИТ Актобинского производственного филиала АО "QAZAQGAZ AIMAQ"

Э.А. Казеев

Начальник ПТО Актобинского производственного филиала АО "QAZAQGAZ AIMAQ"

А.С. Ешманов