


«ҚазТрансГаз Аймақ» АҚ Ақтөбе өңірістік филиалының газ тарту жүйелерін газбен қамтамасыз ету және техникалық қайта жарақтандырудың 2021-2026 жылдарға арналған бағдарламасы туралы»
Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің 2020 жылғы 11 қарашадғы №381 бірлескен бұйрығымен және «Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің Табиғи монополияларды реттеу комитетінің Ақтөбе облысы бойынша департаментінің 2020 жылғы 21 қазірсүресегі №93-ІІК бұйрығымен бекітілген 2026 жылдың 2-тоқсаны бойынша инвестициялық бағдарламаның орындалу барысы туралы тоқсан сайынғы ақпарат

Қызмет түрі: тауарлық газды газ тарту жүйелері арқылы тасымалдау

№ п/п	Іс-шаралардың атауы	Өлшем бірлігі	Қаржыландыру көздерінің резервінде инвестициялық бағдарламаны (жобаны) іске асыру туралы ақпарат																
			Саны		Инвестициялар сомасы, мың теңге (ҚҚС-сыз)		Меншік қаражаты				Қарыз қаражаты				Бюджеттік қаражат		Реттелмейтін өзге де қызмет		
			жоспар	факт	жоспар	факт	жоспар	факт	Ауытқу	Ауытқу себептері	жоспар	факт	Ауытқу	Ауытқу себептері	жоспар	факт	жоспар	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	Здания и сооружения Ақтөбінского производственного филиала																		
1	АПФ әкімшілік ғимаратын және іргелес аумақты күрделі жөндеу бойынша ЖСҚ әзірлеу және құрылыс-монтаж жұмыстарының кешенді жұмыстары (іс-шараны орындау мерзімі 2025 жылдан ауыстырылды)	мысан	1	1	96 743	64 932	96 743	64 932	-	31 810	Шарт жасалды								
2	Шалқар ГХ және іргелес аумақты күрделі жөндеу бойынша ЖСҚ әзірлеу және құрылыс-монтаж жұмыстарының кешенді жұмыстары (іс-шараны орындау мерзімі 2025 жылдан ауыстырылды)	мысан	1	1	144 066	90 977	144 066	90 977	-	53 089	Шарт жасалды								
2	Бөлім бойынша жиынты				240 809	155 909	240 809	155 909	-	84 900									
Ақтөбе облысының желілерін жаңғырту																			
1	Алға ауданы Бестаяқ ауылындағы газ тарту желілерін жаңғырту жобасы бойынша құрылыс-монтаж жұмыстары (ҚМЖ)	м	41 429	-	986 384,31	-	986 384	-	-	986 384	Шарт жасалды								
2	Хромтау ауданы Бөгетсай ауылы газ тарту желілерін жаңғырту жобасы бойынша ҚМЖ	м	13 835	-	432 116,55	-	432 117	-	-	432 117	Шарт жасалды								
3	17 ш / а төмен қысымды тарту желілерін жаңғырту жобасы бойынша ҚМЖ. Ақтөбе қаласы	м	970	-	235 252,93	-	235 253	-	-	235 253	Шарт жасалды								
4	Ақтөбе қ. 1-шағын ауданында төмен қысымды тарту газ құбырын жаңғырту жобасы бойынша ҚМЖ	м	4 824	-	141 341,89	-	141 342	-	-	141 342	Шарт жасалды								
5	Ақтөбе қаласының 3-шағын ауданында төмен қысымды тарту газ құбырын жаңғырту жобасы бойынша ҚМЖ	м	2 455	-	114 228,66	-	114 229	-	-	114 229	Шарт жасалды								
6	Шалқар қаласының газ тарту желілерін жаңғырту (3-көзек) жобасы бойынша құрылыс-монтаж жұмыстары	м	51 242	11 248	942 655,31	119 675	942 655	119 675	-	822 980	Шарт жасалды								
7	Шалқар қаласының газ тарту желілерін жаңғырту жобасы бойынша ҚМЖ (3-көзек) (іс-шараны орындау мерзімі 2025 жылдан ауыстырылды)	м	2 815	-	153 141,78	-	153 142	-	-	153 142									
3	Бөлім бойынша жиынты				3 005 121	119 675	3 005 121	119 675	-	2 885 447									
Жоғары, орта және төмен қысымды жер асты және жер үсті газ құбырларын қайта салу																			
1	Ақтөбе қаласындағы Жінішке өзені бойында (№2 ысырма маңында) диаметрі 426 мм жоғары қысымды газ құбырын қайта төсеу жобасы бойынша құрылыс-монтаж жұмыстары	м	179	179	85 345,22	80 977	85 345	80 977	-	4 368	Жұмыстар аяқталды. Тендерлік рәсімдердің қорытындысы бойынша қаражат үнемделді. Объектіні пайдалануға қабылдау актісі 10.06.2026ж. рәсімделді.								
2	Ақтөбе қаласындағы Жінішке өзені бойында (ГК-25-тен) диаметрі 159 мм жоғары қысымды жеткізугіш газ құбырын қайта төсеу жобасы бойынша құрылыс-монтаж жұмыстары	м	152	152	23 414,76	21 625	23 415	21 625	-	1 790	Жұмыстар аяқталды. Тендерлік рәсімдердің қорытындысы бойынша қаражат үнемделді. Объектіні пайдалануға қабылдау актісі 12.06.2026ж. рәсімделді.								
3	Мәртөк ауданы Сарыжар ауылында ф108 мм болат жоғары қысымды жеткізугіш газ құбырын ф225 мм полиэтилен жоғары қысымды газ құбырына ауыстыру. ГРП №6-ны ПГБ-16-2НВ-У1-ге алмастыру, газ шығынын есепке алу торабын және қарқірткірген ЭХҚ блогын орнату бойынша құрылыс-монтаж жұмыстары	м	3 200	-	136 445,17	-	136 445	-	-	136 445	Шарт жасалды								
4	Алға қаласы, Транспортная көшесінде жер асты болат газ құбырын полиэтилен құбырына ауыстыру және ГРП-ны ПГБ-ға алмастыру бойынша құрылыс-монтаж жұмыстары	м	6 069	-	286 819,76	-	286 820	-	-	286 820	Шарт жасалды								
5	Өлке ауылында Жаман Қарғалы өзені арқылы өтетін төмен қысымды жер асты газ құбырын қайта салу жобасы бойынша жобалау-іздегіру жұмыстары (ЖИЖ) әзірлеу	дана	1	-	3 644,04	-	3 644	-	-	3 644	Шарт жасалды. ЖСҚ сараптамада. Сараптама қорытындысын алу 03.07.2026ж. жоспарланған								
6	Өлке ауылында Жаман Қарғалы өзені арқылы өтетін төмен қысымды жер асты газ құбырын қайта салу жобасы бойынша құрылыс-монтаж жұмыстары	м	65	-	7 638,62	-	7 639	-	-	7 639	Тендерлік рәсімдер тамыз айына жоспарланған								
7	Бірлік ауылында Жем өзені арқылы өтетін жоғары қысымды жер асты газ құбырын қайта салу жобасы бойынша жобалау-іздегіру жұмыстары (ЖИЖ) әзірлеу	дана	1	-	3 907,29	-	3 907	-	-	3 907	Шарт жасалды. ЖСҚ сараптамада. Сараптама қорытындысын алу 20.07.2026ж. жоспарланған								
8	Бірлік ауылында Жем өзені арқылы өтетін жоғары қысымды жер асты газ құбырын қайта салу жобасы бойынша құрылыс-монтаж жұмыстары	м	260	-	30 194,89	-	30 195	-	-	30 195	Тендерлік рәсімдер тамыз айына жоспарланған								
4	Бөлім бойынша жиынты				577 410	102 602	577 410	102 602	-	474 807									
ГРПШ ауыстыру:																			
1	Пригородный ауылында қолданыстағы ГРПШ-7,8-ді ПГБ-ға ауыстыру бойынша құрылыс-монтаж жұмыстары	дана	1	-	19 375,78	-	19 376	-	-	19 376	Шарт жасалды								
5	Бөлім бойынша жиынты				19 376	-	19 376	-	-	19 376									
Ақтөбе қаласы бойынша ЭХЗ қалпына келтіру:																			
1	Ақтөбе қаласы, О. Копеевой көшесі, 113 мекенжайында ЭХҚ жүйесін қалпына келтіру бойынша ҚМЖ	дана	1	-	9 628,93	-	9 629	-	-	9 629	Шарт жасалды								
2	Ақтөбе қаласы, Рысқұлов көшесі, 57 мекенжайында ЭХҚ жүйесін қалпына келтіру бойынша ҚМЖ	дана	1	-	9 044,64	-	9 045	-	-	9 045	Шарт жасалды								
3	Ақтөбе қаласы, Жуковский көшесі, 164 мекенжайында ЭХҚ жүйесін қалпына келтіру бойынша ҚМЖ	дана	1	-	9 409,16	-	9 409	-	-	9 409	Шарт жасалды								
4	Ақтөбе қаласы, Рысқұлов көшесі, 71 мекенжайында ЭХҚ жүйесін қалпына келтіру бойынша ҚМЖ	дана	1	-	8 956,80	-	8 957	-	-	8 957	Шарт жасалды								

5	Атқ. қаласы, стадион аумағында ЭХК жүйесін қалпына келтіру бойынша құрылыс-монтаж жұмыстары	дана	1	-	11 201,98	-	11 202	-	11 202	Шарт жасалды									
6	Хромтұз қаласы, Дон аумағында ЭХК жүйесін қалпына келтіру бойынша ҚМЖ	дана	1	-	11 888,61	-	11 889	-	11 889	Шарт жасалды									
7	Ақтөбе қаласы, Атайынды Жұбановтар көшесі, 259 мекенжайында ЭХК жүйесін қалпына келтіру жұбысы бойынша жобалау-іздістелу жұмыстары (ЖИЖ) әзірлеу	дана	1	1	1 959,97	1 764	1 960	1 764	196	ЖСҚ әзірленді. 13.05.2026ж. № ТАУ-0003/26 оң сараптама қорытындысы алынды. Тендерлік рәсімдердің қорытындысы бойынша қаражат үнемделді.									
8	Ақтөбе қаласы, Бауыржан Жұбановтар көшесі, 259 мекенжайында ЭХК жүйесін қалпына келтіру бойынша ҚМЖ	дана	1	-	10 557,47	-	10 557	-	10 557	Тендерлік рәсімдер шілде айына жоспарланған									
9	Ақтөбе қаласы, Рысқұлов көшесі, 265 мекенжайында ЭХК жүйесін қалпына келтіру жұбысы бойынша жобалау-іздістелу жұмыстары (ЖИЖ) әзірлеу	дана	1	1	1 959,97	1 764	1 960	1 764	196	ЖСҚ әзірленді. 13.05.2026ж. № ТАУ-0003/26 оң сараптама қорытындысы алынды. Тендерлік рәсімдердің қорытындысы бойынша қаражат үнемделді.									
10	Ақтөбе қаласы, Рысқұлов көшесі, 265 мекенжайында ЭХК жүйесін қалпына келтіру бойынша ҚМЖ	дана	1	-	10 578,62	-	10 579	-	10 579	Тендерлік рәсімдер шілде айына жоспарланған									
Бөлім бойынша жинағы					85 186	3 528	85 186	3 528	81 658										
6	ГШЕБҚ:																		
1	Мәртөк аумағына баратын Ду 400 мм жоғары қысымды газ құбырында ГШЕБҚ орнату жұбысы бойынша жобалау-іздістелу жұмыстары (ЖИЖ) әзірлеу	дана	1		4 735,90	-	4 736	-	4 736	Шарт жасалды									
2	Мәртөк аумағына баратын Ду 400 мм жоғары қысымды газ құбырында ГШЕБҚ орнату жұбысы бойынша ҚМЖ	дана	1		81 473,73	-	81 474	-	81 474	Тендерлік рәсімдер шілде айына жоспарланған									
Бөлім бойынша жинағы					86 210	-	86 210	-	86 210										
7	Беру құрылыстары:																		
1	8 кгс/см² дейінгі компрессор	дана	3		19 821	-	19 821	-	19 821	Тендерлік рәсімдер тамыз айына жоспарланған									
2	50-Н газ қысымын реттегіш	дана	10		3 130	-	3 130	-	3 130										
3	80-Н газ қысымын реттегіш	дана	10		4 240	-	4 240	-	4 240										
4	150-Н газ қысымын реттегіш	дана	5		5 804	-	5 804	-	5 804										
5	РДП-200В газ қысымын реттегіш	дана	4		6 048	-	6 048	-	6 048										
6	7,5 кВА электр станциясы	дана	9		8 010	-	8 010	-	8 010										
7	15 кВА электр станциясы	дана	2		3 180	-	3 180	-	3 180										
8	Ультразвуктық ақау анықтағыш	дана	1		3 094	-	3 094	-	3 094										
9	ИС-20 қарсылық өлшегіші	дана	1		624	-	624	-	624										
10	ГИВ-М жоғары сезімтал газ көрсеткіші	дана	3		2 850	-	2 850	-	2 850										
11	Памир-300 рентген аппараты	дана	1		7 098	-	7 098	-	7 098										
12	Тарту қысымын өлшейтін құрылғы	дана	50		2 087	-	2 087	-	2 087										
13	Мотосорғы	дана	3		1 098	-	1 098	-	1 098										
14	Қолмен басқарылатын бекітін арасы	дана	14		1 114	-	1 114	-	1 114										
15	Стационарлық рация	дана	7		3 360	-	3 360	-	3 360										
16	Қол рациясы	дана	10		1 375	-	1 375	-	1 375										
17	Ұзындығы 4,5 метрден асатын жиналмалы алюминий сатылы баспа-дәлдік	дана	10		1 560	-	1 560	-	1 560										
18	Инверторлы дәнекерлеу аппараты	дана	7		478	-	478	-	478										
19	Көзбен шоту арқылы бақылауға арналған жаныттық	дана	1		134	-	134	-	134										
20	Газ талдағыш	дана	6		3 156	-	3 156	-	3 156										
Бөлім бойынша жинағы					78 262	-	78 262	-	78 262										
8	Басқа негізгі құралдар:																		
1	Тасымалды компьютер (ноутбук)	дана	5		2 050,00	-	2 050	-	2 050	Шарт жасалды									
2	Моноблок: «2-де 1» құрылғы (блоқты моноблок)	дана	43		26 919,64	-	26 920	-	26 920	Шарт жасалды									
3	Монитор	дана	40		7 994,29	-	7 994	-	7 994	Шарт жасалды									
4	ҚКЖ (құрылымдалған кабельдік желі) жаңғыртуы	дана	1		6 905,40	3 901	6 905	3 901	3 004	Жұмыстар толық көлемде орындалды. Тендерлік рәсімдердің нәтижелері бойынша қаражат үнемделді.									
5	БКВ жүйесі (бейнеконференцбайланыс жүйелері үшін)	дана	1		2 300,00	-	2 300	-	2 300	Шарт жасалды									
Бөлім бойынша жинағы					46 169,33	3 901	46 169	3 901	42 268										
2026 жылға барлығы					4 138 543	385 615	4 138 543	385 615	3 752 928										

«QAZAQGAZ AIMAQ» АҚ Ақтөбе өндірістік филиалының директоры  Ж.К. Бітірбай

«QAZAQGAZ AIMAQ» АҚ Ақтөбе өндірістік филиалының директорының орынбасары  Д.Б. Альжанов

«QAZAQGAZ AIMAQ» АҚ Ақтөбе өндірістік филиалының ККБ бастығы  М.Е. Канров

«QAZAQGAZ AIMAQ» АҚ Ақтөбе өндірістік филиалының ККБ бастығы  Н.А. Бекжигитов

«QAZAQGAZ AIMAQ» АҚ Ақтөбе өндірістік филиалының АТБ бастығы  З.А. Казеев

«QAZAQGAZ AIMAQ» АҚ Ақтөбе өндірістік филиалының ӨТБ бастығы  А.С. Ешманов

«ҚазТрансГаз Аймақ» АҚ Ақтөбе өндірістік филиалының газ тарату жүйелерін газбен қамтамасыз ету және техникалық қайта жарақтандырудың 2021-2026 жылдарға арналған бағдарламасы туралы» Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің 2021 жылғы 11 қарашадағы №381 бірлескен бұйрығымен және «Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Табиғи монополияларды реттеу комитетінің Ақтөбе облысы бойынша департаментінің 2020 жылғы 21 қыркүйектегі №93-НҚ бұйрығымен бекітілген 2026 жылдың 2-тоқсаны бойынша инвестициялық бағдарламаның орындалу барысы туралы тоқсан сайынғы ақпарат

Қызмет түрі: тауарлық газды газ тарату жүйелері арқылы тасымалдау

№	Инвестициялық бағдарламаның іс-шараларының атауы	Орналасқан жері (аудан, ауыл, көше және т.б.)	Орындалу кезеңі	Орындалу мерзімдері (жасалған шартқа және/немесе жоспарға сәйкес)	Есепті кезеңде орындалған жұмыстардың құны, ҚҚС-сыз мың теңге
1	2	3	4	5	6
Ақтөбе өндірістік филиалының ғимараттары мен құрылыстары					
1	АПФ әкімшілік ғимаратын және іргелес аумақты күрделі жөндеу бойынша ЖСҚ әзірлеу және құрылыс-монтаж жұмыстарының кешенді жұмыстары (іс-шараны орындау мерзімі 2025 жылдан ауыстырылды)	Ақтөбе қ.	Шарт жасалды	Шартқа қол қойылған күннен бастап 31.12.2026 ж. дейін (қоса алғанда)	64 932,15
2	Шалқар ГХ және іргелес аумақты күрделі жөндеу бойынша ЖСҚ әзірлеу және құрылыс-монтаж жұмыстарының кешенді жұмыстары (іс-шараны орындау мерзімі 2025 жылдан ауыстырылды)	Шалқар қ.	Шарт жасалды	Шартқа қол қойылған күннен бастап 31.12.2026 ж. дейін (қоса алғанда)	90 976,71
Ақтөбе облысының желілерін жаңғырту					
1	Алга ауданы Бестамақ ауылындағы газ тарату желілерін жаңғырту жобасы бойынша құрылыс-монтаж жұмыстары (ҚМЖ)	Бестамақ а.	Шарт жасалды	Шартқа қол қойылған күннен бастап 31.12.2026 ж. дейін (қоса алғанда)	-
2	Хромтау ауданы Бөгетсай ауылы газ тарату желілерін жаңғырту жобасы бойынша ҚМЖ	Бөгетсай а.	Шарт жасалды	Шартқа қол қойылған күннен бастап 31.12.2026 ж. дейін (қоса алғанда)	-
3	12 ш / а төмен қысымды тарату желілерін жаңғырту жобасы бойынша ҚМЖ Ақтөбе қаласы	Ақтөбе қ., 12 ш/а	Шарт жасалды	Шартқа қол қойылған күннен бастап 31.12.2026 ж. дейін (қоса алғанда)	-
4	Ақтөбе қ. 1-шағын ауданында төмен қысымды тарату газ құбырын жаңғырту жобасы бойынша ҚМЖ	Ақтөбе қ.	Шарт жасалды	Шартқа қол қойылған күннен бастап 31.12.2026 ж. дейін (қоса алғанда)	-
5	Ақтөбе қаласының 3-шағын ауданында төмен қысымды тарату газ құбырын жаңғырту жобасы бойынша ҚМЖ	Ақтөбе қ., 3 мкр	Шарт жасалды	Шартқа қол қойылған күннен бастап 01.12.2026 ж. дейін (қоса алғанда)	-
6	Шалқар қаласының газ тарату желілерін жаңғырту (3-кезек) жобасы бойынша құрылыс-монтаж жұмыстары	Шалқар қ.	Шарт жасалды	Шартқа қол қойылған күннен бастап 365 күнтізбелік күн ішінде (25.09.2026 ж.)	119 674,88
7	Шалқар қаласының газ тарату желілерін жаңғырту жобасы бойынша ҚМЖ (3-кезен) (іс-шараның орындалу мерзімі 2025 жылдан ауыстырылды)	Шалқар қ.			-
Жоғары, орта және төмен қысымды жер асты және жер үсті газ құбырларын қайта салу					
1	Ақтөбе қаласындағы Жінішке өзені бойында (№2 ысырма маңында) диаметрі 426 мм жоғары қысымды газ құбырын қайта төсеу жобасы бойынша құрылыс-монтаж жұмыстары	Ақтөбе қ.	Жұмыстар аяқталды. Тендерлік рәсімдердің қорытындысы бойынша қаражат үнемделді. Объектіні пайдалануға қабылдау актісі 10.06.2026ж. рәсімделді.	Шартқа қол қойылған күннен бастап 31.12.2026 ж. дейін (қоса алғанда)	80 977,22
2	Ақтөбе қаласындағы Жінішке өзені бойында (ГК-25-тен) диаметрі 159 мм жоғары қысымды жеткізуші газ құбырын қайта төсеу жобасы бойынша құрылыс-монтаж жұмыстары	Ақтөбе қ.	Жұмыстар аяқталды. Тендерлік рәсімдердің қорытындысы бойынша қаражат үнемделді. Объектіні пайдалануға қабылдау актісі 12.06.2026ж. рәсімделді.	Шартқа қол қойылған күннен бастап 01.12.2026 ж. дейін (қоса алғанда)	21 625,13
3	Мәртөк ауданы Сарыжар ауылында ф108 мм болат жоғары қысымды жеткізуші газ құбырын ф225 мм полиэтилен жоғары қысымды газ құбырына ауыстыру, ГРП №6-ны ПГБ-16-2НВ-У1-ге алмастыру, газ шығынын есепке алу торабын және кіріктірілген ЭХҚ блогын орнату бойынша құрылыс-монтаж жұмыстары	Сарыжар а.	Шарт жасалды	Шартқа қол қойылған күннен бастап 31.12.2026 ж. дейін (қоса алғанда)	-
4	Алга қаласы, Транспортная көшесінде жер асты болат газ құбырын полиэтилен құбырына ауыстыру және ГРП-ны ПГБ-ға алмастыру бойынша құрылыс-монтаж жұмыстары	Алга қ.	Шарт жасалды	Шартқа қол қойылған күннен бастап 31.12.2026 ж. дейін (қоса алғанда)	-
5	Өлке ауылында Жаман Қарғалы өзені арқылы өтетін төмен қысымды жер асты газ құбырын қайта салу жобасы бойынша жобалау-іздеу жұмыстары (ЖИЖ) әзірлеу	Өлке а.	Шарт жасалды. ЖСҚ сараптамада. Сараптама қорытындысын алу 03.07.2026ж. жоспарланған	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күн ішінде (17.03.2026 ж.)	-
6	Өлке ауылында Жаман Қарғалы өзені арқылы өтетін төмен қысымды жер асты газ құбырын қайта салу жобасы бойынша құрылыс-монтаж жұмыстары	Өлке а.	Тендерлік рәсімдер тамыз айына жоспарланған		-
7	Бірлік ауылында Жем өзені арқылы өтетін жоғары қысымды жер асты газ құбырын қайта салу жобасы бойынша жобалау-іздеу жұмыстары (ЖИЖ) әзірлеу	Бірлік а.	Шарт жасалды. ЖСҚ сараптамада. Сараптама қорытындысын алу 20.07.2026ж. жоспарланған	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күн ішінде (17.03.2026 ж.)	-
8	Бірлік ауылында Жем өзені арқылы өтетін жоғары қысымды жер асты газ құбырын қайта салу жобасы бойынша құрылыс-монтаж жұмыстары	Бірлік а.	Тендерлік рәсімдер тамыз айына жоспарланған		-
ГРПШ ауыстыру:					
1	Пригородный ауылында қолданыстағы ГРПШ-7,8-ді ПГБ-ға ауыстыру бойынша құрылыс-монтаж жұмыстары	Пригородный а., Ақтөбе қ.	Шарт жасалды	Шартқа қол қойылған күннен бастап 31.12.2026 ж. дейін (қоса алғанда)	-
Ақтөбе қаласы бойынша ЭХЗ қалпына келтіру:					
1	Ақтөбе қаласы, О Кошевой көшесі, 113 мекенжайында ЭХҚ жүйесін қалпына келтіру бойынша ҚМЖ	Ақтөбе қ.	Шарт жасалды	Шартқа қол қойылған күннен бастап 31.12.2026 ж. дейін (қоса алғанда)	-
2	Ақтөбе қаласы, Рысқұлов көшесі, 57 мекенжайында ЭХҚ жүйесін қалпына келтіру бойынша ҚМЖ	Ақтөбе қ.	Шарт жасалды	Шартқа қол қойылған күннен бастап 31.12.2026 ж. дейін (қоса алғанда)	-
3	Ақтөбе қаласы, Жуковский көшесі, 164 мекенжайында ЭХҚ жүйесін қалпына келтіру бойынша ҚМЖ	Ақтөбе қ.	Шарт жасалды	Шартқа қол қойылған күннен бастап 31.12.2026 ж. дейін (қоса алғанда)	-

4	Ақтөбе қаласы, Ряхов көшесі, 71 мекенжайында ЭХҚ жүйесін қалпына келтіру бойынша ҚМЖ	Ақтөбе қ.	Шарт жасалды	Шартқа қол қойылған күннен бастап 31.12.2026 ж. дейін (қоса алғанда)	-
5	Алға қаласы, стадион аумағында ЭХҚ жүйесін қалпына келтіру бойынша құрылыс-монтаж жұмыстары	Алға қ.	Шарт жасалды	Шартқа қол қойылған күннен бастап 31.12.2026 ж. дейін (қоса алғанда)	-
6	Хромтау қаласы, Дон ауылында ЭХҚ жүйесін қалпына келтіру бойынша ҚМЖ	Хромтау қ., Дон а.	Шарт жасалды	Шартқа қол қойылған күннен бастап 31.12.2026 ж. дейін (қоса алғанда)	-
7	Ақтөбе қаласы, Ағайынды Жұбановтар көшесі, 259 мекенжайында ЭХҚ жүйесін қалпына келтіру жобасы бойынша жобалау-іздестіру жұмыстары (ЖИЖ) әзірлеу	Ақтөбе қ.	ЖСК әзірленді. 13.05.2026ж. № TAU-0003/26 оң сараптама қорытындысы алынды. Тендерлік рәсімдердің қорытындысы бойынша қаражат үнемделді.	Шартқа қол қойылған күннен бастап 31.12.2026 ж. дейін (қоса алғанда)	1 763,97
8	Ақтөбе қаласы, Бауыржан Жұбановтар көшесі, 259 мекенжайында ЭХҚ жүйесін қалпына келтіру бойынша ҚМЖ	Ақтөбе қ.	Тендерлік рәсімдер шілде айына жоспарланған		-
9	Ақтөбе қаласы, Рысқұлов көшесі, 265 мекенжайында ЭХҚ жүйесін қалпына келтіру жобасы бойынша жобалау-іздестіру жұмыстары (ЖИЖ) әзірлеу	Ақтөбе қ.	ЖСҚ әзірленді. 13.05.2026ж. № TAU-003/26 оң сараптама қорытындысы алынды. Тендерлік рәсімдердің қорытындысы бойынша қаражат үнемделді.	Шартқа қол қойылған күннен бастап 31.12.2026 ж. дейін (қоса алғанда)	1 763,97
10	Ақтөбе қаласы, Рысқұлов көшесі, 265 мекенжайында ЭХҚ жүйесін қалпына келтіру бойынша ҚМЖ	Ақтөбе қ.	Тендерлік рәсімдер шілде айына жоспарланған	Шартқа қол қойылған күннен бастап 31.12.2026 ж. дейін (қоса алғанда)	-

ГШЕБҚ:

1	Мәртөк ауылына баратын Ду 400 мм жоғары қысымды газ құбырында ГШЕБҚ орнату жобасы бойынша жобалау-іздестіру жұмыстары (ЖИЖ) әзірлеу	Мәртөк а.	Шарт жасалды	Шартқа қол қойылған күннен бастап 31.12.2026 ж. дейін (қоса алғанда)	-
2	Мәртөк ауылына баратын Ду 400 мм жоғары қысымды газ құбырында ГШЕБҚ орнату жобасы бойынша ҚМЖ	Мәртөк а.	Тендерлік рәсімдер шілде айына жоспарланған		-

Беру құрылғылары:

1	8 кгс/см² дейінгі компрессор	Ақтөбе қ.	Тендерлік рәсімдер тамыз айына жоспарланған		-
2	50-Н газ қысымын реттегіш	Ақтөбе қ.			-
3	80-Н газ қысымын реттегіш	Ақтөбе қ.			-
4	150-Н газ қысымын реттегіш	Ақтөбе қ.			-
5	РДП-200В газ қысымын реттегіш	Ақтөбе қ.			-
6	7,5 кВА электр станциясы	Ақтөбе қ.			-
7	15 кВА электр станциясы	Ақтөбе қ.			-
8	Ультразвуктық ақау анықтағыш	Ақтөбе қ.			-
9	ИС-20 қарсылық өлшегіші	Ақтөбе қ.			-
10	ГИВ-М жоғары сезімтал газ көрсеткіші	Ақтөбе қ.			-
11	Памир-300 рентген аппараты	Ақтөбе қ.			-
12	Тапсу қысымын өлшейтін құрылғы	Ақтөбе қ.			-
13	Мотосорғы	Ақтөбе қ.			-
14	Қолмен басқарылатын бензин арасы	Ақтөбе қ.			-
15	Стационарлық рация	Ақтөбе қ.			-
16	Қол рациясы	Ақтөбе қ.			-
17	Ұзындығы 4,5 метрден асатын жиналмалы алюминий сатылы баспалдақ	Ақтөбе қ.			-
18	Инверторлы дәнекерлеу аппараты	Ақтөбе қ.			-
19	Көзбен шолу арқылы бақылауға арналған жыныттық	Ақтөбе қ.			-
20	Газ талдағыш	Ақтөбе қ.			-

Басқа негізгі құралдар:

1	Тасымалды компьютер (ноутбук)	Ақтөбе қ.	Шарт жасалды	Шартқа қол қойылған күннен бастап 45 күнтізбелік күн ішінде (25.06.2026 ж.)	-
2	Моноблок: «2-де 1» құрылғы (блоқты моноблок)	Ақтөбе қ.	Шарт жасалды	Шартқа қол қойылған күннен бастап 45 күнтізбелік күн ішінде (18.07.2026 ж.)	-
3	Монитор	Ақтөбе қ.	Шарт жасалды	Шартқа қол қойылған күннен бастап 45 күнтізбелік күн ішінде (13.07.2026 ж.)	-
4	КҚЖ (құрылымдалған кабельдік желі) жаңғыртуы	Ақтөбе қ.	Жұмыстар толық көлемде орындалды. Тендерлік рәсімдердің нәтижелері бойынша қаражат үнемделді.	Шартқа қол қойылған күннен бастап 45 күнтізбелік күн ішінде (18.05.2026 ж.)	3 900,99
5	БКБ жүйесі (бейнеконференцбайланыс жүйелері үшін)	Ақтөбе қ.	Шарт жасалды	Шартқа қол қойылған күннен бастап 45 күнтізбелік күн ішінде (10.07.2026 ж.)	-

«QAZAQGAZ AIMAQ» АҚ Ақтөбе өндірістік филиалының директоры Ж.К. Бітірбай

«QAZAQGAZ AIMAQ» АҚ Ақтөбе өндірістік филиалының директорының орынбасары Д.Б. Альжанов

«QAZAQGAZ AIMAQ» АҚ Ақтөбе өндірістік филиалының ҚКБ бастығы М.Е. Каиров

«QAZAQGAZ AIMAQ» АҚ Ақтөбе өндірістік филиалының ҚКБ бастығы Н.А. Бекжигитов

«QAZAQGAZ AIMAQ» АҚ Ақтөбе өндірістік филиалының АТБ бастығы Э.А. Казеев

«QAZAQGAZ AIMAQ» АҚ Ақтөбе өндірістік филиалының ОТБ бастығы А.С. Ешманов