

Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования																		
№ п/п	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекта)		Собственные средства				Зачисные средства	Бюджетные средства			Перечисляемая (иная) деятельность			
			план 2026 г.	факт	план 2026 г.	факт	план 2026 г.	факт	отклонение	причины отклонения		план 2025 г.	факт	отклонение	причины отклонения	план 2025 г.	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Комплексные работы по развитию ПСД и СМР по капитальному ремонту административного здания АИФ и прилегающей территории (первое время исполнения мероприятия с 2025 года)	объект	1	1	96 743	64 846	96 743	64 846	-	31 897	Оформляются документы подрядчиком							
2	Комплексные работы по развитию ПСД и СМР по капитальному ремонту Шляжского ГХ и прилегающей территории (первое время исполнения мероприятия с 2025 года)	объект	1	1	144 066	140 095	144 066	140 095	-	3 971	Работы завершены. Акт приема объекта в эксплуатацию от 26.08.2026г.							
Итого по разделу					240 809	204 941	240 809	204 941	-	35 868								
2	СМР по проекту Модернизация газораспределительных сетей п.Восточный, Акимовского района	М	41 429	5 500	659 108,92	29 955	659 109	29 955	-	629 154	Договор заключен							
2	СМР по проекту Модернизация газораспределительных сетей п.Восточный, Хромовского района	М	13 835	10 058	217 073,18	80 264	217 073	80 264	-	136 809	Договор заключен							
3	СМР по проекту Модернизация распределительных сетей низкого давления в 12 мкр. г.Актюбе	М	2 970	1 732	93 379,21	38 826	93 379	38 826	-	54 554	Договор заключен							
4	СМР по проекту Модернизация распределительного газопровода низкого давления 1 мкр. г.Актюбе	М	4 834	1 457	141 341,89	42 720	141 342	42 720	-	98 622	Договор заключен							
5	СМР по проекту Модернизация распределительного газопровода низкого давления 3 мкр. г.Актюбе	М	2 455	2 455	114 228,66	90 801	114 229	90 801	-	23 428	Договор заключен							
6	СМР по проекту Модернизация газораспределительных сетей г.Шамар (3 очереди)	М	51 242	44 490	942 655,31	679 794	942 655	679 794	-	262 862	Договор заключен							
7	СМР по проекту Модернизация газораспределительных сетей г.Шамар (3 очереди) (первое время исполнения мероприятия с 2025 года)	М	2 815	-	153 141,78	153 142	-	153 142	-									
Итого по разделу					2 320 929	962 360	2 320 929	962 360	-	1 358 569								
3	Итого по разделу				Перекладка подземного, наземного газопровода высокого, среднего и низкого давления													
1	СМР по проекту Перекладка газопровода высокого давления длиной 4,26 км р.Жеңіске (у здания №2) в г.Актюбе	М	179	179	85 345,22	80 977	85 345	80 977	-	4 368	Работы завершены. Экономия по итогам тендерных процедур. Акт приема объекта в эксплуатацию от 10.06.2026г.							
2	СМР по проекту Перекладка подземного газопровода высокого давления длиной 159 км р.Жеңіске (от ПК-25) в г.Актюбе	М	152	152	23 414,76	22 216	23 415	22 216	-	1 198	Работы завершены. Экономия по итогам тендерных процедур. Акт приема объекта в эксплуатацию от 12.06.2026г.							
3	СМР по проекту Перекладка подземного стального газопровода высокого давления ф.08 на подстанции газопровода высокого давления ф.025км с заменой ГРП №6 на ПГБ-16-2НВ-У1 с учетом учета расхода газа и встроенным блоком ЭХЗ в п.Сарыар, Марусьинского района	М	3 200	2 000	170 216,46	34 755	170 216	34 755	-	135 461	Договор заключен							
4	СМР по проекту Перекладка подземного стального газопровода на подстанции с заменой ГРП на ПГБ по ул.Транскаспийца, г.Атла	М	6 069	2 520	286 819,76	59 692	286 820	59 692	-	227 128	Договор заключен							
5	Разработка ПИР по проекту Перекладка подземного газопровода низкого давления через реку Жеман Каратай в п.Ульяне	шт	1	1	3 644,04	3 280	3 644	3 280	-	364	ПСД разработано. Подготовлено заключение эксперта №ПР-4022/26 от 03.07.2026 г. Экономия по итогам тендерных процедур.							
6	СМР по проекту Перекладка подземного газопровода низкого давления через реку Жеман Каратай в п.Ульяне	М	65	-	7 638,62	-	7 639	-	-	7 639	Анализ направлен организатору закупки.							
7	Разработка ПИР по проекту Перекладка подземного газопровода высокого давления через реку Жеман в п.Вирлик	шт	1	-	3 907,29	3 517	3 907	3 517	-	391	ПСД разработано. Подготовлено заключение эксперта №ЭС-4030/26 от 17.08.2026 г. Экономия по итогам тендерных процедур.							
8	СМР по проекту Перекладка подземного газопровода высокого давления через реку Жеман в п.Вирлик	М	260	-	30 194,89	-	30 195	-	-	30 195	Заказ на закуп направлен.							
9	Разработка ПИР по проекту Замена газопровода среднего давления ф.0159км "Скелетобай" с газопроводом высокого давления ф.0400км в районе ТМЗ с установкой ГРПШ 16-2НВ-У1.	шт	1	-	13 687,60	-	13 688	-	-	13 688	Договор заключен							
10	Разработка ПИР по проекту Перекладка подземного газопровода высокого давления ф.0219км ГРП-32 на подстанции газопровода и установка ГРПБ РДП-200Б с закопанной газопроводом низкого давления по ул.Акто в ж.м.Коктеж, г.Актюбе.	шт	1	-	24 895,50	-	24 894	-	-	24 894	Договор заключен							
11	Разработка ПИР по проекту Замена ГРП-40 на ГРПБ РДП-200Б с учетом учета расхода газа, изменения места расположения и замена ШП №50,105,192 на ГРПШ 16-Н-У1 в п.Кирпичный, г.Актюбе	шт	1	-	9 411,60	-	9 412	-	-	9 412	Договор заключен							
12	Разработка ПИР по проекту Замена газопровода от ПЗ-34 с установкой ГРПБ РДП-200Б с газопроводом высокого давления ф.0416км Промысла в г.Актюбе	шт	1	-	37 646,34	-	37 646	-	-	37 646	Договор заключен							
Итого по разделу					696 820	204 436	696 820	204 436	-	492 384								
4	Итого по разделу				Зачисла ГРПШ													

3	Монитор	шт	40	40	7 994,29	6 402	7 994	6 402	1 592	Приобретены в полном объеме. Экономия по итогам тендерных процедур.										
4	Планшет Active 10 Pro 10.95 дюйм 1216/512 ГГц (серый)	шт	37	-	11 100,00	-	11 100	-	11 100	Заявка на закуп направлена, находится на рассмотрении у оператора.										
5	Модернизация СКС (сер/кутированный кабельный стол)	работа	1	1	6 905,40	3 901	6 905	3 901	3 004	Работы выполнены в полном объеме. Экономия по итогам тендерных процедур.										
6	Система для ВКС (система для видеоконференции)	шт	1	1	2 300,00	1 335	2 300	1 335	965	Приобретены согласно зашифрованной документации. Экономия по итогам тендерных процедур.										
7	Работы по модернизации Аварийно-диспетчерской службы	работа	1	-	59 492,76	-	59 493	-	59 493	Заявка на закуп направлена, находится на рассмотрении у оператора.										
8	Кондиционер, до 25 кв. м.	шт	20	-	3 394,00	-	3 394	-	3 394	Тендерные процедуры состоялись.										
9	Кондиционер настенный, 200 кв. м.	шт	5	-	7 750,00	-	7 750	-	7 750	Тендерные процедуры состоялись.										
10	Газовый котел, не менее 2000 кв. м.	шт	1	-	2 878,27	-	2 878	-	2 878	Направлена СЗ в АХД с запросом о выделении денежных средств. Тендерная процедура состоялась.										
11	Газовый котел, не менее 1400 кв. м.	шт	1	-	2 254,91	-	2 255	-	2 255	Направлена СЗ в АХД с запросом о выделении денежных средств. Тендерная процедура состоялась.										
12	Газовый котел, не менее 1000 кв. м.	шт	1	-	1 820,00	-	1 820	-	1 820	Тендерные процедуры состоялись.										
13	Материя джес, 120*180 см	шт	30	-	4 805,99	-	4 806	-	4 806	Тендерные процедуры состоялись.										
14	Автоматический швабрум	шт	5	-	2 005,00	-	2 005	-	2 005	Переоформление на общих основаниях. Бюджетные заявки — 23.09.2026 г.										
15	Фонаришк вытрезиваи	шт	2	-	280,00	-	280	-	280											
16	Фонаришк уличаи	шт	2	-	480,00	-	480	-	480											
17	Итого по разделу			-	157 397	38 324	157 397	38 324	119 073											
9	Оформление прессо, авто кожа черная	шт	50	-	7 350	-	7 350	-	7 350	Направлена СЗ в АХД с запросом о выделении денежных средств. Тендерная процедура состоялась.										
2	Оформление прессо, ткань, серая	шт	130	-	13 950	-	13 950	-	13 950											
3	Кожа прессо	шт	17	-	4 335	-	4 335	-	4 335											
4	Стул, черный каркас, ткань.	шт	600	-	12 000	-	12 000	-	12 000											
5	Стул Пешаеишк, в учебный класс	шт	50	-	3 100	-	3 100	-	3 100											
6	Стул кожаносишк	шт	200	-	14 600	-	14 600	-	14 600	Ожидается вскрытие 24.09.2026 г. ОТП.										
7	Стул для переговоров	шт	2	-	640	-	640	-	640											
8	Кресла, к столу для переговоров	шт	50	-	3 400	-	3 400	-	3 400	Направлена СЗ в АХД с запросом о выделении денежных средств. Тендерная процедура состоялась.										
9	Оливный стол для работы с документами	шт	10	-	2 400	-	2 400	-	2 400	Ожидается вскрытие 24.09.2026 г. ОТП.										
10	Скамья для зала ожидания 3-х местная (хорош) с подлокотниками с мягкой обивкой	шт	69	-	12 420	-	12 420	-	12 420	Переоформление на общих основаниях. Бюджетные заявки — 23.09.2026 г.										
11	Остаток металлический	шт	61	-	5 490	-	5 490	-	5 490	Тендерные процедуры состоялись.										
12	Стул офисный, с боковым подлокотником	шт	37	-	10 730	-	10 730	-	10 730	Ожидается вскрытие 24.09.2026 г. ОТП.										
13	Шкаф для одежды	шт	100	-	10 000	-	10 000	-	10 000											
14	Шкаф для офиса	шт	200	-	20 400	-	20 400	-	20 400	Идет тендерная процедура										
15	Выкатная тумба	шт	60	-	3 000	-	3 000	-	3 000	Ожидается вскрытие 24.09.2026 г. ОТП.										
16	Металлический шкаф для документов	шт	20	-	2 640	-	2 640	-	2 640	Тендерные процедуры состоялись.										
17	Кабельная	шт	15	-	2 175	-	2 175	-	2 175											
18	Металлические шкафы для габаритной работы (двухсекционные: числа / рабочая секция)	шт	250	-	28 750	-	28 750	-	28 750	Ожидается вскрытие 24.09.2026 г. ОТП.										
19	Классическая	шт	1	-	120	-	120	-	120											
20	Кухня процедурная с регулируемой подложкой	шт	1	-	1 650	-	1 650	-	1 650	Переоформление на общих основаниях. Бюджетные заявки — 23.09.2026 г.										
21	Итого по разделу			-	159 150	1 422 602	159 150	1 422 602	159 150											
22	Всего на 2026 год			-	4 138 543	1 422 602	4 138 543	1 422 602	2 715 940											

Директор Акционерного производственного филиала АО "QAZAQSTAN AIMAQ" Ж.К. Ығырай

Начальник ОЭПТ Акционерного производственного филиала АО "QAZAQSTAN AIMAQ" М.Е. Кайров

Начальник ОКС Акционерного производственного филиала АО "QAZAQSTAN AIMAQ" Н.А. Бексикитов

Начальник ОНТ Акционерного производственного филиала АО "QAZAQSTAN AIMAQ" Э.А. Казеев

Начальник ПТО Акционерного производственного филиала АО "QAZAQSTAN AIMAQ" А.С. Ермаков

Начальник ОСМДВ Акционерного производственного филиала АО "QAZAQSTAN AIMAQ" М.А. Биязова


Ежеквартальная информация о ходе исполнения инвестиционной программы
"Газификация, техническое перевооружение газораспределительных систем Актобинского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак" на 2021-2026 г.г."
утвержденной совместным приказом Министра энергетики РК от 11 ноября 2020 года №381
Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по Актобинской области от 21 сентября 2020 года №93-ОД
за 3 квартал 2026 года
Вид деятельности: транспортировка товарного газа по газораспределительным системам

№	Наименование мероприятий инвестиционной программы	Место расположения (р-н, поселок, улица и др.)	Стадия исполнения	Сроки исполнения (по заключенному договору и/или плану)	Стоимость выполненных работ за отчетный период, тыс.тенге без НДС
1	2	3	4	5	6
Здания и сооружения Актобинского производственного филиала					
1	Комплексные работы разработка ПСД и СМР по капитальному ремонту административного здания АПФ и прилегающей территории (перенос срока исполнения мероприятия с 2025 года)	г.Актобе	Оформляются документы подрядчиком	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2026г.	64 845,57
2	Комплексные работы разработка ПСД и СМР по капитальному ремонту Шалкарского ГХ и прилегающей территории (перенос срока исполнения мероприятия с 2025 года)	г.Шалкар	Работы завершены. Акт приемки объекта в эксплуатацию от 26.08.2026г.	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2026г.	140 095,33
Модернизация сетей Актобинской области					
1	СМР по проекту Модернизация газораспределительных сетей п.Бестамак Алгинского района	п.Бестамак	Договор заключен	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2026г.	29 955,15
2	СМР по проекту Модернизация газораспределительных сетей п.Бугетсай Хромтауского района	п.Бугетсай	Договор заключен	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2026г.	80 264,32
3	СМР по проекту Модернизация распределительных сетей низкого давления в 12 мкр. г.Актобе	г.Актобе, 12 мкр	Договор заключен	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2026г.	38 825,69
4	СМР по проекту Модернизация распределительного газопровода низкого давления 1 мкр. г.Актобе	г.Актобе	Договор заключен	С даты подписания договора по (включительно) 01.12.2026г.	42 720,02
5	СМР по проекту Модернизация распределительного газопровода низкого давления 3 мкр. г.Актобе	г.Актобе, 3 мкр	Договор заключен	С даты подписания договора по (включительно) 01.12.2026г.	90 800,66
6	СМР по проекту Модернизация газораспределительных сетей г.Шалкар (3 очередь)	г.Шалкар	Договор заключен	В течение 365 календарных дней с даты подписания договора (25.09.2026г.)	679 793,73
7	СМР по проекту Модернизация газораспределительных сетей г.Шалкар (3 очередь) (перенос срока исполнения мероприятия с 2025 года)	г.Шалкар			-
Перекладка подземного, надземного газопровода высокого, среднего и низкого давления					
1	СМР по проекту Перекладка газопровода высокого давления диам.426 мм р.Женешке (у задвижки №2) в г.Актобе	г.Актобе	Работы завершены. Экономия по итогам тендерных процедур. Акт приемки объекта в эксплуатацию от 10.06.2026г.	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2026г.	80 977,22
2	СМР по проекту Перекладка подводящего газопровода высокого давления диам.159 мм р.Женешке (от ГК-25) в г.Актобе	г.Актобе	Работы завершены. Экономия по итогам тендерных процедур. Акт приемки объекта в эксплуатацию от 12.06.2026г.	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2026г.	22 216,39
3	СМР по проекту Перекладка подводящего стального газопровода высокого давления ф108 на полиэтиленовый газопровод высокого давления ф225мм с заменой ГРП №6 на ПГБ-16-2НВ-У1 с узлом учета расхода газа и встроенным блоком ЭХЗ в п.Сарыжар, Мартукского района	п.Сарыжар	Договор заключен	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2026г.	34 755,00
4	СМР по проекту Перекладка подземного стального газопровода на полиэтилен с заменой ГРП на ПГБ по ул.Транспортная, г.Алга	г.Алга	Договор заключен	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2026г.	59 691,69
5	Разработка ПИР по проекту Перекладка подземного газопровода низкого давления через реку Жаман Каргалы в п.Ульке	п.Ульке	ПСД разработано. Положительное заключение экспертизы №TUR-0022/26 от 03.07.2026 г. Экономия по итогам тендерных процедур.	В течение 60 календарных дней с даты подписания договора (17.03.2026г.)	3 279,64
6	СМР по проекту Перекладка подземного газопровода низкого давления через реку Жаман Каргалы в п.Ульке	п.Ульке	Анализ направлен организатору закупки.	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2026г.	-
7	Разработка ПИР по проекту Перекладка подземного газопровода высокого давления через реку Жем в п.Бирлик	п.Бирлик	ПСД разработано. Положительное заключение экспертизы №ES-0030/26 от 17.08.2026 г. Экономия по итогам тендерных процедур.	В течение 60 календарных дней с даты подписания договора (17.03.2026г.)	3 516,56
8	СМР по проекту Перекладка подземного газопровода высокого давления через реку Жем в п.Бирлик	п.Бирлик	Заявка на закуп направлена.	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2026г.	-
9	Разработка ПИР по проекту Закольцовка газопровода среднего давления Ø159мм "Спецавтобаза" с газопроводом высокого давления Ø400мм в районе ГМЗ с установкой ГРПШ 16-2В-У1	г.Актобе	Договор заключен	В течение 120 календарных дней с даты подписания договора (13.11.2026г.)	-

10	Разработка ПИР по проекту Перекладка подводящего газопровода высокого давления Ø219мм ГРП-32 на полиэтиленовый газопровод и установка ГРПБ РДП-200В с закольцовкой газопроводом низкого давления по ул.Аягоз в ж.м.Коктем, г.Актобе.	г.Актобе	Договор заключен	В течение 120 календарных дней с даты подписания договора (18.11.2026г.)	-
11	Разработка ПИР по проекту Замена ГРП-40 на ГРПБ РДП-200В с учетом расхода газа, изменением место расположения и замена ШП №50,105,192 на ГРПШ 16-1Н-У1 в п.Кирпичный, г.Актобе	г.Актобе	Договор заключен	В течение 120 календарных дней с даты подписания договора (13.11.2026г.)	-
12	Разработка ПИР по проекту Закольцовка газопровода от ЛЗ-24 с установкой ГРПБ РДП-200В с газопроводом высокого давления Ø426мм Промзона в г.Актобе	г.Актобе	Договор заключен	В течение 120 календарных дней с даты подписания договора (14.11.2026г.)	-
Замена ГРПШ					
1	СМР по проекту Замена существующего ГРПШ-7,8 на ПГБ п.Пригородный	п. Пригородный, г. Актобе	Договор заключен	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2026г.	-
Восстановление ЭХЗ по г.Актобе:					
1	СМР по проекту восстановление ЭХЗ ул. О. Кошеского 113 в г.Актобе	г.Хромтау	Работы завершены. Акт приёмки объекта в эксплуатацию оформляется.	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2026г.	-
2	СМР по проекту восстановление ЭХЗ ул. Рыскулова 57 в г.Актобе	г. Хромтау	Работы завершены. Акт приёмки объекта в эксплуатацию оформляется.	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2026г.	-
3	СМР по проекту восстановление ЭХЗ ул. Жуковского 164 в г.Актобе	г. Хромтау	Работы завершены. Акт приёмки объекта в эксплуатацию оформляется.	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2026г.	-
4	СМР по проекту восстановление ЭХЗ ул. Ряхова 71 в г.Актобе	г. Хромтау	Работы завершены. Акт приёмки объекта в эксплуатацию оформляется.	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2026г.	-
5	СМР по проекту Восстановление ЭХЗ: г. Алга стадион	г. Актобе	Работы завершены. Комплектация ИТД.	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2026г.	-
6	СМР по проекту Восстановление ЭХЗ п.Дон г.Хромтау	г. Актобе	Работы завершены. Комплектация ИТД.	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2026г.	-
7	Разработка ПИР по проекту Восстановление ЭХЗ ул. Бр. Жубановых 259 в г.Актобе	г. Актобе	ПСД разработано. Положительное заключение экспертизы №ТАУ-0003/26 от 13.05.2026 г. Экономия по итогам тендерных процедур.	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2026г.	1 763,97
8	СМР по проекту восстановление ЭХЗ ул. Бр. Жубановых 259 в г.Актобе	г. Актобе	Договор заключен.	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2026г.	-
9	Разработка ПИР по проекту Восстановление ЭХЗ ул. Рыскулова 265 в г.Актобе	г. Актобе	ПСД разработано. Положительное заключение экспертизы №ТАУ-0004/26 от 13.05.2026 г. Экономия по итогам тендерных процедур.	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2026г.	1 763,97
10	СМР по проекту восстановление ЭХЗ ул. Рыскулова 265 в г.Актобе	г. Актобе	Договор заключен.	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2026г.	-
БУУРГ					
1	Разработка ПИР по проекту Установка БУУРГ на газопроводе высокого давления Ду 400-мм к с.Мартук	с.Мартук	ПСД разработано. Положительное заключение экспертизы №ТАУ-0006/26 от 19.06.2026 г. Экономия по итогам тендерных процедур.	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2026г.	4 262,31
2	СМР по проекту Установка БУУРГ на газопроводе высокого давления Ду 400-мм к с.Мартук	с.Мартук	Анализ направлен организатору закупки.	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2026г.	-
Передаточные устройства					
1	Компрессор до 8 кгс/см2	г. Актобе	Договор заключен	В течение 30 календарных дней с даты подписания договора (12.09.2026г.)	-
2	Регулятор давления газа 50-Н	г. Актобе	Договор заключен	В течение 30 календарных дней с даты подписания договора (23.08.2026г.)	-
3	Регулятор давления газа 80Н	г. Актобе	Договор заключен	В течение 30 календарных дней с даты подписания договора (23.08.2026г.)	-
4	Регулятор давления газа 150Н	г. Актобе	Договор заключен	В течение 30 календарных дней с даты подписания договора (23.08.2026г.)	-
5	Регулятор давления газа РДП-200В	г. Актобе	Договор заключен	В течение 30 календарных дней с даты подписания договора (23.08.2026г.)	-
6	Электростанция 7,5 кВа	г. Актобе	Договор заключен	В течение 30 календарных дней с даты подписания договора (27.08.2026г.)	-
7	Электростанция 15 кВа	г. Актобе	Договор заключен	В течение 30 календарных дней с даты подписания договора (22.08.2026г.)	-
8	Ультразвуковой дефектоскоп	г. Актобе	Поставлен, экономия по итогам тендерных процедур.	В течение 30 календарных дней с даты подписания договора (21.08.2026г.)	2 688,30
9	Измеритель сопротивления ИС-20	г. Актобе	Поставлен, экономия по итогам тендерных процедур.	В течение 30 календарных дней с даты подписания договора (21.08.2026г.)	334,88
10	Газонидикатор высокочувствительный ГИВ-М	г. Актобе	Договор заключен	В течение 30 календарных дней с даты подписания договора (03.10.2026г.)	-
11	Рентгеновский аппарат Памир-300	г. Актобе	Договор заключен	В течение 30 календарных дней с даты подписания договора (27.08.2026г.)	-


12	Тягонапаромер	г. Актобе	Договор заключен	В течение 30 календарных дней с даты подписания договора (22.09.2026г.)	-
13	Мотопомпа	г. Актобе	Договор заключен	В течение 30 календарных дней с даты подписания договора (20.08.2026г.)	-
14	Ручная бензопила	г. Актобе	Договор заключен	В течение 30 календарных дней с даты подписания договора (20.08.2026г.)	-
15	Рация стационарная	г. Актобе	Договор заключен	В течение 60 календарных дней с даты подписания договора (10.10.2026г.)	-
16	Рация ручная	г. Актобе	Договор заключен	В течение 60 календарных дней с даты подписания договора (10.10.2026г.)	-
17	Складная лестница более 4,5 м алюминиевая	г. Актобе	Поставлена, экономия по итогам тендерных процедур.	В течение 30 календарных дней с даты подписания договора (14.08.2026г.)	1 085,00
18	Инверторный сварочный аппарат	г. Актобе	Договор заключен.	В течение 30 календарных дней с даты подписания договора (15.09.2026г.)	-
19	Комплект для визуального контроля	г. Актобе	Направлена заявка на закуп.		-
20	Газоанализатор	г. Актобе	На переобъявлении.		-
21	Стыковой сварочный электрогидравлический аппарат стыковой (630 мм.)	г. Актобе	Направлена заявка на закуп.		-
22	Сварочный аппарат для электромужфтовой сварки	г. Актобе	Договор заключен.	В течение 30 календарных дней с даты подписания договора (16.09.2026г.)	-
23	Индикатор интенсивности запаха ИЗО-Микро	г. Актобе	Поставлен.	В течение 30 календарных дней с даты подписания договора (27.08.2026г.)	643,24
24	Дизельная электростанция 150 мощностью кВт	г. Актобе	Договор на подписании у поставщика.		-
25	ПГБ-16-2Н-У1	г. Актобе	Ведутся торги, ожидается протокол итогов.		-
26	ПГБ-15-2Н-У1	г. Актобе	Ведутся торги, ожидается протокол итогов.		-
27	ГРПШ-15-2Н-У1	г. Актобе	Ведутся торги, ожидается протокол итогов.		-
28	ГРПШ-13-2Н-У1	г. Актобе	Ведутся торги, ожидается протокол итогов.		-
Прочие основные средства					
1	Ноутбук	г. Актобе	Приобретены в полном объеме. Экономия по итогам тендерных процедур.	В течение 45 календарных дней с даты подписания договора (25.06.2026г.)	1 935,81
2	Моноблок: Устройство "2 в 1" (блочный моноблок)	г. Актобе	Приобретено 45 единиц из 70 запланированных. По оставшимся единицам заявка на закуп направлена и находится на рассмотрении у оператора.	В течение 45 календарных дней с даты подписания договора (18.07.2026г.)	24 750,00
3	Монитор	г. Актобе	Приобретены в полном объеме. Экономия по итогам тендерных процедур.	В течение 45 календарных дней с даты подписания договора (13.07.2026г.)	6 402,40
4	Планшет Active 10 Pro 10.95 дюйм 12 Гб/512 Гб (черный)	г. Актобе			-
5	Модернизация СКС (структурированной кабельной сети)	г. Актобе	Работы выполнены в полном объеме. Экономия по итогам тендерных процедур.	В течение 45 календарных дней с даты подписания договора (18.05.2026г.)	3 900,99
6	Система для ВКС (системы для видеоконференцсвязи)	г. Актобе	Приобретён согласно запланированному количеству. Экономия по итогам тендерных процедур.	В течение 45 календарных дней с даты подписания договора (10.07.2026г.)	1 334,60
7	Работы по модернизации Аварийно-диспетчерской службы	г. Актобе	Заявка на закуп направлена, находится на рассмотрении у оператора.		-
8	Кондиционер, до 25 кв.м.	г. Актобе	Тендерные процедуры состоялись.		-
9	Кондиционер напольный, 200 кв.м.	г. Актобе	Тендерные процедуры состоялись.		-
10	Газовый котел, не менее 2000 кв.м.	г. Актобе	Направлена СЗ в АХД с запросом о выделении денежных средств. Тендерная процедура состоялась.		-
11	Газовый котел, не менее 1400 кв.м.	г. Актобе			-
12	Газовый котел, не менее 1000 кв.м.	г. Актобе			-
13	Маркерная доска, 120*180 см	г. Актобе		Тендерные процедуры состоялись.	-
14	Автоматический шлаббаум	г. Актобе	Переобъявление на общих основаниях. Вскрытие заявок — 23.09.2026 г.		-
15	Флагшток внутренний	г. Актобе			-
16	Флагшток уличный	г. Актобе			-
Мебель для оснащения производственных помещений					
1	Офисное кресло, эко кожа черная	г. Актобе	Направлена СЗ в АХД с запросом о выделении денежных средств. Тендерная процедура состоялась.		-
2	Офисное кресло, ткань, сетка	г. Актобе			-
3	Кожаное кресло	г. Актобе			-
4	Стул, черный каркас, ткань	г. Актобе			-
5	Стол Письменный, в учебный класс	г. Актобе	Ожидается вскрытие 24.09.2026 г. ОТП.		-
6	Стол компьютерный	г. Актобе			-
7	Стол для переговоров	г. Актобе			-
8	Кресла, к столу для переговоров	г. Актобе	Направлена СЗ в АХД с запросом о выделении денежных средств. Тендерная процедура состоялась.		-


9	Офисный стол для работы с документами	г. Актобе	Ожидается вскрытие 24.09.2026 г. ОТП.		-
10	Скамья для зала ожидания 3-х местная (хром) с подлокотниками с мягкой обивкой.	г. Актобе	Переобъявление на общих основаниях. Вскрытие заявок — 23.09.2026 г.		-
11	Стеллаж металлический	г. Актобе	Тендерные процедуры состоялись.		-
12	Стол офисный, с боковым продолжением	г. Актобе	Ожидается вскрытие 24.09.2026 г. ОТП.		-
13	Шкаф для одежды	г. Актобе			-
14	Шкаф для офиса	г. Актобе			-
15	Выкатная тумба	г. Актобе	Идет тендерная процедура		-
16	Металлический шкаф для документов	г. Актобе	Ожидается вскрытие 24.09.2026 г. ОТП.		-
17	Картотека	г. Актобе	Тендерные процедуры состоялись.		-
18	Металлические шкафы для гардеробной рабочих (двухсекционные: чистая / рабочая одежда)	г. Актобе	Ожидается вскрытие 24.09.2026 г. ОТП.		-
19	Ключница, металлическая	г. Актобе			-
20	Кушетка процедурная с регулировкой подголовника	г. Актобе			-

Директор Актюбинского производственного филиала АО "QAZAQGAZ AIMAQ"  Ж.К. Бітірбай

Начальник ОЭиТ Актюбинского производственного филиала АО "QAZAQGAZ AIMAQ"  М.Е. Каиров

Начальник ОКС Актюбинского производственного филиала АО "QAZAQGAZ AIMAQ"  Н.А. Бекжигитов

Начальник ОИТ Актюбинского производственного филиала АО "QAZAQGAZ AIMAQ"  Э.А. Казеев

Начальник ПТО Актюбинского производственного филиала АО "QAZAQGAZ AIMAQ"  А.С. Ешманов

Начальник ОСМиАВ Актюбинского производственного филиала АО "QAZAQGAZ AIMAQ"  М.А. Биязова