

Информация субъекта естественной монополии о ходе исполнения инвестиционной программы (проекта)

"Строительство сооружений на газопроводах города Астана, новое строительство газопроводов и газораспределительных сетей населенных пунктов Акмолинской области и приобретение основных средств для поддержания действующих активов Астанинского производственного филиала АО "QAZAQGAZ AIMAQ" на 2024-2028 годы, согласно совместному приказу ДКРЕМ МНЭ РК по г. Астане от 27.11.2023 г. № 110-ОД и МЭ РК от 29.11.2023 г. № 424
(с изменениями и дополнениями согласно совместному приказу МЭ РК от 18.03.2026 г. №122-Н/Қ и ДКРЕМ МНЭ РК по г. Астане от 27.02.2026 г. №7-НҚ)

за 3 квартал 2026 год (оперативные данные)

на регулируемую услугу по транспортировке товарного газа по газораспределительным системам

№ п/п	Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования																	
	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс. тенге без НДС		Собственные средства, тыс. тенге без НДС				Заемные средства, тыс. тенге без НДС				Бюджетные средства, тыс. тенге без НДС		Нерегулируемая (ная) деятельность, тыс. тенге	
			план	факт	план	факт	план	факт	отклонение	причины отклонения	план 2026 г.	факт	отклонение	причины отклонения	план 2026 г.	факт	план 2026 г.	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Астанинский производственный филиал																	
1	Строительство		6	0	965 005	26 748	965 005	26 748	-938 257	-/-	0,0	0,0	0,0	-/-	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.	"Строительство закольцовки ж/м Юго-Восток и ж/м Интернациональный газопроводом среднего давления с установкой ГРП" (СМР)	работа	1	0	422 662	0	422 662	0	-422 662	По данному мероприятию планируется корректировка с заменой на другие мероприятия.								
1.2.	"Строительство закольцовки газопровода среднего давления Ду 315 мм ж/м Юго-Восток (левая сторона) с газопроводом среднего давления Ду 160 мм по ул. пер.Кобда" (ПСД)	работа	1	0	8 469	0	8 469	0	-8 469	Проектно-сметная документация находится на стадии проектирования.								
1.3.	"Строительство закольцовки газопровода среднего давления Ду 315 мм ж/м Юго-Восток (правая сторона) от ул.Узбекили Жанибек до пер.Кобда ж/м Промышленный" (ПСД)	работа	1	0	8 375	0	8 375	0	-8 375	Проектно-сметная документация находится на стадии проектирования.								
1.4.	"Строительство закольцовки газопровода высокого давления между ПЭ Ду 315 с. Жибек Жолы и ПЭ Ду 180 ст. Разъезд 42" (СМР)	работа	1	0	289 479	22 270	289 479	22 270	-267 209	По данному мероприятию проходят процедуры закупки строительно-монтажных работ.								
1.5.	"Строительство перемычки газопровода высокого давления между 8ПУ Ст. Ду 630 и подводящим газопроводом ТЭЦ-2 Ст. Ду 426" (СМР)	работа	1	0	27 570	2 809	27 570	2 809	-24 761	По данному мероприятию проходят процедуры закупки строительно-монтажных работ.								
1.6.	"Строительство эксплуатационной базы с гаражом Аршалынского газового хозяйства в поселке Аршалы" (ПСД и СМР) (перенос срока исполнения мероприятия с 2025 г.)	работа	1	0	208 451	1 669	208 451	1 669	-206 782	Проектно-сметная документация находится на стадии проектирования. Проводится повторная экспертиза.								
3	Всего на 2026 год		6	0	965 005	26 748	965 005	26 748	-938 257		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0

Директор Астанинского производственного филиала АО "QAZAQGAZ AIMAQ"



Балабеков Е.Б.

Ежеквартальная информация о ходе исполнения инвестиционной программы "Строительство сооружений на газопроводах города Астана, новое строительство газопроводов и газораспределительных сетей населенных пунктов Акмолинской области и приобретение основных средств для поддержания действующих активов Астанинского производственного филиала АО "QAZAQGAZ AİMAQ" на 2024-2028 годы, согласно совместному приказу ДКРЕМ МНЭ РК по городу Астаны от 27.11.2023 г. № 110-ОД и МЭ РК от 29.11.2023 г. № 424 (с изменениями и дополнениями согласно совместному приказу МЭ РК от 18.03.2026 г. №122-Н/Қ и ДКРЕМ МНЭ РК по г. Астане от 27.02.2026 г. №7-НҚ)

за 3 квартал 2026 года (оперативные данные)

Вид деятельности: транспортировка товарного газа по газораспределительным системам

№	Наименование мероприятий инвестиционной программы	Место расположения (р-н, поселок, улица и др.)	Стадия исполнения	Сроки исполнения (по заключенному договору и/или плану)	Стоимость выполненных работ за отчетный период, тыс.тенге без НДС
1	2	3	4	5	6
Астанинский производственный филиал					
1	"Строительство закольцовки ж/м Юго-Восток и ж/м Интернациональный газопроводом среднего давления с установкой ГРП" (СМР)	г.Астана	По данному мероприятию планируется корректировка с заменой на другие мероприятия.	-	0
2	"Строительство закольцовки газопровода среднего давления Ду 315 мм ж/м Юго-Восток (левая сторона) с газопроводом среднего давления Ду 160 мм по ул. пер.Кобда" (ПСД)	г.Астана	Статус работы: Разработка ПСД - 85% Этап загрузки ПСД на портал экспертизы (qportal.kz.). 22.09.2026г. начали загружать на сайт экспертизы	26.10.2026	0
3	"Строительство закольцовки газопровода среднего давления Ду 315 мм ж/м Юго-Восток (правая сторона) от ул. Узбекили Жанибек до пер.Кобда ж/м Промышленный" (ПСД)	г.Астана	Статус работы: Разработка ПСД - 85% Этап загрузки ПСД на портал экспертизы (qportal.kz.). 22.09.2026г. начали загружать на сайт экспертизы	26.10.2026	0
4	"Строительство закольцовки газопровода высокого давления между ПЭ Ду 315 с. Жибек Жолы и ПЭ Ду 180 ст. Разъезд 42" (СМР)	г.Астана	Договора заключены. Уведомление о начале производства строительно-монтажных работ KZ37REA00574637 25.09.2026	22.01.2027	22 270
5	"Строительство перемычки газопровода высокого давления между 8ПУ Ст. Ду 630 и подводящим газопроводом ТЭЦ-2 Ст. Ду 426" (СМР)	г.Астана	Договора заключены. Подготовка к СМР	20.12.2026	2 809
6	"Строительство эксплуатационной базы с гаражом Аршатынского газового хозяйства в поселке Аршалы" (ПСД и СМР) (перенос срока исполнения мероприятия с 2025 г.)	Акмолинская область, Аршалынский район	Разработка ПСД: - 85 % Этап загрузки ПСД на портал экспертизы (qportal.kz.). 22.09.2026г. повторно начали загружать на сайт экспертизы Выполнение СМР - 50 %: Здание офиса: Ожидается поставка материалов для чистовой отделки. Здание гаража: завершаются работы по монтажу кровли. Подведение инженерных коммуникаций: - водопровод - 60%; - газопровод - 50%; - электричество - 70% Благоустройство - 0%	31.12.2025	1 669
Всего на 2026 год					26 748

Директор Астанинского производственного филиала АО "QAZAQGAZ AİMAQ"



Е. Балабеков