

Информация субъекта естественной монополии о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы (проекта)

"Восстановление, реконструкция распределительных газопроводов и поддержание действующих активов Западно-Казахстанского производственного филиала АО "QAZAQGAZ AİMAQ" на 2026-2030 г.г. утверждена совместным приказом Департамент Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по ЗКО от 22.09.2025г. №88-ОД, Министерством энергетики РК от 19.11.2025г. №438

за 3 квартал 2026 года (предварительные данные)  
по услуге транспортировка товарного газа по газораспределительным системам

| № п/п |                                                                                                                                                                                                                                                                      | Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования |                                                 |                                      |         |                                                     |         |                      |        |            |                                                      |                  |      |            |                    | Нерегулируемая (иная) деятельность |      |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------|---------|----------------------|--------|------------|------------------------------------------------------|------------------|------|------------|--------------------|------------------------------------|------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                      | Наименование мероприятий                                                                       | Единица измерения (для натуральных показателей) | Количество в натуральных показателях |         | Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс.тенге |         | Собственные средства |        |            |                                                      | Заемные средства |      |            |                    | Бюджетные средства                 |      |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                |                                                 |                                      |         |                                                     |         |                      |        |            |                                                      |                  |      |            |                    |                                    |      |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                |                                                 |                                      |         |                                                     |         |                      |        |            |                                                      |                  |      |            |                    |                                    |      |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                |                                                 | план                                 | факт    | план                                                | факт    | план                 | факт   | отклонение | причины отклонения                                   | план             | факт | отклонение | причины отклонения | план                               | факт |
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3                                                                                              | 4                                               | 5                                    | 6       | 7                                                   | 8       | 9                    | 10     | 11         |                                                      | 12               | 13   | 14         | 15                 | 16                                 | 17   |
| 1.1   | Здания и сооружения                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                |                                                 |                                      |         | 173 564                                             | 10 966  | 173 564              | 10 966 | -          | 162 598                                              |                  |      |            |                    |                                    |      |
| 1.1.1 | Разработка проектно-сметной документации на строительство административного здания на производственной базе СЭИРТС в г. Уральск по адресу: ул.Шубина, 4                                                                                                              | ПСД                                                                                            | 1                                               | 1                                    | 12 184  | 10 966                                              | 12 184  | 10 966               | -      | 1 218      | Экономия в результате проведения тендерных процедур. |                  |      |            |                    |                                    |      |
| 1.1.2 | Строительство административного здания на производственной базе СЭИРТС в г. Уральск по адресу: ул.Шубина, 4                                                                                                                                                          | м2                                                                                             | 442                                             |                                      | 161 380 |                                                     | 161 380 |                      | -      | 161 380    | Проводятся тендерные процедуры.                      |                  |      |            |                    |                                    |      |
| 1.2   | Машины и оборудование, передаточные устройства                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                |                                                 |                                      |         | 251 323                                             | 21 928  | 251 323              | 21 928 | -          | 229 394                                              |                  |      |            |                    |                                    |      |
| 1.2.1 | Разработка проектно-сметной документации на замену газопровода (0,54 км) высокого давления до ГРП с Асан                                                                                                                                                             | ПСД                                                                                            | 1                                               | 1                                    | 2 075   | 1 867                                               | 2 075   | 1 867                | -      | 207        | Экономия в результате проведения тендерных процедур. |                  |      |            |                    |                                    |      |
| 1.2.2 | Разработка проектно-сметной документации на установку дополнительно ШПРП с регулятором давления РДП-50В по саратовской трассе напротив автозаправочной станции Конденсат. Закольцовка по среднему давлению мкр. Сарытау ШПРП-434 и мкр. Кендана ШПРП-338 (г.Уральск) | ПСД                                                                                            | 1                                               | 1                                    | 9 202   | 8 282                                               | 9 202   | 8 282                | -      | 920        | Экономия в результате проведения тендерных процедур. |                  |      |            |                    |                                    |      |
| 1.2.3 | Разработка проектно-сметной документации на замену подземного стального ГП (1,05 км) среднего давления Ду 89 мм от с. Жангала, по ул. Нурпеисовой до котельной Ждангалинского колледжа                                                                               | ПСД                                                                                            | 1                                               | 1                                    | 4 846   | 4 362                                               | 4 846   | 4 362                | -      | 485        | Экономия в результате проведения тендерных процедур. |                  |      |            |                    |                                    |      |
| 1.2.4 | Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию газопровода (2,49 км) среднего давления от ул. Жазира по ул. Алаш, Шамелова, Отырар до ул. Тавелсиэлик Ду 110 мм.                                                                                          | ПСД                                                                                            | 1                                               | 1                                    | 4 655   | 4 190                                               | 4 655   | 4 190                | -      | 466        | Экономия в результате проведения тендерных процедур. |                  |      |            |                    |                                    |      |
| 1.2.5 | Разработка проектно-сметной документации на установку дополнительного ШПРП с регулятором РДНК-1000 (0,04км) п. Желево ул. Железнодорожная, д. 16.                                                                                                                    | ПСД                                                                                            | 1                                               | 1                                    | 1 285   | 1 156                                               | 1 285   | 1 156                | -      | 128        | Экономия в результате проведения тендерных процедур. |                  |      |            |                    |                                    |      |
| 1.2.6 | Разработка проектно-сметной документации на прокладку подземного газопровода диаметром 110 мм по пр. Абая в г. Уральск методом горизонтально-направленного бурения (ГНБ) (закольцовка ШПРП-39-40).                                                                   | ПСД                                                                                            | 1                                               | 1                                    | 2 302   | 2 071                                               | 2 302   | 2 071                | -      | 230        | Экономия в результате проведения тендерных процедур. |                  |      |            |                    |                                    |      |
| 1.2.7 | Замена подземного стального ГП среднего давления Ду 89 мм от с. Жангала, по ул. Нурпеисовой до котельной Ждангалинского колледжа                                                                                                                                     | км                                                                                             | 1,046                                           |                                      | 34 959  |                                                     | 34 959  |                      | -      | 34 959     | Получен талон о начале СМР.                          |                  |      |            |                    |                                    |      |

тыс.тенге




Ежеквартальная информация о ходе исполнения инвестиционной программы "Восстановление, реконструкция распределительных газопроводов и поддержание за 3 квартал 2026 года (предварительные данные)

Вид деятельности: транспортировка товарного газа по газораспределительным системам

| №                                             | Наименование мероприятий инвестиционной программы                                                                                                                                                                                                                | Место расположения (р-н, поселок, улица и др.) | Стадия исполнения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Сроки исполнения (по заключенному договору и/или плану) | Стоимость выполненных работ за отчетный период, тыс.тенге без НДС |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 1                                             | 2                                                                                                                                                                                                                                                                | 3                                              | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5                                                       | 6                                                                 |
| Западно-Казахстанский производственный филиал |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                         |                                                                   |
| 1.1                                           | Здания и сооружения                                                                                                                                                                                                                                              |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                         | 10 966                                                            |
| 1.1.1                                         | Разработка проектно-сметной документации на строительство административного здания на производственной базе СЭиРГС в г.Уральск по адресу: ул.Шубина, 4                                                                                                           | ЗКО, г.Уральск                                 | Получено положительное заключение экспертизы от 15.06.2026г. № TES-0047/26.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2 квартал                                               | 10 966                                                            |
| 1.1.2                                         | Строительство административного здания на производственной базе СЭиРГС в г.Уральск по адресу: ул.Шубина, 4.                                                                                                                                                      | ЗКО, г.Уральск                                 | Закупка по СМР опубликована. По Тех. Надзору заключен договор №1238690/2026/3 от 09.09.2026г с ТОО Файкон ЛТД на сумму 8 273,63 тыс.тенге без НДС. По Авторскому надзору заключен договор №1242463/2026/1 от 20.08.2026г с ТОО "КазМеталПроект-2030" на сумму 2 668,20 тыс.тенге без НДС.                                                                                    | 31.12.2026                                              | -                                                                 |
| 1.2                                           | Машины и оборудование, передаточные устройства                                                                                                                                                                                                                   |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                         | 21 928                                                            |
| 1.2.1                                         | Разработка проектно-сметной документации на замену газопровода (0,54 км) высокого давления до ГРП с Асан                                                                                                                                                         | ЗКО, с.Асан                                    | Получено положительное заключение экспертизы от 11.06.2026 ж. № TES-0044/26.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2 квартал                                               | 1 867                                                             |
| 1.2.2                                         | Разработка проектно-сметной документации на установку дополнительно ШГРП с регулятором давления РДГ-50В по саратовской трассе напротив автозаправочной станции Конденсат. Закольцовка по среднему давлению мкр Сарытау ШРП-434 и мкр Кендала ШРП-338 (г.Уральск) | ЗКО, г.Уральск                                 | Получено положительное заключение экспертизы от 11.06.2026 ж. № TES-0042/26.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2 квартал                                               | 8 282                                                             |
| 1.2.3                                         | Разработка проектно-сметной документации на замену подземного стального ГП (1,05 км) среднего давления Ду 89 мм от с.Жангала, по ул.Нурленсовой до котельной Жангалинского колледжа                                                                              | ЗКО, Жангалинский район                        | Получено положительное заключение экспертизы от 11.06.2026 ж. № TES-0041/26.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2 квартал                                               | 4 362                                                             |
| 1.2.4                                         | Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию газопровода (2,49 км) среднего давления от ул. Жазира по ул.Алаш, Шамелова, Отырар до ул. Тауелсиндик Ду 110 мм.                                                                                       | ЗКО, г.Уральск                                 | Получено положительное заключение экспертизы от 11.06.2026 ж. № TES-0043/26.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2 квартал                                               | 4 190                                                             |
| 1.2.5                                         | Разработка проектно-сметной документации на установку дополнительного ШРП с регулятором РДНК-1000 (0,04км) п. Желаетов ул. Железнодорожная, д.16.                                                                                                                | ЗКО, п. Желаетов                               | Получено положительное заключение экспертизы от 15.06.2026 ж. № TES-0046/26.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2 квартал                                               | 1 156                                                             |
| 1.2.6                                         | Разработка проектно-сметной документации на прокладку подземного газопровода диаметром 110 мм по пр. Абая в г. Уральск методом горизонтально-направленного бурения (ГНБ) (закольцовка ШРП-39-40).                                                                | ЗКО, г.Уральск                                 | Получено положительное заключение экспертизы от 11.06.2026 ж. № TES-0045/26.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2 квартал                                               | 2 071                                                             |
| 1.2.7                                         | Замена подземного стального ГП среднего давления Ду 89 мм от с.Жангала, по ул.Нурленсовой до котельной Жангалинского колледжа                                                                                                                                    | ЗКО, Жангалинский район                        | По СМР заключен договор №1228128/2026/1 от 15.09.2026г с ТОО "БИК BELES -2050" на сумму 104 499,45 тыс.тенге без НДС. По Тех. Надзору заключен договор №1243221/2026/1 от 02.09.2026г с ТОО "DS&V" на сумму 548,57 тыс.тенге без НДС. По Авторскому надзору заключен договор №1239347/2026/1 от 06.08.2026г с ТОО "КазМеталПроект-2030" на сумму 511,38 тыс.тенге без НДС.   | 31.12.2026                                              | -                                                                 |
| 1.2.8                                         | Установка дополнительно ШГРП с регулятором давления РДГ-50В по саратовской трассе напротив автозаправочной станции Конденсат. Закольцовка по среднему давлению мкр Сарытау ШРП-434 и мкр Кендала ШРП-338 (г.Уральск)                                             | ЗКО, г.Уральск                                 | По СМР заключен договор №1228128/2026/1 от 15.09.2026г с ТОО "БИК BELES -2050" на сумму 104 499,45 тыс.тенге без НДС. По Тех. Надзору заключен договор №1231219/2026/1 от 05.08.2026г с ТОО "DS&V" на сумму 2 246,18 тыс.тенге без НДС. По Авторскому надзору заключен договор №1239347/2026/1 от 06.08.2026г с ТОО "КазМеталПроект-2030" на сумму 511,38 тыс.тенге без НДС. | 31.12.2026                                              | -                                                                 |
| 1.2.9                                         | Реконструкция газопровода (2,49 км) среднего давления по ул. Жазира по Алаш, Шамелова, Отырар по ул. Тауелсиндик Ду 110 мм.                                                                                                                                      | ЗКО, г.Уральск                                 | По СМР заключен договор №1228128/2026/1 от 15.09.2026г с ТОО "БИК BELES -2050" на сумму 104 499,45 тыс.тенге без НДС. По Тех. Надзору заключен договор №1231219/2026/1 от 05.08.2026г с ТОО "DS&V" на сумму 2 246,18 тыс.тенге без НДС. По Авторскому надзору заключен договор №1239347/2026/1 от 06.08.2026г с ТОО "КазМеталПроект-2030" на сумму 511,38 тыс.тенге без НДС. | 31.12.2026                                              | -                                                                 |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |        |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|
| 1.2.10 | Установка доп. ШРП с регулятором РДНК-1000 п. Желаетов ул. Железнодорожная, д.16.                                                                                                                                                                                         | ЗКО, п. Желаетов                                                                                 | По СМР заключен договор №1238632/2026/1 от 24.08.2026г с ТОО KBS Engineering на сумму 3 781,38 тыс.тенге без НДС. По Тех. Надзору заключен договор №1238690/2026/2 от 06.08.2026г с AlExpert.kz ТОО на сумму 2 502,86 тыс.тенге без НДС. По Авторскому надзору заключен договор №1242463/2026/1 от 20.08.2026г с ТОО "KazMetaПроект-2030" на сумму 2 668,20 тыс.тенге без НДС.                                                                                                                | 31.12.2026 | -      |
| 1.3    | Модернизация ГРП                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            | 48 906 |
| 1.3.1  | Разработка проектно-сметной документации на модернизацию ГРП (ПТБ-13-2НУ1-С с РДГ-50Н, ПТБ-13-2ВУ1-С с РДГ-50В) (ГРП-Рыбцех Уральск, ГРП-2, ГРП-3 Жалпактал ГХ, ГРП-1, ГРП-2 Жангала, ГРП-2, ГРП-3, ГРП-4 Казталовка, ГРП-2 Таскала, ГРП-4 Уральск, ГРП-4, ГРП-6 Таскала) | ЗКО: г. Уральск, Жалпакталский район, Жангалинский район, Казталовский район, Таскалинский район | Заключены договора с ТОО "KazMetaПроект-2030": №1183289/2026/1 от 12.03.2026г на сумму 23 144,59 тыс.тенге без НДС, №1183287/2026/1 от 16.03.2026г на сумму 25 473,63 тыс.тенге без НДС, №1183290/2026/1 от 16.03.2026г на сумму 26 758,96 тыс.тенге без НДС. Договор на экспертизу №1203379/2026/1 от 27.04.2026г с ТОО "Team expert's" на сумму 5 569,004 тыс.тенге без НДС. Получено положительное заключение экспертизы по 4 ГРП, по остальным разработанные ПСД находятся на экспертизе. | 3 квартал  | 7 453  |
| 1.3.2  | Разработка проектно-сметной документации на модернизацию ГРП (ПТБ-15-2НУ1-С с РДГ-80Н) ГРП-15, ГРП-ХПП Уральск, ГРП-1, ГРП-3, ГРП-5 Акжайик, ГРП-3 Жангала, ГРПБ-1 Жанибек, п.Бурлин ГРПБ РДГ-80В, ГРП-3, ГРП-9 Уральск                                                   | ЗКО: г. Уральск, Акжайикский район, Жангалинский район, Жанибекский район, Бурлинский район      | Заключены договора с ТОО "KazMetaПроект-2030": №1183289/2026/1 от 12.03.2026г на сумму 23 144,59 тыс.тенге без НДС, №1183287/2026/1 от 16.03.2026г на сумму 25 473,63 тыс.тенге без НДС, №1183290/2026/1 от 16.03.2026г на сумму 26 758,96 тыс.тенге без НДС. Договор на экспертизу №1203379/2026/1 от 27.04.2026г с ТОО "Team expert's" на сумму 5 569,004 тыс.тенге без НДС. Получено положительное заключение экспертизы по 4 ГРП, по остальным разработанные ПСД находятся на экспертизе. | 3 квартал  | 8 076  |
| 1.3.3  | Разработка проектно-сметной документации на модернизацию ГРП (ПТБ-13-2НУ1-С с РДГ-50Н, ПТБ-13-2ВУ1-С с РДГ-50В)(ГРП-5, ГРП-6 Казталовка, ГРП-4 Зеленовское ГХ, ГРП-3 Приуральное ГХ)                                                                                      | ЗКО: п. Приуральное, Казталовский район, Зеленовский район                                       | Заключены договора с ТОО "KazMetaПроект-2030": №1183289/2026/1 от 12.03.2026г на сумму 23 144,59 тыс.тенге без НДС, №1183287/2026/1 от 16.03.2026г на сумму 25 473,63 тыс.тенге без НДС. Получено положительное заключение экспертизы по 2 ГРП, по остальным разработанные ПСД находятся на экспертизе.                                                                                                                                                                                       | 3 квартал  | 5 533  |
| 1.3.4  | Разработка проектно-сметной документации на модернизацию ГРП (ПТБ-13-2НУ1-С с РДГ-50Н+ПТБ-15-2ВУ1-С с РДГ-80В) (ГРП-1 Казталовка, ГРП-4, ГРП-2 Приуральное, ГРП СХИ Уральск)                                                                                              | ЗКО: г. Уральск, п.Приуральное, Казталовский район                                               | Заключены договора с ТОО "KazMetaПроект-2030": №1183289/2026/1 от 12.03.2026г на сумму 23 144,59 тыс.тенге без НДС, №1183287/2026/1 от 16.03.2026г на сумму 25 473,63 тыс.тенге без НДС. Получено положительное заключение экспертизы по 3 ГРП, по остальным разработанные ПСД находятся на экспертизе.                                                                                                                                                                                       | 3 квартал  | 8 850  |
| 1.3.5  | Разработка проектно-сметной документации на модернизацию ГРП (ПТБ-15-2НУ1-С с РДГ-80Н+ПТБ-15-2ВУ1-С с РДГ-80В), (ГРП-1 г.Уральск, ГРП-5 Приуральное ГХ)                                                                                                                   | ЗКО: г.Уральск, п.Приуральное                                                                    | Заключены договора с ТОО "KazMetaПроект-2030": №1183287/2026/1 от 16.03.2026г на сумму 25 473,63 тыс.тенге без НДС, №1183290/2026/1 от 16.03.2026г на сумму 26 758,96 тыс.тенге без НДС. Договор на экспертизу №1203379/2026/1 от 27.04.2026г с ТОО "Team expert's" на сумму 5 569,004 тыс.тенге без НДС. Получено положительное заключение экспертизы.                                                                                                                                       | 2 квартал  | 5 880  |
| 1.3.6  | Разработка проектно-сметной документации на модернизацию ГРП (ПТБ-16-2ВУ1-С с РДГ-150В+ПТБ-15-2НУ1-С с РДГ-80Н)(ГРП-16 Уральск, ГРП-1 Жалпактал, ГРП-1 Зеленовское ГХ)                                                                                                    | ЗКО: г.Уральск, Жалпакталский район, Зеленовский район                                           | Заключены договора с ТОО "KazMetaПроект-2030": №1183287/2026/1 от 16.03.2026г на сумму 25 473,63 тыс.тенге без НДС, №1183290/2026/1 от 16.03.2026г на сумму 26 758,96 тыс.тенге без НДС. Договор на экспертизу №1203379/2026/1 от 27.04.2026г с ТОО "Team expert's" на сумму 5 569,004 тыс.тенге без НДС. Получено положительное заключение экспертизы.                                                                                                                                       | 2 квартал  | 13 114 |
| 1.3.7  | Замена ГРП (ПТБ-16-2ВУ1-С с РДГ-150В+ПТБ-15-2НУ1-С с РДГ-80Н)                                                                                                                                                                                                             | ЗКО: г.Уральск, Жалпакталский район, Зеленовский район                                           | Процедура закупки по СМР опубликована, этап рассмотрения дополнительных заявок. По Тех. Надзору заключены договора: 1) №1238690/2026/1 от 04.09.2026г с ТОО NitrAdi company на сумму 1 860,98 тыс.тенге без НДС, 2) №1238690/2026/2 от 06.08.2026г с AlExpert.kz ТОО на сумму 2 502,86 тыс.тенге без НДС. По Авторскому надзору заключен договор №1242463/2026/1 от 20.08.2026г с ТОО "KazMetaПроект-2030" на сумму 2 668,20 тыс.тенге без НДС.                                               | 31.12.2026 | -      |



Директор Западно-Казахстанского производственного филиала АО "QAZAQSTAN RESPUBLIKASY" Омаров Б. А.