

Информация субъекта естественной монополии о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы (проекта)
"Тифинская, техническое перевооружение газораспределительных систем Актыбинского производственного филиала АО "KazTransGas" на 2021-2026 г.г."
за 2 квартал 2022 года (предварительные итоги)
по услуге транспортировка товарного газа по газораспределительным системам

тыс. тенге, без НДС

Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования																			
№ п/п	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекты)		Собственные средства					Заемные средства				Бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность	
			план 2022 г.	факт	план 2022 г.	факт	план 2022г.	факт	отклонение	причины отклонения	план 2022 г.	факт	отклонение	причины отклонения	план 2022 г.	факт	план 2022 г.	факт	
																			4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Модернизация сетей Актыбинской области																			
1	Разработка ПИР по проекту Модернизации газораспределительных сетей района ГМЗ в г. Актобе (1 очередь)	шт	1		13 216,00		13 216,00		-13 216,00	Ведутся работы									
2	СМР по проекту Модернизация газораспределительных сетей района ГМЗ в г. Актобе (2 очередь)	м	11265		467 085,27		467 085,27		-467 085,27	Ведутся тендерные процедуры									
3	СМР по проекту Модернизация газораспределительных сетей района ГМЗ в г. Актобе (1очередь)	м	3 775		341 304,84		341 304,84		-341 304,84	Ведутся тендерные процедуры									
4	Разработка ПИР по проекту Модернизации газораспределительных сетей низкого давления район Аэропорт-Авиаторовок с засильниковой и установкой ГРПП по ул Исаева (1 очередь) в г. Актобе	шт	1		13 975,63		13 975,63		-13 975,63	Ведутся работы									
5	Разработка ПИР по проекту Модернизации газораспределительных сетей г. Шалкар (1 очередь, 2 очередь)	шт	2		31 868,25		31 868,25		-31 868,25	Ведутся тендерные процедуры									
6	Разработка ПИР по проекту Модернизация газопроводов высокого, среднего давления с засильниковой п.Ахсар, жм Ахсар-2, с.Каргалыинское, п.Зеренный-1, п. Зеренный-2 (1 очередь)	шт	1		31 360,88		31 360,88		-31 360,88	Ведутся тендерные процедуры									
7	СМР по проекту Модернизация газопровода высокого давления I-категории ГРС -2,ТЭЦ в г. Актобе	м	2 098		353 277,54		353 277,54		-353 277,54	Ведутся тендерные процедуры									
8	Разработка ПИР по проекту Модернизация газораспределительных сетей района ГМЗ в г. Актобе (1 очередь, 2 очередь)	шт	2		25 284,97	1 830,05	25 284,97	1 830,05	-23 454,92										
Итого по разделу							1 277 373,38	1 830,05	1 277 373,38	1 830,05	-1 275 543,32								
Здания и сооружения Актыбинского производственного филиала																			
1	СМР по проекту Строительство эксплуатационной базы с гаражом Иргинского газового хозяйства в с. Иргиз	шт	1		81 873,64		81 873,64		-81 873,64	Ведутся тендерные процедуры									
2	Строительство эксплуатационной базы с гаражом в с.Комсомол Актыбинского района	шт	1		79 567,91		79 567,91		-79 567,91	Ведутся тендерные процедуры									
Итого по разделу							161 441,55	0,00	161 441,55	0,00	-161 441,55								
Перекладка подземного, надземного газопровода высокого, среднего и низкого давления																			
1.1	Разработка ПИР по проекту Замена ГРП №33 на ПГБ с изменением места расположения и перекачкой подземного газопровода среднего давления до ГРП "Керуен-Сити" г. Актобе (2-ой пусковой комплекс, 3-ий пусковой комплекс)	шт	2		43 904,08		43 904,08		-43 904,08	Ведутся работы									
1.2	СМР по проекту Замена ГРП №33 на ПГБ с изменением места расположения и перекачкой подземного газопровода среднего давления до ГРП "Керуен-Сити" г. Актобе (1-ый пусковой комплекс)	объект	3 493		568 498,13		568 498,13		-568 498,13	Ведутся тендерные процедуры									
1.3	Разработка ПИР по проекту Перекладка подводящего газопровода с заменой ГРП №8 на ГРПП-13-2Н-У1 ст.Камысакерган, Темирского района	шт	1		4 361,03		4 361,03		-4 361,03										
1.4	СМР по проекту Перекладка подводящего газопровода с заменой ГРП №8 на ГРПП-13-2Н-У1 ст.Камысакерган, Темирского района	м	60		2 351,94		2 351,94		-2 351,94	Ведутся тендерные процедуры									

[illegible]

31.04.40	01.19.43
----------	----------

Закальцювка газопровода

[illegible]

Ежеквартальная информация о ходе исполнения инвестиционной программы
 "Газификация, техническое перевооружение газораспределительных систем Актюбинского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак" на 2021-2026 гг."
 утвержденной совместным приказом Министра энергетики РК от 11 ноября 2020 года №381 г.Нур-Султан,
 Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК от 21 сентября 2020 года №93-ОД
 за 2 квартал 2022 года (предварительные итоги)
 Вид деятельности: транспортировка товарного газа по газораспределительным системам

№	Наименование мероприятий инвестиционной программы	Место расположения (р-н, поселок, улица и др.)	Стадия исполнения	Сроки исполнения (по заключенному договору и/или плану)	Стоимость выполненных работ за отчетный период, тыс.тенге без НДС
1	2	3	4	5	6
Модернизация сетей Актюбинской области					
1	Разработка ПИР по проекту Модернизация газораспределительных сетей района ГМЗ в г.Актобе (3 очередь)	г.Актобе, район ГМЗ	Ведутся работы	4 квартал 2022 года	
2	СМР по проекту Модернизация газораспределительных сетей района ГМЗ в г.Актобе (2 очередь)	г.Актобе, район ГМЗ	Ведутся тендерные процедуры		
3	СМР по проекту Модернизация газораспределительных сетей района ГМЗ в г.Актобе (1 очередь)	г.Актобе, район ГМЗ	Ведутся тендерные процедуры		
4	Разработка ПИР по проекту Модернизация газораспределительных сетей низкого давления район Аэропорт-Анагородок с заочной ГРПШ по ул.Илецкая (1 очередь) в г.Актобе	г.Актобе	Ведутся работы	4 квартал 2022 года	
5	Разработка ПИР по проекту Модернизация газораспределительных сетей г.Шалкар (1 очередь, 2 очередь)	г.Шалкар	Ведутся тендерные процедуры	4 квартал 2022 года	
6	Разработка ПИР по проекту Модернизация газопроводов высокого, среднего давления с заочной и Акжар, ж/м Акжар-2, с Каргалинское, п.Заречный-1, п.Заречный-2 (1 очередь)	с Каргалинское, г.Актобе	Ведутся тендерные процедуры	4 квартал 2022 года	
7	СМР по проекту Модернизация газопроводов высокого давления I-категории ГРС-2-ТЭЦ в г.Актобе	г.Актобе	Ведутся тендерные процедуры	4 квартал 2022 года	
8	Разработка ПИР по проекту Модернизация газораспределительных сетей района ГМЗ в г.Актобе (1 очередь, 2 очередь)	г.Актобе, район ГРС-2-ТЭЦ			
Здания и сооружения Актюбинского производственного филиала					
1	СМР по проекту Строительство эксплуатационной базы с гаражом Иргизского газового хозяйства в с.Иргиз	п.Иргиз	Ведутся тендерные процедуры		
2	Строительство эксплуатационной базы с гаражом в с.Комсомол Айтекебийского района	с.Комсомол	Ведутся тендерные процедуры		
Перекладка подземного, надземного газопровода высокого, среднего и низкого давления					
1	Разработка ПИР по проекту Замена ГРП №33 на ПГБ с изменением места расположения и перекладкой подземного газопровода среднего давления до ТРЦ "Керуен-Сити" г.Актобе (2-ой пусковой комплекс, 3-ий пусковой комплекс)	г.Актобе	Ведутся работы	4 квартал 2022 года	
2	СМР по проекту Замена ГРП №33 на ПГБ с изменением места расположения и перекладкой подземного газопровода среднего давления до ТРЦ "Керуен-Сити" г.Актобе (1-ый пусковой комплекс)	г.Актобе	Ведутся тендерные процедуры	4 квартал 2022 года	
3	Разработка ПИР по проекту Перекладка подземного газопровода с заменой ГРП №8 на ГРПШ-13-2Н-У1 ст.Калмаккырган, Темирского района	Темирского района, ст.Калмаккырган	Ведутся тендерные процедуры	4 квартал 2022 года	
4	СМР по проекту Перекладка подземного газопровода с заменой ГРП №8 на ГРПШ-13-2Н-У1 ст.Калмаккырган, Темирского района	Темирского района, ст.Калмаккырган	Ведутся тендерные процедуры	4 квартал 2022 года	
5	Разработка ПИР по проекту Перекладка подземного газопровода с заменой ГРП №12 на ГРПШ-15-2Н-У1 ул.Деповская п.Шубаркудук, Темирского района	п.Шубаркудук, Темирский район	Ведутся работы	4 квартал 2022 года	
6	СМР по проекту Перекладка подземного газопровода "АГРС Акжар до п.Шубаркудук" от п.Жаксымай на полигителен с заменой ГРП №1 на ПГБ в п.Шубаркудук Темирского района (1 очередь)	п.Шубаркудук, Темирский район	Ведутся тендерные процедуры		

7	СМР по проекту Перекачка подземного газопровода "АГРС Акжар до п. Шубаркудук" на полигон от ГРП №1 до центральной котельной в п. Шубаркудук Темирского района (2 очереди)	п. Шубаркудук, Темирский район	Ведутся тендерные процедуры	
8	СМР по проекту Перекачка надземного газопровода высокого давления СервисЦентраль до 312 Стрелковой дивизии с выходом на ул. Тургенева в г. Актобе	г. Актобе	Ведутся тендерные процедуры	4 квартал 2022 года
9	СМР по проекту Перекачка стального газопровода среднего давления Ф108мм район автодороги Актобе-Хромтау, закольцовка ШП-41 с ГРП-32 в г. Актобе	г. Актобе	Ведутся тендерные процедуры	4 квартал 2022 года
10	Разработка ПИР по проекту Замена ГРП №33 на ПТБ с изменением места расположения и перекачкой подземного газопровода среднего давления до ГРЦ "Керуен-Сити" г. Актобе (1-ый пусковой комплекс)	г. Актобе		
11	Разработка ПИР по проекту Перекачка подземного газопровода "АГРС Акжар до п. Шубаркудук" от п. Жаксай на полигон с заменой ГРП №1 на ПТБ в п. Шубаркудук Темирского района (1 очередь)	п. Шубаркудук Темирского района		
12	Разработка ПИР по проекту Перекачка подземного газопровода "АГРС Акжар до п. Шубаркудук" на полигон от ГРП №1 до центральной котельной в п. Шубаркудук Темирского района (2 очереди)	п. Шубаркудук Темирского района		
Закольцовка газопровода				
1	Разработка ПИР по проекту Закольцовка существующего газопровода высокого давления I категории ф530мм с надземным газопроводом среднего давления ф57мм с установкой ГРПШ-15-2НВ-У1 п. Заречный-4 ул. Тихая, район школы имени Е. Батыра	п. Заречный, с. Каргалинское, г. Актобе	Ведутся работы	4 квартал 2022 года
2	Разработка ПИР по проекту Закольцовка полигитленового газопровода высокого давления ф250мм с газопроводом низкого давления ф57мм и установкой ГРПШ-13-1Н-У1 по ул. Аймаутова, с. Бадамша, Каргалинского района	ул. Аймаутова, с. Бадамша, Каргалинского района	Ведутся тендерные процедуры	4 квартал 2022 года
3	СМР по проекту Закольцовка полигитленового газопровода высокого давления ф250мм с газопроводом низкого давления ф57мм и установкой ГРПШ-13-1Н-У1 по ул. Аймаутова, с. Бадамша, Каргалинского района			
4	Разработка ПИР по проекту Закольцовка подводящих газопроводов среднего давления к ШП №2 и ШП №33 ул. Укубаева, с. Бадамша, Каргалинского района	ул. Укубаева, с. Бадамша, Каргалинского района	Ведутся тендерные процедуры	4 квартал 2022 года
5	СМР по проекту Закольцовка подводящих газопроводов среднего давления к ШП №2 и ШП №33 ул. Укубаева, с. Бадамша, Каргалинского района			
6	Разработка ПИР по проекту Закольцовка существующего газопровода низкого давления на выходе из ГРП №6 с газопроводом низкого давления по ул. Айтеке би в п. Сарыжар, Мартукского района	п. Сарыжар, Мартукского района		
Замена ГРП				
1	СМР по проекту Замена ГРП №7 на ПТБ-15-2Н-У1, п. Пионерный, г. Кандыташ, Мугалжарского района	п. Пионерный, г. Кандыташ, Мугалжарского района	Ведутся тендерные процедуры	4 квартал 2022 года
2	Разработка ПИР по проекту Замена ГРП №3 на ПТБ-15-2Н-У1 мкр. Молодежный, г. Кандыташ	мкр. Молодежный, г. Кандыташ	Ведутся работы	4 квартал 2022 года
3	Разработка ПИР по проекту Замена ГРП - 3 на ГРПШ-16-1Н-У1 по ул. Каржауова г. Хромтау	ул. Каржауова г. Хромтау	Ведутся работы	4 квартал 2022 года
4	Разработка ПИР по проекту Замена ГРП - 4 на ГРПШ-16-1Н-У1 по ул. Жангельдина, г. Хромтау	ул. Жангельдина, г. Хромтау	Ведутся работы	4 квартал 2022 года
5	СМР по проекту Замена ГРП - 7 на ПТБ-15-2НВ-У1 п. Дон г. Хромтау	п. Дон г. Хромтау	Ведутся тендерные процедуры	4 квартал 2022 года
Замена ГРПШ				
1	СМР по проекту Замена ГРПШ-18 на ГРПШ-13-1-У1 в п. Георгиевка	п. Георгиевка, г. Актобе	Ведутся тендерные процедуры	4 квартал 2022 года
2	СМР по проекту Замена ГРПШ-19 на ГРПШ-13-1-У1 в п. Георгиевка	п. Георгиевка, г. Актобе	Ведутся тендерные процедуры	4 квартал 2022 года
3	СМР по проекту Замена ГРПШ-29 на ГРПШ-15-1Н-У1 с выносом ул. Центральная п. Кызылжар	ул. Центральная, п. Кызылжар, г. Актобе	Ведутся тендерные процедуры	4 квартал 2022 года

4	Разработка ПИР по проекту Замена ГРПШ-1 на ГРПШ-15-1Н-У1 ул Тихая, ул А.-Сарсекова п.Заречный-4	п.Заречный-4, г.Актобе	Ведутся тендерные процедуры	4 квартал 2022 года	
5	СМР по проекту Замена ГРПШ-1 на ГРПШ-15-1Н-У1 ул Тихая, ул А.-Сарсекова п.Заречный-4				
6	Разработка ПИР по проекту Замена ГРПШ-12 на ГРПШ-13-1Н-У1 по ул.Мира с Каргалинское	ул.Мира с Каргалинское	Ведутся тендерные процедуры	4 квартал 2022 года	
7	СМР по проекту Замена ГРПШ-12 на ГРПШ-13-1Н-У1 по ул.Мира с Каргалинское				
8	Разработка ПИР по проекту Замена ШП№4 на ГРПШ-13-1Н-У1 по ул.Ауэзова, с.Бадамша, Каргалинского района	с.Бадамша, Каргалинского района	Ведутся тендерные процедуры	4 квартал 2022 года	
9	СМР по проекту Замена ШП№4 на ГРПШ-13-1Н-У1 по ул.Ауэзова, с.Бадамша, Каргалинского района				
10	Разработка ПИР по проекту Замена ГРПШ №30 на ГРПШ-16-2Н-У1 в п.Сарыжар, Мартукского района	п.Сарыжар, Мартукского района	Ведутся работы	4 квартал 2022 года	
11	Разработка ПИР по проекту Замена ШП-3 на ГРПШ-13-1Н-У1 по ул.Шилового 19 г.Хромтау	ул.Шилового, г.Хромтау	Ведутся работы	4 квартал 2022 года	

Директор Актобинского производственного филиала АО "Казтрансгаз Аймак" _____ Абылшев А.А.

