

[illegible]

[illegible]

5.9	Разработка ПИР по проекту Восстановление ЭХЗ Квартал строителей в г. Актобе	шт	1	1959,97	1 959,97	-	1 959,97
5.10	СМР по проекту Восстановление ЭХЗ Квартал строителей в г. Актобе	шт	1	8106,16	8 106,16	-	8 106,16
5.11	Разработка ПИР по проекту восстановления ЭХЗ г. Алта 4 микр. д. 6	шт	1	1853,98	1 853,98	-	1 853,98
5.12	СМР по проекту восстановления ЭХЗ г. Алта 4 микр. д. 6	шт	1	8177,67	8 177,67	-	8 177,67
5.13	Разработка ПИР по проекту Восстановление ЭХЗ по ул. Рудная 55, г. Хромтау	шт	1	1847,74	1 847,74	-	1 847,74
5.14	СМР по проекту Восстановление ЭХЗ по ул. Рудная 55, г. Хромтау	шт	1	7985,90	7 985,90	-	7 985,90
5.15	Разработка ПИР по проекту восстановления ЭХЗ по ул. Бр. Жубановых, 285/1 в г. Актобе	шт	1	1 959,97	1 959,97	-	1 959,97
5.16	СМР по проекту Восстановление ЭХЗ по ул. Бр. Жубановых, 285/1 в г. Актобе	шт	1	7 985,90	7 985,90	-	7 985,90
5.17	Разработка ПИР по проекту восстановления ЭХЗ на территории АВЛУГА г. Актобе	шт	1	1 959,97	1 959,97	-	1 959,97
5.18	СМР по проекту Восстановление ЭХЗ на территории АВЛУГА г. Актобе	шт	1	10 111,55	10 111,55	-	10 111,55
5.19	Разработка ПИР по проекту Восстановление ЭХЗ Спецстрой в г. Актобе	шт	1	1 959,97	1 959,97	-	1 959,97
5.20	СМР по проекту Восстановление ЭХЗ Спецстрой в г. Актобе	шт	1	8 182,22	8 182,22	-	8 182,22
Итого по разделу ВСЕГО на 2021 год				102488,71	102 488,71	-	102 488,71
				1760981,44	1 760 981,44	28 680,83	28 680,83

И.о. директора Актыбинского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак" _____

Алжанов Д.Б.



Ежеквартальная информация о ходе исполнения инвестиционной программы
 "Газификация, техническое перевооружение газораспределительных систем Актобинского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак" на 2021-2026 г.г."
 утвержденной совместным приказом Министра энергетики РК от 11 ноября 2020 года №381 г.Нур-Султан,
 Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК от 21 сентября 2020 года №93-О/Д
 за III квартал 2021 года (предварительные итоги)

Вид деятельности: транспортировка товарного газа по газораспределительным системам

№	Наименование мероприятий инвестиционной программы	Место расположения (р-н, поселок, улица и др.)	Стадия исполнения	Сроки исполнения (по заключенному договору и/или плану)	Стоимость выполненных работ за отчетный период, тыс.тенге без НДС
1	2	3	4	5	6,00
Модернизация сетей Актобинской области					
1	Разработка ПИР по проекту Модернизация газораспределительных сетей района ГМЗ в г.Актобе (1 очередь, 2 очередь)	г.Актобе, район ГМЗ	Договор на разработку ПСД с ТОО "Poligram" №531881/2021/2 от 20.04.2021 г.	Исполнение запланировано на 4 кв. 2021г. Направлено уведомление о просрочке даты исполнения договора	
2	Разработка ПИР по проекту Модернизация газопровода высокого давления I-категории ГРС-2-ТЭЦ в г.Актобе	г.Актобе, район ГРС-2-ТЭЦ	Договор на разработку ПСД с ТОО "Poligram" №531881/2021/2 от 20.04.2021 г.	Исполнение запланировано на 4 кв. 2021г. Направлено уведомление о просрочке даты исполнения договора	6271,70
3	СМР по проекту Модернизация газопровода высокого давления I-категории ГРС-2-ТЭЦ в г.Актобе	г.Актобе, район ГРС-2-ТЭЦ	Ведутся тендерные процедуры	С даты подписания договора по октябрь 2021	
Проект "Газификация"					
1	Строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода в с. Вознесенка Мартукского района Актобинской области	г.Актобе, Мартукский район, с. Вознесенка	Договор по СМР с Консорциумом в составе ТОО "ЭНЕРГОХОЛДИНГ-А" совместно с ТОО "ДС-ТАС" №606644/2021/2 от 25.08.2021г.	С даты подписания договора по декабрь 2021	
2	Строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода в с. Веренка Мартукского района Актобинской области.	г.Актобе, Мартукский район, с. Веренка	Договор по СМР с Консорциумом в составе ТОО "ЭНЕРГОХОЛДИНГ-А" совместно с ТОО "ДС-ТАС" №606644/2021/1 от 25.08.2021г.	С даты подписания договора по декабрь 2021	
Здания и сооружения Актобинского производственного филиала					
1	Разработка ПИР по проекту Строительство эксплуатационной базы с гаражом Иргизского газового хозяйства в п.Иргиз	п.Иргиз	Договор на разработку ПСД с ТОО "Poligram" №531881/2021/2 от 20.04.2021 г.	Исполнение запланировано на 4 кв. 2021г. Направлено уведомление о просрочке даты исполнения договора	
2	Разработка ПИР по проекту Строительство эксплуатационной базы с гаражом в с.Комсомол Айтекебийского района	с.Комсомол	Договор на разработку ПСД с ТОО "Poligram" №531881/2021/2 от 20.04.2021 г.	Исполнение запланировано на 4 кв. 2021г. Направлено уведомление о просрочке даты исполнения договора	

3	Строительство эксплуатационной базы с гаражом в с. Уил, Уилский район	с. Уил, Уилский район	Договор по СМР №570794/2021/1 от 05.05.2021г. с ТОО "Gas Qurylys"	С даты подписания договора по октябрь 2021	21480,33
Перекачка подземного, надземного газопровода высокого, среднего и низкого давления					
1	Разработка ПИР по проекту Замена ГРП №33 на ПГБ с изменением места расположения и перекачкой подземного газопровода среднего давления до ТРЦ "Керуен-Сити" г. Актобе (1-ый пусковой комплекс)	г. Актобе	Договор на разработку ПСД с ТОО "Poligram" №531881/2021/2 от 20.04.2021 г.	Исполнение запланировано на 4 кв. 2021г. Направлено уведомление о просрочке даты исполнения договора	
2	Разработка ПИР по проекту Перекачка надземного газопровода высокого давления СервисЦентраль по 312 Стрелковой дивизии с выходом на ул. Тургенева в г. Актобе	г. Актобе	Договор на разработку ПСД с ТОО "Шындау" №531881/2021/1 от 17.04.2021 г.	Исполнение запланировано на 4 кв. 2021г.	
3	Разработка ПИР по проекту Закопировка газопровода квартала жилой застройки по ул. Тургенева с установкой ПГБ и с заменой ШП-67 на ГРППШ-15-1Н-У1 в г. Актобе	г. Актобе, ул. Тургенева	Договор на разработку ПСД с ТОО "Poligram" №531881/2021/2 от 20.04.2021 г.	Исполнение запланировано на 4 кв. 2021г.	928,80
4	СМР по проекту Закопировка газопровода квартала жилой застройки по ул. Тургенева с установкой ПГБ и с заменой ШП-67 на ГРППШ-15-1Н-У1 в г. Актобе	г. Актобе, ул. Тургенева	Ведутся тендерные процедуры	С даты подписания договора по октябрь 2021	
5	СМР по проекту Перекачка надземного газопровода высокого давления СервисЦентраль по 312 Стрелковой дивизии с выходом на ул. Тургенева в г. Актобе	г. Актобе	Предлагается перенос объекта на 2022 год в связи с поздним получением заключения экспертизы (№КСА-0091/21 от 27.08.2021г.) и с учетом нормативного срока строительства согласно ПОС (проект организации строительства) 6 месяцев		
6	Разработка ПИР по проекту Перекачка подземного газопровода "АГРС Акжар до п. Шубаркудук" от п. Жаксымай на полнотный ГРП №1 на ПГБ в п. Шубаркудук Темирского района (1 очередь)	п. Шубаркудук, Темирский район	Договор на разработку ПСД с ТОО "Poligram" №531881/2021/2 от 20.04.2021 г.	Исполнение запланировано на 4 кв. 2021г. Направлено уведомление о просрочке даты исполнения договора	
7	Разработка ПИР по проекту Перекачка стального газопровода среднего давления Ф108мм район автодороги Актобе-Хромтау, закопировка ШП-41 с ГРП-32 в г. Актобе	г. Актобе	Договор на разработку ПСД с ТОО "Шындау" №531881/2021/1 от 17.04.2021 г.	Исполнение запланировано на 4 кв. 2021г. Направлено уведомление о просрочке даты исполнения договора	

8	СМР по проекту Перекладка стального газопровода среднего давления Ф108мм район автодороги и Актобе- Хромтау, закольцовка ШП-41 с ГРП-32 в г.Актобе	г.Актобе	Предлагается перенос объекта на 2022 год в связи с поздним получением заключения экспертизы (№ТАУ-0030/21 от 20.09.2021г.) и с учетом нормативного срока строительства согласно ПОС (проект организации строительства) 5 месяцев		
9	Разработка ПИР по проекту Перекладка надземного газопровода высокого давления II – категории на политехнический газопровод с заменой ГРП №30 на ПГБ-13-2Н-У1 в пос.Шенгелши, Мугалжарского района	п.Шенгелши, Мугалжарский район	Договор №565928/2021/1 от 05.05.2021г. Консорциум в составе ТОО "ДС-ТАС" совместно ТОО "АлатауГорПроект"	С даты подписания договора по октябрь 2021г	
10	СМР по проекту Перекладка надземного газопровода высокого давления II – категории на политехнический газопровод с заменой ГРП №30 на ПГБ-13-2Н-У1 в пос.Шенгелши, Мугалжарского района				
11	Разработка ПИР по проекту Перекладка подводящего газопровода к ПГБ №9 по ул.Бр.Жубановых, 298 г.Актобе	г.Актобе ул.Бр.Жубановых, 298	Договор с Консорциум в составе ТОО "Искандер и К" совместно с ТОО "Шымкентгеология", ТОО "Юг Газ Проект" №592032/2021/1 от 02.09.2021 г.,	С даты подписания договора по ноябрь 2021	
12	СМР по проекту Перекладка подводящего газопровода к ПГБ №9 по ул.Бр.Жубановых, 298 г.Актобе				
13	Разработка ПИР по проекту Перекладка подземного газопровода "АГРС Акжар до п.Шубаркудук" на политехнический от ГРП №1 до центральной котельной в п.Шубаркудук Темирского района (2 очередь)	п.Шубаркудук Темирского района	Договор на разработку ПСД с ТОО "Poligram" №597080/2021/1 от 03.09.2021г	В течение 150 календарных дней с даты подписания договора	
Закольцовка газопровода					
1	Разработка ПИР по проекту Закольцовка существующего газопровода среднего давления Ф90мм с существующим газопроводом низкого давления Ф76мм и установкой ГРПШ-15-1Н-У1 ул.Кайдаулы Батыра - ул.Н.Имашева с Каргалинское	ул.Кайдаулы Батыра - ул.Имашева, с.Каргалинское, г.Актобе	Договор №565928/2021/1 от 05.05.2021г. Консорциум в составе ТОО "ДС-ТАС" совместно ТОО "АлатауГорПроект"	С даты подписания договора по октябрь 2021	
2	СМР по проекту Закольцовка существующего газопровода среднего давления Ф90мм с существующим газопроводом низкого давления Ф76мм и установкой ГРПШ-15-1Н-У1 ул.Кайдаулы Батыра - ул.Н.Имашева с Каргалинское				
3	Разработка ПИР по проекту Закольцовка ГРПШ №69 с ГРПШ №36 по пр.Санкибай - батыра	г.Актобе пр.Санкибай - батыра	Договор с Консорциум в составе ТОО "Искандер и К" совместно с ТОО "Шымкентгеология", ТОО "Юг Газ Проект" №592032/2021/1 от 02.09.2021 г.,	С даты подписания договора по ноябрь 2021	
4	СМР по проекту Закольцовка ГРПШ №69 с ГРПШ №36 по пр.Санкибай - батыра				
5	Разработка ПИР по проекту Закольцовка существующего газопровода низкого давления на выходе из ГРП №6 с газопроводом низкого давления по ул.Айтеке би в п.Сарыжар, Маргусского района.	Маргусского района, п.Сарыжар, ул.Айтеке би	Договор на разработку ПСД с ТОО "Poligram" №597080/2021/2 от 03.09.2021г	В течение 150 календарных дней с даты подписания договора	
6	Разработка ПИР по проекту Закольцовка газопровода низкого давления с установкой ГРПШ по ул. Бр.Жубановых	г.Актобе ул. Бр.Жубановых	Договор с Консорциум в составе ТОО "Искандер и К" совместно с ТОО "Шымкентгеология", ТОО "Юг Газ Проект" №592032/2021/1 от 02.09.2021 г.	С даты подписания договора по ноябрь 2021	
7	СМР по проекту Закольцовка газопровода низкого давления с установкой ГРПШ по ул. Бр.Жубановых				
Замена ГРП					
1	Разработка ПИР по проекту Замена ГРП-10 на ГРПШ по пр.Санкибай батыра, 175 в г.Актобе				

2	СМР по проекту Замена ГРП-10 на ГРПШ по пр.Санкибай батыра, 175 в г.Актобе	г.Актобе	Договор №565928/2021/1 от 05.05.2021г. Консорциум в составе ТОО"ДС-ТАС" совместно ТОО"АлатауГорПроект"	С даты подписания договора по октябрь 2021	
3	Разработка ПИР по проекту Замена ГРП-30 с выносом с территории АВИСВО в г.Актобе				
4	СМР по проекту Замена ГРП-30 с выносом с территории АВИСВО в г.Актобе				
5	Разработка ПИР по проекту Замена ГРП-21 на ПГБ по ул. Бр.Жубановых 308/2 в г.Актобе				
6	СМР по проекту Замена ГРП-21 на ПГБ по ул. Бр.Жубановых 308/2 в г.Актобе				
7	Разработка ПИР по проекту Замена ГРП №7 на ПГБ-15-2Н-У1, п.Пионерный, г.Кандыагаш, Мугалжарского района				п.Пионерный, г.Кандыагаш, Мугалжарского района
8	Разработка ПИР по проекту Замена ГРП - 7 на ПГБ-15-2НВ-У1 п.Дон г.Хромтау	п.Дон, г.Хромтау	Договор на разработку ПСД с ТОО "Poligram" №531881/2021/2 от 20.04.2021 г.	Исполнение запланировано на 4 кв. 2021г. Направлено уведомление о просрочке даты исполнения договора	
Замена ГРПШ					
1	Разработка ПИР по проекту Замена ГРПШ-18 на ГРПШ -13-1-У1 в п.Георгиевка	п.Георгиевка, г.Актобе	Договор на разработку ПСД с ТОО "Poligram" №531881/2021/2 от 20.04.2021 г.	Исполнение запланировано на 4 кв. 2021г. Направлено уведомление о просрочке даты исполнения договора	
2	Разработка ПИР по проекту Замена ГРПШ-19 на ГРПШ -13-1-У1 в п.Георгиевка	п.Георгиевка, г.Актобе	Договор на разработку ПСД с ТОО "Poligram" №531881/2021/2 от 20.04.2021 г.	Исполнение запланировано на 4 кв. 2021г. Направлено уведомление о просрочке даты исполнения договора	
3	Разработка ПИР по проекту Замена ГРПШ-29 на ГРПШ-15-1Н-У1 с выносом ул.Центральная п.Кызылжар	ул.Центральная, п.Кызылжар, г.Актобе	Договор на разработку ПСД с ТОО "Poligram" №531881/2021/2 от 20.04.2021 г.	Исполнение запланировано на 4 кв. 2021г. Направлено уведомление о просрочке даты исполнения договора	
4	Разработка ПИР по проекту Замена ШП-1 и ШП-9 на ГРПШ-15-2Н-У1 по ул.Г.Жубанова, г.Хромтау	ул.Г.Жубанова, г.Хромтау	Договор №565928/2021/1 от 05.05.2021г. Консорциум в составе ТОО"ДС-ТАС" совместно ТОО"АлатауГорПроект"	С даты подписания договора по октябрь 2021	
5	СМР по проекту Замена ШП-1 и ШП-9 на ГРПШ-15-2Н-У1 по ул.Г.Жубанова, г.Хромтау	ул.Г.Жубанова, г.Хромтау			
6	Разработка ПИР по проекту Замена ШП-2 на ГРПШ-13-1Н-У1 по ул.Е.Батыра, г.Хромтау	ул.Е.Батыра, г.Хромтау	Договор с Консорциум в составе ТОО "Искандер и К" совместно с ТОО "Шымкентгеология", ТОО "Юг Газ Проект" №592032/2021/1 от 02.09.2021 г.,	С даты подписания договора по ноябрь 2021	
7	СМР по проекту Замена ШП-2 на ГРПШ-13-1Н-У1 по ул.Е.Батыра, г.Хромтау	ул.Е.Батыра, г.Хромтау			
8	Разработка ПИР по проекту Установка ГРПШ по ул.Курманалина	г.Актобе	Договор с Консорциум в составе ТОО "Искандер и К" совместно с ТОО "Шымкентгеология", ТОО "Юг Газ Проект" №592032/2021/1 от 02.09.2021 г.,	С даты подписания договора по ноябрь 2021	
9	СМР по проекту Установка ГРПШ по ул.Курманалина	г.Актобе			
Восстановление ЭХЗ по г.Актобе					
1	Разработка ПИР по проекту Восстановление ЭХЗ Курашасай I очередь в г.Актобе	п.Курашасай, г.Актобе	Договор №565928/2021/1 от		
2	СМР по проекту Восстановление ЭХЗ Курашасай I очередь в г.Актобе	п.Курашасай, г.Актобе			
3	Разработка ПИР по проекту Восстановление ЭХЗ ул. Красная, 109 в г.Актобе	ул.Красная 109, г.Актобе			
4	СМР по проекту Восстановление ЭХЗ ул. Красная, 109 в г.Актобе	ул.Красная, 109 в г.Актобе			

5	Разработка ПИР по проекту Восстановление ЭХЗ ул. Бедного, 6 в г. Актюбе	ул. Бедного, 6, г. Актюбе	Консорциум в составе ТОО "ДС-ТАС" совместно ТОО "АлатауГорПроект"	С даты подписания договора по октябрь 2021	
6	СМР по проекту Восстановление ЭХЗ ул. Бедного, 6 в г. Актюбе				
7	Разработка ПИР по проекту Восстановление ЭХЗ Пер. Первый, 4 в г. Актюбе	пер. Первый, 4, г. Актюбе			
8	СМР по проекту Восстановление ЭХЗ Пер. Первый, 4 в г. Актюбе				
9	Разработка ПИР по проекту Восстановление ЭХЗ Квартал строителей в г. Актюбе	г. Актюбе, квартал Строителей	Договор №565928/2021/1 от 05.05.2021г. Консорциум в составе ТОО "ДС-ТАС" совместно ТОО "АлатауГорПроект"	С даты подписания договора по октябрь 2021	
10	СМР по проекту Восстановление ЭХЗ Квартал строителей в г. Актюбе				
11	Разработка ПИР по проекту восстановление ЭХЗ г. Алга 4 микр. д. 6	мкр. 4, г. Алга			
12	СМР по проекту восстановление ЭХЗ г. Алга 4 микр. д. 6				
13	Разработка ПИР по проекту Восстановление ЭХЗ по ул. Рудная 55, г. Хромтау	ул. Рудная, 55, г. Хромтау	Договор №565928/2021/1 от 05.05.2021г. Консорциум в составе ТОО "ДС-ТАС" совместно ТОО "АлатауГорПроект"	С даты подписания договора по октябрь 2021	
14	СМР по проекту Восстановление ЭХЗ по ул. Рудная 55, г. Хромтау				
15	Разработка ПИР по проекту восстановление ЭХЗ по ул. Бр. Жубановых, 285/1 в г. Актюбе				
16	СМР по проекту Восстановление ЭХЗ по ул. Бр. Жубановых, 285/1 в г. Актюбе				
17	Разработка ПИР по проекту восстановление ЭХЗ на территории АВЛУГА г. Актюбе	г. Актюбе	Договор с Консорциум в составе ТОО "Искандер и К" совместно с ТОО "Шамкентгеология", ТОО "Юг Газ Проект" №592032/2021/1 от 02.09.2021 г.,	С даты подписания договора по ноябрь 2021	
18	СМР по проекту Восстановление ЭХЗ на территории АВЛУГА г. Актюбе				
19	Разработка ПИР по проекту Восстановление ЭХЗ Спецстрой в г. Актюбе				
20	СМР по проекту Восстановление ЭХЗ Спецстрой в г. Актюбе				

И.о. директора Актюбинского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак"

Альжанов Д.Б.

