


Информация субъекта естественной монополии о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы (проекта)

Мангистауского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак" на услуги по транспортировке товарного газа по магистральным трубопроводам на 2017-2021 годы, утвержденной совместным приказом Министерства энергетики РК от 20.07.2017 года №252 и Департамента Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики РК по Мангистауской области от 23.06.2017 года № 10-ОД

по услуге транспортировка товарного газа по магистральным газопроводам  
за 3 квартал 2019 года

№ п/п	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге		Собственные средства				Заемные средства				Бюджетные средства		Нерезулируемая (иная) деятельность	
			план	факт	план	факт	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	план	факт
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	2	3																
	Мангистауский производственный филиал																	
1.1.	Машины и оборудование,нерезачные устройства																	
1.1.1.	Капитальный ремонт ДЭП-6 кВ на участке 79-149 км МГ "Жаңоозен-Ақтау"	км	70	70	158 664	150 731	158 664	150 731	-7 933	По результатам проведения тендерных процедур								
1.1.2.	Обустройство переходов через МГ «Жаңоозен-Ақтау»	шт	12	6	55 572	47 156	55 572	47 156	-8 416	По результатам проведения тендерных процедур								
1.1.3.	Капитальный ремонт перехода МГ через реку Ащыапар	шт	2	2	64 335	47 608	64 335	47 608	-16 727	По результатам проведения тендерных процедур								
1.1.4.	Обустройство опуски МГ во впадину Карапие	шт	2	-	113 233	0	113 233	0	-113 233	Ведутся строительные-монтажные работы								
1.1.5.	Замена кранов на узле регулирования на ГРС-1 – 16 шт.	шт	16	-	102 705	0	102 705	0	-102 705	Ведутся строительные-монтажные работы								
1.1.6.	Замена кранового узла 94p ДУ400 (перемычка) на МГ "Жаңоозен-Ақтау"	шт	1	-	20 981	0	20 981	0	-20 981	Ведутся строительные-монтажные работы								
1.1.7.	Замена шпильных подсуховителей ДУ 1600 на ГРС 2	шт	3	3	226 234	95 132	226 234	95 132	-131 102	Ведутся строительные-монтажные работы								
1.1.8.	Строительство соединительного газопровода высокого давления от АГРС "Урожай-10" до АГРС "Урожай-1" (4)	работа	1	-	179 278	0	179 278	0	-179 278	Проводятся тендерные процедуры								
1.1.9.	Капитальный ремонт АГРС "Ташкент-1"	работа	1		61 228	0	61 228	0	-61 228	Ведутся строительные-монтажные работы								
	Всего за 2019 год				340 627	982 230	340 627	-641 603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Директор Мангистауского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак" \_\_\_\_\_



Ежеквартальная информация о ходе исполнения инвестиционной программы Мангистауского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак" на услуги по транспортировке товарного газа по магистральным трубопроводам на 2017-2021 годы, утвержденная совместным приказом Министерства энергетики РК от 20.07.2017 года №252 и Департамента Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики РК по Мангистауской области от 23.06.2017 года № 10-ОД

за 3 квартал 2019 года

Вид деятельности: транспортировка товарного газа по магистральному газопроводу

№	Наименование мероприятий инвестиционной программы	Место расположения (р-н, поселок, улица и др.)	Стадия исполнения	Сроки исполнения (по заключенному договору и/или плану)	Стоимость выполненных работ за отчетный период, тыс.тенге без НДС
1	2	3	4	5	6
Мангистауский производственный филиал					
1	Капремонт ЛЭП-6 кВ на участке 79-149км МГ "Жанаозен-Актау"	Казахстан, Мангистауская область, г. Актау, Каракиянский район, Мунайлинский район	Ведутся строительно-монтажные работы. Акт приема законченного объекта - 30.09.2019г	30.09.2019г	150 731
2	Обустройство переходов через МГ ""Жанаозен-актау"	Казахстан, Мангистауская область, г.Жанаозен, Каракиянский район, Мунайлинский район.	Ведутся строительно-монтажные работы. Акт приема законченного объекта - 30.09.2019г Объект сдан в эксплуатацию. Акт приема законченного объекта - 02.09.2019г	04.11.2019г 30.09.2019г	19 866 27 290
3	Капитальный ремонт перехода МГ через реку Аштыар	Казахстан, Мангистауская область, Мунайлинский район	Ведутся строительно-монтажные работы. Акт приема законченного объекта - 30.09.2019г	04.11.2019г	47 608
4	Обустройство спуска МГ во впадину Каратне	Казахстан, Мангистауская область, Мунайлинский район	Ведутся строительно-монтажные работы	04.11.2019г	0
5	Замена кранов на узле редуцирования на ГРС-1 - 16 шт. ****	Казахстан, Мангистауская область, г.Актау, Промзона, Промплощадка ГРС	Ведутся строительно-монтажные работы	04.11.2019г	0
6	Замена кранового узла 94р Ду400 (перемычка) на МГ "Жанаозен-Актау" ****	Казахстан, Мангистауская область, Мунайлинский район	Ведутся строительно-монтажные работы	04.11.2019г	0
7	Замена циклонных пылеуловителей ДУ 1600 на ГРС 2 ****	Казахстан, Мангистауская область, г.Актау, Промзона, Промплощадка ГРС	Ведутся строительно-монтажные работы. Установлены новые пылеуловители	22.10.2019г	95 132
8	Строительство соединительного газопровода высокого давления от АГРС "Урожай-10" до АГРС "Урожай-1" (4)	Казахстан, Мангистауская область, Каракиянский район	Проводятся тендерные процедуры	31.12.2019г	0
9	Капитальный ремонт АГРС "Ташкент-1"	Казахстан, Мангистауская область, Каракиянский район	Ведутся строительно-монтажные работы	31.12.2019г	0

Директор Мангистауского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак" 