

Информация субъекта естественной монополии о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы (проекта) Атырауского производственного филиала акционерного общества «КазТрансГаз Аймак» по регулируемой услуге транспортировки товарного газа по газораспределительным системам для потребителей Республики Казахстан на 2022-2026 годы утвержденной совместным приказом Министра энергетики РК от 14 декабря 2021 года № 388 и Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по Атырауской области от 12 ноября 2021 года №95-ОД

за 3 квартал 2023 года (предварительные данные)

| Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | тыс. тенге | |
|--|---|---|--------------|------|------------|------|----------------------|------|--------------|--------------------------------------|------------------|------|--------------------|------------------------------|-----------|------|-----------|------|-------------|--|
| № п/п | Наименование мероприятий | Единица измерения (для натуральных показателей) | Количество в | | Сумма | | Собственные средства | | | | Заемные средства | | | | Бюджетные | | | | Нерегулируе | |
| | | | план 2023 | факт | план 2023 | факт | план 2023 | факт | отклонение | причины отклонения | план 2023 | факт | откл онен не | ирны ны отклон ения | план 2023 | факт | план 2023 | факт | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| | Всего на 2023 год | | | | 786 972,59 | - | 786 972,59 | - | - 786 972,59 | | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 1 | Реконструкция газовых сетей и объектов производственного назначения. | км | 23,04 | | 421 580,14 | - | 421 580,14 | - | - 421 580,14 | | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 1.1 | Замена газопровода с.Котаска-с.Шортабай. | км | 11,0 | - | 197 801,04 | - | 197 801,04 | - | - 197 801,04 | Проводятся тендерные процедуры | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 1.2. | Замена газопровода АГРС "Финская" - с.Алмалы. | км | 12,0 | - | 223 779,10 | - | 223 779,10 | - | - 223 779,10 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | Комплексные работы по замене подводного перехода р. Шаронова. | | | | 48 422,68 | - | 48 422,68 | - | - 48 422,68 | | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 2.1. | Комплексные работы по замене подводного перехода р. Шаронова. | км | 0,50 | - | 46 256,86 | - | 46 256,86 | - | - 46 256,86 | Исполнение ожидается в 4 кв. 2023 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 2.2. | Технический надзор по объекту "Комплексные работы по замене подводного перехода р. Шаронова." | ед. | 1 | - | 1 326,42 | - | 1 326,42 | - | - 1 326,42 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2.3. | Комплексная вневедомственная экспертиза по рабочему проекту "Комплексные работы по замене подводного перехода р. Шаронова" | ед. | 1 | - | 839,40 | - | 839,40 | - | - 839,40 | | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 3 | Комплексные работы по замене подводного перехода через р.Большая Красиловка. | | | | 26 905,16 | - | 26 905,16 | - | - 26 905,16 | | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 3.1. | Комплексные работы по замене подводного перехода через р.Большая Красиловка. | км | 0,25 | - | 25 492,78 | - | 25 492,78 | - | - 25 492,78 | Исполнение ожидается в 4 кв. 2023 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 3.2. | Технический надзор по объекту "Комплексные работы по замене подводного перехода через р.Большая Красиловка" | ед. | 1 | - | 722,38 | - | 722,38 | - | - 722,38 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3.3. | Комплексная вневедомственная экспертиза по рабочему проекту "Комплексные работы по замене подводного перехода р.Большая Красиловка" | ед. | 1 | - | 690,00 | - | 690,00 | - | - 690,00 | | - | - | - | - | - | - | - | - | | |

| Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--------------|------|------------|------|----------------------|------|------------|--------------------|------------------|------|------------|--------------------|-----------|------|-----------|------|-------------|--|
| № п/п | Наименование мероприятий | Единица измерения (для натуральных показателей) | Количество в | | Сумма | | Собственные средства | | | | Заемные средства | | | | Бюджетные | | | | Нерегулируе | |
| | | | план 2023 | факт | план 2023 | факт | план 2023 | факт | отклонение | причины отклонения | план 2023 | факт | отклонение | причины отклонения | план 2023 | факт | план 2023 | факт | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| 4 | ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ | | | | 51 158,62 | - | 51 158,62 | - | 51 158,62 | | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 4.1. | Разработка ПСД по замене газопровода с Котляевка - с.Шортанбай. | ед. | 1 | - | 19 376,62 | - | 19 376,62 | - | 19 376,62 | | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 4.2. | Разработка ПСД по замене подводящего газопровода к с. Талдыколь. | ед. | 1 | - | 6 140,00 | - | 6 140,00 | - | 6 140,00 | | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 4.3. | Разработка ПСД по замене газопровода АГРС «Финская» - с.Алмалы. | ед. | 1 | - | 16 084,00 | - | 16 084,00 | - | 16 084,00 | | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 4.4. | Разработка ПСД по замене газопровода к с.Жалгансай. | ед. | 1 | - | 9 558,00 | - | 9 558,00 | - | 9 558,00 | | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 5 | Приобретение газораспределительного оборудования | | | | 238 906,00 | - | 238 906,00 | - | 238 906,00 | | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 5.1. | Пункт газорегуляторный блочный ПГБ-13-2В-У1 с основной и резервной линиями редуцирования, с узлом учета газа СГ-ЭК-Т, с охранной и пожарной сигнализацией, с конверторным обогревом. | ед. | 10 | - | 98 217,86 | - | 98 217,86 | - | 98 217,86 | | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 5.2. | Газорегуляторный пункт шкафной ГРПП-16-2ВУ1 с основной и резервной линиями редуцирования, регулятором давления газа РДГ-150В. | ед. | 10 | - | 50 122,32 | - | 50 122,32 | - | 50 122,32 | | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 5.3. | Газорегуляторный пункт шкафной ГРПП-13-2НУ1 с основной и резервной линиями редуцирования, регулятором давления газа РДГ-50В. | ед. | 16 | - | 20 627,14 | - | 20 627,14 | - | 20 627,14 | | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 5.4. | Газорегуляторный пункт шкафной ГРПП-07-У1 с регулятором давления газа РДНК-1000. | ед. | 175 | - | 69 938,68 | - | 69 938,68 | - | 69 938,68 | | - | - | - | - | - | - | - | - | | |

Исполнение ожидается в 4 кв. 2023 г.

Поставка ожидается в 4 кв. 2023 г.



И.о. директора Атырауского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймақ"

Ежеквартальная информация о ходе исполнения инвестиционной программы

Информация субъекта естественной монополии о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы (проекта) Атырауского производственного филиала акционерного общества «КазТрансГаз Аймак» по регулируемой услуге транспортировки товарного газа по газораспределительным системам для потребителей Республики Казахстан на 2022-2026 годы утвержденной совместным приказом Министра Энергетики РК от 14 декабря 2021 года № 388 и Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по Атырауской области от 12 ноября 2021 года № 95-ОД

за 3 квартал 2023 года (предварительные данные)

| № | Наименование мероприятий инвестиционной программы | Место расположения (р-н, поселок, улица и др.) | Стадия исполнения | Сроки исполнения (по заключенному договору и/или плану) | Стоимость выполненных работ за отчетный период, тыс.тенге без НДС |
|--|---|--|--------------------------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Инвестиционная программа (проект) на 2023 год | | | | | |
| 1 | Реконструкция газовых сетей и объектов производственного назначения. | | | | |
| 1.1 | Замена газопровода с.Котьяевка-с.Шортанбай. | Атырауская обл., Курмангазинский район, Байдинский с/о, с.Котьяевка - с.Шортанбай. | Проводятся тендерные процедуры | 31.12.2023 г. | |
| 1.2. | Замена газопровода АГРС "Финская" - с.Алмалы. | Атырауская обл., земли г. Атырау и Махамбетского района. | | 31.12.2023 г. | |
| 2 | Комплексные работы по замене подводного перехода р. Шароновка. | | | | |
| 2.1. | Комплексные работы по замене подводного перехода р. Шароновка. | Атырауская обл., Курмангазинский район, с. Акколь | Исполнения ожидается в 4 кв. 2023 г. | 31.12.2023 г. | |
| 2.2. | Технический надзор по объекту "Комплексные работы по замене подводного перехода р. Шароновка." | | | 31.12.2023 г. | |
| 2.3. | Комплексная вневедомственная экспертиза по рабочему проекту "Комплексные работы по замене подводного перехода р. Шароновка" | | | 31.12.2023 г. | |

| № | Наименование мероприятий инвестиционной программы | Место расположения (р-н, поселок, улица и др.) | Стадия исполнения | Сроки исполнения (по заключенному договору и/или плану) | Стоимость выполненных работ за отчетный период, тыс.тенге без НДС |
|------|--|--|--------------------------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | Комплексные работы по замене подводного перехода через р.Большая Красиловка. | | | | |
| 3.1. | Комплексные работы по замене подводного перехода через р.Большая Красиловка. | Атырауская обл., Курмангазинский район, с. Большая Красиловка. | | 31.12.2023 г. | |
| 3.2. | Технический надзор по объекту "Комплексные работы по замене подводного перехода через р.Большая Красиловка" | | Исполнение ожидается в 4 кв. 2023 г. | 31.12.2023 г. | |
| 3.3. | Комплексная вневедомственная экспертиза по рабочему проекту "Комплексные работы по замене подводного перехода р.Большая Красиловка" | | | 31.12.2023 г. | |
| 4 | ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ | | | | |
| 4.1. | Разработка ПСД по замене газопровода с.Котяевка - с.Шортанбай. | г. Атырау | | 31.12.2023 г. | |
| 4.2. | Разработка ПСД по замене подводящего газопровода к с. Талдыколь. | г. Атырау | Исполнение ожидается в 4 кв. 2023 г. | 31.12.2023 г. | |
| 4.3. | Разработка ПСД по замене газопровода АГРС «Финская» - с.Алмалы. | г. Атырау | | 31.12.2023 г. | |
| 4.4. | Разработка ПСД по замене газопровода к с.Жалгансай. | г. Атырау | | 31.12.2023 г. | |
| 5 | Приобретение газораспределительного оборудования | | | | |
| 5.1. | Пункт газорегуляторный блочный ПГБ-13-2В-У1 с основной и резервной линиями редуцирования, с узлом учета газа СГ-ЭК-Т, с охранной и пожарной сигнализацией, с конверторным обогревом. | г. Атырау | | 31.12.2023 г. | |
| 5.2. | Газорегуляторный пункт шкафной ГРПШ-16-2ВУ1 с основной и резервной линиями редуцирования, регулятором давления газа РДГ-150В. | г. Атырау | Поставка ожидается в 4 кв. 2023 г. | 31.12.2023 г. | |
| 5.3. | Газорегуляторный пункт шкафной ГРПШ-13-2НУ1 с основной и резервной линиями редуцирования, регулятором давления газа РДГ-50В. | г. Атырау | | 31.12.2023 г. | |
| 5.4. | Газорегуляторный пункт шкафной ГРПШ-07-У1 с регулятором давления газа РДНК-1000. | г. Атырау | | 31.12.2023 г. | |



И.о. директора Атырауского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймақ" — Рахметов А.Ж.