

Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования																				
№ п/п	Наименование мероприятий	Единица измерения (для валютных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестировано (программа (проект)), тыс. тенге				Собственные средства				Заемные средства				Бюджетные средства		Иные источники (грант)	
			план	факт	план	факт	план	факт	отчисление	привлечено отчислением	план	факт	отчисление	привлечено отчислением	план	факт	план	факт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	Жилищный производственный фанданг				1 679 870	1 106 066	1 679 870	1 106 066	-573 804											
1	Модернизация газораспределительной сети г. Тараз 3-го городского округа (объекты 2,3), в том числе:				1 679 870	1 106 066	1 679 870	1 106 066	-573 804											
1.1.	Строительство газопроводов	км	83,724	83,277	1 362 092	1 097 377	1 362 092	1 097 377	-530 404	Исполнение работы по установке газопровода 83 км и установка 21 ШУГ. До конца текущего года планируется завершить работы по установке счетчиков и переподключению абонентов, а также восстановить аварийного участка										
1.2.	Установка шифрных панелей	шт	21	21	265 689			265 689												
1.3.	Технадзор	услуга	1		38 741			38 741	-38 741	исполнение ожидается по заданию СМР										
1.4.	Амортизационный надзор	услуга			13 348	8 689	13 348	8 689	-4 659	исполнение ожидается по заданию СМР										

И.о. Директора Жамбылского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак" — Е. Калдыгулов

Согласовано:

Начальник ОКС

Начальник ИТО

Начальник ОЭ ИТ

**Ежеквартальная информация о ходе исполнения инвестиционных программ производственных филиалов  
АО "КазТранГаз Аймак" за 3 квартала 2022 года (предварительные данные)**

№	Наименование мероприятий инвестиционной программы	Место расположения (р-н, поселок, улица и др.)	Стадия исполнения	Сроки исполнения (по заключенному договору и/или плану)	Стоимость выполненных работ за отчетный период, тыс.тенге без НДС
1	2	3	4	5	6
<b>Жамбылский производственный филиал</b>					
1.	"Модернизация газораспределительной сети г.Тараз" 3-го пускового комплекса 2-го этапа (объекты 2, 3)	г.Тараз Жамбылской области	ведутся работы по монтажу надземных газопроводов (ввод), установке счетчика и переподключение абонентов.	31.12.2022г.	1 106 066

**И.о. Директора**



**Е.Калдыгулов**

**Согласовано:**

**Начальник ОКС**

**Начальник ПТО**

**Начальник ОЭ иТ**