

"Модернизация, реконструкция и новое строительство газораспределительных сетей населенных пунктов Мангистауской области и поддержание действующих активов Мангистауского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак" на 2021-2025 годы", утверждённая совместным приказом ДКРЕМ МНЭ РК по Мангистауской области от 16.09.2020 № 61-ОД и МЭ РК от 22.09.2020 № 322

по услуге транспортировка товарного газа по газораспределительным системам

№ п/п	Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования																	
	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс. тенге		Собственные средства				Заемные средства				Бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность	
			план 2023г.	факт	план 2023г.	факт	план 2023г.	факт	отклонение	причины отклонения	план 2023г.	факт	отклонение	причины отклонения	план 2023г.	факт	план 2023г.	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Мангистауский производственный филиал																	
1	Машины и оборудование, передаточные устройства:				1 190 395	125 249	1 190 395	125 249	-7 160		0	0	0		0	0	0	0
1.1.	Строительство (закопьевание) газопровода среднего давления в 30 мкр. с установками ПГБ и газопроводов низкого давления в 30 мкр. и в мкр. Толкын г. Актау	км	1,000		47 123	0	47 123	0	0	договор заключен, исполнение ожидается в 4 квартале								
		шт	2															
	услуги строительно-монтажных работ				45 154		45 154											
	услуги технического надзора				1 463		1 463											
	услуги авторского надзора				506		506											
1.2.	Строительство (закопьевание) надземного стального газопровода среднего давления Ду108 мм от существующего газопровода ПЭ Ду160 мм возле больницы №25а до ГРП №10 мкр. Самал г. Жанаозен	км	0,390		73 914	0	73 914	0	0	договор заключен, исполнение ожидается в 4 квартале								
	услуги строительно-монтажных работ				70 826		70 826											
	услуги технического надзора				2 295		2 295											
	услуги авторского надзора				793		793											
1.3.	Строительство (закопьевание) и реконструкция газораспределительных сетей в мкр. Жана жол с. Шетпе	км	2,786		72 954	0	72 954	0	0	договор заключен, исполнение ожидается в 4 квартале								
	услуги строительно-монтажных работ	шт	3															
	услуги строительно-монтажных работ				69 906		69 906											
	услуги технического надзора				2 265		2 265											
	услуги авторского надзора				783		783											
1.4.	Строительство (закопьевание) газопровода среднего давления с установкой ПГБ в с. Даулет (от ГВД ПУРГ-200)	км	0,400		23 202	0	23 202	0	0	договор заключен, исполнение ожидается в 4 квартале								
	услуги строительно-монтажных работ				22 233		22 233											
	услуги технического надзора				720		720											
	услуги авторского надзора				249		249											
1.5.	Строительства газопровода в с. Акшукур, ул. Уштерек	км	5,550		156 167	0	156 167	0	0	договор заключен, исполнение ожидается в 4 квартале								
		шт	1															

№ п/п	Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования																	
	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс. тенге		Собственные средства				Заемные средства				Бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность	
			план 2023г.	факт	план 2023г.	факт	план 2023г.	факт	отклонение	причины отклонения	план 2023г.	факт	отклонение	причины отклонения	план 2023г.	факт	план 2023г.	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	услуги строительно-монтажных работ				149 643		149 643											
	услуги технического надзора				4 848		4 848											
	услуги авторского надзора				1 676		1 676											
1.6.	Реконструкция подземного стального газопровода среднего давления Ду168 мм от ГК-26 до ГРП №11, №29 г. Жанаозен мкр. Коктем	км	1,100		117 797	0	117 797	0	0	договор заключен, исполнение ожидается в 4 квартале								
	услуги строительно-монтажных работ				112 876		112 876											
	услуги технического надзора				3 657		3 657											
	услуги авторского надзора				1 264		1 264											
1.7.	Реконструкция подземного стального газопровода среднего давления Ду159 мм от ГК-16 до ГРП №9, №10 мкр. Самал г. Жанаозен	км	1,970		45 317	0	45 317	0	0	договор заключен, исполнение ожидается в 4 квартале								
	услуги строительно-монтажных работ				43 424		43 424											
	услуги технического надзора				1 407		1 407											
	услуги авторского надзора				486		486											
1.8.	Перенос существующего ИШГРП №32 с реконструкцией существующего подземного газопровода среднего и низкого давления Ду159,108 мм мкр. Аксу г. Жанаозен	км	1,020		79 299	0	79 299	0	0	договор заключен, исполнение ожидается в 4 квартале								
	услуги строительно-монтажных работ				75 986		75 986											
	услуги технического надзора				2 462		2 462											
	услуги авторского надзора				851		851											
1.9.	Перенос существующих ИШГРП №33, ИШГРП №33/1 с реконструкцией существующего подземного газопровода среднего и низкого давления Ду159,108 мм мкр. Аксу г. Жанаозен	км	1,370		83 544	0	83 544	0	0	договор заключен, исполнение ожидается в 4 квартале								
	услуги строительно-монтажных работ				80 053		80 053											
	услуги технического надзора				2 594		2 594											
	услуги авторского надзора				897		897											
1.10.	Перенос существующего ИШГРП №30 мкр. Аксу г. Жанаозен	км	0,700		49 789	0	49 789	0	0	договор заключен, исполнение ожидается в 4 квартале								
	услуги строительно-монтажных работ				47 709		47 709											
	услуги технического надзора				1 546		1 546											
	услуги авторского надзора				534		534											
1.11.	Реконструкция подземного стального газопровода среднего давления Ду159 мм на ПЭ газопровод Ду160 мм от ГК №75 мкр. Акбулак до ИШГРП №52 и ГК №82, котельная СЦ №19 мкр. Арай-1 г. Жанаозен	км	1,250		19 572	0	19 572	0	0	договор заключен, исполнение ожидается в 4 квартале								
	услуги строительно-монтажных работ				18 754		18 754											
	услуги технического надзора				608		608											
	услуги авторского надзора				210		210											

№ п/п	Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования																	
	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс. тенге		Собственные средства				Заемные средства				Бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность	
			план 2023г.	факт	план 2023г.	факт	план 2023г.	факт	отклонение	причины отклонения	план 2023г.	факт	отклонение	причины отклонения	план 2023г.	факт	план 2023г.	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.12.	Реконструкция подземного стального газопровода среднего давления Ду325 мм на ПЭ газопровод Ду355 мм от ГК №7 до ГК №16 по ул. Абая г. Жанаозен	км	1,850		199 767	0	199 767	0	0	договор заключен, исполнение ожидается в 4 квартале								
	услуги строительно-монтажных работ				191 421		191 421											
	услуги технического надзора				6 202		6 202											
	услуги авторского надзора				2 144		2 144											
1.13.	Реконструкция газопроводов с. Толеп с установкой дополнительного ПГБ	км	3,350		50 691	0	50 691	0	0	договор заключен, исполнение ожидается в 4 квартале								
	услуги строительно-монтажных работ	шт	1,000		48 573		48 573											
	услуги технического надзора				1 574		1 574											
	услуги авторского надзора				544		544											
1.14.	Реконструкция существующего газопровода низкого давления Ду57 мм на Ду89 мм с закольцеванием газопроводом среднего давления с установкой ПГБ в мкр. Жана орпа с. Шетпе	км	1,024		32 801	0	32 801	0	0	договор заключен, исполнение ожидается в 4 квартале								
	услуги строительно-монтажных работ	шт	1		31 431		31 431											
	услуги технического надзора				1 018		1 018											
	услуги авторского надзора				352		352											
1.15.	Реконструкция существующего подземного газопровода высокого давления Ду108 мм на ПЭ Ду110 мм в с. Боздак	км	0,2		6 049	0	6 049	0	0	договор заключен, исполнение ожидается в 4 квартале								
	услуги строительно-монтажных работ				5 796		5 796											
	услуги технического надзора				188		188											
	услуги авторского надзора				65		65											
1.16	Замена существующих ГРП на ПГБ по Мунайлинскому району	шт	7	7	132 409	125 249	132 409	125 249	-7 160	работа завершена								
	услуги строительно-монтажных работ				126 877	120 406	126 877	120 406	-6 471									
	услуги технического надзора				4 111	3 494	4 111	3 494	-617									
	услуги авторского надзора				1 421	1 349	1 421	1 349	-72									
	Всего на 2023 год				1 190 395	125 249	1 190 395	125 249	-7 160		0	0	0		0	0	0	0

Директор Мангистауского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак"



Джумагалиев Е.Б.

Ежеквартальная информация о ходе исполнения инвестиционной программы "Модернизация, реконструкция и новое строительство газораспределительных сетей населенных пунктов Мангистауской области и поддержание действующих активов Мангистауского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак" на 2021-2025 годы", утвержденная совместным приказом ДКРЕМ МНЭ РК по Мангистауской области от 16.09.2020 № 61-ОД и МЭ РК от 22.09.2020 № 322

за 2 квартал 2023 года (предварительные данные)

Вид деятельности: транспортировка товарного газа по газораспределительным системам

№	Наименование мероприятий инвестиционной программы	Место расположения (р-н, поселок, улица и др.)	Стадия исполнения	Сроки исполнения (по заключенному договору и/или плану)	Стоимость выполненных работ за отчетный период, тыс.тенге без НДС
1	2	3	4	5	6
Мангистауский производственный филиал					
1.1.	Строительство (закопывание) газопровода среднего давления в 30 мкр. с установками ПГБ и газопроводов низкого давления в 30 мкр. и в мкр. Толкын г. Актау	Казахстан, Мангистауская область, г.Актау			
	услуги строительно-монтажных работ		ТОО "СИТ-Строй", 822125/2023/1 от 24.04.2023г	31.12.2023г	
	услуги технического надзора		ТОО "АТЛАНТИС-ПВ", 822131/2023/1 от 20/04/2023г	31.12.2023г	
	услуги авторского надзора		ИП "Джаксыбаева Б.С.", 832451/2023/1 от 14.04.2023г	31.12.2023г	
1.2.	Строительство (закопывание) надземного стального газопровода среднего давления Ду108 мм от существующего газопровода ПЭ Ду160 мм возле больницы №25а до ГРП №10 мкр. Самал г. Жанаозен	Казахстан, Мангистауская область, г.Жанаозен			
	услуги строительно-монтажных работ		ТОО "СИТ-Строй", 822124/2023/1 от 03.05.2023г	31.12.2023г	
	услуги технического надзора		ТОО "АТЛАНТИС-ПВ", 822131/2023/1 от 20/04/2023г	31.12.2023г	
	услуги авторского надзора		ИП "Джаксыбаева Б.С.", 832451/2023/1 от 14.04.2023г	31.12.2023г	
1.3.	Строительство (закопывание) и реконструкция газораспределительных сетей в мкр. Жана жол с. Шетпе	Казахстан, Мангистауская область, Мангистауский район, с.Шетпе			
	услуги строительно-монтажных работ		ТОО "СИТ-Строй", 822125/2023/1 от 24.04.2023г	31.12.2023г	
	услуги технического надзора		ТОО "АТЛАНТИС-ПВ", 822131/2023/1 от 20/04/2023г	31.12.2023г	
	услуги авторского надзора		ТОО "ASK PROJECT 1", 832451/2023/2 от 14.04.2023г	31.12.2023г	
1.4.	Строительство (закопывание) газопровода среднего давления с установкой ПГБ в с. Даулет (от ГВД ПУРГ-200)	Казахстан, Мангистауская область, Мунайлинский район, с.Даулет			
	услуги строительно-монтажных работ		ТОО "СИТ-Строй", 822124/2023/1 от 03.05.2023г	31.12.2023г	
	услуги технического надзора		ТОО "АТЛАНТИС-ПВ", 822131/2023/1 от 20/04/2023г	31.12.2023г	
	услуги авторского надзора		ИП "Джаксыбаева Б.С.", 832451/2023/1 от 14.04.2023г	31.12.2023г	
1.5.	Строительства газопровода в с. Акшукур, ул. Уштерек	Казахстан, Мангистауская область, Тупкараганский район, с.Акшукур			
	услуги строительно-монтажных работ		ТОО "СИТ-Строй", 822125/2023/1 от 24.04.2023г	31.12.2023г	
	услуги технического надзора		ТОО "АТЛАНТИС-ПВ", 822131/2023/1 от 20/04/2023г	31.12.2023г	
	услуги авторского надзора		ИП "Джаксыбаева Б.С.", 832451/2023/1 от 14.04.2023г	31.12.2023г	
1.6.	Реконструкция подземного стального газопровода среднего давления Ду168 мм от ГК-26 до ГРП №11, №29 г. Жанаозен мкр. Коктем	Казахстан, Мангистауская область, г.Жанаозен			
	услуги строительно-монтажных работ		ТОО "СИТ-Строй", 822124/2023/1 от 03.05.2023г	31.12.2023г	
	услуги технического надзора		ТОО "АТЛАНТИС-ПВ", 822131/2023/1 от 20/04/2023г	31.12.2023г	
	услуги авторского надзора		ТОО "ASK PROJECT 1", 832451/2023/2 от 14.04.2023г	31.12.2023г	
1.7.	Реконструкция подземного стального газопровода среднего давления Ду159 мм от ГК-16 до ГРП №9, №10 мкр. Самал г. Жанаозен	Казахстан, Мангистауская область, г.Жанаозен			

№	Наименование мероприятий инвестиционной программы	Место расположения (р-н, поселок, улица и др.)	Стадия исполнения	Сроки исполнения (по заключенному договору и/или плану)	Стоимость выполненных работ за отчетный период, тыс.тенге без НДС
1	2	3	4	5	6
	услуги строительно-монтажных работ		ТОО "СИТ-Строй", 822124/2023/1 от 03.05.2023г	31.12.2023г	
	услуги технического надзора		ТОО "АТЛАНТИС-ПВ", 822131/2023/1 от 20/04/2023г	31.12.2023г	
	услуги авторского надзора		ИП "Джаксыбаева Б.С.", 832451/2023/1 от 14.04.2023г	31.12.2023г	
1.8.	Перенос существующего ШГРП №32 с реконструкцией существующего подземного газопровода среднего и низкого давления Ду159,108 мм мкр. Аксу г. Жанаозен	Казахстан, Мангистауская область,г.Жанаозен			
	услуги строительно-монтажных работ		ТОО "СИТ-Строй", 822124/2023/1 от 03.05.2023г	31.12.2023г	
	услуги технического надзора		ТОО "АТЛАНТИС-ПВ", 822131/2023/1 от 20/04/2023г	31.12.2023г	
	услуги авторского надзора		ИП "Джаксыбаева Б.С.", 832451/2023/1 от 14.04.2023г	31.12.2023г	
1.9.	Перенос существующих ШГРП №33, ШГРП №33/1 с реконструкцией существующего подземного газопровода среднего и низкого давления Ду159,108 мм мкр. Аксу г. Жанаозен	Казахстан, Мангистауская область,г.Жанаозен			
	услуги строительно-монтажных работ		ТОО "ТУР-ГАЗ", 822127/2023/1 от 19.06.2023г	31.12.2023г	
	услуги технического надзора		ТОО "АТЛАНТИС-ПВ", 822131/2023/1 от 20/04/2023г	31.12.2023г	
	услуги авторского надзора		ТОО "ASK PROJECT 1", 832451/2023/2 от 14.04.2023г	31.12.2023г	
1.10.	Перенос существующего ШГРП №30 мкр. Аксу г. Жанаозен	Казахстан, Мангистауская область,г.Жанаозен			
	услуги строительно-монтажных работ		ТОО "СИТ-Строй", 822124/2023/1 от 03.05.2023г	31.12.2023г	
	услуги технического надзора		ТОО "АТЛАНТИС-ПВ", 822131/2023/1 от 20/04/2023г	31.12.2023г	
	услуги авторского надзора		ТОО "ASK PROJECT 1", 832451/2023/2 от 14.04.2023г	31.12.2023г	
1.11.	Реконструкция подземного стального газопровода среднего давления Ду159 мм на ПЭ газопровод Ду160 мм от ГК №75 мкр. Акбулак до ШГРП №52 и ГК №82, котельная СШ №19 мкр. Арай-1 г. Жанаозен	Казахстан, Мангистауская область,г.Жанаозен			
	услуги строительно-монтажных работ		ТОО "СИТ-Строй", 822124/2023/1 от 03.05.2023г	31.12.2023г	
	услуги технического надзора		ТОО "АТЛАНТИС-ПВ", 822131/2023/1 от 20/04/2023г	31.12.2023г	
	услуги авторского надзора		ТОО "ASK PROJECT 1", 832451/2023/2 от 14.04.2023г	31.12.2023г	
1.12.	Реконструкция подземного стального газопровода среднего давления Ду325 мм на ПЭ газопровод Ду355 мм от ГК №7 до ГК №16 по ул.Абая г. Жанаозен	Казахстан, Мангистауская область,г.Жанаозен			
	услуги строительно-монтажных работ		ТОО "ТУР-ГАЗ", 822127/2023/1 от 19.06.2023г	31.12.2023г	
	услуги технического надзора		ТОО "АТЛАНТИС-ПВ", 822131/2023/1 от 20/04/2023г	31.12.2023г	
	услуги авторского надзора		ТОО "ASK PROJECT 1", 832451/2023/2 от 14.04.2023г	31.12.2023г	
1.13.	Реконструкция газопроводов с. Толеп с установкой дополнительного ПГБ	Казахстан, Мангистауская область, Бейнеуский район, с.Толеп			
	услуги строительно-монтажных работ		ТОО "ТУР-ГАЗ", 822127/2023/1 от 19.06.2023г	31.12.2023г	
	услуги технического надзора		ТОО "АТЛАНТИС-ПВ", 822131/2023/1 от 20/04/2023г	31.12.2023г	
	услуги авторского надзора		ИП "Джаксыбаева Б.С.", 832451/2023/1 от 14.04.2023г	31.12.2023г	
1.14.	Реконструкция существующего газопровода низкого давления Ду57 мм на Ду89 мм с закольцеванием газопроводом среднего давления с установкой ПГБ в мкр. Жана орпа с. Шетпе	Казахстан, Мангистауская область, Мангистауский район, с.Шетпе			
	услуги строительно-монтажных работ		ТОО "СИТ-Строй", 822125/2023/1 от 24.04.2023г	31.12.2023г	
	услуги технического надзора		ТОО "АТЛАНТИС-ПВ", 822131/2023/1 от 20/04/2023г	31.12.2023г	

№	Наименование мероприятий инвестиционной программы	Место расположения (р-н, поселок, улица и др.)	Стадия исполнения	Сроки исполнения (по заключенному договору и/или плану)	Стоимость выполненных работ за отчетный период, тыс.тенге без НДС
1	2	3	4	5	6
	услуги авторского надзора		ИП "Джаксыбаева Б.С.", 832451/2023/1 от 14.04.2023г	31.12.2023г	
1.15.	Реконструкция существующего подземного газопровода высокого давления Ду108 мм на ПЭ Ду110 мм в с. Боздак	Казахстан, Мангистауская область, Мангистауский район, с.Боздак			
	услуги строительно-монтажных работ		ТОО "СИТ-Строй", 822124/2023/1 от 03.05.2023г	31.12.2023г	
	услуги технического надзора		ТОО "АТЛАНТИС-ПВ", 822131/2023/1 от 20/04/2023г	31.12.2023г	
	услуги авторского надзора		ИП "Джаксыбаева Б.С.", 832451/2023/1 от 14.04.2023г	31.12.2023г	
1.16	Замена существующих ГРП на ПГБ по Мунайлинскому району	Казахстан, Мангистауская область, Мунайлинский район	Объект сдан в эксплуатацию 27.02.2023г	31.12.2022г	125 249

Директор Мангистауского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак"

Джумагалиев Е.Б.

