

"Строительство сооружений на газопроводах города Астана, новое строительство газопроводов и газораспределительных сетей населенных пунктов Акмолинской области и приобретение основных средств для поддержания действующих активов Астанинского производственного филиала АО "QAZAQSGAZ ALMAQ" на 2024-2028 годы, согласно совместному приказу ДКРЕМ МНЭ РК по г. Астане от 27.11.2023 г. № 110-ОД и МЭ РК от 29.11.2023 г. № 424 (с изменениями и дополнениями согласно совместному приказу МЭ РК от 18.03.2026 г. №122-НК и ДКРЕМ МНЭ РК по г. Астане от 27.02.2026 г. №7-НК)

на регулируемую услугу по транспортировке товарного газа по газораспределительным системам

за I квартал 2026 года (оперативные данные)

Информация субъекта естественной монополии о ходе исполнения инвестиционной программы (проекта)

Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источника финансирования

№ п/п	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проект), тыс. тенге без НДС		Собственные средства, тыс. тенге без НДС		отклонение	причины отклонения	Заемные средства, тыс. тенге без НДС				Бюджетные средства, тыс. тенге без НДС		Нераспределенная (иная) доступность, тыс. тенге	
			план	факт	план	факт	план	факт			отклонен	причины отклонения	план	факт	план	факт	план	факт
1	Астанинский производственный филиал		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Строительство		6	0	965 005	0	965 005	0	-965 005	-/-	0,0	0,0	0,0	-/-	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.	"Строительство замолдовки Юго-Восток и ж/м Интеграционный газопровод среднего давления с установкой ГРП и ГРПШ" (СМР)	работа	1	0	422 662	0	422 662	0	-422 662	Длится корректировка с заказой на другие мероприятия								
1.2.	"Строительство замолдовки газопровода среднего давления ДУ 315 мм ж/м Юго-Восток (левая сторона) с газопроводом среднего давления ДУ 160 мм по ул. пер. Кобая" (ПСД)	работа	1	0	8 469	0	8 469	0	-8 469	Проводится тендерные процедуры								
1.3.	"Строительство замолдовки газопровода среднего давления ДУ 315 мм ж/м Юго-Восток (правая сторона), от ул. Узбекши Жанкес до пер. Кобая ж/м Промышленный" (ПСД)	работа	1	0	8 375	0	8 375	0	-8 375	Проводится тендерные процедуры								
1.4.	"Строительство замолдовки газопровода высокого давления между ПЗ ДУ 315 с Жибек Жолы и ПЗ ДУ 180 ст. Рынсад 42" (СМР)	работа	1	0	289 479	0	289 479	0	-289 479	Проведение тендерных процедур запланировано ориентировочно на май 2026 г.								
1.5.	"Строительство перемычки газопровода высокого давления между ППУ Ст. ДУ 630 и поводящим газопроводом ТЭЦ-2 Ст. ДУ 426" (СМР)	работа	1	0	27 570	0	27 570	0	-27 570	Проведение тендерных процедур запланировано ориентировочно на май 2026 г.								
1.6.	"Строительство эксплуатационной базы с гаражом Аршанского газового хозяйства в поселке Аршалы" (ПСД и СМР) (перенос срока исполнения мероприятия с 2025 г.)	работа	1	0	208 451	0	208 451	0	-208 451	Проводится повторная экспертиза проекта								
3	Всего на 2026 год		6	0	965 005	0	965 005	0	-965 005		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0

Директор Астанинского производственного филиала АО "QAZAQSGAZ ALMAQ"

Балабасков Е.Б.

Экспертная информация о ходе исполнения инвестиционной программы "Строительство сооружений на газопроводах города Астана, новое строительство газопроводов и газораспределительных сетей населенных пунктов Акмолинской области и приобретение основных средств для поддержания действующих активов Акмолинского производственного филиала АО "QAZAQGAZ AIMAQ" на 2024-2028 годы, согласно совместному приказу ДКРЕМ МНЭ РК по городу Астана от 27.11.2023 г. № 110-О/Д и МЭ РК от 29.11.2023 г. № 424 (с изменениями и дополнениями согласно совместному приказу МЭ РК от 18.03.2026 г. №122-Н/К и ДКРЕМ МНЭ РК по г. Астане от 27.02.2026 г. №7-Н/С)

за I квартал 2026 года (оперативные данные)  
 Вид деятельности: транспортировка товарного газа по газораспределительным системам

№	Наименование мероприятий	Место расположения (р-н, поселок, улица и др.)	Стадия исполнения	Сроки исполнения (по заключенному договору и/или плану)	Стоимость выполненных работ за отчетный период, тыс.тенге без НДС
1	2	3	4	5	6

1	"Строительство закольцовки ж/м Юго-Восток и ж/м Интернациональный газопроводом среднего давления с установой ГРП и ГРПШ" (СМР)	г. Астана	Планируется корректировка с заменой на другое мероприятие)	-	0
2	"Строительство закольцовки газопровода среднего давления Ду 315 мм ж/м Юго-Восток (левая сторона) с газопроводом среднего давления Ду 160 мм по ул. пер.Кобая" (ПСУ)	г. Астана	Проводятся тендерные процедуры	31.12.2026	0,0
3	"Строительство закольцовки газопровода среднего давления Ду 315 мм ж/м Юго-Восток (правая сторона) от ул. Узбеки Джанбек до пер.Кобая ж/м Промышленный" (ПСУ)	г. Астана	Проводятся тендерные процедуры	31.12.2026	0,0
4	"Строительство закольцовки газопровода высокого давления между ПЭ Ду 315 с. Жибек Жолы и ПЭ Ду 180 ст. Разъезд 42" (СМР)	г. Астана	Проведение тендерных процедур запланировано ориентировочно на май 2026 г.	31.12.2026	0,0
5	"Строительство перемычки газопровода высокого давления между 8ПЭ Ст. Ду 630 и подводящим газопроводом ТЭЦ-2 Ст. Ду 426" (СМР)	г. Астана	Проведение тендерных процедур запланировано ориентировочно на май 2026 г.	31.12.2026	0,0
6	"Строительство эксплуатационной базы с гаражом и СМР) (перенос срока исполнения мероприятия с 2025 г.) Аршалынского газового хозяйства в поселке Аршалы" (ПСУ Акмолинская область, Аршалынский район	Акмолинская область, Аршалынский район	Проводится повторная экспертиза проекта	31.12.2026	0,0
Всего на 2026 год					0

Директор Акмолинского производственного филиала АО "QAZAQGAZ AIMAQ"

Е. Батабеков