

«ҚазТрансГаз Аймақ» АҚ Ақтөбе өңірлігінің филиалының газ тарту жүйелерін газбен қамтамасыз ету және техникалық қайта жарастандырудың 2021-2026 жылдарға арналған бағдарламасы туралы» Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің 2020 жылғы 11 қарашалығы №381 бірлескен бұйрығымен және «Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрілігі Табиғи монополияларды реттеу комитетінің Ақтөбе облысы бойынша департаментінің 2020 жылғы 21 қыркүйектегі №93-ПҚ бұйрығымен бекітілген 2026 жылдың 1-тоқсаны бойынша инвестициялық бағдарламаның орындалу барысы туралы тоқсан сайынғы ақпарат
Қызмет түрі: тауарлық газды газ тарту жүйелері арқылы тасымалдау

№ п/п	Іс-шаралардың атауы	Өлшем бірлігі	Қаржыландыру көздерінің резервінде инвестициялық бағдарламаны (жобаны) іске асыру туралы ақпарат															
			Саны		Инвестициялар сомасы, мың теңге (ҚҚС-сыз)		Меншік қаражаты				Қарыз қаражаты				Бюджеттік қаражат		Реттелмеінің өзге де қызмет	
			жоспар	факт	жоспар	факт	жоспар	факт	Ауытқу	Ауытқу себептері	жоспар	факт	Ауытқу	Ауытқу себептері	жоспар	факт	жоспар	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Здания и сооружения Ақтөбінского производственного филиала																		
1	АПФ әкімшілік ғимаратын және іргелес аумақты күрделі жөндеу бойынша ЖСҚ әзірлеу және құрылыс-монтаж жұмыстарының кешенді жұмыстары (іс-шараны орындау мерзімі 2025 жылдан ауыстырылды)	нысан	1	-	96 743	-	96 743	-	-	96 743	Шарт жасалды							
2	Шалқар ГХ және іргелес аумақты күрделі жөндеу бойынша ЖСҚ әзірлеу және құрылыс-монтаж жұмыстарының кешенді жұмыстары (іс-шараны орындау мерзімі 2025 жылдан ауыстырылды)	нысан	1	-	144 066	-	144 066	-	-	144 066	Шарт жасалды							
Бөлім бойынша жиынты					240 809		240 809			240 809								
Ақтөбе облысының желілерін жаңғырту																		
1	Алга ауданы Бестамақ ауылындағы газ тарту желілерін жаңғырту жобасы бойынша құрылыс-монтаж жұмыстары (ҚМЖ)	м	41 429	-	986 384,31	-	986 384	-	-	986 384	Тендерлік рәсімдер жүргізілуде							
2	Хромтау ауданы Бөгетсай ауылы газ тарту желілерін жаңғырту жобасы бойынша ҚМЖ	м	13 835	-	432 116,55	-	432 117	-	-	432 117	Тендерлік рәсімдер жүргізілуде							
3	12 ш / а төмен қысымды тарту желілерін жаңғырту жобасы бойынша ҚМЖ Ақтөбе қаласы	м	2 970	-	235 252,93	-	235 253	-	-	235 253	Тендерлік рәсімдер жүргізілуде							
4	Ақтөбе к. 1-шағын ауданында төмен қысымды тарту газ құбырын жаңғырту жобасы бойынша ҚМЖ	м	4 824	-	141 341,89	-	141 342	-	-	141 342	Шарт жасалды							
5	Ақтөбе қаласының 3-шағын ауданында төмен қысымды тарту газ құбырын жаңғырту жобасы бойынша ҚМЖ	м	2 455	-	114 228,66	-	114 229	-	-	114 229	Шарт жасалды							
6	Шалқар қаласының газ тарту желілерін жаңғырту (3-кезең) жобасы бойынша құрылыс-монтаж жұмыстары	м	51 242	-	942 655,31	-	942 655	-	-	942 655	Шарт жасалды							
7	Шалқар қаласының газ тарту желілерін жаңғырту жобасы бойынша ҚМЖ (3-кезең) (іс-шараны орындау мерзімі 2025 жылдан ауыстырылды)	м	2 815	-	153 141,78	-	153 142	-	-	153 142								
Бөлім бойынша жиынты					3 005 121		3 005 121			3 005 121								
Жоғары, орта және төмен қысымды жер асты және жер үсті газ құбырларын қайта салу																		
1	Ақтөбе қаласындағы Жінішке өзені бойында (№2 ысырма маңында) диаметрі 426 мм жоғары қысымды газ құбырын қайта төсеу жобасы бойынша құрылыс-монтаж жұмыстары	м	179	-	85 345,22	-	85 345	-	-	85 345	Тендерлік рәсімдер жүргізілуде							
2	Ақтөбе қаласындағы Жінішке өзені бойында (ГК-25-тен) диаметрі 159 мм жоғары қысымды жеткізуші газ құбырын қайта төсеу жобасы бойынша құрылыс-монтаж жұмыстары	м	152	-	23 414,76	-	23 415	-	-	23 415	Шарт жасалды							
3	Мәртөк ауданы Сарыжар ауылында ф108 мм болат жоғары қысымды жеткізуші газ құбырын ф225 мм полиэтилен жоғары қысымды газ құбырына ауыстыру, ГРП №6-ны ПГБ-16-2НВ-У1-ге алмастыру, газ шығынын өспеке алу торабын және кіріктірілген ЭХҚ блогын орнату бойынша құрылыс-монтаж жұмыстары	м	3 200	-	136 445,17	-	136 445	-	-	136 445	Тендерлік рәсімдер жүргізілуде							
4	Алга қаласы, Транспортная көшесінде жер асты болат газ құбырын полиэтилен құбырына ауыстыру және ГРП-ны ПГБ-ға алмастыру бойынша құрылыс-монтаж жұмыстары	м	6 069	-	286 819,76	-	286 820	-	-	286 820	Тендерлік рәсімдер жүргізілуде							
5	Өлке ауылында Жаман Қарғалы өзені арқылы өтетін төмен қысымды жер асты газ құбырын қайта салу жобасы бойынша жобалау-іздеу жұмыстары (ЖИЖ) әзірлеу	дана	1	-	3 644,04	-	3 644	-	-	3 644	Шарт жасалды							
6	Өлке ауылында Жаман Қарғалы өзені арқылы өтетін төмен қысымды жер асты газ құбырын қайта салу жобасы бойынша құрылыс-монтаж жұмыстары	м	65	-	7 638,62	-	7 639	-	-	7 639	Тендерлік рәсімдер сәуір айына жоспарланған							
7	Бірлік ауылында Жем өзені арқылы өтетін жоғары қысымды жер асты газ құбырын қайта салу жобасы бойынша жобалау-іздеу жұмыстары (ЖИЖ) әзірлеу	дана	1	-	3 907,29	-	3 907	-	-	3 907	Шарт жасалды							
8	Бірлік ауылында Жем өзені арқылы өтетін жоғары қысымды жер асты газ құбырын қайта салу жобасы бойынша құрылыс-монтаж жұмыстары	м	260	-	30 194,89	-	30 195	-	-	30 195	Тендерлік рәсімдер сәуір айына жоспарланған							
Бөлім бойынша жиынты					577 410		577 410			577 410								
ГРППІ ауыстыру:																		
1	Пригородный ауданында қолданыстағы ГРППШ-7,8-ді ПГБ-ға ауыстыру бойынша құрылыс-монтаж жұмыстары	дана	1	-	19 375,78	-	19 376	-	-	19 376	Шарт жасалды							
Бөлім бойынша жиынты					19 376		19 376			19 376								
Ақтөбе қаласы бойынша ЭХЗ қалпына келтіру:																		
1	Ақтөбе қаласы, О. Кошевой көшесі, 113 мекенжайында ЭХҚ жүйесін қалпына келтіру бойынша ҚМЖ	дана	1	-	9 628,93	-	9 629	-	-	9 629	Тендерлік рәсімдер жүргізілуде							
2	Ақтөбе қаласы, Рысқұлов көшесі, 57 мекенжайында ЭХҚ жүйесін қалпына келтіру бойынша ҚМЖ	дана	1	-	9 044,64	-	9 045	-	-	9 045	Тендерлік рәсімдер жүргізілуде							
3	Ақтөбе қаласы, Жуковская көшесі, 164 мекенжайында ЭХҚ жүйесін қалпына келтіру бойынша ҚМЖ	дана	1	-	9 409,16	-	9 409	-	-	9 409	Тендерлік рәсімдер жүргізілуде							
4	Ақтөбе қаласы, Рахов көшесі, 71 мекенжайында ЭХҚ жүйесін қалпына келтіру бойынша ҚМЖ	дана	1	-	8 956,80	-	8 957	-	-	8 957	Тендерлік рәсімдер жүргізілуде							

5	Алга каласы, стадион аумағында ЭХК жүйесін қалпына келтіру бойынша құрылыс-монтаж жұмыстары	дана	1	-	11 201,98	-	11 202	-	11 202	Тендерлік рәсімдер жүргізілуде										
6	Хромтау қаласы, Дон ауылында ЭХК жүйесін қалпына келтіру бойынша ҚМЖ	дана	1	-	11 888,61	-	11 889	-	11 889	Тендерлік рәсімдер жүргізілуде										
7	Ақтөбе қаласы, Ағайынды Жұбановтар көшесі, 259 мекенжайында ЭХК жүйесін қалпына келтіру жұбасы бойынша жобалау-іздеу жұмыстары (ЖИЖ) әзірлеу	дана	1	-	1 909,97	-	1 960	-	1 960	Тендерлік рәсімдер жүргізілуде										
8	Ақтөбе қаласы, Бауыржан Жұбановтар көшесі, 259 мекенжайында ЭХК жүйесін қалпына келтіру бойынша ҚМЖ	дана	1	-	10 557,47	-	10 557	-	10 557	Тендерлік рәсімдер жүргізілуде										
9	Ақтөбе қаласы, Рысқұлов көшесі, 265 мекенжайында ЭХК жүйесін қалпына келтіру жұбасы бойынша жобалау-іздеу жұмыстары (ЖИЖ) әзірлеу	дана	1	-	1 959,97	-	1 960	-	1 960	Тендерлік рәсімдер жүргізілуде										
10	Ақтөбе қаласы, Рысқұлов көшесі, 265 мекенжайында ЭХК жүйесін қалпына келтіру бойынша ҚМЖ	дана	1	-	10 578,62	-	10 579	-	10 579	Тендерлік рәсімдер жүргізілуде										
Бөлім бойынша жиынты					85 186	-	85 186	-	85 186											
ГШЕБҚ:																				
1	Мәртөк ауылына баратын Ду 400 мм жоғары қысымды газ құбырында ГШЕБҚ орнату жұбасы бойынша жобалау-іздеу жұмыстары (ЖИЖ) әзірлеу	дана	1		4 735,90	-	4 736	-	4 736	Тендерлік рәсімдер жүргізілуде										
2	Мәртөк ауылына баратын Ду 400 мм жоғары қысымды газ құбырында ГШЕБҚ орнату жұбасы бойынша ҚМЖ	дана	1		81 473,73	-	81 474	-	81 474	Тендерлік рәсімдер сәуір айына жоспарланған										
Бөлім бойынша жиынты					86 210	-	86 210	-	86 210											
Беру құрылыстары:																				
1	8 кгс/см ² дейінгі компрессор	дана	3		19 821	-	19 821	-	19 821	Тендерлік рәсімдер сәуір айына жоспарланған										
2	50-Н газ қысымын реттегіш	дана	10		3 130	-	3 130	-	3 130											
3	80-Н газ қысымын реттегіш	дана	10		4 240	-	4 240	-	4 240											
4	150-Н газ қысымын реттегіш	дана	5		5 804	-	5 804	-	5 804											
5	РДП-200В газ қысымын реттегіш	дана	4		6 048	-	6 048	-	6 048											
6	7,5 кВА электр станциясы	дана	9		8 010	-	8 010	-	8 010											
7	15 кВА электр станциясы	дана	2		3 180	-	3 180	-	3 180											
8	Ультралыбыстық ақау анықтағыш	дана	1		3 094	-	3 094	-	3 094											
9	ИС-20 карсылық өлшегіші	дана	1		624	-	624	-	624											
10	ГНВ-М жоғары сәйіттал газ көрсеткіші	дана	3		2 850	-	2 850	-	2 850											
11	Памир-300 рентген аппараты	дана	1		7 098	-	7 098	-	7 098											
12	Тарту қысымын өлшейтін құрылғы	дана	50		2 087	-	2 087	-	2 087											
13	Мотосорғы	дана	3		1 098	-	1 098	-	1 098											
14	Қолмен басқарылатын бензин арасы	дана	14		1 114	-	1 114	-	1 114											
15	Стационарлық рация	дана	7		3 360	-	3 360	-	3 360											
16	Қол рациясы	дана	10		1 375	-	1 375	-	1 375											
17	Ұзындығы 4,5 метрден асатын жыналмалы алюминий сатылы баспадақ	дана	10		1 560	-	1 560	-	1 560											
18	Инверторлы дәнекерлеу аппараты	дана	7		478	-	478	-	478											
19	Көзбен шолу арқылы бақылауға арналған жаныттық	дана	1		134	-	134	-	134											
20	Газ талдағыш	дана	6		3 156	-	3 156	-	3 156											
Бөлім бойынша жиынты					78 262	-	78 262	-	78 262											
Басқа негізгі құралдар:																				
1	Тасымалды компьютер (ноутбук)	дана	5		2 050,00	-	2 050	-	2 050	Тендерлік рәсімдер жүргізілуде										
2	Моноблок «2-де 1» құрылғы (блоқты моноблок)	дана	45		26 919,64	-	26 920	-	26 920	Тендерлік рәсімдер жүргізілуде										
3	Монитор	дана	40		7 994,29	-	7 994	-	7 994	Тендерлік рәсімдер жүргізілуде										
4	ҚҚЖ (құрылымдалған кабельдік желі) жаңғыртуы	жұмыс	1		6 905,40	-	6 905	-	6 905	Шарт жасалды										
5	БКБ жүйесі (бейнеконференцбайланыс жүйелері үшін)	дана	1		2 300,00	-	2 300	-	2 300	Тендерлік рәсімдер жүргізілуде										
Бөлім бойынша жиынты					46 169,33	-	46 169	-	46 169											
2026 жылға барлығы					4 138 543	-	4 138 543	-	4 138 543											

«QAZAQGAZ AİMAQ» АҚ Ақтөбе өндірістік филиалының директорының м.а. Д.Б. Алыжанов

«QAZAQGAZ AİMAQ» АҚ Ақтөбе өндірістік филиалының ЭЖТҚБ бастығы М.Е. Каиров

«QAZAQGAZ AİMAQ» АҚ Ақтөбе өндірістік филиалының ҚҚБ бастығы Н.А. Бексигитов

«QAZAQGAZ AİMAQ» АҚ Ақтөбе өндірістік филиалының АТБ бастығы Э.А. Казеев

«QAZAQGAZ AİMAQ» АҚ Ақтөбе өндірістік филиалының ӨТБ бастығы А.С. Ешманов



«ҚазТрансГаз Аймақ» АҚ Ақтөбе өндірістік филиалының газ тарату жүйелерін газбен қамтамасыз ету және техникалық қайта жарақтандырудың 2021-2026 жылдарға арналған бағдарламасы туралы» Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің 2020 жылғы 11 қарашадағы №381 бірлескен бұйрығымен және «Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрілігі Табиғи монополияларды реттеу комитетінің Ақтөбе облысы бойынша департаментінің 2020 жылғы 21 қыркүйектегі №93-НҚ бұйрығымен бекітілген 2026 жылдың 1-тоқсаны бойынша инвестициялық бағдарламаның орындалу барысы туралы тоқсан сайынғы ақпарат

Қызмет түрі: тауарлық газды газ тарату жүйелері арқылы тасымалдау

№	Инвестициялық бағдарламаның іс-шараларының атауы	Орналасқан жері (аудан, ауыл, көше және т.б.)	Орындалу кезеңі	Орындалу мерзімдері (жасалған шартқа және/немесе жоспарға сәйкес)	Есепті кезеңде орындалған жұмыстардың құны, ҚҚС-сыз мың тенге
1	2	3	4	5	6
Ақтөбе өндірістік филиалының ғимараттары мен құрылыстары					
1	АПФ әкімшілік ғимаратын және іргелес аумақты күрделі жөндеу бойынша ЖСҚ әзірлеу және құрылыс-монтаж жұмыстарының кешенді жұмыстары (іс-шараны орындау мерзімі 2025 жылдан ауыстырылды)	Ақтөбе қ.	Шарт жасалды	Шартқа қол қойылған күннен бастап 31.12.2026 ж. дейін (қоса алғанда)	-
2	Шалқар ГХ және іргелес аумақты күрделі жөндеу бойынша ЖСҚ әзірлеу және құрылыс-монтаж жұмыстарының кешенді жұмыстары (іс-шараны орындау мерзімі 2025 жылдан ауыстырылды)	Шалқар қ.	Шарт жасалды	Шартқа қол қойылған күннен бастап 31.12.2026 ж. дейін (қоса алғанда)	-
Ақтөбе облысының желілерін жаңғырту					
1	Алға ауданы Бестамақ ауылындағы газ тарату желілерін жаңғырту жобасы бойынша құрылыс-монтаж жұмыстары (ҚМЖ)	Бестамақ а.	Тендерлік рәсімдер жүргізілуде	31.12.2026 ж. дейін	-
2	Хромтау ауданы Бөгетсай ауылы газ тарату желілерін жаңғырту жобасы бойынша ҚМЖ	Бөгетсай а.	Тендерлік рәсімдер жүргізілуде	31.12.2026 ж. дейін	-
3	12 ш / а төмен қысымды тарату желілерін жаңғырту жобасы бойынша ҚМЖ. Ақтөбе қаласы	Ақтөбе қ., 12 ш/а	Тендерлік рәсімдер жүргізілуде	31.12.2026 ж. дейін	-
4	Ақтөбе қ. 1-шағын ауданында төмен қысымды тарату газ құбырын жаңғырту жобасы бойынша ҚМЖ	Ақтөбе қ.	Шарт жасалды	Шартқа қол қойылған күннен бастап 31.12.2026 ж. дейін (қоса алғанда)	-
5	Ақтөбе қаласының 3-шағын ауданында төмен қысымды тарату газ құбырын жаңғырту жобасы бойынша ҚМЖ	Ақтөбе қ., 3 мкр	Шарт жасалды	Шартқа қол қойылған күннен бастап 01.12.2026 ж. дейін (қоса алғанда)	-
6	Шалқар қаласының газ тарату желілерін жаңғырту (3-кезек) жобасы бойынша құрылыс-монтаж жұмыстары	Шалқар қ.	Шарт жасалды	Шартқа қол қойылған күннен бастап 365 күнтізбелік күн ішінде (25.09.2026 ж.)	-
7	Шалқар қаласының газ тарату желілерін жаңғырту жобасы бойынша ҚМЖ (3-кезек) (іс-шараның орындалу мерзімі 2025 жылдан ауыстырылды)	Шалқар қ.			-
Жоғары, орта және төмен қысымды жер асты және жер үсті газ құбырларын қайта салу					
1	Ақтөбе қаласындағы Жінішке өзені бойында (№2 ысырма маңында) диаметрі 426 мм жоғары қысымды газ құбырын қайта төсеу жобасы бойынша құрылыс-монтаж жұмыстары	Ақтөбе қ.	Тендерлік рәсімдер жүргізілуде	31.12.2026 ж. дейін	-
2	Ақтөбе қаласындағы Жінішке өзені бойында (ГК-25-тен) диаметрі 159 мм жоғары қысымды жеткізуші газ құбырын қайта төсеу жобасы бойынша құрылыс-монтаж жұмыстары	Ақтөбе қ.	Шарт жасалды	Шартқа қол қойылған күннен бастап 01.12.2026 ж. дейін (қоса алғанда)	-
3	Мәртөк ауданы Сарыжар ауылында ф108 мм болат жоғары қысымды жеткізуші газ құбырын ф225 мм полиэтилен жоғары қысымды газ құбырына ауыстыру, ГРП №6-ны ПГБ-16-2НВ-У1-ге алмастыру, газ шығынын есепке алу торабын және кіріктірілген ЭХҚ блогын орнату бойынша құрылыс-монтаж жұмыстары	Сарыжар а.	Тендерлік рәсімдер жүргізілуде	31.12.2026 ж. дейін	-
4	Алға қаласы, Транспортная көшесінде жер асты болат газ құбырын полиэтилен құбырына ауыстыру және ГРП-ны ПГБ-ға алмастыру бойынша құрылыс-монтаж жұмыстары	Алға қ.	Тендерлік рәсімдер жүргізілуде	31.12.2026 ж. дейін	-
5	Өлке ауылында Жаман Қарғалы өзені арқылы өтетін төмен қысымды жер асты газ құбырын қайта салу жобасы бойынша жобалау-іздістіру жұмыстары (ЖИЖ) әзірлеу	Өлке а.	Шарт жасалды	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күн ішінде (17.03.2026 ж.)	-
6	Өлке ауылында Жаман Қарғалы өзені арқылы өтетін төмен қысымды жер асты газ құбырын қайта салу жобасы бойынша құрылыс-монтаж жұмыстары	Өлке а.	Тендерлік рәсімдер сәуір айына жоспарланған	31.12.2026 ж. дейін	-
7	Бірлік ауылында Жем өзені арқылы өтетін жоғары қысымды жер асты газ құбырын қайта салу жобасы бойынша жобалау-іздістіру жұмыстары (ЖИЖ) әзірлеу	Бірлік а.	Шарт жасалды	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күн ішінде (17.03.2026 ж.)	-
8	Бірлік ауылында Жем өзені арқылы өтетін жоғары қысымды жер асты газ құбырын қайта салу жобасы бойынша құрылыс-монтаж жұмыстары	Бірлік а.	Тендерлік рәсімдер сәуір айына жоспарланған	31.12.2026 ж. дейін	-

ГРПШ ауыстыру:					
1	Пригородный ауылында қолданыстағы ГРПШ-7,8-ді ПГБ-ға ауыстыру бойынша құрылыс-монтаж жұмыстары	Пригородный а., Ақтөбе қ.	Шарт жасалды	Шартқа қол қойылған күннен бастап 31.12.2026 ж. дейін (қоса алғанда)	-
Ақтөбе қаласы бойынша ЭХЗ қалпына келтіру:					
1	Ақтөбе қаласы, О. Кошевой көшесі, 113 мекенжайында ЭХЗ жүйесін қалпына келтіру бойынша ҚМЖ	Ақтөбе қ.	Тендерлік рәсімдер жүргізілуде	31.12.2026 ж. дейін	-
2	Ақтөбе қаласы, Рысқұлов көшесі, 57 мекенжайында ЭХЗ жүйесін қалпына келтіру бойынша ҚМЖ	Ақтөбе қ.	Тендерлік рәсімдер жүргізілуде	31.12.2026 ж. дейін	-
3	Ақтөбе қаласы, Жуковский көшесі, 164 мекенжайында ЭХЗ жүйесін қалпына келтіру бойынша ҚМЖ	Ақтөбе қ.	Тендерлік рәсімдер жүргізілуде	31.12.2026 ж. дейін	-
4	Ақтөбе қаласы, Ряхов көшесі, 71 мекенжайында ЭХЗ жүйесін қалпына келтіру бойынша ҚМЖ	Ақтөбе қ.	Тендерлік рәсімдер жүргізілуде	31.12.2026 ж. дейін	-
5	Алға қаласы, стадион аумағында ЭХЗ жүйесін қалпына келтіру бойынша құрылыс-монтаж жұмыстары	Алға қ.	Тендерлік рәсімдер жүргізілуде	31.12.2026 ж. дейін	-
6	Хромтау қаласы, Дон ауылында ЭХЗ жүйесін қалпына келтіру бойынша ҚМЖ	Хромтау қ., Дон а.	Тендерлік рәсімдер жүргізілуде	31.12.2026 ж. дейін	-
7	Ақтөбе қаласы, Ағайынды Жұбановтар көшесі, 259 мекенжайында ЭХЗ жүйесін қалпына келтіру жобасы бойынша жобалау-іздістелу жұмыстары (ЖИЖ) әзірлеу	Ақтөбе қ.	Тендерлік рәсімдер жүргізілуде	31.12.2026 ж. дейін	-
8	Ақтөбе қаласы, Бауыржан Жұбановтар көшесі, 259 мекенжайында ЭХЗ жүйесін қалпына келтіру бойынша ҚМЖ	Ақтөбе қ.	Тендерлік рәсімдер жүргізілуде	31.12.2026 ж. дейін	-
9	Ақтөбе қаласы, Рысқұлов көшесі, 265 мекенжайында ЭХЗ жүйесін қалпына келтіру жобасы бойынша жобалау-іздістелу жұмыстары (ЖИЖ) әзірлеу	Ақтөбе қ.	Тендерлік рәсімдер жүргізілуде	31.12.2026 ж. дейін	-
10	Ақтөбе қаласы, Рысқұлов көшесі, 265 мекенжайында ЭХЗ жүйесін қалпына келтіру бойынша ҚМЖ	Ақтөбе қ.	Тендерлік рәсімдер жүргізілуде	31.12.2026 ж. дейін	-
ГШЕБҚ:					
1	Мәртөк ауылына баратын Ду 400 мм жоғары қысымды газ құбырында ГШЕБҚ орнату жобасы бойынша жобалау-іздістелу жұмыстары (ЖИЖ) әзірлеу	Мәртөк а.	Тендерлік рәсімдер жүргізілуде	31.12.2026 ж. дейін	-
2	Мәртөк ауылына баратын Ду 400 мм жоғары қысымды газ құбырында ГШЕБҚ орнату жобасы бойынша ҚМЖ	Мәртөк а.	Тендерлік рәсімдер сәуір айына жоспарланған	31.12.2026 ж. дейін	-
Беру құрылғылары:					
1	8 кгс/см² дейінгі компрессор	Ақтөбе қ.	Тендерлік рәсімдер сәуір айына жоспарланған	31.12.2026 ж. дейін	-
2	50-Н газ қысымын реттегіш	Ақтөбе қ.			-
3	80-Н газ қысымын реттегіш	Ақтөбе қ.			-
4	150-Н газ қысымын реттегіш	Ақтөбе қ.			-
5	РДП-200В газ қысымын реттегіш	Ақтөбе қ.			-
6	7,5 кВА электр станциясы	Ақтөбе қ.			-
7	15 кВА электр станциясы	Ақтөбе қ.			-
8	Ультразвуктық ақау анықтағыш	Ақтөбе қ.			-
9	ИС-20 қарсылық өлшегіші	Ақтөбе қ.			-
10	ГИВ-М жоғары сезімтал газ көрсеткіші	Ақтөбе қ.			-
11	Памир-300 рентген аппараты	Ақтөбе қ.			-
12	Тарту қысымын өлшейтін құрылғы	Ақтөбе қ.			-
13	Мотосорғы	Ақтөбе қ.			-
14	Қолмен басқарылатын бензин арасы	Ақтөбе қ.			-
15	Стационарлық рация	Ақтөбе қ.			-
16	Қол рациясы	Ақтөбе қ.			-
17	Ұзындығы 4,5 метрден асатын жиналмалы алюминий сатылы баспалдақ	Ақтөбе қ.			-
18	Инверторлы дәнекерлеу аппараты	Ақтөбе қ.			-
19	Көзбен шолу арқылы бақылауға арналған жиынтық	Ақтөбе қ.			-
20	Газ талдағыш	Ақтөбе қ.			-
Басқа негізгі құралдар:					
1	Тасымалды компьютер (ноутбук)	Ақтөбе қ.	Тендерлік рәсімдер жүргізілуде	31.12.2026 ж. дейін	-
2	Моноблок: «2-де 1» құрылғы (блоқты моноблок)	Ақтөбе қ.	Тендерлік рәсімдер жүргізілуде	31.12.2026 ж. дейін	-
3	Монитор	Ақтөбе қ.	Тендерлік рәсімдер жүргізілуде	31.12.2026 ж. дейін	-
4	ҚКЖ (құрылымдалған кабельдік желі) жаңғыртуы	Ақтөбе қ.	Шарт жасалды	Шартқа қол қойылған күннен бастап 45 күнтізбелік күн ішінде (02.05.2026 ж.)	-
5	БКБ жүйесі (бейнеконференцбайланыс жүйелері үшін)	Ақтөбе қ.	Тендерлік рәсімдер жүргізілуде	31.12.2026 ж. дейін	-

«QAZAQGAZ AİMAQ» АҚ Ақтөбе өндірістік филиалының директорының м.а. Д.Б. Альжанов

«QAZAQGAZ AİMAQ» АҚ Ақтөбе өндірістік филиалының ЭЖТҚБ бастығы М.Е. Каиров

«QAZAQGAZ AİMAQ» АҚ Ақтөбе өндірістік филиалының ҚКБ бастығы Н.А. Бекжигитов

«QAZAQGAZ AİMAQ» АҚ Ақтөбе өндірістік филиалының АТБ бастығы Э.А. Казеев

«QAZAQGAZ AİMAQ» АҚ Ақтөбе өндірістік филиалының ӨТБ бастығы А.С. Ешманов

