

Табига монополия субъектісінін инвестициялық бағдарламаны (жобаны) іске асыру барысы туралы ақпарат  
 "2021–2025 жылдарға арналған "Қазіргенің аз Адымы" АҚ Шымкент өлдірістік филиалының газ тарату жүйелері арқылы тауарлық газды тасымалдау қызметі бойынша инвестициялық бағдарламасы" Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігінің 2020 жылғы 6 қазан №345 бұйрығымен және Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрілігі Табига монополияларды реттеу комитетінің Шымкент қаласы бойынша департаментінің 2020 жылғы 3 қыркүйек №110-НҚ бұйрығымен бекітілген 2026 жылғы 1 жартыжылдық қорытындысы бойынша (іске асыру мерзімі 01.07.2025 ж. - 30.06.2026 ж.)

Қаржыландыру көлемінің резервінде инвестициялық бағдарламаны (жобаны) іске асыру туралы ақпарат																			
№ р/с	Іс-шаралардың атауы	Өлшем бірлігі	Саны		Инвестициялар сомасы, мың теңге (ҚҚС-сыз)		Меншік қаржысы					Қарыз қаржысы				Бюджет қаржысы		Реттелмейтін өсте де қызмет	
			жоспар	факт	жоспар	факт	жоспар	факт	жоспар	факт	жоспар	факт	жоспар	факт	жоспар	факт			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Шымкент өндірістік филиалы																			
2025 жылға инвестициялық бағдарлама (іске асыру мерзімі 01.07.2025 ж. - 30.06.2026 ж.)																			
1	Қолданыстағы активтерді қолдауға күресіп салымдар, оның ішінде:		3		408 934	135 766	408 934	135 766	-273 168										
1.1	Газ құбырларын ауыстыру, оның ішінде: Сарыағаш ауданы, Шымкент көпесі, Әуезов атындағы орта мектептен №13 ШПТ дейінгі Дү-108мм-42м жер үсті газ құбырын және Дү-108мм-720м, Дү-50мм-130м орта қысымды жер асты газ құбырын Дү-110мм-437 жер асты газ құбырына ауыстыру.	жұмыс	1		25 810	25 810	25 810	25 810	0	Нәтижесінде пайдалануға қабылдау актісі 2025 жылғы 27 қараша									
1.2	Д-159 мм-5580 м, д-89 мм-96 м жотары қысымды жер асты газ құбырын Дү-200 мм-5580м, Дү-90 мм-96м, Дү-63 мм - 22 м жер асты газ құбырына және Сарыағаш с-3, Жемістік көпіріндегі Дү-219 мм - 154 М болат газ құбырына ауыстыру	жұмыс	1		109 956	109 956	109 956	109 956	0	Нәтижесінде пайдалануға қабылдау актісі 2025 жылғы 30 қыркүйек									
1.3	Шымкент қаласы бойынша ақ. лентарды қайта қосу үшін газ құбырларын салу	жұмыс	1		273 168		273 168	0	-273 168	Жұмыс жүргізілуде, 2026 жылдың 30 маусымына дейін аяқталуды деп күтілуде.									
Жалпы					408 934	135 766	408 934	135 766	-273 168										

ШӨӨ АҚ «QAZAQSTAN AIMAQ» директоры

Е.А. Қалдығұлов



Табиғи монополия субъектісінің инвестициялық бағдарламаны (жобаны) іске асыру барысы туралы ақпарат "2021–2025 жылдарға арналған "ҚазТрансГаз Аймақ" АҚ Шымкент өндірістік филиалының газ тарату жүйелері арқылы тауарлық газды тасымалдау қызметі бойынша инвестициялық бағдарламасы" Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігінің 2020 жылғы 6 қазан №345 бұйрығымен және Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Табиғи монополияларды реттеу комитетінің Шымкент қаласы бойынша департаментінің 2020 жылғы 3 қыркүйек №110-НҚ бұйрығымен бекітілген 2026 жылғы I жартыжылдық қорытындысы бойынша (іске асыру мерзімі 01.07.2025 ж. - 30.06.2026 ж.)

№ p/c	Инвестициялық бағдарлама іс-шараларының атауы	Орыналасқан орны (аудан, ауыл, көше және т.б.)	Орындау кезеңі	Орындау мерзімдері	Есепті кезеңде орындалған жұмыстардың құны, ҚҚС-сыз мың теңге
1	2	3	4	5	6
Шымкент өндірістік филиалы		2025 жылға инвестициялық бағдарлама (іске асыру мерзімі 01.07.2025 ж. - 30.06.2026 ж.)			
1	Қолданыстағы активтерді қолдауға күрделі салымдар, оның ішінде:				135 766
1	Газ құбырларын ауыстыру, оның ішінде:				135 766
1.1	Сарыағаш ауданы, Шымкент көшесі, Әуезов атындағы орта мектептен № 13 ШРПІ дейінгі Ду-108мм-424м жер үсті газ құбырын және Ду-108мм-720м, Ду-50мм-130м орта қысымды жер асты газ құбырын Ду-110мм-437 жер асты газ құбырына ауыстыру.	Туркестан облысы	Нысанды пайдалануға қабылдау актісі 2025 жылғы 27 қараша	30.06.2026	25 810
1.2	Д-159 мм-5580 м, д-89 мм-96 м жоғары қысымды жер асты газ құбырын Ду-200 мм-5580м, Ду-90 мм-96м, Ду-63 мм - 22 м жер асты газ құбырына және Сарыағаш с-з, Жемісті кентіндегі Ду-219 мм - 154 М болат газ құбырына ауыстыру	Туркестан облысы	Нысанды пайдалануға қабылдау актісі 2025 жылғы 30 қыркүйек	30.06.2026	109 956
1.3	Шымкент қаласы бойынша ақ дақтарды қайта қосу үшін газ құбырларын салу	Шымкент қаласы	Жұмыс жүргізілуде, 2026 жылдың 30 маусымына дейін аяқталады деп күтілуде.	30.06.2026	
	Жалпы				135 766

ШӨФ АҚ «QAZAQGAZ AIMAQ» директоры

Е.К. Қалдыгулов