

Ежеквартальная информация о ходе исполнения инвестиционной программы "Строительство сооружений на газопроводах города Астана, новое строительство газопроводов и газораспределительных сетей населенных пунктов Акмолинской области и приобретение основных средств для поддержания действующих активов Астанинского производственного филиала АО "QAZAQGAZ AIMAQ" на 2024-2028 годы, согласно совместному приказу ДКРЕМ МНЭ РК по городу Астаны от 27.11.2023 г. № 110-ОД и МЭ РК от 29.11.2023 г. № 424 (с изменениями и дополнениями согласно совместному приказу МЭ РК от 18.03.2026 г. №122-Н/К и ДКРЕМ МНЭ РК по г. Астане от 27.02.2026 г. №7-НК)

за 2 квартал 2026 года (оперативные данные)

Вид деятельности: транспортировка товарного газа по газораспределительным системам

№	Наименование мероприятий инвестиционной программы	Место расположения (р-н, поселок, улица и др.)	Стадия исполнения	Сроки исполнения (по заключенному договору и/или плану)	Стоимость выполненных работ за отчетный период, тыс.тенге без НДС
1	2	3	4	5	6
Астанинский производственный филиал					
1	"Строительство закольцовки ж/м Юго-Восток и ж/м Интернациональный газопроводом среднего давления с установкой ГРП и ГРПШ" (СМР)	г.Астана	По данному мероприятию планируется корректировка с заменой на другие мероприятия.	-	0
2	"Строительство закольцовки газопровода среднего давления Ду 315 мм ж/м Юго-Восток (левая сторона) с газопроводом среднего давления Ду 160 мм по ул. пер.Кобда" (ПСД)	г.Астана	Проектно-сметная документация находится на стадии проектирования.	31.12.2026	0
3	"Строительство закольцовки газопровода среднего давления Ду 315 мм ж/м Юго-Восток (правая сторона) от ул.Узбекали Жанибек до пер.Кобда ж/м Промышленный" (ПСД)	г.Астана	Проектно-сметная документация находится на стадии проектирования.	31.12.2026	0
4	"Строительство закольцовки газопровода высокого давления между ПЭ Ду 315 с. Жибек Жолы и ПЭ Ду 180 ст. Разъезд 42" (СМР)	г.Астана	По данному мероприятию проходят процедуры закупа строительно-монтажных работ.	31.12.2026	20 217
5	"Строительство перемычки газопровода высокого давления между 8ПУ Ст. Ду 630 и подводящим газопроводом ТЭЦ-2 Ст. Ду 426" (СМР)	г.Астана	По данному мероприятию проходят процедуры закупа строительно-монтажных работ.	31.12.2026	0
6	"Строительство эксплуатационной базы с гаражом Аршалынского газового хозяйства в поселке Аршалы" (ПСД и СМР) (перенос срока исполнения мероприятия с 2025 г.)	Акмолинская область, Аршалынский район	Проектно-сметная документация находится на стадии проектирования. Проводится повторная экспертиза.	31.12.2026	1 669
Всего на 2026 год					21 885

Директор Астанинского производственного филиала АО "QAZAQGAZ AIMAQ"

Е. Балабеков

Информация субъекта естественной монополии о ходе исполнения инвестиционной программы (проекта)

"Строительство сооружений на газопроводах города Астана, новое строительство газопроводов и газораспределительных сетей населенных пунктов Акмолинской области и приобретение основных средств для поддержания действующих активов Астанинского производственного филиала АО "QAZAQGAZ AIMAQ" на 2024-2028 годы, согласно совместному приказу ДКРЕМ МНЭ РК по г. Астане от 27.11.2023 г. № 110-ОД и МЭ РК от 29.11.2023 г. № 424
(с изменениями и дополнениями согласно совместному приказу МЭ РК от 18.03.2026 г. №122-Н/К и ДКРЕМ МНЭ РК по г. Астане от 27.02.2026 г. №7-НҚ)

за 2 квартал 2026 год (оперативные данные)
на регулируемую услугу по транспортировке товарного газа по газораспределительным системам

№ п/п	Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования																	
	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс. тенге без НДС		Собственные средства, тыс. тенге без НДС				Заемные средства, тыс. тенге без НДС				Бюджетные средства, тыс. тенге без НДС		Нерегулируемая (иная) деятельность, тыс. тенге	
			план	факт	план	факт	план	факт	отклонение	причины отклонения	план 2026 г.	факт	отклонение	причины отклонения	план 2026 г.	факт	план 2026 г.	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Астанинский производственный филиал																	
1	Строительство		6	0	965 005	21 885	965 005	21 885	-943 120	-/-	0,0	0,0	0,0	-/-	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.	"Строительство закольцовки ж/м Юго-Восток и ж/м Интернациональный газопроводом среднего давления с установкой ГРП и ГРПШ" (СМР)	работа	1	0	422 662	0	422 662	0	-422 662	По данному мероприятию планируется корректировка с заменой на другие мероприятия.								
1.2.	"Строительство закольцовки газопровода среднего давления Ду 315 мм ж/м Юго-Восток (левая сторона) с газопроводом среднего давления Ду 160 мм по ул. пер Кобда" (ПСД)	работа	1	0	8 469	0	8 469	0	-8 469	Проектно-сметная документация находится на стадии проектирования.								
1.3.	"Строительство закольцовки газопровода среднего давления Ду 315 мм ж/м Юго-Восток (правая сторона) от ул. Узбеккали Жанибек до пер Кобда ж/м Промышленный" (ПСД)	работа	1	0	8 375	0	8 375	0	-8 375	Проектно-сметная документация находится на стадии проектирования.								
1.4.	"Строительство закольцовки газопровода высокого давления между ПЭ Ду 315 с. Жибек Жолы и ПЭ Ду 180 ст. Разъезд 42" (СМР)	работа	1	0	289 479	20 217	289 479	20 217	-269 263	По данному мероприятию проходят процедуры закупки строительно-монтажных работ.								
1.5.	"Строительство перемычки газопровода высокого давления между 8ПУ Ст. Ду 630 и подводящим газопроводом ТЭЦ-2 Ст. Ду 426" (СМР)	работа	1	0	27 570	0	27 570	0	-27 570	По данному мероприятию проходят процедуры закупки строительно-монтажных работ.								
1.6.	"Строительство эксплуатационной базы с гаражом Аршалынского газового хозяйства в поселке Аршалы" (ПСД и СМР) (перенос срока исполнения мероприятия с 2025 г.)	работа	1	0	208 451	1 669	208 451	1 669	-206 782	Проектно-сметная документация находится на стадии проектирования. Проводится повторная экспертиза.								
3	Всего на 2026 год		6	0	965 005	21 885	965 005	21 885	-943 120		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0

Директор Астанинского производственного филиала АО "QAZAQGAZ AIMAQ"

Балабеков Е.Б.