

Инвестициялық бағдарламаның орындалу барысы туралы тоқсан сайынғы ақпарат "Астана қаласының газ құбырларында құрылыстар салу, Ақмола облысы елді мекендерінің газ құбырлары мен газ тарату желілерінің жаңа құрылысы және "QAZAQGAZ AIMAQ" АҚ Астана өндірістік филиалының 2024-2028 жылдарға арналған қолданыстағы активтерін қолдау үшін негізгі құралдарды сатып алу", ҚР Энергетика министрлігінің 2023 жылғы 29 қарашадағы № 424 және ҚР ҰЭМ Табиғи монополияларды реттеу комитетінің Астана қ. бойынша департаментінің 2023 ж. 27 қарашадағы № 110-НҚ бірлескен бұйрығына сәйкес (ҚР ЭМ 2026.03.18 №122-Н/Қ және ҚР ҰЭМ ТМРК Астана қ. департаментінің 2026.02.27 №7-НҚ бірлескен бұйрығымен енгізілген өзгерістермен)

Қызмет түрі: тауарлық газды газ тарату құбырлары арқылы тасымалдау қызметіне инвестициялық бағдарламаны (жоба)
2026 жылғы 2-тоқсанда орындау барысы туралы ақпарат (жедел мәліметтер)

№	Инвестициялық бағдарлама іс-шараларының атауы	Орналасқан орны (аудан, ауыл, көше және т.б.)	Орындау кезеңі	Орындау мерзімдері (жасалған шарттар және/немесе жоспар бойынша)	Есепті кезеңде орындалған жұмыстардың құны, ҚҚС-сыз мың теңге
1	2	3	4	5	6
Астана өндірістік филиалы					
1	"ГРП орната отырып, Юго-Восток т/а және Интернациональный т/а орта қысымды газ құбырының сақинасын салу" (ҚМЖ)	Астана қ.	Аталған іс-шара бойынша оны өзге іс-шаралармен алмастыруды көздейтін түзету енгізу жоспарлануда.	-	0
2	"Қобда көшесі бойынша Ду 160 мм орташа қысымды газ құбырымен Юго-Восток т/а (сол жағы) Ду 315 мм орташа қысымды газ құбырының сақинасын салу" (ЖСК)	Астана қ.	Жобалық-сметалық құжаттама әзірлену сатысында.	31.12.2026	0
3	"Юго-Восток т/а Өзбекәлі Жәнібек көшесінен бастап Промышленный т/а Қобда тұйық көшесіне дейін Ду 315 мм орташа қысымды газ құбырының сақинасын салу" (ЖСК)	Астана қ.	Жобалық-сметалық құжаттама әзірлену сатысында.	31.12.2026	0
4	"Жібек Жолы ауылы ПЭ Ø315мм мен ст.42 Разъезд Ø180мм арасындағы жоғары қысымды газ құбыры сақинасын салу" (ҚМЖ)	Астана қ.	Осы іс-шара бойынша құрылыс-монтаж жұмыстарына мемлекеттік сатып алу рәсімдері жүргізілуде.	31.12.2026	20 217
5	"ЖЭО-2 Ø426мм және 8-м ІҚК Ø630мм жоғары қысымды (1,2 МПа) газ құбырлары арасында секіргіш салу" (ҚМЖ)	Астана қ.	Осы іс-шара бойынша құрылыс-монтаж жұмыстарына мемлекеттік сатып алу рәсімдері жүргізілуде.	31.12.2026	0
6	"Аршалы кентінде Аршалы газ шаруашылығының гаражы бар пайдалану базасын салу" (ЖСК және ҚМЖ) (іс-шараның орындалу мерзімін 2025 жылдан ауыстыру)	Ақмола облысы, Аршалы ауданы	Жобалық-сметалық құжаттама әзірлену сатысында. Жобалық-сметалық құжаттамаға қайта сараптама	31.12.2026	1 669
2026 жылға барлығы					21 885

"QAZAQGAZ AIMAQ" АҚ Астана өндірістік филиалының директоры

Е.Б.Балабеков

Табиғи монополия субъектісінің

"Астана қаласының газ құбырларында құрылыстар салу, Ақмола облысы елді мекендерінің газ құбырлары мен газ тарату желілерінің жаңа құрылысы және "QAZAQGAZ AIMAQ" АҚ Астана өндірістік филиалының 2024-2028 жылдарға арналған қолданыстағы активтерін қолдау үшін негізгі құралдарды сатып алу", ҚР Энергетика министрлігінің 2023 жылғы 29 қарашадағы № 424 және ҚР ҰЭМ Табиғи монополияларды реттеу комитетінің Астана қ. бойынша департаментінің 2023 ж. 27 қарашадағы № 110-НҚ бірлескен

бұйрығына сәйкес

(ҚР ЭМ 2026.03.18 №122-Н/Қ және ҚР ҰЭМ ТМРК Астана қ. департаментінің 2026.02.27 №7-НҚ бірлескен бұйрығымен енгізілген өзгерістермен)

тауарлық газды газ тарату құбырлары арқылы тасымалдау қызметіне инвестициялық бағдарламаны (жоба)

2026 жылғы 2-тоқсанда орындау барысы туралы ақпарат (жедел мәліметтер)

Қаржыландыру көздері бөлінісінде инвестициялық бағдарламаны (жобаны) іске асыру туралы ақпарат

№ п/п	Іс-шаралардың атауы	Өлшем бірлігі	Саны		Инвестициялар сомасы, мың теңге (ҚҚС-сыз)		Меншік қаражаты				Қарыз қаражаты				Бюджет қаражаты		Реттелмейтін өзге де қызмет	
			жоспар	факт	жоспар	факт	жоспар	факт	ауытқу	ауытқу себептері	жоспар	факт	ауытқу	ауытқу себептері	жоспар	факт	жоспар	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Астана өндірістік филиалы																	
1	Құрылыс		6	0	965 005	21 885	965 005	21 885	-943 120	-/-	0,0	0,0	0,0	-/-	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.	"ГРП орната отырып, Юго-Восток т/а және Интернациональный т/а орта қысымды газ құбырының сақинасын салу" (ҚМЖ)	жұмыс	1	0	422 662	0	422 662	0	-422 662	Аталған іс-шара бойынша оны өзге іс-шаралармен алмастыруды көздейтін түзету енгізу жоспарлануда								
1.2.	"Қобда көшесі бойынша Дү 160 мм орташа қысымды газ құбырымен Юго-Восток т/а (сол жағы) Дү 315 мм орташа қысымды газ құбырының сақинасын салу" (ЖСҚ)	жұмыс	1	0	8 469	0	8 469	0	-8 469	Жобалық-сметалық құжаттама әзірлеу сатысында								
1.3.	"Юго-Восток т/а Өзбекәлі Жәнібек көшесінен бастап Промышленный т/а Қобда тұйық көшесіне дейін Дү 315 мм орташа қысымды газ құбырының сақинасын салу" (ЖСҚ)	жұмыс	1	0	8 375	0	8 375	0	-8 375	Жобалық-сметалық құжаттама әзірлеу сатысында								
1.4.	"Жібек Жолы ауылы ПЭ Ø315мм мен ст.42 Разъезд Ø180мм арасындағы жоғары қысымды газ құбыры сақинаны салу" (ҚМЖ)	жұмыс	1	0	289 479	20 217	289 479	20 217	-269 263	Осы іс-шара бойынша құрылыс-монтаж жұмыстарына мемлекеттік сатып алу рәсімдері жүргізілуде								
1.5.	"ЖЭО-2 Ø426мм және 8-м ІКК Ø630мм жоғары қысымды (1,2 МПа) газ құбырлары арасында ескіргіш салу" (ҚМЖ)	жұмыс	1	0	27 570	0	27 570	0	-27 570	Осы іс-шара бойынша құрылыс-монтаж жұмыстарына мемлекеттік сатып алу рәсімдері жүргізілуде								
1.6.	"Аршалы кентінде Аршалы газ шаруашылығының гаражы бар пайдалану базасын салу" (ЖСҚ және ҚМЖ) (іс-шараның орындалу мерзімін 2025 жылдан ауыстыру)	жұмыс	1	0	208 451	1 669	208 451	1 669	-206 782	Жобалық-сметалық құжаттама әзірлеу сатысында Жобалық-сметалық құжаттамаға қайта сараптама жүргізілуде								
3	2026 жылға барлығы		6	0	965 005	21 885	965 005	21 885	-943 120		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0

"QAZAQGAZ AIMAQ" АҚ Астана өндірістік филиалының директоры

Е.Б.Балабеков