

Информация субъекта естественной монополии о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы (проекта)

Кызылординского ПФ АО «QAZAQGAZ AIMAQ» утвержденная совместным приказом Министерства энергетики Республики Казахстан № 535-Н/К от 29.12.2025 года и Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Кызылординской области № 66-ОД от 22.12.2025 года «Об утверждении инвестиционной программы Кызылординского производственного филиала акционерного общества «QAZAQGAZ AIMAQ» на 2026-2030 годы».

за II квартал 2026 года (предварительные данные)
по услуге транспортировка товарного газа по газораспределительным системам

тыс. тенге без учета НДС

№ п/п	Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования																	
	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс. тенге		Собственные средства				Заемные средства				Бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность	
			план 2026	факт	план 2026	факт	план 2026	факт	отклонение	причины отклонения	план 2026	факт	отклонение	причины отклонения	план 2026	факт	план 2026	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Новое строительство				1 457 121		1 457 121		- 1 457 121									
1.1	«Строительство подводящего газопровода высокого давления до населенного пункта Қожакеңт и внутрипоселковых газораспределительных сетей»	км	27		1 457 121		1 457 121		-1 457 121	Стадия заключения договора.								
2	Машины и оборудование, передаточные устройства				100 951	215	100 951	215	-100 736									
2.1.	Ручной лазерный детектор метана	шт.	10		41 518		41 518		-41 518	Стадия заключения договора.								
2.2.	Газоанализатор	шт.	50		17 250		17 250		-17 250	проводятся тендерные процедуры								
2.3.	Кран шаровый стальной фланцевый с ручным редуктором Pn-16 Dn-200mm	шт.	1		1 369		1 369		-1 369	Договор заключен, исполнение ожидается в 3-4 квартале 2026г.								
2.4.	Кран шаровый стальной фланцевый с ручным редуктором Pn-16 Dn-250mm	шт.	9		12 510		12 510		-12 510	Договор заключен, исполнение ожидается в 3-4 квартале 2026г.								
2.5.	Кран шаровый стальной фланцевый с ручным редуктором Pn-16 Dn-300mm	шт.	2		3 580		3 580		-3 580	Договор заключен, исполнение ожидается в 3-4 квартале 2026г.								
2.6.	Регулятор давления газа РДП 100Н	шт.	11		10 562		10 562		-10 562	Договор заключен, исполнение ожидается в 3-4 квартале 2026г.								
2.7.	Регулятор давления газа РДП 80К	шт.	10		7 700		7 700		-7 700	Договор заключен, исполнение ожидается в 3-4 квартале 2026г.								
2.8.	Регулятор давления газа РДП 50Н	шт.	13		5 850		5 850		-5 850	Договор заключен, исполнение ожидается в 3-4 квартале 2026г.								
2.9.	Углошлифмашины (230 мм, 2200 Вт, 5,0 кг, картон)	шт.	8	8				215	-397	Договор исполнен, акт приема-передачи от 05.05.2026г. Экономия в результате проведения тендерных процедур.								
	Всего за 2026 год				1 558 071	215	1 558 071	215	-1 557 857									



Директор Кызылординского производственного филиала АО "QAZAQGAZ AIMAQ"

Шаухаманов Н.С.

Ежеквартальная информация о ходе исполнения инвестиционной программы

Кызылординского ПФ АО «QAZAQGAZ AIMAQ» утвержденная совместным приказом Министерства энергетики Республики Казахстан № 535-Н/Қ от 29.12.2025 года и Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Кызылординской области № 66-ОД от 22.12.2025 года «Об утверждении инвестиционной программы Кызылординского производственного филиала акционерного общества «QAZAQGAZ AIMAQ» на 2026-2030 годы» .

за II квартал 2026 года (предварительные данные)

Вид деятельности: транспортировка товарного газа по газораспределительным системам

№	Наименование мероприятий инвестиционной программы	Место расположения (р-н, поселок, улица и др.)	Стадия исполнения	Сроки исполнения (по заключенному договору и/или плану)	Стоимость выполненных работ за отчетный период, тыс.тенге без НДС
1	2	3	4	5	6
1	Новое строительство				
1.1	«Строительство подводящего газопровода высокого давления до населенного пункта Кожакент и внутрипоселковых газораспределительных сетей»		Стадия заключения договора.	4кв. 2026г.	0
2	Машины и оборудование, передаточные устройства				
2.1.	Ручной лазерный детектор метана	г.Кызылорда	Стадия заключения договора.	3 - 4кв. 2026г.	0
2.2.	Газоанализатор	г.Кызылорда	проводятся тендерные процедуры	3 - 4кв. 2026г.	0
2.3.	Кран шаровый стальной фланцевый с ручным редуктором Pn-16 Dn-200mm	г.Кызылорда	Договор заключен, исполнение ожидается в 3-4 квартале 2026г.	3 - 4кв. 2026г.	0
2.4.	Кран шаровый стальной фланцевый с ручным редуктором Pn-16 Dn-250mm	г.Кызылорда	Договор заключен, исполнение ожидается в 3-4 квартале 2026г.	3 - 4кв. 2026г.	0
2.5.	Кран шаровый стальной фланцевый с ручным редуктором Pn-16 Dn-300mm	г.Кызылорда	Договор заключен, исполнение ожидается в 3-4 квартале 2026г.	3 - 4кв. 2026г.	0
2.6.	Регулятор давления газа РДП 100Н	г.Кызылорда	Договор заключен, исполнение ожидается в 3-4 квартале 2026г.	3 - 4кв. 2026г.	0
2.7.	Регулятор давления газа РДП 80К	г.Кызылорда	Договор заключен, исполнение ожидается в 3-4 квартале 2026г.	3 - 4кв. 2026г.	0
2.8.	Регулятор давления газа РДП 50Н	г.Кызылорда	Договор заключен, исполнение ожидается в 3-4 квартале 2026г.	3 - 4кв. 2026г.	0
2.9.	Углошлифмашины (230 мм, 2200 Вт, 5,0 кг, картон)	г.Кызылорда	Договор исполнен, акт приема-передачи от 05.05.2026г. Экономия в результате проведения тендерных процедур.	2 кв. 2026г.	215
	Всего за 2026г.				215

Директор Кызылординского производственного филиала АО "QAZAQGAZ AIMAQ"



Шаухаманов Н.С.