

Информация субъекта естественной монополии о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы (проекта)

"Восстановление, реконструкция распределительных газопроводов и поддержание действующих активов Западно-Казахстанского производственного филиала АО "QAZAQGAZ AIMAQ" на 2026-2030 г.г. утвержденная совместным приказом Департамент Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по ЗКО от 22.09.2025г. №88-О.Д., Министерством энергетики РК от 19.11.2025г. №438

за 2 квартал 2026 года (предварительные данные)

по услуге транспортировка товарного газа по газораспределительным системам

Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования																				
№ п/п	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс.тенге		Собственные средства						Заемные средства				Бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность	
			план	факт	план	факт	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	план	факт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
1.1	Здания и сооружения				173 564	9 544	173 564	9 544	-	164 020										
1.1.1	Разработка проектно-сметной документации на строительство административного здания на производственной базе СЭиРТС в г. Уральск по адресу: ул.Шубина, 4	ПСД	1	1	12 184	9 544	12 184	9 544	-	2 640										
1.1.2	Строительство административного здания на производственной базе СЭиРТС в г. Уральск по адресу: ул.Шубина, 4.	м2	442		161 380		161 380		-	161 380										
1.2	Машины и оборудование, передаточные устройства				251 323	18 699	251 323	18 699	-	232 624										
1.2.1	Разработка проектно-сметной документации на замену газопровода (0,54 км) высокого давления до ГРП с Асан Жаңалынского колледжа	ПСД	1	1	2 075	1 592	2 075	1 592	-	483										
1.2.2	Разработка проектно-сметной документации на установку дополнительно ШРП с регулятором давления РДГ-50В по саратовской трассе напротив автозаправочной станции Конденсат. Закольцовка по среднему давлению мкр Сарытау ШРП-434 и мкр Кендала ШРП-338 (г.Уральск)	ПСД	1	1	9 202	7 062	9 202	7 062	-	2 140										
1.2.3	Разработка проектно-сметной документации на замену подземного стального ГП (1,05 км) среднего давления Ду 89 мм от с. Жаңагала, по ул. Нурпеисовой до котельной Жаңалынского колледжа	ПСД	1	1	4 846	3 719	4 846	3 719	-	1 127										
1.2.4	Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию газопровода (2,49 км) среднего давления от ул. Жазира по ул.Алаш, Шамелова, Отырар до ул. Тавелсиэзлик Ду 110 мм.	ПСД	1	1	4 655	3 572	4 655	3 572	-	1 083										
1.2.5	Разработка проектно-сметной документации на установку дополнительного ШРП с регулятором РДНК-1000 (0,04км) п. Желаяно ул. Железнодорожная, д.16.	ПСД	1	1	1 285	987	1 285	987	-	298										
1.2.6	Разработка проектно-сметной документации на прокладку подземного газопровода диаметром 110 мм по пр. Абая в г. Уральск методом горизонтально-направленного бурения (ГНБ) (закольцовка ШРП-39-40).	ПСД	1	1	2 302	1 766	2 302	1 766	-	535										
1.2.7	Замена подземного стального ГП среднего давления Ду 89 мм от с. Жаңагала, по ул. Нурпеисовой до котельной Жаңалынского колледжа	км	1,046		34 959		34 959		-	34 959										

тыс.тенге

Ежеквартальная информация о ходе исполнения инвестиционной программы "Восстановление, реконструкция распределительных газопроводов и за 2 квартал 2026 года (предварительные данные)

Вид деятельности: транспортировка товарного газа по газораспределительным системам

№	Наименование мероприятий инвестиционной программы	Место расположения (р-н, поселок, улица и др.)	Стадия исполнения	Сроки исполнения (по договору и/или плану)	Стоимость выполненных работ за отчетный период, тыс.тенге без НДС
1	2	3	4	5	6
Западно-Казахстанский производственный филиал					
1.1	Здания и сооружения				9 544
1.1.1	Разработка проектно-сметной документации на строительство административного здания на производственной базе СЭиРТС в г. Уральск по адресу: ул.Шубина, 4	ЗКО, г.Уральск	Заключен договор №1182270/2026/1 от 10.03.2026г с ТОО "КазМетаПроект-2030" на сумму 9 543,95 тыс. тенге без НДС. Получено положительное заключение экспертизы.	2 квартал	9 544
1.1.2	Строительство административного здания на производственной базе СЭиРТС в г.Уральск по адресу: ул.Шубина, 4.	ЗКО, г.Уральск	Начало работ по СМР запланировано с 3-го квартала 2026 года	31.12.2026	-
1.2	Машины и оборудование, перелаточные устройства				18 699
1.2.1	Разработка проектно-сметной документации на замену газопровода (0,54 км) высокого давления до ГРП с.Асан	ЗКО, с.Асан	Заклучен договор №1182269/2026/1 от 16.03.2026г с ТОО "КазМетаПроект-2030" на сумму 18 698,83 тыс. тенге без НДС. Получено положительное заключение экспертизы.	2 квартал	1 592
1.2.2	Разработка проектно-сметной документации на установку дополнительно ШГРП с регулятором давления РДГ-50В по саратовской трассе напротив автозаправочной станции Конденсат. Закольцовка по среднему давлению мкр Сарытау ШРП-434 и мкр Кендала ШРП-338 (г.Уральск)	ЗКО, г.Уральск	Заклучен договор №1182269/2026/1 от 16.03.2026г с ТОО "КазМетаПроект-2030" на сумму 18 698,83 тыс. тенге без НДС. Получено положительное заключение экспертизы.	2 квартал	7 062
1.2.3	Разработка проектно-сметной документации на замену подземного стального ГП (1,05 км) среднего давления Ду 89 мм от с.Жангала, по ул.Нурпеисовой до котельной Жангалинского колледжа	ЗКО, Жангалинский район	Заклучен договор №1182269/2026/1 от 16.03.2026г с ТОО "КазМетаПроект-2030" на сумму 18 698,83 тыс. тенге без НДС. Получено положительное заключение экспертизы.	2 квартал	3 719
1.2.4	Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию газопровода (2,49 км) среднего давления от ул. Жазира по ул.Алаш, Шамелова, Отырар до ул. Тауелсиздик Ду 110 мм.	ЗКО, г.Уральск	Заклучен договор №1182269/2026/1 от 16.03.2026г с ТОО "КазМетаПроект-2030" на сумму 18 698,83 тыс. тенге без НДС. Получено положительное заключение экспертизы.	2 квартал	3 572
1.2.5	Разработка проектно-сметной документации на установку дополнительного ШРП с регулятором РДНК-1000 (0,04км) п. Желаетово ул. Железнодорожная, д.16.	ЗКО, п. Желаетово	Заклучен договор №1182269/2026/1 от 16.03.2026г с ТОО "КазМетаПроект-2030" на сумму 18 698,83 тыс. тенге без НДС. Получено положительное заключение экспертизы.	2 квартал	987
1.2.6	Разработка проектно-сметной документации на прокладку подземного газопровода диаметром 110 мм по пр. Абая в г. Уральск методом горизонтально-направленного бурения (ГНБ) (закольцовка ШРП-39-40).	ЗКО, г.Уральск	Заклучен договор №1182269/2026/1 от 16.03.2026г с ТОО "КазМетаПроект-2030" на сумму 18 698,83 тыс. тенге без НДС. Получено положительное заключение экспертизы.	2 квартал	1 766
1.2.7	Замена подземного стального ГП среднего давления Ду 89 мм от с.Жангала, по ул.Нурпеисовой до котельной Жангалинского колледжа	ЗКО, Жангалинский район	Начало работ по СМР запланировано с 3-го квартала 2026 года	31.12.2026	-
1.2.8	Установка дополнительно ШГРП с регулятором давления РДГ-50В по саратовской трассе напротив автозаправочной станции Конденсат. Закольцовка по среднему давлению мкр Сарытау ШРП-434 и мкр Кендала ШРП-338 (г.Уральск)	ЗКО, г.Уральск	Начало работ по СМР запланировано с 3-го квартала 2026 года		-
1.2.9	Реконструкция газопровода (2,49 км) среднего давления по ул. Жазира по Алаш, Шамелова, Отырар по ул. Тауелсиздик Ду 110 мм.	ЗКО, г.Уральск	Начало работ по СМР запланировано с 3-го квартала 2026 года		-
1.2.10	Установка доп. ШРП с регулятором РДНК-1000 п. Желаетово ул. Железнодорожная, д.16.	ЗКО, п. Желаетово	Начало работ по СМР запланировано с 3-го квартала 2026 года		-
1.3	Модернизация ГРП				0

1.3.1	Разработка проектно-сметной документации на модернизацию ГРП (ПГБ-13-2НУ1-С с РДГ-50Н, ПГБ-13-2ВУ1-С с РДГ-50В) (ГРП-Рыбцех Уральск, ГРП-2, ГРП-3 Жалпактал ГХ, ГРП-1, ГРП-2 Жангала, ГРП-2, ГРП-3, ГРП-4 Казталовка, ГРП-2 Таскала, ГРП-4 Уральск, ГРП-4, ГРП-6 Таскала)	ЗКО: г. Уральск, Жалпакталский район, Жангалинский район, Казталовский район, Таскалинский район	Заключены договора с ТОО "КазМетаПроект-2030": №1183289/2026/1 от 12.03.2026г на сумму 23 144,59 тыс.тенге без НДС, №1183287/2026/1 от 16.03.2026г на сумму 25 473,63 тыс.тенге без НДС, №1183290/2026/1 от 16.03.2026г на сумму 26 758,96 тыс.тенге без НДС. Разработанные ПСД находятся на экспертизе.	2 квартал	0
1.3.2	Разработка проектно-сметной документации на модернизацию ГРП (ПГБ-15-2НУ1-С с РДГ-80Н) ГРП-15, ГРП-ХПП Уральск, ГРП-1, ГРП-3, ГРП-5 Акжаик, ГРП-3 Жангала, ГРПБ-1 Жанибек, п.Бурлин ГРПБ РДГ-80В, ГРП-3, ГРП-9 Уральск	ЗКО: г. Уральск, Акжанинский район, Жангалинский район, Жанибекский район, Бурлинский район	Заключены договора с ТОО "КазМетаПроект-2030": №1183289/2026/1 от 12.03.2026г на сумму 23 144,59 тыс.тенге без НДС, №1183287/2026/1 от 16.03.2026г на сумму 25 473,63 тыс.тенге без НДС, №1183290/2026/1 от 16.03.2026г на сумму 26 758,96 тыс.тенге без НДС. Разработанные ПСД находятся на экспертизе.	2 квартал	0
1.3.3	Разработка проектно-сметной документации на модернизацию ГРП (ПГБ-13-2НУ1-С с РДГ-50Н, ПГБ-13-2ВУ1-С с РДГ-50В) (ГРП-5, ГРП-6 Казталовка, ГРП-4 Зеленцовское ГХ, ГРП-3 Приуральное ГХ)	ЗКО: п. Приуральное, Казталовский район, Зеленцовский район	Заключены договора с ТОО "КазМетаПроект-2030": №1183289/2026/1 от 12.03.2026г на сумму 23 144,59 тыс.тенге без НДС, №1183287/2026/1 от 16.03.2026г на сумму 25 473,63 тыс.тенге без НДС, №1183290/2026/1 от 16.03.2026г на сумму 26 758,96 тыс.тенге без НДС. Разработанные ПСД находятся на экспертизе.	2 квартал	0
1.3.4	Разработка проектно-сметной документации на модернизацию ГРП (ПГБ-13-2НУ1-С с РДГ-50Н+ПГБ-15-2ВУ1-С с РДГ-80В) (ГРП-1 Казталовка, ГРП-4, ГРП-2 Приуральное, ГРП СХИ Уральск)	ЗКО: г. Уральск, п. Приуральное, Казталовский район	Заключены договора с ТОО "КазМетаПроект-2030": №1183289/2026/1 от 12.03.2026г на сумму 23 144,59 тыс.тенге без НДС, №1183287/2026/1 от 16.03.2026г на сумму 25 473,63 тыс.тенге без НДС, №1183290/2026/1 от 16.03.2026г на сумму 26 758,96 тыс.тенге без НДС. Разработанные ПСД находятся на экспертизе.	2 квартал	0
1.3.5	Разработка проектно-сметной документации на модернизацию ГРП (ПГБ-15-2НУ1-С с РДГ-80Н+ПГБ-15-2ВУ1-С с РДГ-80В), (ГРП-1 г. Уральск, ГРП-5 Приуральное ГХ)	ЗКО: г. Уральск, п. Приуральное	Заключены договора с ТОО "КазМетаПроект-2030": №1183287/2026/1 от 16.03.2026г на сумму 25 473,63 тыс.тенге без НДС, №1183290/2026/1 от 16.03.2026г на сумму 26 758,96 тыс.тенге без НДС. Разработанные ПСД находятся на экспертизе.	2 квартал	0
1.3.6	Разработка проектно-сметной документации на модернизацию ГРП (ПГБ-16-2ВУ1-С с РДГ-150В+ПГБ-15-2НУ1-С с РДГ-80Н) (ГРП-16 Уральск, ГРП-1 Жалпактал, ГРП-1 Зеленцовское ГХ)	ЗКО: г. Уральск, Жалпакталский район, Зеленцовский район	Заключены договора с ТОО "КазМетаПроект-2030": №1183287/2026/1 от 16.03.2026г на сумму 25 473,63 тыс.тенге без НДС, №1183290/2026/1 от 16.03.2026г на сумму 26 758,96 тыс.тенге без НДС. Разработанные ПСД находятся на экспертизе.	2 квартал	0
1.3.7	Замена ГРП (ПГБ-16-2ВУ1-С с РДГ-150В+ПГБ-15-2НУ1-С с РДГ-80Н)	ЗКО: г. Уральск, Жалпакталский район, Зеленцовский район	Начало работ по СМР запланировано с 3-го квартала 2026 года	31.12.2026	0

Директор Западно-Казахстанского производственного филиала АО "QAZAQSTAN AŃAŃ" Б. Омаров

