

Ежеквартальная информация о ходе исполнения инвестиционной программы

Информация субъекта естественной монополии о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы (проекта) Атырауского производственного филиала акционерного общества «КазТрансГаз Аймак» по регулируемой услуге транспортировки товарного газа по газораспределительным системам для потребителей Республики Казахстан на 2022-2026 годы, утвержденной совместным приказом Министра энергетики РК от 14 декабря 2021 года № 388 и Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по Атырауской области от 12 ноября 2021 года №95-ОД

(период реализации с 01.02.2026 г. по 31.01.2027 г.)
за 3 квартал 2026 года (предварительные данные)

№	Наименование мероприятий инвестиционной программы	Место расположения (р-н, поселок, улица и др.)	Стадия исполнения	Сроки исполнения (по заключенному договору и/или плану)	Стоимость выполненных работ за отчетный период, тыс.тенге без НДС
1	2	3	4	5	6
Инвестиционная программа (проект) на 2026 год					
	Всего 2026 год				345 603,42
1	Реконструкция газовых сетей и объектов производственного назначения.				273 651,52
1.1.	Замена газопровода ГРПБ "Акжар" - с.Бесикти.		Заключен договор на СМР №1156405/2026/1 от 23.02.2026 г. на сумму 265 260 тыс. тенге. Работы завершены. Акт приемки объекта в эксплуатацию «24» июнь 2026 года. Экономия по тендерным процедурам.	31.01.2027	265 260,00
1.2.	Технический надзор по объекту "Замена газопровода ГРПБ "Акжар" - с.Бесикти"	Атырауская обл., Махамбетский район	Заключен договор №1167061/2026/1 от 08.01.2026г. на сумму 7 134,16 тыс. тенге. Работы завершены. Акт приемки объекта в эксплуатацию «24» июнь 2026 года. Экономия по тендерным процедурам.	31.01.2027	7 134,16
1.3.	Авторский надзор по объекту "Замена газопровода ГРПБ "Акжар" - с.Бесикти"		Заключен договор № 1191336/2026/1 от 03.03.2026 на сумму 1 257,360 тыс. тенге без НДС. Работы завершены. Работы завершены. Акт приемки объекта в эксплуатацию «24» июнь 2026 года	31.01.2027	1 257,36
2	Приобретение оборудования				71 951,90
2.1.	Газорегуляторный пункт шкафной ГРПП-13-2НУ1 с основной и резервной линиями регулирования, регулятором давления газа РДГ-50В	Атырауская область	Заключен договор №1190935/2026/1 от 14.04.2026 г. на сумму 70 278,606 тыс. тенге без НДС. Работы согласованы №1190935/2026/1 от 22.06.2026г. Товары поставлены. Экономия по тендерным процедурам.	31.01.2027	71 951,90

Директор Атырауского производственного филиала АО "QAZAQSTAN AIMAQ"



Информация субъекта естественной монополии о ходе исполнения инвестиционной программы (проекта) Атырауского производственного филиала акционерного общества «Каспийтрансгаз» по регулируемому услуге транспортировки товарного газа по газораспределительным системам для потребителей Республики Казахстан на 2022-2026 годы, утвержденной совместным приказом Министра энергетики РК от 14 декабря 2021 года № 388 и Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по Атырауской области от 12 ноября 2021 года №95-ОД
(период реализации с 01.02.2026 г. по 31.01.2027 г.)
за 3 квартал 2026 года (предварительные данные)

Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования																		
№ п/п	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проект), тыс. тенге		Собственные средства				Заемные средства				Бюджетные средства		Нерегулируемая деятельность	
			план 2026	факт	план 2026	факт	план 2026	факт	отклонение	причины отклонения	план 2026	факт	отклонение	причины отклонения	план 2026	факт	план 2026	факт
1	Всего на 2026 год	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Реконструкция газовых сетей и объектов производственного назначения.	км	8,972	9	282 523,61	273 651,52	282 523,61	273 651,52	- 8 872,09		-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.	Замена газопровода ГРПБ "Акжар" - с.Бесикти.	км	8,97	8,97	273 339,41	265 260,00	273 339,41	265 260,00	- 8 079,41	Заключен договор на СМР №1156405/2026/1 от 23.02.2026 г. на сумму 265 260 тыс. тенге. Работы завершены. Акт приема объекта в эксплуатацию «24» июль 2026 года. Экономия по тендерным процедурам.								
1.2.	Технический надзор по объекту "Замена газопровода ГРПБ "Акжар" - с.Бесикти"	ед.	1,00	1,00	7 926,84	7 134,16	7 926,84	7 134,16	- 792,68	Заключен договор №1167061/2026/1 от 08.01.2026г. на сумму 7 134,16 тыс. тенге. Работы завершены. Акт приема объекта в эксплуатацию «24» июль 2026 года. Экономия по тендерным процедурам.								
1.3.	Авторский надзор по объекту "Замена газопровода ГРПБ "Акжар" - с.Бесикти"	ед.	1,00	1	1 257,36	1 257,36	1 257,36	1 257,36	-	Заключен договор № 1191536/2026/1 от 03.03.2026 на сумму 1 257,360 тыс. тенге без НДС. Работы завершены. Работы завершены. Акт приема объекта в эксплуатацию «24» июль 2026 года								
2	Приобретение оборудования	ед.	42,00	43	71 952,38	71 951,90	71 952,38	71 951,90	- 0,48									
2.1.	Газорегуляторный пункт шкафной ГРПШ-13-2НУ1 с основной и резервной линиями регулирования, регулятором давления газа РДГ-50В	ед.	42,00	43,00	71 952,38	71 951,90	71 952,38	71 951,90	- 0,48	Заключен договор №1190935/2026/1 от 14.04.2026 г. на сумму 70 278,600 тыс.тенге без НДС.Доп соглашение №1190935/2026/1-1 от 22.06.2026г. Товары поставлены. Экономия по тендерным процедурам.	-	-	-	-	-	-	-	-

Тыс. тенге

Директор Атырауского производственного филиала АО "QAZAQGAZ ALMAU"

