

Информация субъекта естественной монополии о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы (проекта)

Кызылординского ПФ АО «QAZAQGAZ AIMAQ» утвержденная совместным приказом Министерства энергетики Республики Казахстан № 535-Н/Қ от 29.12.2025 года и Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Кызылординской области № 66-ОД от 22.12.2025 года «Об утверждении инвестиционной программы производственного филиала акционерного общества «QAZAQGAZ AIMAQ» на 2026-2030 годы» .

за III квартал 2026 года (предварительные данные)
по услуге транспортировка товарного газа по газораспределительным системам

тыс. тенге без учета НДС

№ п/п	Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования																	
	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс. тенге		Собственные средства				Заемные средства				Бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность	
			план 2026	факт	план 2026	факт	план 2026	факт	отклонение	причины отклонения	план 2026	факт	отклонение	причины отклонения	план 2026	факт	план 2026	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Новое строительство				1 457 121	548 766	1 457 121	548 766	- 908 355									
1.1	«Строительство подводящего газопровода высокого давления до населенного пункта Кожакент и внутрипоселковых газораспределительных сетей»	км	27	9,42	1 457 121	548 766	1 457 121	548 766	-908 355	Договор заключен, исполнение ожидается в 4 квартале 2026г. Экономия в результате проведения тендерных процедур.								
2	Машины и оборудование, передаточные устройства				100 951	40 039	100 951	40 039	-60 912									
2.1.	Ручной лазерный детектор метана	шт.	10	10	41 518	24 190	41 518	24 190	-17 328	Договор исполнен, акт приема-передачи от 02.09.2026г. Экономия в результате проведения тендерных процедур.								
2.2.	Газоанализатор	шт.	50		17 250		17 250		-17 250	проводятся тендерные процедуры								
2.3.	Кран шаровый стальной фланцевый с ручным редуктором Pn-16 Dn-200mm	шт.	1		1 369		1 369		-1 369	Договор заключен, исполнение ожидается в 4 квартале 2026г.								
2.4.	Кран шаровый стальной фланцевый с ручным редуктором Pn-16 Dn-250mm	шт.	9		12 510		12 510		-12 510	Договор заключен, исполнение ожидается в 4 квартале 2026г.								
2.5.	Кран шаровый стальной фланцевый с ручным редуктором Pn-16 Dn-300mm	шт.	2	2	3 580	1 826	3 580	1 826	-1 754	Договор исполнен, акт приема-передачи от 21.07.2026г. Экономия в результате проведения тендерных процедур.								
2.6.	Регулятор давления газа РДП 100Н	шт.	11	11	10 562	6 029	10 562	6 029	-4 533	Договор исполнен, акт приема-передачи от 03.07.2026г. Экономия в результате проведения тендерных процедур.								
2.7.	Регулятор давления газа РДП 80К	шт.	10	10	7 700	4 312	7 700	4 312	-3 388	Договор исполнен, акт приема-передачи от 03.07.2026г. Экономия в результате проведения тендерных процедур.								
2.8.	Регулятор давления газа РДП 50Н	шт.	13	13	5 850	3 467	5 850	3 467	-2 383	Договор исполнен, акт приема-передачи от 03.07.2026г. Экономия в результате проведения тендерных процедур.								

№ п/п	Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования																	
	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс. тенге		Собственные средства				Заемные средства				Бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность	
			план 2026	факт	план 2026	факт	план 2026	факт	отклонение	причины отклонения	план 2026	факт	отклонение	причины отклонения	план 2026	факт	план 2026	факт
2.9.	Углошлифмашины (230 мм, 2200 Вт, 5,0 кг, картон)	шт.	8	8	612	215	612	215	-397	Договор исполнен, акт приема-передачи от 05.05.2026г. Экономия в результате проведения тендерных процедур.								
	Всего за 2026 год				1 558 072	588 805	1 558 072	588 805	-969 267									

И.о. директора Кызылординского производственного филиала АО "QAZAQGAZ АИМАО"



Әбдіқаппарұлы Б.

Ежеквартальная информация о ходе исполнения инвестиционной программы
Кызылординского ПФ АО «QAZAQGAZ AIMAQ» утвержденная совместным приказом Министерства энергетики Республики Казахстан № 535-Н/Қ от 29.12.2025 года и Департамента
Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Кызылординской области № 66-ОД от 22.12.2025 года «Об
утверждении инвестиционной программы Кызылординского производственного филиала акционерного общества «QAZAQGAZ AIMAQ» на 2026-2030 годы» .
за III квартал 2026 года (предварительные данные)

Вид деятельности: транспортировка товарного газа по газораспределительным системам

№	Наименование мероприятий инвестиционной программы	Место расположения (р-н, поселок, улица и др.)	Стадия исполнения	Сроки исполнения (по заключенному договору и/или плану)	Стоимость выполненных работ за отчетный период, тыс.тенге без НДС
1	2	3	4	5	6
1	Новое строительство				
1.1	«Строительство подводящего газопровода высокого давления до населенного пункта Кожакент и внутрипоселковых газораспределительных сетей»	Кызылординский обл. Жанакорганский район. с.о Кожакент	Договор заключен, исполнение ожидается в 4 квартале 2026г. Экономия в результате проведения тендерных процедур.	4 кв. 2026г.	548 766
2	Машины и оборудование, передаточные устройства				
2.1.	Ручной лазерный детектор метана	г.Кызылорда	Договор исполнен, акт приема-передачи от 02.09.2026г. Экономия в результате проведения тендерных процедур.	3кв. 2026г.	24 190
2.2.	Газоанализатор	г.Кызылорда	проводятся тендерные процедуры	4кв. 2026г.	0
2.3.	Кран шаровый стальной фланцевый с ручным редуктором Pn-16 Dn-200mm	г.Кызылорда	Договор заключен, исполнение ожидается в 4 квартале 2026г.	4кв. 2026г.	0
2.4.	Кран шаровый стальной фланцевый с ручным редуктором Pn-16 Dn-250mm	г.Кызылорда	Договор заключен, исполнение ожидается в 4 квартале 2026г.	4кв. 2026г.	0
2.5.	Кран шаровый стальной фланцевый с ручным редуктором Pn-16 Dn-300mm	г.Кызылорда	Договор исполнен, акт приема-передачи от 21.07.2026г. Экономия в результате проведения тендерных процедур.	3кв. 2026г.	1 826
2.6.	Регулятор давления газа РДП 100Н	г.Кызылорда	Договор исполнен, акт приема-передачи от 03.07.2026г. Экономия в результате проведения тендерных процедур.	3кв. 2026г.	6 029
2.7.	Регулятор давления газа РДП 80К	г.Кызылорда	Договор исполнен, акт приема-передачи от 03.07.2026г. Экономия в результате проведения тендерных процедур.	3кв. 2026г.	4 312
2.8.	Регулятор давления газа РДП 50Н	г.Кызылорда	Договор исполнен, акт приема-передачи от 03.07.2026г. Экономия в результате проведения тендерных процедур.	3кв. 2026г.	3 467
2.9.	Углошлифмашины (230 мм, 2200 Вт, 5,0 кг, картон)	г.Кызылорда	Договор исполнен, акт приема-передачи от 05.05.2026г. Экономия в результате проведения тендерных процедур.	2 кв. 2026г.	215
	Всего за 2026г.				588 805

И.о. директора Кызылординского производственного филиала АО "QAZAQGAZ AIMAQ"



Әбдіқаппарұлы Б.