

№ п/п	Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования																	
	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс. тенге		Собственные средства				Заемные средства				Бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность	
			план 2026г.	факт	план 2026г.	факт	план 2026г.	факт	отклонение	причины отклонения	план 2026г.	факт	отклонение	причины отклонения	план 2026г.	факт	план 2026г.	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	разработка ПСД				5 109		5 109		-5 109	договор заключен, исполнение ожидается в 4 квартале								
	проведение комплексной вневедомственной экспертизы				883		883		-883	проводятся тендерные процедуры								
1.2.	Здания и сооружения				261 567	60 229	261 567	60 229	-201 338									
1.2.1	Капитальный ремонт административных зданий и хозяйственных построек в 22 мкр. г. Актюб	м2	2 773,200		209 398	60 229	209 398	60 229	-149 169									
	услуги строительно-монтажных работ				202 650	60 229	202 650	60 229	-142 421	договор заключен, исполнение ожидается в 4 квартале								
	услуги технического надзора				5 816		5 816		-5 816	договор заключен, исполнение ожидается в 4 квартале								
	услуги авторского надзора				932		932		-932	договор заключен, исполнение ожидается в 4 квартале								
1.2.2	<i>Разработка ПСД с комплексной вневедомственной экспертизой</i>				52 169	0	52 169	0	-52 169									
1.2.2.1	Строительства административно-бытового корпуса Тупкараганского районного газового хозяйства (с.Ақшынқыр)	услуга	1		10 695	0	10 695	0	-10 695									
	разработка ПСД				9 204		9 204		-9 204	договор заключен, исполнение ожидается в 4 квартале								
	проведение комплексной вневедомственной экспертизы				1 491		1 491		-1 491	проводятся тендерные процедуры								
1.2.2.2	Строительства административно-бытового корпуса Тупкараганского районного газового хозяйства (г.Форт-Шевченко)	услуга	1		10 042	0	10 042	0	-10 042									
	разработка ПСД				8 601		8 601		-8 601	договор заключен, исполнение ожидается в 4 квартале								
	проведение комплексной вневедомственной экспертизы				1 441		1 441		-1 441	проводятся тендерные процедуры								
1.2.2.3	Строительства административно-бытового корпуса Мангистауского районного газового хозяйства (с.Шетпе)	услуга	1		10 695	0	10 695	0	-10 695									
	разработка ПСД				9 204		9 204		-9 204	договор заключен, исполнение ожидается в 4 квартале								
	проведение комплексной вневедомственной экспертизы				1 491		1 491		-1 491	проводятся тендерные процедуры								
1.2.2.4	Строительства административно-бытового корпуса Каракиянского районного газового хозяйства (с.Курьк)	услуга	1		10 695	0	10 695	0	-10 695									
	разработка ПСД				9 204		9 204		-9 204	договор заключен, исполнение ожидается в 4 квартале								
	проведение комплексной вневедомственной экспертизы				1 491		1 491		-1 491	проводятся тендерные процедуры								

№ п/п	Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования																	
	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс. тенге		Собственные средства				Заемные средства				Бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность	
			план 2026г.	факт	план 2026г.	факт	план 2026г.	факт	отклонение	причины отклонения	план 2026г.	факт	отклонение	причины отклонения	план 2026г.	факт	план 2026г.	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.2.2.5	Строительства административно-бытового корпуса Жанаозенского районного газового хозяйства (г.Жанаозен)	услуга	1		10 042	0	10 042	0	-10 042									
	разработка ПСД				8 601		8 601		-8 601	договор заключен, исполнение ожидается в 4 квартале								
	проведение комплексной вневедомственной экспертизы				1 441		1 441		-1 441	проводятся тендерные процедуры								
1.3	Разработка ПСД с комплексной вневедомственной экспертизой				158 654	125 412	158 654	125 412	-33 242									
1.3.1	Замена газовых колодцев ГК №7, 9а, 11, 14, 16, 17, 29, 30, 34, 37, 38, 40, 42, 43, 46, 47, 64, 63, 70, г.Актау (19 шт)	услуга	1		3 508	2 675	3 508	2 675	-833									
	разработка ПСД				2 972	2 675	2 972	2 675	-297	экономия от тендерных процедур								
	проведение комплексной вневедомственной экспертизы				536		536		-536	договор заключен, исполнение ожидается в 4 квартале								
1.3.2	Замена станции катодной защиты по г.Актау в количестве 40 ед. и глубинных анодных заземлителей в количестве 80 ед	услуга	1		28 352	23 400	28 352	23 400	-4 952									
	разработка ПСД				26 000	23 400	26 000	23 400	-2 600	экономия от тендерных процедур								
	проведение комплексной вневедомственной экспертизы				2 352		2 352		-2 352	договор заключен, исполнение ожидается в 4 квартале								
1.3.3	Замена станции катодной защиты по г.Актау (промзона) в количестве 13 ед. и глубинных анодных заземлителей в количестве 26 ед	услуга	1		16 679	13 320	16 679	13 320	-3 359									
	разработка ПСД				14 800	13 320	14 800	13 320	-1 480	экономия от тендерных процедур								
	проведение комплексной вневедомственной экспертизы				1 879		1 879		-1 879	договор заключен, исполнение ожидается в 4 квартале								
1.3.4	Замена ГРС №1,2,3 на ПГБ в г.Жанаозен	услуга	1		3 614	2 773	3 614	2 773	-841									
	разработка ПСД				3 082	2 773	3 082	2 773	-309	экономия от тендерных процедур								
	проведение комплексной вневедомственной экспертизы				532		532		-532	проводятся тендерные процедуры								
1.3.5	Замена станции катодной защиты по г.Жанаозен в количестве 2 ед. и глубинных анодных заземлителей в количестве 4 ед	услуга	1		3 167	2 430	3 167	2 430	-737									
	разработка ПСД				2 700	2 430	2 700	2 430	-270	экономия от тендерных процедур								
	проведение комплексной вневедомственной экспертизы				467		467		-467	договор заключен, исполнение ожидается в 4 квартале								
1.3.6	Замена ШГРП №2,3,4,5,6 (старый) на ПГБ с. по мкр.Мунайшы-2, Жангабыл, Новостройка, С.Алиева, с.Жытыбай, Каракинский район (5 шт)	услуга	1		3 651	2 802	3 651	2 802	-849									
	разработка ПСД				3 113	2 802	3 113	2 802	-311	экономия от тендерных процедур								

№ п/п	Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования																	
	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс. тенге		Собственные средства				Заемные средства				Бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность	
			план 2026г.	факт	план 2026г.	факт	план 2026г.	факт	отклонение	причины отклонения	план 2026г.	факт	отклонение	причины отклонения	план 2026г.	факт	план 2026г.	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	проведение комплексной вневедомственной экспертизы				538		538		-538	договор заключен, исполнение ожидается в 4 квартале								
1.3.7	Замена (реконструкция) подземного газопровода (1,7 км.) среднего давления Ду108мм (сталь) на ПЭ 160 мм в селе Сарга Бейневского района	услуга	1		4 285	3 289	4 285	3 289	-996									
	разработка ПСД				3 654	3 289	3 654	3 289	-365	экономия от тендерных процедур								
	проведение комплексной вневедомственной экспертизы				631		631		-631	договор заключен, исполнение ожидается в 4 квартале								
1.3.8	Переустройство газопроводов на местах пересечения с автомобильными дорогами на газопроводе высокого давления Ø219 мм на ПЭ Ø255 мм от "АГРС "ГПМ-30" до г.Форт-Шевченко"	услуга	1		3 621	2 778	3 621	2 778	-843									
	разработка ПСД				3 087	2 778	3 087	2 778	-309	экономия от тендерных процедур								
	проведение комплексной вневедомственной экспертизы				534		534		-534	проводятся тендерные процедуры								
1.3.9	Реконструкция (перенос) подземного газопровода (1,64 км.) среднего и низкого давления Ду 108 мм, Ду 159, из частных территорий ИЖС с увеличением диаметра газопровода на ПЭ 160 мм и ПЭ 225 мм, мкр.Салтанат, с.Мунайшы., мкр.Нефтяник, с.Жетыбай, Каракиянском районе	услуга	1		4 203	3 226	4 203	3 226	-977									
	разработка ПСД				3 584	3 226	3 584	3 226	-358	экономия от тендерных процедур								
	проведение комплексной вневедомственной экспертизы				619		619		-619	договор заключен, исполнение ожидается в 4 квартале								
1.3.10	Реконструкция (перенос) подземного и надземного стального газопровода (6,64 км.) низкого давления ж/м Баянды-2 и село Баянды Мунайлинском районе	услуга	1		8 362	6 418	8 362	6 418	-1 944									
	разработка ПСД				7 131	6 418	7 131	6 418	-713	экономия от тендерных процедур								
	проведение комплексной вневедомственной экспертизы				1 231		1 231		-1 231	договор заключен, исполнение ожидается в 4 квартале								
1.3.11	Замена ПГБ №19,35,42,47 на ПГБ с.Мангистау, ж/м Айракты (Мангистау-3), ж/м Шеркала (мангистау-4), ж/м Бесшоқы (Мангистау-5). Мунайлинском районе (4 шт)	услуга	1		3 633	2 788	3 633	2 788	-845									
	разработка ПСД				3 097	2 788	3 097	2 788	-309	экономия от тендерных процедур								
	проведение комплексной вневедомственной экспертизы				536		536		-536	проводятся тендерные процедуры								
1.3.12	Реконструкция (перенос) стального подземного газопровода (0,7 км.) высокого давления Ø108 мм на ПЭ Ø160 мм в подземном исполнении от газопровода высокого давления "Актау-Аэропорт" до ПГБ №1 в с.Ақшүкек	услуга	1		2 566	1 969	2 566	1 969	-597									
	разработка ПСД				2 188	1 969	2 188	1 969	-219	экономия от тендерных процедур								

№ п/п	Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования																	
	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс. тенге		Собственные средства				Заемные средства				Бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность	
			план 2026г.	факт	план 2026г.	факт	план 2026г.	факт	отклонение	причины отклонения	план 2026г.	факт	отклонение	причины отклонения	план 2026г.	факт	план 2026г.	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	проведение комплексной вневедомственной экспертизы				378		378		-378	проводятся тендерные процедуры								
1.3.13	Замена существующих ГРП №2,5,6,13,15,22, ШГРПВ-1 (Раван) на ПГБ в г. Астана (7 шт)	услуга	1		3 687	2 830	3 687	2 830	-857									
	разработка ПСД				3 145	2 830	3 145	2 830	-315	экономия от тендерных процедур								
	проведение комплексной вневедомственной экспертизы				542		542		-542	проводятся тендерные процедуры								
1.3.14	Реконструкция (перенос) подземного газопровода (0,8 км.) среднего и низкого давления Ду 159 мм в районе областной прокуратуры 15 мкр. г. Астана	услуга	1		2 830	2 172	2 830	2 172	-658									
	разработка ПСД				2 413	2 172	2 413	2 172	-241	экономия от тендерных процедур								
	проведение комплексной вневедомственной экспертизы				417		417		-417	договор заключен, исполнение ожидается в 4 квартале								
1.3.15	Реконструкция (замена) подземного и надземного стального газопровода (2,81 км.) высокого и среднего давления в с. Куланды, Сенек, Каракиянский район	услуга	1		5 364	4 116	5 364	4 116	-1 248									
	разработка ПСД				4 574	4 116	4 574	4 116	-458	экономия от тендерных процедур								
	проведение комплексной вневедомственной экспертизы				790		790		-790	проводятся тендерные процедуры								
1.3.16	Реконструкция (замена) подземных стальных газопроводов (5,59 км.) низкого давления мкр. Астана, с. Тенге АТП, Мкр Арай-1, мкр. Акбулак, мкр. Шугыла, мкр. Бостандык, в г. Жанаозен	услуга	1		7 584	5 820	7 584	5 820	-1 764									
	разработка ПСД				6 467	5 820	6 467	5 820	-647	экономия от тендерных процедур								
	проведение комплексной вневедомственной экспертизы				1 117		1 117		-1 117	договор заключен, исполнение ожидается в 4 квартале								
1.3.17	Замена ГРП №1,12,13 на ПГБ с.Мунайшы, Каракиянский район (3 шт)	услуга	1		3 614	2 773	3 614	2 773	-841									
	разработка ПСД				3 082	2 773	3 082	2 773	-309	экономия от тендерных процедур								
	проведение комплексной вневедомственной экспертизы				532		532		-532	договор заключен, исполнение ожидается в 4 квартале								
1.3.18	Замена ШГРП №1,6,13 и ПГБ №3,4,7,9, на ПГБ (с большой пропускной способностью) расположенный по адресу: с.Кутрык, Каракиянский район (7 шт)	услуга	1		3 688	2 830	3 688	2 830	-858									
	разработка ПСД				3 145	2 830	3 145	2 830	-315	экономия от тендерных процедур								
	проведение комплексной вневедомственной экспертизы				543		543		-543	проводятся тендерные процедуры								
1.3.19	Замена ШГРП №1,2,8,13 на ПГБ с.Баутино, г.Форт-Шевченко, Тупкараганский район (4 шт)	услуга	1		3 633	2 788	3 633	2 788	-845									
	разработка ПСД				3 098	2 788	3 098	2 788	-310	экономия от тендерных процедур								

№ п/п	Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования																	
	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс. тенге		Собственные средства				Заемные средства				Бюджетные средства		Нерегулируемая (ная) деятельность	
			план 2026г.	факт	план 2026г.	факт	план 2026г.	факт	отклонение	причины отклонения	план 2026г.	факт	отклонение	причины отклонения	план 2026г.	факт	план 2026г.	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	проведение комплексной вневедомственной экспертизы				535		535		-535	проводятся тендерные процедуры								
1.3.20	Замена ШГРП №19, 20, 26 (старый) на ПГБ в с.Кызылозен, Тупкараганский район	услуга	1		3 614	2 773	3 614	2 773	-841									
	разработка ПСД				3 082	2 773	3 082	2 773	-309	экономика от тендерных процедур								
	проведение комплексной вневедомственной экспертизы				532		532		-532	проводятся тендерные процедуры								
1.3.21	Замена ШГРП №2, 11, 12, 17 на ПГБ в с.Сайын-Шапагатов, Тупкараганский район (4 шт)	услуга	1		3 633	2 788	3 633	2 788	-845									
	разработка ПСД				3 098	2 788	3 098	2 788	-310	экономика от тендерных процедур								
	проведение комплексной вневедомственной экспертизы				535		535		-535	проводятся тендерные процедуры								
1.3.22	Внедрение автоматизированной системы учета расхода газа по г.Ақтау. Модернизация узлов учета расхода газа 16 шт	услуга	2		16 121	13 066	16 121	13 066	-3 055									
	разработка ПСД				14 518	13 066	14 518	13 066	-1 452	экономика от тендерных процедур								
	проведение комплексной вневедомственной экспертизы				1 603		1 603		-1 603	договор заключен, исполнение ожидается в 4 квартале								
1.3.23	Внедрение автоматизированной системы учета расхода газа по Бейнеускому району. Модернизация узлов учета расхода газа 9 шт	услуга	3		9 068	7 352	9 068	7 352	-1 716									
	разработка ПСД				8 168	7 352	8 168	7 352	-816	экономика от тендерных процедур								
	проведение комплексной вневедомственной экспертизы				900		900		-900	договор заключен, исполнение ожидается в 4 квартале								
1.3.24	Внедрение автоматизированной системы учета расхода газа по Тупкараганскому району. Модернизация узлов учета расхода газа 3 шт	услуга	4		3 023	2 442	3 023	2 442	-581									
	разработка ПСД				2 713	2 442	2 713	2 442	-271	экономика от тендерных процедур								
	проведение комплексной вневедомственной экспертизы				310		310		-310	договор заключен, исполнение ожидается в 4 квартале								
1.3.25	Внедрение автоматизированной системы учета расхода газа по г.Жаңаөзен. Установка ПУРГ с функцией телеметрии РДГ-150 с. Куланды (Ду 100 мм) 1 шт	услуга	5		3 577	2 897	3 577	2 897	-680									
	разработка ПСД				3 219	2 897	3 219	2 897	-322	экономика от тендерных процедур								
	проведение комплексной вневедомственной экспертизы				358		358		-358	проводятся тендерные процедуры								
1.3.26	Внедрение автоматизированной системы учета расхода газа на ГВД «Ақтау-Аэропорт», Тупкараганский район. Установка ПУРГ с функцией телеметрии (Ду 159 мм) 1 шт	услуга	6		3 577	2 897	3 577	2 897	-680									
	разработка ПСД				3 219	2 897	3 219	2 897	-322	экономика от тендерных процедур								

№ п/п	Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования																	
	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс. тенге		Собственные средства				Заемные средства				Бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность	
			план 2026г.	факт	план 2026г.	факт	план 2026г.	факт	отклонение	причины отклонения	план 2026г.	факт	отклонение	причины отклонения	план 2026г.	факт	план 2026г.	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	проведение комплексной выведомственной экспертизы				358		358		-358	проводятся тендерные процедуры								
1.4	Прочие основные средства				689 409	94 382	689 409	94 382	-595 027									
1.4.1	Оборудование				590 441	9 579	590 441	9 579	-580 862									
1.4.1.1	Мультигазовый переносной газоанализатор	шт	5		6 800		6 800		-6 800	проводятся тендерные процедуры								
1.4.1.2	Мультигазовый переносной газоанализатор с шлангом	шт	5		14 800		14 800		-14 800	проводятся тендерные процедуры								
1.4.1.3	Газоанализатор	шт	10		87 520		87 520		-87 520	проводятся тендерные процедуры								
1.4.1.4	Стыковой сварочный аппарат для ПЭ труб	шт	1	1	4 100	3 936	4 100	3 936	-164	экономия от тендерных процедур								
1.4.1.5	Муфтовый сварочный аппарат	шт	2	2	5 000	1 360	5 000	1 360	-3 640	экономия от тендерных процедур								
1.4.1.6	Прибор одориметр с зарядным устройством	шт	10		12 500		12 500		-12 500	договор заключен, исполнение ожидается в 4 квартале								
1.4.1.7	Сварочный электрогенератор, бензиновый, 220/380В	шт	16		20 800		20 800		-20 800	договор заключен, исполнение ожидается в 4 квартале								
1.4.1.8	Разгонщик фланцев механический	шт	2		400		400		-400	договор заключен, исполнение ожидается в 4 квартале								
1.4.1.9	Молоток отбойный	шт	1	1	810	81	810	81	-729	экономия от тендерных процедур								
1.4.1.10	Краскопульт	шт	2		300		300		-300	договор заключен, исполнение ожидается в 4 квартале								
1.4.1.11	Установка пескоструйная, давление 12 бар	шт	1		850		850		-850	договор заключен, исполнение ожидается в 4 квартале								
1.4.1.12	Колесо измерительное	шт	3		210		210		-210	договор заключен, исполнение ожидается в 4 квартале								
1.4.1.13	Дальномер лазерный	шт	3		210		210		-210	договор заключен, исполнение ожидается в 4 квартале								
1.4.1.14	Ультразвуковой толщиномер	шт	1	1	2 500	2 480	2 500	2 480	-20	экономия от тендерных процедур								
1.4.1.15	Мотопомпа бензиновая для грязной воды, глубина всасывания 8м, мощность не менее 15л/с	шт	8	8	4 800	1 584	4 800	1 584	-3 216	экономия от тендерных процедур								
1.4.1.16	Тиски слесарные, поворотные, стальные, с наковальной, 200мм	шт	1		120		120		-120	договор заключен, исполнение ожидается в 4 квартале								
1.4.1.17	Тиски слесарные, поворотные, стальные, с наковальной, 100мм	шт	1		90		90		-90	договор заключен, исполнение ожидается в 4 квартале								

№ п/п	Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования																	
	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс. тенге		Собственные средства				Заемные средства				Бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность	
			план 2026г.	факт	план 2026г.	факт	план 2026г.	факт	отклонение	причины отклонения	план 2026г.	факт	отклонение	причины отклонения	план 2026г.	факт	план 2026г.	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.4.1.18	Кислородные баллоны 40 литров	шт	14		2 240		2 240		-2 240	договор заключен, исполнение ожидается в 4 квартале								
1.4.1.19	Ацетиленовые баллоны 40 литров	шт	7		1 120		1 120		-1 120	договор заключен, исполнение ожидается в 4 квартале								
1.4.1.20	Тележка для 2-х газовых баллонов	шт	7		560		560		-560	договор заключен, исполнение ожидается в 4 квартале								
1.4.1.21	Когти монтерские	шт	4	4	200	138	200	138	-62	экономика от тендерных процедур								
1.4.1.22	Ножницы болторезные, обмедненные, для диаметра-20мм	шт	7		770		770		-770	договор заключен, исполнение ожидается в 4 квартале								
1.4.1.23	Прожектор переносной, взрывозащищенный с подставкой	шт	7		840		840		-840	договор заключен, исполнение ожидается в 4 квартале								
1.4.1.24	Дисковая пила на роликах для ЛЭ труб 160-355 мм	шт	3		870		870		-870	договор заключен, исполнение ожидается в 4 квартале								
1.4.1.25	Набор инструментов	шт	5		900		900		-900	договор заключен, исполнение ожидается в 4 квартале								
1.4.1.26	Сварочный аппарат для стыковой сварки	шт	2		1 700		1 700		-1 700	договор заключен, исполнение ожидается в 4 квартале								
1.4.1.27	Стабилизатор напряжения	шт	5		900		900		-900	договор заключен, исполнение ожидается в 4 квартале								
1.4.1.28	Автомобиль специализированный, автолаборатория	шт	1		137 931		137 931		-137 931	проводятся тендерные процедуры								
1.4.1.29	Сварочный аппарат инверторный для ручной дуговой сварки 220В	шт	16		5 600		5 600		-5 600	договор заключен, исполнение ожидается в 4 квартале								
1.4.1.30	Агрегат компрессорный	шт	10		140 000		140 000		-140 000	проводятся тендерные процедуры								
1.4.1.31	Трассоискатель специализированный	шт	10		135 000		135 000		-135 000	проводятся тендерные процедуры								
1.4.2	Ортехника				85 848	84 803	85 848	84 803	-1 045									
1.4.2.1	Моноблок	шт	20	20	15 400	15 400	15 400	15 400	0	исполнен								
1.4.2.2	Системный блок	шт	90	90	27 000	27 000	27 000	27 000	0	исполнен								
1.4.2.3	Monitor	шт	90	90	18 450	18 450	18 450	18 450	0	исполнен								
1.4.2.4	МФУ	шт	20	20	6 900	6 900	6 900	6 900	0	исполнен								
1.4.2.5	Ноутбук планшетный	шт	30	30	9 000	9 000	9 000	9 000	0	исполнен								
1.4.2.6	Маршрутизатор	шт	10	10	900	655	900	655	-245	экономика от тендерных процедур								

№ п/п	Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования																	
	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс. тенге		Собственные средства				Заемные средства				Бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность	
			план 2026г.	факт	план 2026г.	факт	план 2026г.	факт	отклонение	причины отклонения	план 2026г.	факт	отклонение	причины отклонения	план 2026г.	факт	план 2026г.	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.4.2.7	Проектор профильный	шт	1	1	948	755	948	755	-193	экономия от тендерных процедур								
1.4.2.8	Телевизор	шт	7	7	4 660	4 655	4 660	4 655	-5	экономия от тендерных процедур								
1.4.2.9	Веб-камера	шт	7	7	2 590	1 988	2 590	1 988	-602	экономия от тендерных процедур								
1.4.3	Мебель				13 120	0	13 120	0	-13 120									
1.4.3.1	Приобретение кондиционера в Жанаөзенское РГХ	шт	5		1 600		1 600		-1 600	проводятся тендерные процедуры								
1.4.3.2	Приобретение кондиционера в Мангистауское РГХ	шт	4		1 280		1 280		-1 280	проводятся тендерные процедуры								
1.4.3.3	Приобретение кондиционера в Каракиянское РГХ	шт	6		1 920		1 920		-1 920	проводятся тендерные процедуры								
1.4.3.4	Приобретение кондиционера в Тупкраганское РГХ	шт	5		1 600		1 600		-1 600	проводятся тендерные процедуры								
1.4.3.5	Приобретение кондиционера на Промплощадке 21 мкр	шт	21		6 720		6 720		-6 720	проводятся тендерные процедуры								
	Всего на 2026 год				5 325 560	791 043	5 325 560	791 043	-4 534 517		0	0		0	0	0	0	0

Директор Мангистауского производственного филиала АО "QAZAQGAZ AIMAQ"



Джетибаев Б.А.

Ежеквартальная информация о ходе исполнения инвестиционной программы "Модернизация, реконструкция и новое строительство газораспределительных сетей населенных пунктов Мангистауской области и поддержание действующих активов Мангистауского производственного филиала АО "QazaqGaz Aimaq" на 2026-2030 годы", утвержденная совместным приказом Министерства энергетики Республики Казахстан от 16.10.2025 года № 395-н/к и Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Мангистауской области от 17.09.2025 года № 77-ОД

за 3 квартал 2026 года (предварительные данные)

Вид деятельности: транспортировка товарного газа по газораспределительным системам

№	Наименование мероприятий инвестиционной программы	Место расположения (р-н, поселок, улица и др.)	Стадия исполнения	Сроки исполнения (по заключенному договору и/или плану)	Стоимость выполненных работ за отчетный период, тыс.тенге без НДС
1	2	3	4	5	6
Мангистауский производственный филиал					
1.1.1	Реконструкция (перенос) надземного газопровода низкого давления Ду 57 мм, Ду 76 мм, Ду 219 мм, из частных территорий ИЖС с увеличением диаметра газопровода на Ду 108 мм, Ду 219 мм, мкр.Рахат, г.Жанаозен	Казахстан, Мангистауская область, г.Жанаозен			
	услуги строительно-монтажных работ		ТОО "СМК-4", №1186995/2026/1 от 24.07.2026г	30.11.2026г	511 020
	услуги технического надзора		ТОО TechExpertConsulting, №1186959/2026/1 от 16.04.2026г	30.11.2026г	
	услуги авторского надзора		ТОО KAZHADA PROJECTS, №1203727/2026/1 от 10.04.2026г	30.11.2026г	
1.1.2	Реконструкция (замена) подземного стального газопровода среднего давления в г.Жанаозен (возле поворота Темиртас, мкр.Рахат, мкр.Самал, мкр.Астана, мкр.Байтерек, мкр.Бостандык, мкр Вокзал) г.Жанаозен	Казахстан, Мангистауская область, г.Жанаозен			
	услуги строительно-монтажных работ		ТОО "СМК-4", №1186996/2026/1 от 28.07.2026г	30.11.2026г	
	услуги технического надзора		ТОО VostokExpert, №1186959/2026/1 от 16.04.2026г	30.11.2026г	
	услуги авторского надзора		ТОО KAZHADA PROJECTS, №1203727/2026/1 от 10.04.2026г	30.11.2026г	
1.1.3	Реконструкция (замена) подземного стального газопровода среднего давления Ду89,108мм 1.2-микрорайон и 4,5-микрорайон	Казахстан, Мангистауская область, г.Ақтау			
	услуги строительно-монтажных работ		проводятся тендерные процедуры		

№	Наименование мероприятий инвестиционной программы	Место расположения (р-н, поселок, улица и др.)	Стадия исполнения	Сроки исполнения (по заключенному договору и/или плану)	Стоимость выполненных работ за отчетный период, тыс.тенге без НДС
1	2	3	4	5	6
	разработка ПСД		ТОО КазМераПроект-2030, №1230967/2026/1 от 10.09.2026г	30.11.2026г	
	проведение комплексной вневедомственной экспертизы		проводятся тендерные процедуры		
1.2.1	Капитальный ремонт административных зданий и хозяйственных построек в 22 мкр.г.Актау	Казахстан, Мангистауская область, г.Актау			
	услуги строительно-монтажных работ		ТОО ЭЛЬ-НУР ҚҰРЫЛЫС, №1186998/2026/1 от 25.08.2026г	30.11.2026г	60 229
	услуги технического надзора		ТОО АТЛАНТИС-ПВ, №1186960/2026/1 от 08.05.2026г	30.11.2026г	
	услуги авторского надзора		ТОО СпецСтрой Согласование, №1203715/2026/1 от 09.04.2026г	30.11.2026г	
1.2.2.1	Строительства административно-бытового корпуса Тупкараганского районного газового хозяйства (с.Акшукур)	Казахстан, Мангистауская область, Тупкараганский район			
	разработка ПСД		ТОО КазМераПроект-2030, №1230968/2026/1 от 12.08.2026г	30.11.2026г	
	проведение комплексной вневедомственной экспертизы		проводятся тендерные процедуры		
1.2.2.2	Строительства административно-бытового корпуса Тупкараганского районного газового хозяйства (г.Форт-Шевченко)	Казахстан, Мангистауская область, Тупкараганский район			
	разработка ПСД		ТОО КазМераПроект-2030, №1230968/2026/1 от 12.08.2026г	30.11.2026г	
	проведение комплексной вневедомственной экспертизы		проводятся тендерные процедуры		
1.2.2.3	Строительства административно-бытового корпуса Мангистауского районного газового хозяйства (с.Шетпе)	Казахстан, Мангистауская область, Мангистауский район			
	разработка ПСД		ТОО КазМераПроект-2030, №1230968/2026/1 от 12.08.2026г	30.11.2026г	
	проведение комплексной вневедомственной экспертизы		проводятся тендерные процедуры		
1.2.2.4	Строительства административно-бытового корпуса Каракиянского районного газового хозяйства (с.Курык)	Казахстан, Мангистауская область, Каракиянский район			
	разработка ПСД		ТОО "Казгражданстройпроект", №1230967/2026/2 от 10.09.2026г	30.11.2026г	
	проведение комплексной вневедомственной экспертизы		проводятся тендерные процедуры		
1.2.2.5	Строительства административно-бытового корпуса Жанаозенского районного газового хозяйства (г.Жанаозен)	Казахстан, Мангистауская область, г.Жанаозен			
	разработка ПСД		ТОО КазМераПроект-2030, №1230967/2026/1 от 10.09.2026г	30.11.2026г	

№	Наименование мероприятий инвестиционной программы	Место расположения (р-н, поселок, улица и др.)	Стадия исполнения	Сроки исполнения (по заключенному договору и/или плану)	Стоимость выполненных работ за отчетный период, тыс.тенге без НДС
1	2	3	4	5	6
	проведение комплексной вневедомственной экспертизы		проводятся тендерные процедуры		
1.3.1	Замена газовых колодцев ГК №7, 9а, 11, 14, 16, 17, 29, 30, 34, 37, 38, 40, 42, 43, 46, 47, 64, 63, 70. г.Актау (19 шт)	Казахстан, Мангистауская область, г.Актау			
	разработка ПСД		ТОО КазМераПроект-2030, №1185931/2026/1 от 30.03.2026г	исполнен	2 675
	проведение комплексной вневедомственной экспертизы		ТОО ABAY-175 Expert.kz, №1223786/2026/1 от 15.06.2026г	30.11.2026г	
1.3.2	Замена станции катодной защиты по г.Актау в количестве 40 ед. и глубинных анодных заземлителей в количестве 80 ед	Казахстан, Мангистауская область, г.Актау			
	разработка ПСД		ТОО Lisma-BB/Лисма-ББ, №1185792/2026/1 от 20.03.2026г	исполнен	23 400
	проведение комплексной вневедомственной экспертизы		ТОО "TURAN - ICE (International consulting expertise -TURAN)"	30.11.2026г	
1.3.3	Замена станции катодной защиты по г.Актау (промзона) в количестве 13 ед. и глубинных анодных заземлителей в количестве 26 ед	Казахстан, Мангистауская область, г.Актау			
	разработка ПСД		ТОО КазМераПроект-2030, №1185927/2026/1 от 25.03.2026г	исполнен	13 320
	проведение комплексной вневедомственной экспертизы		ТОО ABAY-175 Expert.kz, №1223786/2026/1 от 15.06.2026г	30.11.2026г	
1.3.4	Замена ГРС №1,2,3 на ПГБ в г.Жанаозен	Казахстан, Мангистауская область, г.Жанаозен			
	разработка ПСД		ТОО ARLAN BM, №1185919/2026/1 от 01.04.2026г	исполнен	2 773
	проведение комплексной вневедомственной экспертизы		проводятся тендерные процедуры		
1.3.5	Замена станции катодной защиты по г.Жанаозен в количестве 2 ед. и глубинных анодных заземлителей в количестве 4 ед	Казахстан, Мангистауская область, г.Жанаозен			
	разработка ПСД		ТОО КазМераПроект-2030, №1185927/2026/1 от 25.03.2026г	исполнен	2 430
	проведение комплексной вневедомственной экспертизы		ТОО ABAY-175 Expert.kz, №1223786/2026/1 от 15.06.2026г	30.11.2026г	
1.3.6	Замена ШГРП №2,3,4,5,6 (старый) на ПГБ с. по мкр.Мунайшы-2, Жангабыл, Новостройка, С.Алиева, с.Жетыбай, Каракиянский район (5 шт)	Казахстан, Мангистауская область, Каракиянский район			

№	Наименование мероприятий инвестиционной программы	Место расположения (р-н, поселок, улица и др.)	Стадия исполнения	Сроки исполнения (по заключенному договору и/или плану)	Стоимость выполненных работ за отчетный период, тыс.тенге без НДС
1	2	3	4	5	6
	разработка ПСД		TOO ARLAN BM, №1185919/2026/1 от 01.04.2026г	исполнен	2 802
	проведение комплексной вневедомственной экспертизы		TOO ABAY-175 Expert.kz, №1223786/2026/1 от 15.06.2026г	30.11.2026г	
1.3.7	Замена (реконструкция) подземного газопровода (1,7 км.) среднего давления Ду108мм (сталь) на ПЭ 160 мм в селе Сарга Бейнеуского района	Казахстан, Мангистауская область, Бейнеуский район			
	разработка ПСД		TOO КазМераПроект-2030, №1185931/2026/1 от 30.03.2026г	исполнен	3 289
	проведение комплексной вневедомственной экспертизы		TOO ABAY-175 Expert.kz, №1223786/2026/1 от 15.06.2026г	30.11.2026г	
1.3.8	Переустройство газопроводов на местах пересечения с автомобильными дорогами на газопроводе высокого давления Ø219 мм на ПЭ Ø255 мм от "АГРС "ГПМ-30" до г.Форт-Шевченко"	Казахстан, Мангистауская область, Тупкараганский район			
	разработка ПСД		TOO КазМераПроект-2030, №1185931/2026/1 от 30.03.2026г	исполнен	2 778
	проведение комплексной вневедомственной экспертизы		проводятся тендерные процедуры		
1.3.9	Реконструкция (перенос) подземного газопровода (1,64 км.) среднего и низкого давления Ду 108 мм, Ду 159, из частных территорий ИЖС с увеличением диаметра газопровода на ПЭ 160 мм и ПЭ 225 мм, мкр.Салтанат, с.Мунайшы., мкр.Нефтяник, с.Жетыбай, Каракиянском районе	Казахстан, Мангистауская область,Каракиянский район			
	разработка ПСД		TOO КазМераПроект-2030, №1185933/2026/1 от 30.03.2026г	исполнен	3 226
	проведение комплексной вневедомственной экспертизы		TOO ABAY-175 Expert.kz, №1223786/2026/1 от 15.06.2026г	30.11.2026г	
1.3.10	Реконструкция (перенос) подземного и надземного стального газопровода (6,64 км.) низкого давления ж/м Баянды-2 и село Баянды Мунайлинском районе	Казахстан, Мангистауская область, Мунайлинский район			
	разработка ПСД		TOO КазМераПроект-2030, №1185933/2026/1 от 30.03.2026г	исполнен	6 418

№	Наименование мероприятий инвестиционной программы	Место расположения (р-н, поселок, улица и др.)	Стадия исполнения	Сроки исполнения (по заключенному договору и/или плану)	Стоимость выполненных работ за отчетный период, тыс.тенге без НДС
1	2	3	4	5	6
	проведение комплексной вневедомственной экспертизы		TOO ABAY-175 Expert.kz, №1223786/2026/1 от 15.06.2026г	30.11.2026г	
1.3.11	Замена ПГБ №19,35,42,47 на ПГБ с.Мангистау, ж/м Айрақты (Мангистау-3), ж/м Шеркала (мангистау-4), ж/м Бесшоқы (Мангистау-5). Мунайлинском районе (4 шт)	Казахстан, Мангистауская область, Мунайлинский район			
	разработка ПСД		TOO КазМераПроект-2030, №1185933/2026/1 от 30.03.2026г	исполнен	2 788
	проведение комплексной вневедомственной экспертизы		проводятся тендерные процедуры		
1.3.12	Реконструкция (перенос) стального подземного газопровода (0,7 км.) высокого давления Ø108 мм на ПЭ Ø160 мм в подземном исполнении от газопровода высокого давления "Ақтау-Аэропорт" до ПГБ №1 в с.Ақшүкур	Казахстан, Мангистауская область, Тупкараганский район			
	разработка ПСД		TOO КазМераПроект-2030, №1185931/2026/1 от 30.03.2026г	исполнен	1 969
	проведение комплексной вневедомственной экспертизы		проводятся тендерные процедуры		
1.3.13	Замена существующих ГРП №2,5,6,13,15,22, ШГРПВ-1 (Рауан) на ПГБ в г.Ақтау (7 шт)	Казахстан, Мангистауская область, г.Ақтау			
	разработка ПСД		TOO ARLAN BM, №1185919/2026/1 от 01.04.2026г	исполнен	2 830
	проведение комплексной вневедомственной экспертизы		проводятся тендерные процедуры		
1.3.14	Реконструкция (перенос) подземного газопровода (0,8 км.) среднего и низкого давления Ду 159 мм в районе областной прокуратуры 15 мкр, г.Ақтау	Казахстан, Мангистауская область, г.Ақтау			
	разработка ПСД		TOO КазМераПроект-2030, №1185933/2026/1 от 30.03.2026г	исполнен	2 172
	проведение комплексной вневедомственной экспертизы		TOO ABAY-175 Expert.kz, №1223786/2026/1 от 15.06.2026г	30.11.2026г	
1.3.15	Реконструкция (замена) подземного и надземного стального газопровода (2,81 км.) высокого и среднего давления в с. Куланды, Сенек Каракиянский район	Казахстан, Мангистауская область, Каракиянский район			
	разработка ПСД		TOO КазМераПроект-2030, №1185933/2026/1 от 30.03.2026г	исполнен	4 116
	проведение комплексной вневедомственной экспертизы		проводятся тендерные процедуры		

№	Наименование мероприятий инвестиционной программы	Место расположения (р-н, поселок, улица и др.)	Стадия исполнения	Сроки исполнения (по заключенному договору и/или плану)	Стоимость выполненных работ за отчетный период, тыс.тенге без НДС
1	2	3	4	5	6
1.3.16	Реконструкция (замена) подземных стальных газопроводов (5,59 км.) низкого давления мкр. Астана, с.Тенге АТП, Мкр Арай-1, мкр. Акбулак, мкр.Шугыла, мкр. Бостандык, в г.Жанаозен	Казахстан, Мангистауская область, г.Жанаозен			
	разработка ПСД		ТОО КазМераПроект-2030, №1185931/2026/1 от 30.03.2026г	исполнен	5 820
	проведение комплексной вневедомственной экспертизы		ТОО ABAY-175 Expertkz, №1223786/2026/1 от 15.06.2026г	30.11.2026г	
1.3.17	Замена ГРП №1,12,13 на ПГБ с.Мунайшы, Каракиянский район (3 шт)	Казахстан, Мангистауская область,Каракиянский район			
	разработка ПСД		ТОО ARLAN BM, №1185919/2026/1 от 01.04.2026г	исполнен	2 773
	проведение комплексной вневедомственной экспертизы		ТОО ABAY-175 Expertkz, №1223786/2026/1 от 15.06.2026г	30.11.2026г	
1.3.18	Замена ШГРП №1,6,13 и ПГБ №3,4,7,9, на ПГБ (с большой пропускной способностью) расположенный по адресу: с.Курык, Каракиянский район (7 шт)	Казахстан, Мангистауская область,Каракиянский район			
	разработка ПСД		ТОО ARLAN BM, №1185919/2026/1 от 01.04.2026г	исполнен	2 830
	проведение комплексной вневедомственной экспертизы		проводятся тендерные процедуры		
1.3.19	Замена ШГРП №1,2,8,13 на ПГБ с.Баутино, г.Форт-Шевченко, Тупкараганский район (4 шт)	Казахстан, Мангистауская область, Тупкараганский район			
	разработка ПСД		ТОО ARLAN BM, №1185919/2026/1 от 01.04.2026г	исполнен	2 788
	проведение комплексной вневедомственной экспертизы		проводятся тендерные процедуры		
1.3.20	Замена ШГРП №19, 20, 26 (старый) на ПГБ в с.Кызылозен, Тупкараганский район	Казахстан, Мангистауская область, Тупкараганский район			
	разработка ПСД		ТОО ARLAN BM, №1185919/2026/1 от 01.04.2026г	исполнен	2 773
	проведение комплексной вневедомственной экспертизы		проводятся тендерные процедуры		
1.3.21	Замена ШГРП №2,11,12,17 на ПГБ в с.Сайын-Шапагатов, Тупкараганский район (4 шт)	Казахстан, Мангистауская область, Тупкараганский район			
	разработка ПСД		ТОО ARLAN BM, №1185919/2026/1 от 01.04.2026г	исполнен	2 788
	проведение комплексной вневедомственной экспертизы		проводятся тендерные процедуры		
1.3.22	Внедрение автоматизированной системы учета расхода газа по г.Актау. Модернизация узлов учета расхода газа 16 шт	Казахстан, Мангистауская область, г.Актау			

№	Наименование мероприятий инвестиционной программы	Место расположения (р-н, поселок, улица и др.)	Стадия исполнения	Сроки исполнения (по заключенному договору и/или плану)	Стоимость выполненных работ за отчетный период, тыс.тенге без НДС
1	2	3	4	5	6
	разработка ПСД		ТОО КазМераПроект-2030, №1185936/2026/1 от 28.03.2026г	исполнен	13 066
	проведение комплексной вневедомственной экспертизы		ТОО EXPERT-ST, №1247291/2026/1 от 15.09.2026г	30.11.2026г	
1.3.23	Внедрение автоматизированной системы учета расхода газа по Бейнеускому району. Модернизация узлов учета расхода газа 9 шт	Казахстан, Мангистауская область, Бейнеуский район			
	разработка ПСД		ТОО КазМераПроект-2030, №1185936/2026/1 от 28.03.2026г	исполнен	7 352
	проведение комплексной вневедомственной экспертизы		ТОО EXPERT-ST, №1247291/2026/1 от 15.09.2026г	30.11.2026г	
1.3.24	Внедрение автоматизированной системы учета расхода газа по Тупкараганскому району. Модернизация узлов учета расхода газа 3 шт	Казахстан, Мангистауская область, Тупкараганский район			
	разработка ПСД		ТОО КазМераПроект-2030, №1185936/2026/1 от 28.03.2026г	исполнен	2 442
	проведение комплексной вневедомственной экспертизы		ТОО EXPERT-ST, №1247291/2026/1 от 15.09.2026г	30.11.2026г	
1.3.25	Внедрение автоматизированной системы учета расхода газа по г.Жаңаозен. Установка ПУРГ с функцией телеметрии РДГ-150 с. Куланды (Ду 100 мм) 1 шт	Казахстан, Мангистауская область, г.Жаңаозен			
	разработка ПСД		ТОО КазМераПроект-2030, №1185935/2026/1 от 25.03.2026г	исполнен	2 897
	проведение комплексной вневедомственной экспертизы		проводятся тендерные процедуры		
1.3.26	Внедрение автоматизированной системы учета расхода газа на ГВД «Ақтау-Аэропорт», Тупкараганский район. Установка ПУРГ с функцией телеметрии (Ду 159 мм) 1 шт	Казахстан, Мангистауская область, Тупкараганский район			
	разработка ПСД		ТОО КазМераПроект-2030, №1185935/2026/1 от 25.03.2026г	исполнен	2 897
	проведение комплексной вневедомственной экспертизы		проводятся тендерные процедуры		
1.4	Прочие основные средства				
1.4.1	Оборудование				
1.4.1.1	Мультигазовый переносной газоанализатор	Казахстан, Мангистауская область, г.Ақтау	проводятся тендерные процедуры		
1.4.1.2	Мультигазовый переносной газоанализатор с шлангом	Казахстан, Мангистауская область, г.Ақтау	проводятся тендерные процедуры		

№	Наименование мероприятий инвестиционной программы	Место расположения (р-н, поселок, улица и др.)	Стадия исполнения	Сроки исполнения (по заключенному договору и/или плану)	Стоимость выполненных работ за отчетный период, тыс.тенге без НДС
1	2	3	4	5	6
1.4.1.3	Газоанализатор	Казахстан, Мангистауская область, г.Актау	проводятся тендерные процедуры		
1.4.1.4	Стыковой сварочный аппарат для ПЭ труб	Казахстан, Мангистауская область, г.Актау	ТОО "SalaamGroup", №1231227/2026/1 от 24.07.2026г	исполнен	3 936
1.4.1.5	Муфтовый сварочный аппарат	Казахстан, Мангистауская область, г.Актау		исполнен	1 360
1.4.1.6	Прибор одориметр с зарядным устройством	Казахстан, Мангистауская область, г.Актау	ИП Ахметова, 1231230/2026/2 от 18.07.2026г	31.10.2026г	
1.4.1.7	Сварочный электрогенератор, бензиновый, 220/380В	Казахстан, Мангистауская область, г.Актау	ТОО "Грандопт", №231229/2026/1 от 14.07.2026г	31.10.2026г	
1.4.1.8	Разгонщик фланцев механический	Казахстан, Мангистауская область, г.Актау	ТОО "SalaamGroup", №1230706/2026/4 от 20.07.2026г	31.10.2026г	
1.4.1.9	Молоток отбойный	Казахстан, Мангистауская область, г.Актау	ИП "АЙША", №1231231/2026/4 от 21.07.2026г	исполнен	81
1.4.1.10	Краскопульт	Казахстан, Мангистауская область, г.Актау	ИП Али, №1231231/2026/2 от 19.07.2026г	31.10.2026г	
1.4.1.11	Установка пескоструйная, давление 12 бар	Казахстан, Мангистауская область, г.Актау		31.10.2026г	
1.4.1.12	Колесо измерительное	Казахстан, Мангистауская область, г.Актау	ТОО JBK TRADE, №1231230/2026/1 от 13.07.2026г	31.10.2026г	
1.4.1.13	Дальномер лазерный	Казахстан, Мангистауская область, г.Актау		31.10.2026г	
1.4.1.14	Ультразвуковой толщиномер	Казахстан, Мангистауская область, г.Актау	ИП Али, №1231230/2026/3 от 19.07.2026г	исполнен	2 480
1.4.1.15	Мотопомпа бензиновая для грязной воды, глубина всасывания 8м, мощность не менее 15л/с	Казахстан, Мангистауская область, г.Актау	ТОО JBK TRADE, №1231231/2026/1 от 14.07.2026г	исполнен	1 584
1.4.1.16	Тиски слесарные, поворотные, стальные, с наковальной, 200мм	Казахстан, Мангистауская область, г.Актау	ТОО JBK TRADE, №1230706/2026/1 от 13.07.2026г	31.10.2026г	
1.4.1.17	Тиски слесарные, поворотные, стальные, с наковальной, 100мм	Казахстан, Мангистауская область, г.Актау		31.10.2026г	
1.4.1.18	Кислородные баллоны 40 литров	Казахстан, Мангистауская область, г.Актау	ИП Али, №1230706/2026/3 от 19.07.2026г	31.10.2026г	
1.4.1.19	Ацетиленовые баллоны 40 литров	Казахстан, Мангистауская область, г.Актау		31.10.2026г	
1.4.1.20	Тележка для 2-х газовых баллонов	Казахстан, Мангистауская область, г.Актау	ТОО JBK TRADE, №1230706/2026/1 от 13.07.2026г	31.10.2026г	
1.4.1.21	Когти монтерские	Казахстан, Мангистауская область, г.Актау	ТОО "ДПЭ Инжиниринг", №1230706/2026/2 от 18.07.2026г	исполнен	138
1.4.1.22	Ножницы болторезные, обмедненные, для диаметра-20мм	Казахстан, Мангистауская область, г.Актау	ТОО JBK TRADE, №1230706/2026/1 от 13.07.2026г	31.10.2026г	
1.4.1.23	Прожектор переносной, взрывозащищенный с подставкой	Казахстан, Мангистауская область, г.Актау	ТОО "Каз Тек Инвест", №1230705/2026/1 от 14.07.2026г	31.10.2026г	

№	Наименование мероприятий инвестиционной программы	Место расположения (р-н, поселок, улица и др.)	Стадия исполнения	Сроки исполнения (по заключенному договору и/или плану)	Стоимость выполненных работ за отчетный период, тыс.тенге без НДС
1	2	3	4	5	6
1.4.1.24	Дисковая пила на роликах для ПЭ труб 160-355 мм	Казахстан, Мангистауская область, г.Ақтау	ИП Али, №1231231/2026/2 от 19.07.2026г	31.10.2026г	
1.4.1.25	Набор инструментов	Казахстан, Мангистауская область, г.Ақтау	TOO JBK TRADE, 1230706/2026/1 от 13.07.2026г	31.10.2026г	
1.4.1.26	Сварочный аппарат для стыковой сварки	Казахстан, Мангистауская область, г.Ақтау	TOO "SalaamGroup", №1231227/2026/2 от 09.08.2026г	31.10.2026г	
1.4.1.27	Стабилизатор напряжения	Казахстан, Мангистауская область, г.Ақтау	TOO DIMIRUS, №1231231/2026/3 от 20.07.2026г	31.10.2026г	
1.4.1.28	Автомобиль специализированный, автолаборатория	Казахстан, Мангистауская область, г.Ақтау	проводятся тендерные процедуры		
1.4.1.29	Сварочный аппарат инверторный для ручной дуговой сварки 220В	Казахстан, Мангистауская область, г.Ақтау	TOO "SalaamGroup", №№1231227/2026/2 от 09.08.2026г	30.11.2026г	
1.4.1.30	Агрегат компрессорный	Казахстан, Мангистауская область, г.Ақтау	проводятся тендерные процедуры		
1.4.1.31	Трассоискатель специализированный	Казахстан, Мангистауская область, г.Ақтау	проводятся тендерные процедуры		
1.4.2	<i>Оргтехника</i>				
1.4.2.1	Моноблок	Казахстан, Мангистауская область, г.Ақтау	TOO Tech Industries, ЭМ/13123/171140024879/294 0431_295840 от 23.06.2026г	исполнен	15 400
1.4.2.2	Системный блок	Казахстан, Мангистауская область, г.Ақтау	Seguro comp., ЭМ/737056/940812351847/29 42186_295816 от 22.06.2026г	исполнен	27 000
1.4.2.3	Monitor	Казахстан, Мангистауская область, г.Ақтау	TOO Tech Industries, ЭМ/13123/171140024879/294 0431_295345 от 22.06.2026г	исполнен	18 450
1.4.2.4	МФУ	Казахстан, Мангистауская область, г.Ақтау	TOO Tech Industries, ЭМ/b_303529 от 16.07.2026г	исполнен	6 900
1.4.2.5	Ноутбук планшетный	Казахстан, Мангистауская область, г.Ақтау	Seguro comp., ЭМ/737056/940812351847/29 42186_295350 от 19.06.2026г	исполнен	9 000
1.4.2.6	Маршрутизатор	Казахстан, Мангистауская область, г.Ақтау	TOO DIMIRUS, №1236585/2026/1 от 24.07.2026г	исполнен	655
1.4.2.7	Проектор профильный	Казахстан, Мангистауская область, г.Ақтау	TOO DIMIRUS	исполнен	755
1.4.2.8	Телевизор	Казахстан, Мангистауская область, г.Ақтау	ИП Жарасхан	исполнен	4 655
1.4.2.9	Веб-камера	Казахстан, Мангистауская область, г.Ақтау	Индивидуальный предприниматель НАКZHOL	исполнен	1 988
1.4.3	<i>Мебель</i>				

№	Наименование мероприятий инвестиционной программы	Место расположения (р-н, поселок, улица и др.)	Стадия исполнения	Сроки исполнения (по заключенному договору и/или плану)	Стоимость выполненных работ за отчетный период, тыс.тенге без НДС
1	2	3	4	5	6
1.4.3.1	Приобретение кондиционера в Жанаөзенское РГХ	Казахстан, Мангистауская область, г.Ақтау	проводятся тендерные процедуры	31.12.2026г	
1.4.3.2	Приобретение кондиционера в Мангистауское РГХ	Казахстан, Мангистауская область, г.Ақтау	проводятся тендерные процедуры	31.12.2026г	
1.4.3.3	Приобретение кондиционера в Каракиянское РГХ	Казахстан, Мангистауская область, г.Ақтау	проводятся тендерные процедуры	31.12.2026г	
1.4.3.4	Приобретение кондиционера в Тупкраганское РГХ	Казахстан, Мангистауская область, г.Ақтау	проводятся тендерные процедуры	31.12.2026г	
1.4.3.5	Приобретение кондиционера на Промплощадке 21 мкр	Казахстан, Мангистауская область, г.Ақтау	проводятся тендерные процедуры	31.12.2026г	

Директор Мангистауского производственного филиала АО "QAZAQGAZ AIMAQ"



Джегибаев Б.А.