

Табиғи монополия субъектісінің инвестициялық бағдарламаны (жобаны) іске асырылуы туралы ақпарат

«2026–2030 жылдарға арналған Маңғыстау облысының елді мекендеріндегі газ тарату желілерін жаңғырту, реконструкциялау және жаңадан салу, сондай-ақ «QazaqGaz Aımaq» АҚ Маңғыстау өндірістік филиалының қолданыстағы активтерін қолдау» инвестициялық бағдарламасы, Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігінің 2025 жылғы 16 қазандағы №395-н/қ және Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Табиғи монополияларды реттеу комитетінің Маңғыстау облысы бойынша департаментінің 2025 жылғы 17 қыркүйектегі №77-НҚ бірлескен бұйрығымен бекітілген.

2026 жылдың 3 тоқсаны бойынша (алдын ала деректер)
газ тарату жүйелері арқылы тауарлық газды тасымалдау қызметі бойынша

МҰН ТЕНГЕ

р/с №	Қаржыландыру көздері бөлінісінде инвестициялық бағдарламаның (жобаның) іске асырылуы туралы ақпарат																	
	Іс-шаралардың атауы	Өлшем бірлігі (табиғи көрсеткіштер үшін)	Табиғи көрсеткіштердегі саны		Инвестициялық бағдарламаның (жобалардың) сомасы, мың тенге		Меншікті қаражаттар				Қарыз қаражаттары				Бюджеттік қаражат		Реттелмейтін (басқа) қызмет	
			2026 ж. Жоспары	нақты дерек	2026 ж. Жоспары	нақты дерек	2026 ж. Жоспары	нақты дерек	ауытқу	ауытқу себептері	2026 ж. Жоспары	нақты дерек	ауытқу	ауытқу себептері	2026 ж. Жоспары	нақты дерек	2026 ж. Жоспары	нақты дерек
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Маңғыстау өндірістік филиалы																	
1	Маңғыстау өндірістік филиалының қолданыстағы активтерін қолдауға арналған күрделі салымдар				5 325 560	791 043	5 325 560	791 043	-4 534 517		0	0	0		0	0	0	0
1.1.	Машиналар мен жабдықтар, беріліс құрылғылары				4 215 930	511 020	4 215 930	511 020	-3 704 910									
1.1.1	Жаңаөзен қаласы, «Рахат» шағын ауданында жеке тұрғын үй құрылысы (ЖТҚ) аумақтарынан диаметрі Ду 108 мм және Ду 219 мм-ге дейін ұлғайта отырып, төмен қысымды жерүсті газ құбырын (Ду 57 мм, Ду 76 мм, Ду 219 мм) қайта жаңарту (көшіру)	км	48,663		3 042 015	511 020	3 042 015	511 020	-2 530 995									
	құрылыс-монтаж жұмыстарының қызметтері				2 952 872	511 020	2 952 872	511 020	-2 441 852	Шарт жасалды, орындалуы 4-тоқсанда күтілуде								
	техникалық қадағалау қызметтері				71 459		71 459		-71 459	Шарт жасалды, орындалуы 4-тоқсанда күтілуде								
	авторлық қадағалау қызметтері				17 684		17 684		-17 684	Шарт жасалды, орындалуы 4-тоқсанда күтілуде								
1.1.2	Жаңаөзен қаласында (Теміртас бұрылысы маңы, «Рахат», «Самал», «Астана», «Бөйтерек», «Бостандық», «Вокзал» шағын аудандары) орта қысымды жерасты болат газ құбырын қайта жаңарту (ауыстыру)	км	19,930		956 140	0	956 140	0	-956 140									
	құрылыс-монтаж жұмыстарының қызметтері				919 828		919 828		-919 828	Шарт жасалды, орындалуы 4-тоқсанда күтілуде								
	техникалық қадағалау қызметтері				26 583		26 583		-26 583	Шарт жасалды, орындалуы 4-тоқсанда күтілуде								
	авторлық қадағалау қызметтері				9 729		9 729		-9 729	Шарт жасалды, орындалуы 4-тоқсанда күтілуде								
1.1.3	Ақтау қ. орта қысымды жерасты болат газ құбырын қайта жаңарту (ауыстыру) 89,108мм 1,2-шағынауданы және 4,5-шағынауданы	км	1,662		217 775	0	217 775	0	-217 775									
	құрылыс-монтаж жұмыстарының қызметтері				211 783		211 783		-211 783	Тендерлік рәсімдер жүргізілуде								
	ЖСҚ әзірлеу				5 109		5 109		-5 109	Шарт жасалды, орындалуы 4-тоқсанда күтілуде								
	Кешенді ведомстводан тыс сараптаманы жүргізу				883		883		-883	Тендерлік рәсімдер жүргізілуде								

p/c №	Қаржыландыру көздері бөлінісінде инвестициялық бағдарламаның (жобаның) іске асырылуы туралы ақпарат																	
	Іс-шаралардың атауы	Өлшем бірлігі (табиғи көрсеткіштер үшін)	Табиғи көрсеткіштердегі саны		Инвестициялық бағдарламаның (жобалардың) сомасы, мың теңге		Меншікті қаражаттар				Қарыз қаражаттары				Бюджеттік қаражат		Реттелмейтін (басқа) қызмет	
			2026 ж. Жоспары	нақты дерек	2026 ж. Жоспары	нақты дерек	2026 ж. Жоспары	нақты дерек	ауытқу	ауытқу себептері	2026 ж. Жоспары	нақты дерек	ауытқу	ауытқу себептері	2026 ж. Жоспары	нақты дерек	2026 ж. Жоспары	нақты дерек
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	ЖСҚ әзірлеу				3 584	3 226	3 584	3 226	-358	тендерлік рәсімдерден түскен үнемдеу								
	Кешенді ведомстводан тыс сараптаманы жүргізу				619	0	619	0	-619	Шарт жасалды, орындалуы 4-тоқсанда күтілуде								
1.3.10	Мұнайлы ауданының Баянды ауылы мен «Баянды-2» тұрғын үй массивінде төмен қысымды жерасты және жерүсті болат газ құбырын (6,64 км) қайта жаңарту (көшіру)	қызмет	1		8 362	6 418	8 362	6 418	-1 944									
	ЖСҚ әзірлеу				7 131	6 418	7 131	6 418	-713	тендерлік рәсімдерден түскен үнемдеу								
	Кешенді ведомстводан тыс сараптаманы жүргізу				1 231	0	1 231	0	-1 231	Шарт жасалды, орындалуы 4-тоқсанда күтілуде								
1.3.11	Мұнайлы ауданының Маңғыстау ауылы, «Айрақты» (Маңғыстау-3) тұрғын үй массиві, «Шеркала» (Маңғыстау-4) тұрғын үй массиві және «Бешоқы» (Маңғыстау-5) тұрғын үй массивінде ПГБ №19, 35, 42, 47-ні ауыстыру (4 дана)	қызмет	1		3 633	2 788	3 633	2 788	-845									
	ЖСҚ әзірлеу				3 097	2 788	3 097	2 788	-309	тендерлік рәсімдерден түскен үнемдеу								
	Кешенді ведомстводан тыс сараптаманы жүргізу				536	0	536	0	-536	Тендерлік рәсімдер жүргізілуде								
1.3.12	Ақпұқыр ауылында «Ақтау-Өуежай» жоғары қысымды газ құбырынан ПГБ №1-ге дейінгі жоғары қысымды Ø108 мм болат жерасты газ құбырын (0,7 км) ПЭ Ø160 мм жерасты түріне ауыстыра отырып қайта жаңарту (көшіру)	қызмет	1		2 566	1 969	2 566	1 969	-597									
	ЖСҚ әзірлеу				2 188	1 969	2 188	1 969	-219	тендерлік рәсімдерден түскен үнемдеу								
	Кешенді ведомстводан тыс сараптаманы жүргізу				378	0	378	0	-378	Тендерлік рәсімдер жүргізілуде								
1.3.13	Ақтау қаласында қолданыстағы ГРП №2, 5, 6, 13, 15, 22 және ШГРПВ-1 (Рауан) газ реттеу пункттерін ПГБ-ға ауыстыру (7 дана)	қызмет	1		3 687	2 830	3 687	2 830	-857									
	ЖСҚ әзірлеу				3 145	2 830	3 145	2 830	-315	тендерлік рәсімдерден түскен үнемдеу								
	Кешенді ведомстводан тыс сараптаманы жүргізу				542	0	542	0	-542	Тендерлік рәсімдер жүргізілуде								
1.3.14	Ақтау қаласының 15-шағын ауданында облыстық прокуратура аумағы маңында орта және төмен қысымды Ду 159 мм жерасты газ құбырын (0,8 км) қайта жаңарту (көшіру)	қызмет	1		2 830	2 172	2 830	2 172	-658									
	ЖСҚ әзірлеу				2 413	2 172	2 413	2 172	-241	тендерлік рәсімдерден түскен үнемдеу								
	Кешенді ведомстводан тыс сараптаманы жүргізу				417	0	417	0	-417	Шарт жасалды, орындалуы 4-тоқсанда күтілуде								
1.3.15	Қаракия ауданының Құланды және Сенек ауылдарында жоғары және орта қысымды жерасты және жерүсті болат газ құбырын (2,81 км) қайта жаңарту (ауыстыру)	қызмет	1		5 364	4 116	5 364	4 116	-1 248									
	ЖСҚ әзірлеу				4 574	4 116	4 574	4 116	-458	тендерлік рәсімдерден түскен үнемдеу								
	Кешенді ведомстводан тыс сараптаманы жүргізу				790	0	790	0	-790	Тендерлік рәсімдер жүргізілуде								

p/c №	Қаржыландыру көздері бөлінісінде инвестициялық бағдарламаның (жобаның) іске асырылуы туралы ақпарат																	
	Іс-шаралардың атауы	Өлшем бірлігі (табиғи көрсеткіштер үшін)	Табиғи көрсеткіштердегі саны		Инвестициялық бағдарламаның (жобалардың) сомасы, мың тенге		Меншікті қаражаттар				Қарыз қаражаттары				Бюджеттік қаражат		Реттелмейтін (басқа) қызмет	
			2026 ж. Жоспары	нақты дерек	2026 ж. Жоспары	нақты дерек	2026 ж. Жоспары	нақты дерек	ауытқу	ауытқу себептері	2026 ж. Жоспары	нақты дерек	ауытқу	ауытқу себептері	2026 ж. Жоспары	нақты дерек	2026 ж. Жоспары	нақты дерек
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.3.16	Жаңаөзен қаласында «Астана» шағын ауданы, Тенге АТП кенті, «Арай-1», «Ақбұлақ», «Шұғыла», «Бостандық» шағын аудандарында төмен қысымды жерасты болат газ құбырларын (5,59 км) қайта жанарту (ауыстыру)	қызмет	1		7 584	5 820	7 584	5 820	-1 764									
	ЖСҚ әзірлеу				6 467	5 820	6 467	5 820	-647	тендерлік рәсімдерден түскен үнемдеу								
	Кешенді ведомстводан тыс сараптаманы жүргізу				1 117	0	1 117	0	-1 117	Шарт жасалды, орындалуы 4-тоқсанда күтілуде								
1.3.17	Қаракия ауданы, Мұнайшы ауылында ГРП №1, 12, 13-ті ПГБ-ға ауыстыру (3 дана)	қызмет	1		3 614	2 773	3 614	2 773	-841									
	ЖСҚ әзірлеу				3 082	2 773	3 082	2 773	-309	тендерлік рәсімдерден түскен үнемдеу								
	Кешенді ведомстводан тыс сараптаманы жүргізу				532	0	532	0	-532	Шарт жасалды, орындалуы 4-тоқсанда күтілуде								
1.3.18	Қаракия ауданы, Құрық ауылында ШГРП №1, 6, 13 және ПГБ №3, 4, 7, 9-ды үлкен өткізу қабілеті бар ПГБ-ға ауыстыру (7 дана)	қызмет	1		3 688	2 830	3 688	2 830	-858									
	ЖСҚ әзірлеу				3 145	2 830	3 145	2 830	-315	тендерлік рәсімдерден түскен үнемдеу								
	Кешенді ведомстводан тыс сараптаманы жүргізу				543	0	543	0	-543	Тендерлік рәсімдер жүргізілуде								
1.3.19	Түпқараған ауданы, Баутино ауылы және Форт-Шевченко қаласында ШГРП №1, 2, 8, 13-ті ПГБ-ға ауыстыру (4 дана)	қызмет	1		3 633	2 788	3 633	2 788	-845									
	ЖСҚ әзірлеу				3 098	2 788	3 098	2 788	-310	тендерлік рәсімдерден түскен үнемдеу								
	Кешенді ведомстводан тыс сараптаманы жүргізу				535	0	535	0	-535	Тендерлік рәсімдер жүргізілуде								
1.3.20	Түпқараған ауданы, Қызылөзен ауылында ШГРП №19, 20, 26 (ескі) газ реттеу пункттерін ПГБ-ға ауыстыру	қызмет	1		3 614	2 773	3 614	2 773	-841									
	ЖСҚ әзірлеу				3 082	2 773	3 082	2 773	-309	тендерлік рәсімдерден түскен үнемдеу								
	Кешенді ведомстводан тыс сараптаманы жүргізу				532	0	532	0	-532	Тендерлік рәсімдер жүргізілуде								
1.3.21	Түпқараған ауданы, Сайын-Шапағатов ауылында ШГРП №2, 11, 12, 17-ні ПГБ-ға ауыстыру (4 дана)	қызмет	1		3 633	2 788	3 633	2 788	-845									
	ЖСҚ әзірлеу				3 098	2 788	3 098	2 788	-310	тендерлік рәсімдерден түскен үнемдеу								
	Кешенді ведомстводан тыс сараптаманы жүргізу				535	0	535	0	-535	Тендерлік рәсімдер жүргізілуде								
1.3.22	Ақтау қаласында газ шығынын есепке алудың автоматтандырылған жүйесін енгізу. Газ шығынын есепке алу тораптарын жанғырту – 16 дана	қызмет	1		16 121	13 066	16 121	13 066	-3 055									
	ЖСҚ әзірлеу				14 518	13 066	14 518	13 066	-1 452	тендерлік рәсімдерден түскен үнемдеу								
	Кешенді ведомстводан тыс сараптаманы жүргізу				1 603	0	1 603	0	-1 603	Шарт жасалды, орындалуы 4-тоқсанда күтілуде								
1.3.23	Бейнеу ауданында газ шығынын есепке алудың автоматтандырылған жүйесін енгізу. Газ шығынын есепке алу тораптарын жанғырту – 9 дана	қызмет	1		9 068	7 352	9 068	7 352	-1 716									
	ЖСҚ әзірлеу				8 168	7 352	8 168	7 352	-816	тендерлік рәсімдерден түскен үнемдеу								

p/c №	Қаржыландыру көздері бөлінісінде инвестициялық бағдарламаның (жобаның) іске асырылуы туралы ақпарат																	
	Іс-шаралардың атауы	Өлшем бірлігі (табиғи көрсеткіштер үшін)	Табиғи көрсеткіштердегі саны		Инвестициялық бағдарламаның (жобалардың) сомасы, мың теңге		Меншікті қаражаттар				Қарыз қаражаттары				Бюджеттік қаражат		Реттелмейтін (басқа) қызмет	
			2026 ж. Жоспары	нақты дерек	2026 ж. Жоспары	нақты дерек	2026 ж. Жоспары	нақты дерек	ауытқу	ауытқу себептері	2026 ж. Жоспары	нақты дерек	ауытқу	ауытқу себептері	2026 ж. Жоспары	нақты дерек	2026 ж. Жоспары	нақты дерек
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Кешенді ведомстводан тыс сараптаманы жүргізу				900	0	900	0	-900	Шарт жасалды, орындалуы 4- тоқсанда күтілуде								
1.3.24	Түпқараған ауданында газ шығынын есепке алудың автоматтандырылған жүйесін енгізу. Газ шығынын есепке алу тораптарын жаңғырту – 3 дана	қызмет	1		3 023	2 442	3 023	2 442	-581									
	ЖСК әзірлеу				2 713	2 442	2 713	2 442	-271	тендерлік рәсімдерден түскен үнемдеу								
	Кешенді ведомстводан тыс сараптаманы жүргізу				310	0	310	0	-310	Шарт жасалды, орындалуы 4- тоқсанда күтілуде								
1.3.25	Жанаөзен қаласында газ шығынын есепке алудың автоматтандырылған жүйесін енгізу. Құланды ауылында (Дү 100 мм) телесметрия функциясы бар РДГ-150 ПУРГ-ты орнату – 1 дана	қызмет	1		3 577	2 897	3 577	2 897	-680									
	ЖСК әзірлеу				3 219	2 897	3 219	2 897	-322	тендерлік рәсімдерден түскен үнемдеу								
	Кешенді ведомстводан тыс сараптаманы жүргізу				358	0	358	0	-358	Тендерлік рәсімдер жүргізілуде								
1.3.26	Түпқараған ауданы, «Ақтау–Өуежай» жоғары қысымды газ құбырында газ шығынын есепке алудың автоматтандырылған жүйесін енгізу. Телесметрия функциясы бар ПУРГ-ты (Дү 159 мм) орнату – 1 дана	қызмет	1		3 577	2 897	3 577	2 897	-680									
	ЖСК әзірлеу				3 219	2 897	3 219	2 897	-322	тендерлік рәсімдерден түскен үнемдеу								
	Кешенді ведомстводан тыс сараптаманы жүргізу				358	0	358	0	-358	Тендерлік рәсімдер жүргізілуде								
1.4	Басқа негізгі құралдар				689 409	94 382	689 409	94 382	-595 027									
1.4.1	<i>Жабдықтар</i>				<i>590 441</i>	<i>9 579</i>	<i>590 441</i>	<i>9 579</i>	<i>-580 862</i>									
1.4.1.1	Көпгазды тасымалды газталағымш	дана	5		6 800		6 800		-6 800	Тендерлік рәсімдер жүргізілуде								
1.4.1.2	Шланғымен бірге көпгазды тасымалды газозаңықтағыш	дана	5		14 800		14 800		-14 800	Тендерлік рәсімдер жүргізілуде								
1.4.1.3	Газталағымш	дана	10		87 520		87 520		-87 520	Тендерлік рәсімдер жүргізілуде								
1.4.1.4	ПЭ құбырларына арналған түйістіріп дөңкерлеу аппараты	дана	1	1	4 100	3 936	4 100	3 936	-164	тендерлік рәсімдерден түскен үнемдеу								
1.4.1.5	Муфталық дөңкерлеу аппараты	дана	2	2	5 000	1 360	5 000	1 360	-3 640	тендерлік рәсімдерден түскен үнемдеу								
1.4.1.6	Зарядтау құрылғысымен бірге иіссөшегіш құрал	дана	10		12 500		12 500		-12 500	Шарт жасалды, орындалуы 4- тоқсанда күтілуде								
1.4.1.7	Бензинмен жұмыс істейтін дөңкерлеу электрогенераторы, 220/380В	дана	16		20 800		20 800		-20 800	Шарт жасалды, орындалуы 4- тоқсанда күтілуде								
1.4.1.8	Механикалық фланец ажыратқыш	дана	2		400		400		-400	Шарт жасалды, орындалуы 4- тоқсанда күтілуде								
1.4.1.9	Қайла-соққыш балға	дана	1	1	810	81	810	81	-729	тендерлік рәсімдерден түскен үнемдеу								
1.4.1.10	Боюу бүркігіш (краскопульт)	дана	2		300		300		-300	Шарт жасалды, орындалуы 4- тоқсанда күтілуде								
1.4.1.11	Құмқұрғыш қондырғы (қысым – 12 бар)	дана	1		850		850		-850	Шарт жасалды, орындалуы 4- тоқсанда күтілуде								
1.4.1.12	Өлшеу дөңгелегі	дана	3		210		210		-210	Шарт жасалды, орындалуы 4- тоқсанда күтілуде								

p/c №	Қаржыландыру көздері бөлінісінде инвестициялық бағдарламаның (жобаның) іске асырылуы туралы ақпарат																	
	Іс-шаралардың атауы	Өлшем бірлігі (табиғи көрсеткіштер үшін)	Табиғи көрсеткіштердегі саны		Инвестициялық бағдарламаның (жобалардың) сомасы, мың теңге		Меншікті қаражаттар				Қарыз қаражаттары				Бюджеттік қаражат		Реттелмейтін (басқа) қызмет	
			2026 ж. Жоспары	нақты дерек	2026 ж. Жоспары	нақты дерек	2026 ж. Жоспары	нақты дерек	ауытқу	ауытқу себептері	2026 ж. Жоспары	нақты дерек	ауытқу	ауытқу себептері	2026 ж. Жоспары	нақты дерек	2026 ж. Жоспары	нақты дерек
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.4.1.13	Лазерлік қашықтық өлшегіш	дана	3		210		210		-210	Шарт жасалды, орындалуы 4-тоқсанда күтілуде								
1.4.1.14	Ультрадыбыстық қалыңдық өлшегіш	дана	1	1	2 500	2 480	2 500	2 480	-20	тендерлік рәсімдерден түскен үнемдеу								
1.4.1.15	Ластанған суға арналған бензинді мотопомпа (сорғыш тереңдігі – 8 м, қуаты кемінде 15 л/с)	дана	8	8	4 800	1 584	4 800	1 584	-3 216	тендерлік рәсімдерден түскен үнемдеу								
1.4.1.16	Бұралатын, төзімді болаттан жасалған ұсталық қысқыш (тістері бар, төс табанды), 200 мм	дана	1		120		120		-120	Шарт жасалды, орындалуы 4-тоқсанда күтілуде								
1.4.1.17	Слесарь тискілері, бұрылмалы, болат, төс үстелі бар, 100 мм	дана	1		90		90		-90	Шарт жасалды, орындалуы 4-тоқсанда күтілуде								
1.4.1.18	Оттегі баллондары, 40 литр	дана	14		2 240		2 240		-2 240	Шарт жасалды, орындалуы 4-тоқсанда күтілуде								
1.4.1.19	Ацетилен баллондары, 40 литр	дана	7		1 120		1 120		-1 120	Шарт жасалды, орындалуы 4-тоқсанда күтілуде								
1.4.1.20	2 газ баллонына арналған арба	дана	7		560		560		-560	Шарт жасалды, орындалуы 4-тоқсанда күтілуде								
1.4.1.21	Монтер тырнақтары	дана	4	4	200	138	200	138	-62	тендерлік рәсімдерден түскен үнемдеу								
1.4.1.22	Болторез қайшылар, мыс қапталған, диаметрі 20 мм дейін	дана	7		770		770		-770	Шарт жасалды, орындалуы 4-тоқсанда күтілуде								
1.4.1.23	Жарылысқа төзімді тасымалды прожектор, тіреуі бар	дана	7		840		840		-840	Шарт жасалды, орындалуы 4-тоқсанда күтілуде								
1.4.1.24	160-355 мм ПЭ құбырларына арналған роликті дөңгелек ара	дана	3		870		870		-870	Шарт жасалды, орындалуы 4-тоқсанда күтілуде								
1.4.1.25	Құрал-саймандар жинағы	дана	5		900		900		-900	Шарт жасалды, орындалуы 4-тоқсанда күтілуде								
1.4.1.26	Стыктік дөңкерлеу аппараты	дана	2		1 700		1 700		-1 700	Шарт жасалды, орындалуы 4-тоқсанда күтілуде								
1.4.1.27	Кернеу тұрақтандырғышы	дана	5		900		900		-900	Шарт жасалды, орындалуы 4-тоқсанда күтілуде								
1.4.1.28	Мамандандырылған автокөлік, автолаборатория	дана	1		137 931		137 931		-137 931	Тендерлік рәсімдер жүргізілуде								
1.4.1.29	220 В кернеулі колмен доғалық дөңкерлеуге арналған инверторлы дөңкерлеу аппараты	дана	16		5 600		5 600		-5 600	Шарт жасалды, орындалуы 4-тоқсанда күтілуде								
1.4.1.30	Компрессорлық қондырғы	дана	10		140 000		140 000		-140 000	Тендерлік рәсімдер жүргізілуде								
1.4.1.31	Мамандандырылған трасса іздегіш	дана	10		135 000		135 000		-135 000	Тендерлік рәсімдер жүргізілуде								
1.4.2	Оргтехника (кеңсе техникасы)				85 848	84 803	85 848	84 803	-1 045									
1.4.2.1	Моноблок	дана	20	20	15 400	15 400	15 400	15 400	0	орындалды								
1.4.2.2	Жүйелік блок	дана	90	90	27 000	27 000	27 000	27 000	0	орындалды								
1.4.2.3	Monitor	дана	90	90	18 450	18 450	18 450	18 450	0	орындалды								
1.4.2.4	МФУ	дана	20	20	6 900	6 900	6 900	6 900	0	орындалды								
1.4.2.5	Планшеттік Ноутбук	дана	30	30	9 000	9 000	9 000	9 000	0	орындалды								
1.4.2.6	Маршрутизатор	дана	10	10	900	655	900	655	-245	тендерлік рәсімдерден түскен үнемдеу								

p/c №	Қаржыландыру көздері бөлінісінде инвестициялық бағдарламаның (жобаның) іске асырылуы туралы ақпарат																	
	Іс-шаралардың атауы	Өлшем бірлігі (табиғи керсеткіштер үшін)	Табиғи керсеткіштердегі саны		Инвестициялық бағдарламаның (жобалардың) сомасы, мың теңге		Меншікті қаражаттар				Қарыз қаражаттары				Бюджеттік қаражат		Реттелмейтін (басқа) қызмет	
			2026 ж. Жоспары	нақты дерек	2026 ж. Жоспары	нақты дерек	2026 ж. Жоспары	нақты дерек	ауытқу	ауытқу себептері	2026 ж. Жоспары	нақты дерек	ауытқу	ауытқу себептері	2026 ж. Жоспары	нақты дерек	2026 ж. Жоспары	нақты дерек
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.4.2.7	Профильді Просктор	дана	1	1	948	755	948	755	-193	тендерлік рәсімдерден түскен үнемдеу								
1.4.2.8	Теледидар	дана	7	7	4 660	4 655	4 660	4 655	-5	тендерлік рәсімдерден түскен үнемдеу								
1.4.2.9	Веб-камера	дана	7	7	2 590	1 988	2 590	1 988	-602	тендерлік рәсімдерден түскен үнемдеу								
1.4.3	Жуһаз				13 120		13 120		-13 120									
1.4.3.1	Жаңаөзен АГПШ-ға кондиционер сатып алу	дана	5		1 600		1 600		-1 600	Тендерлік рәсімдер жүргізілуде								
1.4.3.2	Маңғыстау АГПШ-ға кондиционер сатып алу	дана	4		1 280		1 280		-1 280	Тендерлік рәсімдер жүргізілуде								
1.4.3.3	Қарақия АГПШ-ға кондиционер сатып алу	дана	6		1 920		1 920		-1 920	Тендерлік рәсімдер жүргізілуде								
1.4.3.4	Түпқараған АГПШ-ға кондиционер сатып алу	дана	5		1 600		1 600		-1 600	Тендерлік рәсімдер жүргізілуде								
1.4.3.5	Өндірістік алаңға (21 ш.а.) кондиционер сатып алу	дана	21		6 720		6 720		-6 720	Тендерлік рәсімдер жүргізілуде								
	2026 жылға барлығы				5 325 560	791 043	5 325 560	791 043	-4 534 517		0	0		0	0	0	0	0

«QazaqGaz Aimaq» АҚ Маңғыстау өндірістік филиалының директоры



Б.А.Джетібаев

Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігінің 2025 жылғы 16 қазандағы №395-н/қ бұйрығымен және Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Табиғи монополияларды реттеу комитетінің Маңғыстау облысы бойынша департаментінің 2025 жылғы 17 қыркүйектегі №77- НҚ бірлескен бұйрығымен бекітілген «2026–2030 жылдарға арналған Маңғыстау облысы елді мекендерінің газ тарату желілерін жаңғырту, реконструкциялау және жаңадан салу, сондай-ақ «QazaqGaz Aймақ» АҚ Маңғыстау өндірістік филиалының қолданыстағы активтерін қолдау» инвестициялық бағдарламасын іске асыру барысы туралы тоқсан сайынғы ақпарат

2026 жылғы 3 тоқсан бойынша (алдын ала деректер)

Қызмет түрі: газ тарату жүйелері арқылы тауарлық газды тасымалдау

№	Инвестициялық бағдарламаның іс-шараларының атауы	Орналасқан жері (аудан, кент, көше және т.б.)	Орындалу сатысы	Орындалу мерзімдері (жасалған шарт және/немесе жоспар бойынша)	Есепті кезеңдегі орындалған жұмыстардың құны, ҚҚС-сыз мың теңге
1	2	3	4	5	6
Маңғыстау өндірістік филиалы					
1.1.1	Жаңаөзен қаласы, «Рахат» шағын ауданында жеке тұрғын үй құрылысы (ЖТҚ) аумақтарынан диаметрін Ду 108 мм және Ду 219 мм-ге дейін ұлғайта отырып, төмен қысымды жерүсті газ құбырын (Ду 57 мм, Ду 76 мм, Ду 219 мм) қайта жаңарту (көшіру)	Қазақстан, Маңғыстау облысы, Жаңаөзен қаласы			
	құрылыс-монтаж жұмыстарының қызметтері		ТОО "СМК-4", №1186995/2026/1 от 24.07.2026г	30.11.2026ж	511 020
	техникалық қадағалау қызметтері		ТОО TechExpertConsulting, №1186959 /2026/1 от 16.04.2026г	30.11.2026г	
	авторлық қадағалау қызметтері		ТОО KAZHADA PROJECTS, №1203727/2026/1 от 10.04.2026г	30.11.2026г	
1.1.2	Жаңаөзен қаласында (Теміртас бұрылысы маңы, «Рахат», «Самал», «Астана», «Бәйтерек», «Бостандық», «Вокзал» шағын аудандары) орта қысымды жерасты болат газ құбырын қайта жаңарту (ауыстыру)	Қазақстан, Маңғыстау облысы, Жаңаөзен қаласы			
	құрылыс-монтаж жұмыстарының қызметтері		ТОО "СМК-4", №1186996/2026/1 от 28.07.2026г	30.11.2026ж	
	техникалық қадағалау қызметтері		ТОО VostokExpert, №1186959/2026/1 от 16.04.2026г	30.11.2026г	
	авторлық қадағалау қызметтері		ТОО KAZHADA PROJECTS, №1203727/2026/1 от 10.04.2026г	30.11.2026г	

№	Инвестициялық бағдарламаның іс-шараларының атауы	Орналасқан жері (аудан, кент, көше және т.б.)	Орындалу сатысы	Орындалу мерзімдері (жасалған шарт және/немесе жоспар бойынша)	Есепті кезеңдегі орындалған жұмыстардың құны, ҚҚС-сыз мың теңге
1	2	3	4	5	6
1.1.3	Ақтау қ. орта қысымды жерасты болат газ құбырын қайта жаңарту (ауыстыру) 89,108мм 1,2-шағынауданы және 4,5-шағынауданы	Қазақстан, Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы			
	құрылыс-монтаж жұмыстарының қызметтері		Тендерлік рәсімдер жүргізілуде		
	ЖСҚ әзірлеу		ТОО КазМераПроект-2030, №1230967/2026/1 от 10.09.2026г	30.11.2026г	
	Кешенді ведомстводан тыс сараптаманы жүргізу		Тендерлік рәсімдер жүргізілуде		
1.2.1	Ақтау қаласының 22-шағын ауданындағы әкімшілік ғимараттар мен шаруашылық құрылыстарын күрделі жөндеу	Қазақстан, Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы			
	құрылыс-монтаж жұмыстарының қызметтері		ТОО ЭЛЬ-НУР ҚҰРЫЛЫС, №1186998/2026/1 от 25.08.2026г	30.11.2026г	60 229
	техникалық қадағалау қызметтері		ТОО АТЛАНТИС-ПВ, №1186960/2026/1 от 08.05.2026г	30.11.2026г	
	авторлық қадағалау қызметтері		ТОО СпецСтрой Согласование, №1203715/2026/1 от 09.04.2026г	30.11.2026г	
1.2.2.1	Түпқараған аудандық газ шаруашылығының әкімшілік-тұрмыстық корпусын салу (Ақшұқыр а.)	Қазақстан, Маңғыстау облысы, Түпқараған ауданы			
	ЖСҚ әзірлеу		ТОО КазМераПроект-2030, №1230968/2026/1 от 12.08.2026г	30.11.2026г	
	Кешенді ведомстводан тыс сараптаманы жүргізу		Тендерлік рәсімдер жүргізілуде		
1.2.2.2	Түпқараған аудандық газ шаруашылығының әкімшілік-тұрмыстық корпусын салу (Форт-Шевченко қ.)	Қазақстан, Маңғыстау облысы, Түпқараған ауданы			
	ЖСҚ әзірлеу		ТОО КазМераПроект-2030, №1230968/2026/1 от 12.08.2026г	30.11.2026г	
	Кешенді ведомстводан тыс сараптаманы жүргізу		Тендерлік рәсімдер жүргізілуде		
1.2.2.3	Маңғыстау аудандық газ шаруашылығының әкімшілік-тұрмыстық корпусын салу (Шетпе а.)	Қазақстан, Маңғыстау облысы, Маңғыстау ауданы			
	ЖСҚ әзірлеу		ТОО КазМераПроект-2030, №1230968/2026/1 от 12.08.2026г	30.11.2026г	
	Кешенді ведомстводан тыс сараптаманы жүргізу		Тендерлік рәсімдер жүргізілуде		
1.2.2.4	Қаракия аудандық газ шаруашылығының әкімшілік-тұрмыстық корпусын салу (Құрық а.)	Қазақстан, Маңғыстау облысы, Қаракия ауданы			
	ЖСҚ әзірлеу		ТОО "Казгражданстройпроект", №1230967/2026/2 от 10.09.2026г	30.11.2026г	

№	Инвестициялық бағдарламаның іс-шараларының атауы	Орналасқан жері (аудан, кент, көше және т.б.)	Орындалу сатысы	Орындалу мерзімдері (жасалған шарт және/немесе жоспар бойынша)	Есепті кезеңдегі орындалған жұмыстардың құны, ҚҚС-сыз мың теңге
1	2	3	4	5	6
	Кешенді ведомстводан тыс сараптаманы жүргізу		Тендерлік рәсімдер жүргізілуде		
1.2.2.5	Жаңаөзен аудандық газ шаруашылығының әкімшілік-тұрмыстық корпусын салу (Жаңаөзен к.)	Қазақстан, Маңғыстау облысы, Жаңаөзен қаласы			
	ЖСҚ әзірлеу		ТОО КазМераПроект-2030, №1230967/2026/1 от 10.09.2026г	30.11.2026г	
	Кешенді ведомстводан тыс сараптаманы жүргізу		Тендерлік рәсімдер жүргізілуде		
1.3.1	Ақтау қаласында ГҚ №7, 9а, 11, 14, 16, 17, 29, 30, 34, 37, 38, 40, 42, 43, 46, 47, 64, 63, 70 газ құдықтарын (19 дана) ауыстыру	Қазақстан, Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы			
	ЖСҚ әзірлеу		ТОО КазМераПроект-2030, №1185931/2026/1 от 30.03.2026г	орындалды	2 675
	Кешенді ведомстводан тыс сараптаманы жүргізу		ТОО ABAY-175 Expert.kz, №1223786/2026/1 от 15.06.2026г	30.11.2026г	
1.3.2	Ақтау қаласы бойынша катодтық қорғау станцияларын (40 дана) және терең анодтық жерлендіргіштерді (80 дана) ауыстыру	Қазақстан, Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы			
	ЖСҚ әзірлеу		ТОО Lisma-BB/Лисма-ББ, №1185792/2026/1 от 20.03.2026г	орындалды	23 400
	Кешенді ведомстводан тыс сараптаманы жүргізу		ТОО "TURAN - ICE (International consulting expertise -TURAN)"	30.11.2026г	
1.3.3	Ақтау қаласының өнеркәсіптік аймағында катодтық қорғау станцияларын (13 дана) және терең анодтық жерлендіргіштерді (26 дана) ауыстыру	Қазақстан, Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы			
	ЖСҚ әзірлеу		ТОО КазМераПроект-2030, №1185927/2026/1 от 25.03.2026г	орындалды	13 320
	Кешенді ведомстводан тыс сараптаманы жүргізу		ТОО ABAY-175 Expert.kz, №1223786/2026/1 от 15.06.2026г	30.11.2026г	
1.3.4	Жаңаөзен қаласында ГРС №1, 2, 3-ті ППБ-ға ауыстыру	Қазақстан, Маңғыстау облысы, Жаңаөзен қаласы			
	ЖСҚ әзірлеу		ТОО ARLAN BM, №1185919/2026/1 от 01.04.2026г	орындалды	2 773
	Кешенді ведомстводан тыс сараптаманы жүргізу		Тендерлік рәсімдер жүргізілуде	30.11.2026г	
1.3.5	Жаңаөзен қаласы бойынша катодтық қорғау станцияларын (2 дана) және терең анодтық жерлендіргіштерді (4 дана) ауыстыру	Қазақстан, Маңғыстау облысы, Жаңаөзен қаласы			
	ЖСҚ әзірлеу		ТОО КазМераПроект-2030, №1185927/2026/1 от 25.03.2026г	орындалды	2 430

№	Инвестициялық бағдарламаның іс-шараларының атауы	Орналасқан жері (аудан, кент, көше және т.б.)	Орындалу сатысы	Орындалу мерзімдері (жасалған шарт және/немесе жоспар бойынша)	Есепті кезеңдегі орындалған жұмыстардың құны, ҚҚС-сыз мың теңге
1	2	3	4	5	6
	Кешенді ведомстводан тыс сараптаманы жүргізу		TOO ABAY-175 Expert.kz, №1223786/2026/1 от 15.06.2026г	30.11.2026г	
1.3.6	Қаракия ауданы, Жетібай ауылы, «Мұнайшы-2», «Жанабыл», «Новостройка», «С.Әлиев» шағын аудандары бойынша ШГРП №2, 3, 4, 5, 6 (ескі) газ реттеу пункттерін ПГБ-ға ауыстыру (5 дана)	Қазақстан, Маңғыстау облысы, Қаракия ауданы			
	ЖСҚ әзірлеу		TOO ARLAN BM, №1185919/2026/1 от 01.04.2026г	орындалды	2 802
	Кешенді ведомстводан тыс сараптаманы жүргізу		TOO ABAY-175 Expert.kz, №1223786/2026/1 от 15.06.2026г	30.11.2026г	
1.3.7	Бейнеу ауданы, Сарға ауылында орта қысымды жерасты газ құбырын (1,7 км) Ду108 мм болаттан ПЭ 160 мм-ге ауыстыра отырып қайта жаңарту	Қазақстан, Маңғыстау облысы, Бейнеу ауданы			
	ЖСҚ әзірлеу		TOO КазМераПроект-2030, №1185931/2026/1 от 30.03.2026г	орындалды	3 289
	Кешенді ведомстводан тыс сараптаманы жүргізу		TOO ABAY-175 Expert.kz, №1223786/2026/1 от 15.06.2026г	30.11.2026г	
1.3.8	«АГТС “ТПМ-30” – Форт-Шевченко қаласы» бағыты бойынша жоғары қысымды Ø219 мм газ құбырындағы автомобиль жолдарымен қиылысу орындарында газ құбырларын Ø255 мм ПЭ-ге қайта құру	Қазақстан, Маңғыстау облысы, Түпқараған ауданы			
	ЖСҚ әзірлеу		TOO КазМераПроект-2030, №1185931/2026/1 от 30.03.2026г	орындалды	2 778
	Кешенді ведомстводан тыс сараптаманы жүргізу		Тендерлік рәсімдер жүргізілуде	30.11.2026г	
1.3.9	Қаракия ауданы, Жетібай ауылы, Мұнайшы ауылы, «Салтанат» және «Нефтяник» шағын аудандарында жеке тұрғын үй құрылысы (ЖТҚ) аумақтарынан орта және төмен қысымды жерасты газ құбырын (1,64 км) Ду 108 мм және Ду 159 мм-ден ПЭ 160 мм және ПЭ 225 мм-ге дейін ұлғайта отырып қайта жаңарту (көшіру)	Қазақстан, Маңғыстау облысы, Қаракия ауданы			
	ЖСҚ әзірлеу		TOO КазМераПроект-2030, №1185933/2026/1 от 30.03.2026г	орындалды	3 226
	Кешенді ведомстводан тыс сараптаманы жүргізу		TOO ABAY-175 Expert.kz, №1223786/2026/1 от 15.06.2026г	30.11.2026г	
1.3.10	Мұнайлы ауданының Баянды ауылы мен «Баянды-2» тұрғын үй массивінде төмен қысымды жерасты және жерүсті болат газ құбырын (6,64 км) қайта жаңарту (көшіру)	Қазақстан, Маңғыстау облысы, Мұнайлы ауданы			

№	Инвестициялық бағдарламаның іс-шараларының атауы	Орналасқан жері (аудан, кент, көше және т.б.)	Орындалу сатысы	Орындалу мерзімдері (жасалған шарт және/немесе жоспар бойынша)	Есепті кезеңдегі орындалған жұмыстардың құны, ҚҚС-сыз мың теңге
1	2	3	4	5	6
	ЖСК әзірлеу		ТОО КазМераПроект-2030, №1185933/2026/1 от 30.03.2026г	орындалды	6 418
	Кешенді ведомстводан тыс сараптаманы жүргізу		ТОО ABAY-175 Expert.kz, №1223786/2026/1 от 15.06.2026г	30.11.2026г	
1.3.11	Мұнайлы ауданының Маңғыстау ауылы, «Айрақты» (Маңғыстау-3) тұрғын үй массиві, «Шеркала» (Маңғыстау-4) тұрғын үй массиві және «Бесшоқы» (Маңғыстау-5) тұрғын үй массивінде ПГБ №19, 35, 42, 47-ні ауыстыру (4 дана)	Қазақстан, Маңғыстау облысы, Мұнайлы ауданы			
	ЖСК әзірлеу		ТОО КазМераПроект-2030, №1185933/2026/1 от 30.03.2026г	орындалды	2 788
	Кешенді ведомстводан тыс сараптаманы жүргізу		Тендерлік рәсімдер жүргізілуде	30.11.2026г	
1.3.12	Ақшұқыр ауылында «Ақтау–Әуежай» жоғары қысымды газ құбырынан ПГБ №1-ге дейінгі жоғары қысымды Ø108 мм болат жерасты газ құбырын (0,7 км) ПЭ Ø160 мм жерасты түріне ауыстыра отырып қайта жанарту (көшіру)	Қазақстан, Маңғыстау облысы, Түпқараған ауданы			
	ЖСК әзірлеу		ТОО КазМераПроект-2030, №1185931/2026/1 от 30.03.2026г	орындалды	1 969
	Кешенді ведомстводан тыс сараптаманы жүргізу		Тендерлік рәсімдер жүргізілуде	30.11.2026г	
1.3.13	Ақтау қаласында қолданыстағы ГРП №2, 5, 6, 13, 15, 22 және ШГРПВ-1 (Рауан) газ реттеу пункттерін ПГБ-ға ауыстыру (7 дана)	Қазақстан, Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы			
	ЖСК әзірлеу		ТОО ARLAN BM, №1185919/2026/1 от 01.04.2026г	орындалды	2 830
	Кешенді ведомстводан тыс сараптаманы жүргізу		Тендерлік рәсімдер жүргізілуде	30.11.2026г	
1.3.14	Ақтау қаласының 15-шағын ауданында облыстық прокуратура аумағы маңында орта және төмен қысымды Ду 159 мм жерасты газ құбырын (0,8 км) қайта жанарту (көшіру)	Қазақстан, Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы			
	ЖСК әзірлеу		ТОО КазМераПроект-2030, №1185933/2026/1 от 30.03.2026г	орындалды	2 172
	Кешенді ведомстводан тыс сараптаманы жүргізу		ТОО ABAY-175 Expert.kz, №1223786/2026/1 от 15.06.2026г	30.11.2026г	
1.3.15	Қаракия ауданының Құланды және Сенек ауылдарында жоғары және орта қысымды жерасты және жерүсті болат газ құбырын (2,81 км) қайта жанарту (ауыстыру)	Қазақстан, Маңғыстау облысы, Қаракия ауданы			
	ЖСК әзірлеу		ТОО КазМераПроект-2030, №1185933/2026/1 от 30.03.2026г	орындалды	4 116
	Кешенді ведомстводан тыс сараптаманы жүргізу		Тендерлік рәсімдер жүргізілуде	30.11.2026г	

№	Инвестициялық бағдарламаның іс-шараларының атауы	Орналасқан жері (аудан, кент, көше және т.б.)	Орындалу сатысы	Орындалу мерзімдері (жасалған шарт және/немесе жоспар бойынша)	Есепті кезеңдегі орындалған жұмыстардың құны, ҚҚС-сыз мың теңге
1	2	3	4	5	6
1.3.16	Жаңаөзен қаласында «Астана» шағын ауданы, Тенге АТП кенті, «Арай-1», «Ақбұлақ», «Шұғыла», «Бостандық» шағын аудандарында төмен қысымды жерасты болат газ құбырларын (5,59 км) қайта жаңарту (ауыстыру)	Қазақстан, Маңғыстау облысы, Жаңаөзен қаласы			
	ЖСҚ әзірлеу		ТОО КазМераПроект-2030, №1185931/2026/1 от 30.03.2026г	орындалды	5 820
	Кешенді ведомстводан тыс сараптаманы жүргізу		ТОО ABAY-175 Expert.kz, №1223786/2026/1 от 15.06.2026г	30.11.2026г	
1.3.17	Қаракия ауданы, Мұнайшы ауылында ГРП №1, 12, 13-ті ПГБ-ға ауыстыру (3 дана)	Қазақстан, Маңғыстау облысы, Қаракия ауданы			
	ЖСҚ әзірлеу		ТОО ARLAN BM, №1185919/2026/1 от 01.04.2026г	орындалды	2 773
	Кешенді ведомстводан тыс сараптаманы жүргізу		ТОО ABAY-175 Expert.kz, №1223786/2026/1 от 15.06.2026г	30.11.2026г	
1.3.18	Қаракия ауданы, Құрық ауылында ШГРП №1, 6, 13 және ПГБ №3, 4, 7, 9-ды үлкен өткізу қабілеті бар ПГБ-ға ауыстыру (7 дана)	Қазақстан, Маңғыстау облысы, Қаракия ауданы			
	ЖСҚ әзірлеу		ТОО ARLAN BM, №1185919/2026/1 от 01.04.2026г	орындалды	2 830
	Кешенді ведомстводан тыс сараптаманы жүргізу		Тендерлік рәсімдер жүргізілуде	30.11.2026г	
1.3.19	Түпқараған ауданы, Баутино ауылы және Форт-Шевченко қаласында ШГРП №1, 2, 8, 13-ті ПГБ-ға ауыстыру (4 дана)	Қазақстан, Маңғыстау облысы, Түпқараған ауданы			
	ЖСҚ әзірлеу		ТОО ARLAN BM, №1185919/2026/1 от 01.04.2026г	орындалды	2 788
	Кешенді ведомстводан тыс сараптаманы жүргізу		Тендерлік рәсімдер жүргізілуде	30.11.2026г	
1.3.20	Түпқараған ауданы, Қызылөзен ауылында ШГРП №19, 20, 26 (ескі) газ реттеу пункттерін ПГБ-ға ауыстыру	Қазақстан, Маңғыстау облысы, Түпқараған ауданы			
	ЖСҚ әзірлеу		ТОО ARLAN BM, №1185919/2026/1 от 01.04.2026г	орындалды	2 773
	Кешенді ведомстводан тыс сараптаманы жүргізу		Тендерлік рәсімдер жүргізілуде	30.11.2026г	
1.3.21	Түпқараған ауданы, Сайын-Шапағатов ауылында ШГРП №2, 11, 12, 17-ні ПГБ-ға ауыстыру (4 дана)	Қазақстан, Маңғыстау облысы, Түпқараған ауданы			
	ЖСҚ әзірлеу		ТОО ARLAN BM, №1185919/2026/1 от 01.04.2026г	орындалды	2 788
	Кешенді ведомстводан тыс сараптаманы жүргізу		Тендерлік рәсімдер жүргізілуде	30.11.2026г	
1.3.22	Ақтау қаласында газ шығынын есепке алудың автоматтандырылған жүйесін енгізу. Газ шығынын есепке алу тораптарын жаңғырту – 16 дана	Қазақстан, Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы			

№	Инвестициялық бағдарламаның іс-шараларының атауы	Орналасқан жері (аудан, кент, көше және т.б.)	Орындалу сатысы	Орындалу мерзімдері (жасалған шарт және/немесе жоспар бойынша)	Есепті кезеңдегі орындалған жұмыстардың құны, ҚҚС-сыз мың теңге
1	2	3	4	5	6
	ЖСК әзірлеу		ТОО КазМераПроект-2030, №1185936/2026/1 от 28.03.2026г	орындалды	13 066
	Кешенді ведомстводан тыс сараптаманы жүргізу		ТОО EXPERT-ST, №1247291/2026/1 от 15.09.2026г	30.11.2026г	
1.3.23	Бейнеу ауданында газ шығынын есепке алудың автоматтандырылған жүйесін енгізу. Газ шығынын есепке алу тораптарын жаңғырту – 9 дана	Қазақстан, Маңғыстау облысы, Бейнеу ауданы			
	ЖСК әзірлеу		ТОО КазМераПроект-2030, №1185936/2026/1 от 28.03.2026г	орындалды	7 352
	Кешенді ведомстводан тыс сараптаманы жүргізу		ТОО EXPERT-ST, №1247291/2026/1 от 15.09.2026г	30.11.2026г	
1.3.24	Түпқараған ауданында газ шығынын есепке алудың автоматтандырылған жүйесін енгізу. Газ шығынын есепке алу тораптарын жаңғырту – 3 дана	Қазақстан, Маңғыстау облысы, Түпқараған ауданы			
	ЖСК әзірлеу		ТОО КазМераПроект-2030, №1185936/2026/1 от 28.03.2026г	орындалды	2 442
	Кешенді ведомстводан тыс сараптаманы жүргізу		ТОО EXPERT-ST, №1247291/2026/1 от 15.09.2026г	30.11.2026г	
1.3.25	Жаңаөзен қаласында газ шығынын есепке алудың автоматтандырылған жүйесін енгізу. Құланды ауылында (Ду 100 мм) телеметрия функциясы бар РДГ-150 ПУРГ-ты орнату – 1 дана	Қазақстан, Маңғыстау облысы, Жаңаөзен қаласы			
	ЖСК әзірлеу		ТОО КазМераПроект-2030, №1185935/2026/1 от 25.03.2026г	орындалды	2 897
	Кешенді ведомстводан тыс сараптаманы жүргізу		Тендерлік рәсімдер жүргізілуде	30.11.2026г	
1.3.26	Түпқараған ауданы, «Ақтау–Әуежай» жоғары қысымды газ құбырында газ шығынын есепке алудың автоматтандырылған жүйесін енгізу. Телеметрия функциясы бар ПУРГ-ты (Ду 159 мм) орнату – 1 дана	Қазақстан, Маңғыстау облысы, Түпқараған ауданы			
	ЖСК әзірлеу		ТОО КазМераПроект-2030, №1185935/2026/1 от 25.03.2026г	орындалды	2 897
	Кешенді ведомстводан тыс сараптаманы жүргізу		Тендерлік рәсімдер жүргізілуде	30.11.2026г	
1.4	Басқа негізгі құралдар				
1.4.1	Жабдықтар				
1.4.1.1	Көпгазды тасымалды газталдағыш	Қазақстан, Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы	Тендерлік рәсімдер жүргізілуде		
1.4.1.2	Шлангымен бірге көпгазды тасымалды газоаналдағыш	Қазақстан, Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы	Тендерлік рәсімдер жүргізілуде		
1.4.1.3	Газталдағыш	Қазақстан, Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы	Тендерлік рәсімдер жүргізілуде		

№	Инвестициялық бағдарламаның іс-шараларының атауы	Орналасқан жері (аудан, кент, көше және т.б.)	Орындалу сатысы	Орындалу мерзімдері (жасалған шарт және/немесе жоспар бойынша)	Есепті кезеңдегі орындалған жұмыстардың құны, ҚҚС-сыз мың теңге
1	2	3	4	5	6
1.4.1.4	ПЭ құбырларына арналған түйістіріп дәнекерлеу аппараты	Қазақстан, Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы	ТОО "SalaamGroup", №1231227/2026/1 от 24.07.2026г	орындалды	3 936
1.4.1.5	Муфталық дәнекерлеу аппараты	Қазақстан, Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы		орындалды	1 360
1.4.1.6	Зарядтау құрылғысымен бірге нисөлшегіш құрал	Қазақстан, Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы	ИП Ахметова, 1231230/2026/2 от 18.07.2026г	31.10.2026г	
1.4.1.7	Бензинмен жұмыс істейтін дәнекерлеу электрогенераторы, 220/380В	Қазақстан, Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы	ТОО "Грандопт", №231229/2026/1 от 14.07.2026г	31.10.2026г	
1.4.1.8	Механикалық фланец ажыратқыш	Қазақстан, Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы	ТОО "SalaamGroup", №1230706/2026/4 от 20.07.2026г	31.10.2026г	
1.4.1.9	Қайла-соққыш балға	Қазақстан, Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы	ИП "АЙША", №1231231/2026/4 от 21.07.2026г	орындалды	81
1.4.1.10	Бояу бүркігіш (краскопульт)	Қазақстан, Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы	ИП Али, №1231231/2026/2 от 19.07.2026г	31.10.2026г	
1.4.1.11	Құмқұрғыш қондырғы (қысым – 12 бар)	Қазақстан, Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы		31.10.2026г	
1.4.1.12	Өлшеу дөңгелегі	Қазақстан, Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы	ТОО JBK TRADE, №1231230/2026/1 от 13.07.2026г	31.10.2026г	
1.4.1.13	Лазерлік қашықтық өлшегіш	Қазақстан, Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы		31.10.2026г	
1.4.1.14	Ультрадыбыстық қалыңдық өлшегіш	Қазақстан, Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы	ИП Али, №1231230/2026/3 от 19.07.2026г	орындалды	2 480
1.4.1.15	Ластанған суға арналған бензинді мотопомпа (сорғыш тереңдігі – 8 м, қуаты кемінде 15 л/с)	Қазақстан, Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы	ТОО JBK TRADE, №1231231/2026/1 от 14.07.2026г	орындалды	1 584
1.4.1.16	Бұралатын, төзімді болаттан жасалған ұсталық қысқыш (тістері бар, төс табанды), 200 мм	Қазақстан, Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы	ТОО JBK TRADE, №1230706/2026/1 от 13.07.2026г	31.10.2026г	
1.4.1.17	Слесарь тискілері, бұрылмалы, болат, төс үстелі бар, 100 мм	Қазақстан, Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы		31.10.2026г	
1.4.1.18	Оттегі баллондары, 40 литр	Қазақстан, Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы	ИП Али, №1230706/2026/3 от 19.07.2026г	31.10.2026г	
1.4.1.19	Ацетилен баллондары, 40 литр	Қазақстан, Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы		31.10.2026г	
1.4.1.20	2 газ баллонына арналған арба	Қазақстан, Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы	ТОО JBK TRADE, №1230706/2026/1 от 13.07.2026г	31.10.2026г	
1.4.1.21	Монтер тырнақтары	Қазақстан, Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы	ТОО "ДПЭ Инжиниринг", №1230706/2026/2 от 18.07.2026г	орындалды	138
1.4.1.22	Болторез кайшылары, мыс қапталған, диаметрі 20 мм дейін	Қазақстан, Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы	ТОО JBK TRADE, №1230706/2026/1 от 13.07.2026г	31.10.2026г	
1.4.1.23	Жарылысқа төзімді тасымалды прожектор, тіреуі бар	Қазақстан, Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы	ТОО "Каз Тек Инвест", №1230705/2026/1 от 14.07.2026г	31.10.2026г	

№	Инвестициялық бағдарламаның іс-шараларының атауы	Орналасқан жері (аудан, кент, көше және т.б.)	Орындалу сатысы	Орындалу мерзімдері (жасалған шарт және/немесе жоспар бойынша)	Есепті кезеңдегі орындалған жұмыстардың құны, ҚҚС-сыз мың теңге
1	2	3	4	5	6
1.4.1.24	160-355 мм ПЭ құбырларына арналған роликті дөңгелек ара	Қазақстан, Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы	ИП Али, №1231231/2026/2 от 19.07.2026г	31.10.2026г	
1.4.1.25	Құрал-саймандар жинағы	Қазақстан, Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы	TOO JBK TRADE, 1230706/2026/1 от 13.07.2026г	31.10.2026г	
1.4.1.26	Стыктік дәнекерлеу аппараты	Қазақстан, Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы	TOO "SalaamGroup", №1231227/2026/2 от 09.08.2026г	31.10.2026г	
1.4.1.27	Кернеу тұрақтандырғышы	Қазақстан, Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы	TOO DIMIRUS, №1231231/2026/3 от 20.07.2026г	31.10.2026г	
1.4.1.28	Мамандандырылған автокөлік, автолаборатория	Қазақстан, Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы	Тендерлік рәсімдер жүргізілуде		
1.4.1.29	220 В кернеулі колмен доғалық дәнекерлеуге арналған инверторлы дәнекерлеу аппараты	Қазақстан, Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы	TOO "SalaamGroup", №№1231227/2026/2 от 09.08.2026г	31.10.2026г	
1.4.1.30	Компрессорлық қондырғы	Қазақстан, Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы	Тендерлік рәсімдер жүргізілуде		
1.4.1.31	Мамандандырылған трасса іздегіш	Қазақстан, Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы	Тендерлік рәсімдер жүргізілуде		
1.4.2	Оргтехника (кеңсе техникасы)				
1.4.2.1	Моноблок	Қазақстан, Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы	TOO Tech Industries, ЭМ/13123/171140024879/29404 31_295840 от 23.06.2026г	орындалды	15 400
1.4.2.2	Жүйелік блок	Қазақстан, Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы	Seguro comp., ЭМ/737056/940812351847/2942 186_295816 от 22.06.2026г	орындалды	27 000
1.4.2.3	Monitor	Қазақстан, Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы	TOO Tech Industries, ЭМ/13123/171140024879/29404 31_295345 от 22.06.2026г	орындалды	18 450
1.4.2.4	МФУ	Қазақстан, Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы	TOO Tech Industries, ЭМ/б_303529 от 16.07.2026г	орындалды	6 900
1.4.2.5	Планшеттік Ноутбук	Қазақстан, Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы	Seguro comp., ЭМ/737056/940812351847/2942 186_295350 от 19.06.2026г	орындалды	9 000
1.4.2.6	Маршрутизатор	Қазақстан, Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы	TOO DIMIRUS, №1236585/2026/1 от 24.07.2026г	орындалды	655
1.4.2.7	Профильді Проектор	Қазақстан, Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы	TOO DIMIRUS	орындалды	755
1.4.2.8	Теледидар	Қазақстан, Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы	ИП Жарасхан	орындалды	4 655
1.4.2.9	Веб-камера	Қазақстан, Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы	Индивидуальный предприниматель HAKZHOL	орындалды	1 988

№	Инвестициялық бағдарламаның іс-шараларының атауы	Орналасқан жері (аудан, кент, көше және т.б.)	Орындалу сатысы	Орындалу мерзімдері (жасалған шарт және/немесе жоспар бойынша)	Есепті кезеңдегі орындалған жұмыстардың құны, ҚҚС-сыз мың тенге
1	2	3	4	5	6
1.4.3	Жуһаз				
1.4.3.1	Жаңаөзен АГШ-ға кондиционер сатып алу	Қазақстан, Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы	Тендерлік рәсімдер жүргізілуде	31.12.2026ж	
1.4.3.2	Маңғыстау АГШ-ға кондиционер сатып алу	Қазақстан, Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы	Тендерлік рәсімдер жүргізілуде	31.12.2026ж	
1.4.3.3	Қаракия АГШ-ға кондиционер сатып алу	Қазақстан, Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы	Тендерлік рәсімдер жүргізілуде	31.12.2026ж	
1.4.3.4	Түпқараған АГШ-ға кондиционер сатып алу	Қазақстан, Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы	Тендерлік рәсімдер жүргізілуде	31.12.2026ж	
1.4.3.5	Өндірістік алаңға (21 ш.а.) кондиционер сатып алу	Қазақстан, Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы	Тендерлік рәсімдер жүргізілуде	31.12.2026ж	

«QazaqGaz Aımaq» АҚ Маңғыстау өндірістік филиалының директоры



Б.А.Джетібаев