

Отчет об исполнении инвестиционной программы "Восточно-Казахстанского производственного филиала акционерного общества «КазТрансГаз Аймак» по услуге транспортировка товарного газа по газораспределительным системам для потребителей Восточно-Казахстанской области на долгосрочный период с 1 октября 2017 года по 30 сентября 2022 года, утвержденной совместным приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции МНЭ РК по ВКО от 19.04.2017г. №79-ОД и Министерства энергетики РК от 04.05.2017г. №162" за 1 полугодие 2020 года

Восточно-Казахстанского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак", транспортировка товарного газа по распределительным системам
наименование субъекта, вид деятельности

Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг							Отчет о прибылях и убытках*	Сумма инвестиционной программы				Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тысяч тенге			Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе								Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг и эффективности деятельности		
№ п/п	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы		План	Факт	Отклонение	Причины отклонения	Собственные средства		Заемные средства	Бюджетные средства	Снижение расхода сырья, материалов, топлива и энергии в натуральном выражении в зависимости от утвержденной инвестиционной программы**		Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы				
				План	Факт							Амортизация	Прибыль			Факт прошлого года	Факт текущего года	Факт прошлого года	Факт текущего года	План	Факт	Факт прошлого года			Факт текущего года	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
1	транспортировка товарного газа по распределительным системам	Строительство распределительных сетей г.Зайсан (ул.Байтова, д.5А, ул.Жангельдина, д.104, Победы д. 46)	м	160	0	2020 г.		1,125	0	-1,125	Проводятся тендерные процедуры. Выполнение СМР запланированы на III-IV квартал.	0							1,37	0,02	0,00	0,00	-	-		
		Итого		160	0			1,125	0	-1,125		0														

** При утверждении инвестиционной программы (в 2017г) данные показатели инвестиционной программы в разрезе мероприятий не были предусмотрены

И.о. директора Восточно-Казахстанского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак"



Кабдешов О.К.