

Информация субъекта естественной монополии о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы (проекта)

Западно-Казахстанского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак" на 2016-2020 гг., утвержденная совместным приказом Министерства энергетики РК от 02.11.2015г. №634, Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики РК от 12.10.2015 г. №404-ОД и Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и управлению земельными ресурсами Министерства национальной экономики РК от 18.11.2015г. №374-НК

на 3 квартал 2020 год

по услуге транспортировка товарного газа по газораспределительным системам

№ п/п	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проект), тыс.тенге		Собственные средства		причины отклонения	Земельные средства			Бюджетные средства		Нерезулируемая (паян) деятельность				
			план	факт	план	факт	план	факт		отклонение	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1.1.	Замена подземного стального газопровода высокого давления д.325мм АГРС Березино-п.Катаповка от ПК0 до ПК92 от ПК296 до ПК402-79 на полиэтиленовый ***	км	12,9		379 851		379 851		-379 851	продолжается тендерные процедуры									
1.2.	Замена шкафных газорегуляторных пунктов ГРПШ-10МС	шт	11		2 575		2 575		-2 575	вдлется СМР, завершение планируется в 4 кв. т.г.									
1.3.	Замена шкафных газорегуляторных пунктов ГРПШ-07-2У1	шт	53		46 434		46 434		-46 434	вдлется СМР, завершение планируется в 4 кв. т.г.									
1.4.	Замена шкафных газорегуляторных пунктов ГРПШ-13-2ВУ1	шт	3		4 167		4 167		-4 167	вдлется СМР, завершение планируется в 4 кв. т.г.									
1.5.	Замена шкафных газорегуляторных пунктов ГРПШ-15-2НУ1	шт	2		2 778		2 778		-2 778	вдлется СМР, завершение планируется в 4 кв. т.г.									
1.6.	Замена шкафных газорегуляторных пунктов ГРПШ-15-2ВУ1	шт	1		1 389		1 389		-1 389	вдлется СМР, завершение планируется в 4 кв. т.г.									
1.7.	Замена газопровода "Ростоши-Тайпак", 2-й этап, участок от АГРС "Ростоши" от ПК-1177,29 до ПК-1171,19	км	6,1		462 206		462 206		- 462 206	вдлется СМР, завершение планируется в 4 кв. т.г.									
Всего на 2020 год					899 400	0	899 400	0	-899 400										

***согласно пп 2) п.1 совместного приказа ДЖРЕМ ННЭ РК по ЗАО от 21.02.2019г. №6-ОД, Министерством Энергетики РК от 20.02.2020г. №58



Директор Западно-Казахстанского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак" А. Асаров

Тыс.тенге

