


Информация субъекта естественной монополии о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы (проект) по услуге транспортировка товарного газа по газораспределительным системам

"Газификация, модернизация сетей, техническое перевооружение, обновление и создание новых активов Атырауского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак" на 2015-2020 г.г.", утвержденной совместным приказом Министерства Энергетики РК от 04.03.2015г. №173 г.Астана, Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства и управления земельными ресурсами МНЭ РК от 13.03.2015г. №96-НК и Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции МНЭ РК от 17.02.2015г. №63-ОД за 2 квартал 2020 года


№ п/п	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проект), тыс. тенге		Собственные средства			Заемные средства			Бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность			
			план 2020	факт	план 2020	факт	план 2020	факт	отклонение	причины отклонения	план 2020	факт	отклонение	причины отклонения	план 2020	факт	план 2019	факт
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Информация о реализации инвестиционной программы (проект) в разрезе источников финансирования																		
Инвестиционная программа (проект) на 2020 года																		
1	Реконструкция газовых сетей в объектах производственного назначения.				82 056	0	82 056	0	-82 056									
1.1	Замена надземных отсекающих задвижек на ПЭ шаровые краны подземного исполнения в г. Атырау	шт	29	0	82 056	0	82 056	0	-82 056	Ожидается поставка, оплата в течение 30 календарных дней после полного завершения работ								



Директор Атырауского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак" Абуов М.Н.

Ежеквартальная информация о ходе исполнения инвестиционной программы  
 "Аймак" на 2015-2020 г.г.", утвержденной совместным приказом Министерства энергетики РК от 04.03.2015г. №173 г.Астана, Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства и управления земельными ресурсами МНЭ РК от 13.03.2015г. №96-НК и Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции МНЭ РК от 17.02.2015г. №63-ОД  
 за 2 квартал 2020 года (предварительные данные)  
 Вид деятельности: транспортировка товарного газа по газораспределительным системам

№	Наименование мероприятий инвестиционной программы	Место расположения (р-н, поселок, улица и др.)	Стадия исполнения	Сроки исполнения (по заключенному договору и/или плану)	Стоимость выполненных работ за отчетный период, тыс.тенге без НДС
1	2	3	4	5	6
<b>Инвестиционная программа (проект) на 2020 год</b>					
1	Реконструкция газовых сетей и объектов производственного назначения.				
1.1	Замена надземных отсекающих задвижек на ПЭ шаровые краны подземного исполнения в г. Атырау	г. Атырау. пригородные поселки с.Ақсай , Ақсай-2. Жилые микрорайоны Коктем, район Элеватора ; мкр.Балауса, район Северной промзоны, мкр.Атырау, мкр.Жулдыз, мкр.Мирас, район СМП-163, мкр. Алмагуль, мкр. Жеруык, центральная часть города.	Ожидается поставка, оплата в течение 30 календарных дней после полного завершения работ	30 сентября 2020 г.	0



Директор Атырауского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак" Абуов М.Н.