

Информация субъекта естественной монополии о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы (проекта)

"Тазификация населенных пунктов Кызылординской области и создание новых активов Кызылординского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак" утвержденный совместным приказом Министерства энергетики РК №23 от 19 января 2015 года, Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции МНЭ РК №178-ОД от 31 декабря 2014 года и Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства и управлению земельными ресурсами МНЭ РК №14-НК от 26 января 2015 года

за 2019 год (предварительная)
по услуге транспортировка товарного газа по газораспределительным системам

тыс. тенге, без НДС

№ п/п	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проект)		Собственные средства				Земельные средства				Бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность	
			план 2019	факт	план 2019	факт	план 2019	факт	отклонение	причины отклонения	план 2019	факт	отклонение	причины отклонения	план 2019	факт	план 2019	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Проект "Тазификация населенного пункта Кардучлытобе Кызылординской области"																		
1	Газоснабжение населенного пункта Кардучлытобе Кызылординской области 1-я очередь	км	4,8	4,8	37 959	30 507					37 959	30 507	-7 452	экономия в результате тендерных процедур				
Всего на 2019 года					37 959	30 507					37 959	30 507	-7 452					

Директор Кызылординского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак" Кызылбаев Т.Ж.



Продолжение Приложения 4
к Правилам утверждения инвестиционных
программ (проектов) субъекта естественной
монополии, их корректировки, а также
проведения анализа информации об их исполнении

Показатели эффективности, надежности и качества	Факт года, предшествующего отчетному периоду	План (год)	Факт текущего года (предварительная)	Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества	Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	126%	155%	97%	-	В связи с отсутствием объемов по АО "Кристалл Менеджмент" и недобора ГКП "Кызылордагазэлектроцентр"
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	3,3%	3,9%	3,4%	-	
Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	0,6%	0,4%	0,6%	-	В связи снижением объемов транспортировки газа
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	7	-	2	-	

*Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества бюджета отражена в отчете об исполнении инвестиционной программы за год

Директор Кызылординского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак"

Кызылбаев Т.Ж.

