

**Информация о ходе исполнения инвестиционной программы (проекта)**  
**"Жамбылского производственного филиала акционерного общества "КазТрансГаз Аймак" на 2021-2025 годы,**  
**утвержденной совместным приказом МЭ РК от 12.09.2020г. № 321 и ДКРЕМпЗК МНЭ РК ПО жо от 02.09.2020г. № 56-ОД" за 1 квартал 2023 года**  
**по услуге транспортировка товарного газа по газораспределительным системам**

тыс.тенге

№ п/п	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования															
			Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге		Собственные средства				Заемные средства				Бюджетные средства		Нерегулируемая (план) деятельность	
			план	факт	план	факт	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Жамбылский производственный филиал				1 054 071	1 053 954	1 054 071	1 053 954	-117									
1	"Модернизация газораспределительной сети г.Тараз" 3-го пускового комплекса 2-го этапа (объекты 1.4), в том числе :				1 054 071	1 053 954	1 054 071	1 053 954	-117									
1.1.	Строительство газопроводов	км	57,114	26,200	851 905		851 905			СМР завершены согласно договорных сроков в полном объеме, исполнение 100%. По факту исполнения согласно Приказа Министра национальной экономики Республики Казахстан от 19 ноября 2019 года № 90 Об утверждении Правил формирования тарифов ЖПФ будет выходить с корректировкой ИП на 2023г.								
1.2.	Установка шкафов пунктов	шт	13	-	169 481		169 481		969 181									
						969 181			-52 206									
1.3.	Технадзор	услуга	1	1	24 309	63 050	24 309	63 050	38 741	По завершению СМР проведен технический надзор. Будет корректироваться по факту исполнения.								
1.4.	Авторский надзор	услуга	1	1	8 375	21 723	8 375	21 723	13 348	Авторский надзор проведен по завершению СМР. Будет корректироваться по факту исполнения								

Директор Жамбылского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак"



К.Ордаев

**Ежеквартальная информация о ходе исполнения инвестиционных программ производственных филиалов  
АО "КазТрансГаз Аймак" за 1 квартала 2023 года**

№	Наименование мероприятий инвестиционной программы	Место расположения (р-н, поселок, улица и др.)	Стадия исполнения	Сроки исполнения (по заключенному договору и/или плану)	Стоимость выполненных работ за отчетный период, тыс.тенге без НДС
1	2	3	4	5	6
<b>Жамбылский производственный филиал</b>					
1.	"Модернизация газораспределительной сети г.Тараз" 3-го пускового комплекса 2-го этапа (объекты 1.4)	г.Тараз Жамбылской области	Завершены все работы, объекты приняты в эксплуатацию	31.12.2022г.	1 053 954



**К.Ордабаев**