

Информация о ходе исполнения инвестиционной программы (проекта)
"Жамбылского производственного филиала акционерного общества "КазТрансГаз Аймак" на 2021-2025 годы,
утвержденной совместным приказом МЭ РК от 21.06.2021г. № 203 и ДКРЕМнЗК МНЭ РК ПО жо от 18.06.2021г. № 57-ОД" за 4 квартала 2022 года (предварительные данные)
по услуге транспортировка товарного газа по газораспределительным системам

тыс.тенге

№ п/п	Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования																	
	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс. тенге		Собственные средства				Заемные средства				Бюджетные средства		Нерегулируемая (план) деятельность	
			план	факт	план	факт	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Жамбылский производственный филиал				1 679 870	1 620 345	1 679 870	1 620 345	-59 525									
1	"Модернизация газораспределительной сети г.Тараз" 3-го пускового комплекса 2-го этапа (объекты 2,3), в том числе :				1 679 870	1 620 345	1 679 870	1 620 345	-59 525									
1.1.	Строительство газопроводов	км	83,724	114	1 362 092	1 611 656	1 362 092	1 611 656	-16 125	В соответствии с корректировкой ИП ожидается 100% исполнение. Совместный приказ "О внесении корректировки в утвержденную ИП" на подписании в МЭ РК.								
1.2.	Установка шкафов пунктов	шт	21	34	265 689		265 689											
1.3.	Технадзор	услуга	1	-	38 741		38 741	-	-38 741	В соответствии с корректировкой ИП мероприятие исключается								
1.4.	Авторский надзор	услуга	1	-	13 348	8 689	13 348	8 689	-4 659	В соответствии с корректировкой ИП мероприятие исключается								

Директор Жамбылского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак" _____ К.Ордабаев

Согласовано:

Начальник ОКС

Начальник ПТО

Начальник ОЭ иТ



**Ежеквартальная информация о ходе исполнения инвестиционных программ производственных филиалов
АО "КазТрансГаз Аймак" за 4 квартала 2022 года (предварительные данные)**

№	Наименование мероприятий инвестиционной программы	Место расположения (р-н, поселок, улица и др.)	Стадия исполнения	Сроки исполнения (по заключенному договору и/или плану)	Стоимость выполненных работ за отчетный период, тыс.тенге без НДС
1	2	3	4	5	6
Жамбылский производственный филиал					
1.	"Модернизация газораспределительной сети г.Тараз" 3-го пускового комплекса 2-го этапа (объекты 2, 3)	г.Тараз Жамбылской области	В соответствии с корректировкой ИП проводятся работы по всем 4 объектам	31.12.2022г.	1 620 345

Директор

К.Ордабаев



Согласовано:

Начальник ОКС

Начальник ПТО

Начальник ОЭ иТ