

Ежеквартальная информация о ходе исполнения инвестиционной программы

Совместный приказ Министерства энергетики Республики Казахстан №434 от 06 декабря 2023 года и Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Восточно-Казахстанской области №228-ОД от 28 ноября 2023 года о внесении изменений в совместный приказ первого вице-министра энергетики Республики Казахстан от 30 ноября 2022 года №393 и руководителя Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Восточно-Казахстанской области от 15 ноября 2022 года «240-ОД» об утверждении инвестиционной программы Восточно-Казахстанского производственного филиала АО «КазТрансГаз Аймак» на услуги по транспортировке товарного газа по газораспределительным системам на 2023-2027 годы»

за IV квартал 2023 года (преварительные данные)
Вид деятельности: транспортировка товарного газа по газораспределительным системам

№	Наименование мероприятий инвестиционной программы	Место расположения (р-н, поселок, улица и др.)	Статус исполнения	Сроки исполнения (по заключенному договору и/или плану)	Стоимость выполненных работ за отчетный период, тыс.тенге без НДС
1	2	3	4	5	6
1.	Приобретение шаровых кранов				
1.1.	Шаровые краны Ду 110мм	г.Зайсан	Заключен Договор №859921/2023/1 от 21.06.2023г. с ТОО "ОПТИМ-KZ", шаровые краны поставлены 18.07.2023г.	20.07.2023 г.	500,00
1.2.	Шаровые краны Ду 160мм	г.Зайсан	Заключен Договор №859921/2023/1 от 21.06.2023г. с ТОО "ОПТИМ-KZ", шаровые краны поставлены 18.07.2023г.	20.07.2023 г.	780,00
1.3.	Шаровые краны Ду 250мм	г.Зайсан	Заключен Договор №859921/2023/2 от 21.06.2023г. с ТОО "АЛПРОФНОУГ", шаровые краны поставлены 18.07.2023г.	20.07.2023 г.	5301,00
2.	Приобретение технических манометров				
2.1.	Манометр низкого давления (напорометр) 0-10 КПа	г.Зайсан	Заключен Договор №896613/2023/1 от 16.10.2023г. с ТОО "АктауТехБест", манометры низкого давления поставлены 14.11.2023г.	16.11.2023 г.	63,62

1	2	3	4	5	6
2.2.	Манометр МП-3У 0-6 кгс/см2	г.Зайсан	Заключен Договор №896613/2023/1 от 16.10.2023г. с ТОО "АктуТехВест", манометр МП-3У 0-6 кгс/см2 поставлены 14.11.2023г.	16.11.2023 г.	125,63
2.3.	Манометр МП-3У 0-10 кгс/см2	г.Зайсан	Заключен Договор №896613/2023/1 от 16.10.2023г. с ТОО "АктуТехВест", манометр МП-3У 0-6 кгс/см2 поставлены 14.11.2023г.	16.11.2023 г.	16,63
2.4.	Манометр МП-2У 0-6 кгс/см2	г.Зайсан	Заключен Договор №896613/2023/2 от 17.10.2023г. с ТОО "ФИЗТЕХ КАЗАХСТАН", манометры МП-2У 0-6 кгс/см2 поставлены 10.11.2023г.	16.11.2023 г.	128,51
2.5.	Манометр МП-2У 0-10 кгс/см2	г.Зайсан	Заключен Договор №896613/2023/1 от 16.10.2023г. с ТОО "АктуТехВест", манометр МП-2У 0-10 кгс/см2 поставлены 14.11.2023г.	16.11.2023 г.	48,44
3.	Приобретение регуляторов давления газа				
3.1.	Регулятор давления газа РДНК-400М	г.Зайсан	Заключен Заказ на поставку №ЭМ/3387/850124400808/3 654 12419 от 14.11.2023г. с ИП "АВЛ", регуляторы давления газа РДНК-400М поставлены 14.12.2023г.	14.12.2023 г.	161,80
3.2.	Регулятор давления газа РДГ-50Н	г.Зайсан	Заключен Заказ на поставку №ЭМ/5620/800619300072/6 315 12231 от 14.11.2023г. с ИП "Шинников Нуржан Айткулович" сродственников давления газа РДГ-50Н поставлены 20.12.2023г.	14.12.2023 г.	400,02

Директор Восточно-Казахстанского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак"

 Кабдешов О.К.

Информация субъекта естественной монополии о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы (проекта)

Совместный приказ Министерства энергетики Республики Казахстан №434 от 06 декабря 2023 года и Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 28 ноября 2023 года о внесении изменений в совместный приказ первого вице-министра энергетики Республики Казахстан от 30 ноября 2022 года №393 и руководителя Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Восточно-Казахстанской области от 15 ноября 2022 года «240-ОД» «Об утверждении инвестиционной программы Восточно-Казахстанского производственного филиала АО «КазТрансГаз Аймак» на услуги по транспортировке товарного газа по газораспределительным системам на 2023-2027 годы»

за IV квартал 2023 года (предварительные данные)

по услуге транспортировка товарного газа по газораспределительным системам

Таб. 10. Тенге без учета НДС

Информация о реализации инвестиционной программы (проект) в разрезе источников финансирования																			
№ п/п	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проект), тыс. тенге		Собственные средства					Зачисные средства				Бюджетные средства		Нерезультативная деятельность	
			план 2023	факт	план 2023	факт	план 2023	факт	отклонение	причины отклонения	план 2023	факт	отклонение	причины отклонения	план 2023	факт	план 2023	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1.	Приобретение шаровых кранов				6581,00	6581,00	6581,00		0										
1.1.	Шаровые краны Ду 110мм	шт	5	5	500,00	500,00	500,00	500,00	0										
1.2.	Шаровые краны Ду 160мм	шт	3	3	780,00	780,00	780,00	780,00	0										
1.3.	Шаровые краны Ду 250мм	шт	6	6	5301,00	5301,00	5301,00	5301,00	0										
2.	Приобретение технических манометров				382,83	382,83	382,83		0										
2.1.	Манометр низкого давления (даврометр) 0-10 Кпа	шт	4	4	63,62	63,62	63,62	63,62	0										
2.2.	Манометр МП-3У 0-6 кгс/см2	шт	44	44	125,63	125,63	125,63	125,63	0										
2.3.	Манометр МП-3У 0-10 кгс/см2	шт	4	4	16,63	16,63	16,63	16,63	0										
2.4.	Манометр МП-2У 0-6 кгс/см2	шт	71	71	128,51	128,51	128,51	128,51	0										
2.5.	Манометр МП-2У 0-10 кгс/см2	шт	19	19	48,44	48,44	48,44	48,44	0										
3.	Приобретение регуляторов давления газа				590,53	561,82	590,53	561,82	-28,71										
3.1.	Регулятор давления газа РДНК-400М	шт	2	2	161,96	161,80	161,96	161,80	-0,16	экономия в результате проведения тендерных процедур									
3.2.	Регулятор давления газа РДГ-50Н	шт	2	2	428,57	400,02	428,57	400,02	-28,56	экономия в результате проведения тендерных процедур									
Всего за 2023г.					7 554,36	7 525,65	7 554,36	7 525,65	-28,71										

Директор Восточно-Казахстанского производственного филиала АО «КазТрансГаз Аймак»

Кабышев О.К.

