

Информация субъекта естественной монополии о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы (проекта)

"Реконструкция, модернизация распределительных газопроводов Западно-Казахстанской области и поддержание действующих активов" Западно-Казахстанского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак" на 2021-2025 г.г. утвержденная совместным приказом Департамент Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по ЗКО от 28.08.2020г. №74-ОД, Министерством энергетики РК от 22.09.2020г. №320

за I квартал 2024 года (предварительные данные)

по услуге транспортировка товарного газа по газораспределительным системам

ТЫС.ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс.тенге		Собственные средства				Заемные средства				Бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность		
			план	факт	план	факт	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	план	факт		
																		план	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1.1.	Замена подземного газопровода "Ростоши-Тайпак". 2-й этап, участок от АГРС-"Ростоши" от ПК-1153.30 до ПК-1145.09	км	8,21		636 535	-	636 535		- 636 535										
	<b>Всего на 2024 год</b>						<b>636 535</b>	<b>-</b>	<b>- 636 535</b>										



*[Handwritten signature]*

Директор Западно-Казахстанского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак" **Б. Омаров**

*[Handwritten signature]*

Ежеквартальная информация о ходе исполнения инвестиционной программы "Реконструкция, модернизация распределительных газопроводов Западно-Казахстанской области и поддержание действующих активов" Западно-Казахстанского производственного филиала АО "ГазТрансГаз Аймак" на 2021-2025 г.г. утвержденная совместным приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по ЗКО от 28.08.2020г. №74-ОД, Министерством энергетики РК от 22.09.2020г. №320

за 1 квартал 2024 года (предварительные данные)

Вид деятельности: транспортировка товарного газа по газораспределительным системам

№	Наименование мероприятий инвестиционной программы	Место расположения (р-н, поселок, улица и др.)	Стадия исполнения	Сроки исполнения (по договору заключенному и/или плану)	Стоимость выполненных работ за отчетный период, тыс.тенге без НДС
1	2	3	4	5	6
Западно-Казахстанский производственный филиал					
1.	Замена подземного газопровода "Ростоши-Тайпак". 2-й этап, участок от АГРС-"Ростоши" от ПК- 1153,30 до ПК-1145,09	ЗКО, Байтерекский район;	Начало работ по СМР запланировано со 2-го квартала 2024 года	31.12.2024	0



*[Handwritten signature]*  
 Б. Омаров

Директор Западно-Казахстанского производственного филиала АО "ГазТрансГаз Аймак" - Б. Омаров