

Информация субъекта естественной монополии о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы (проекта) Алматинского производственного филиала АО "QazaqGaz Aimaq" по транспортировке газа по газораспределительным системам на 2022-2026 годы, утвержденная совместным приказом Министерством энергетики РК № 358 от 19.11.2021 и Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по г. Алматы №108-ОД от 21.10.2021 г.
за II квартал 2024 год (предварительные итоги)

| Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в резерве источников финансирования | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------------|------------|------|--|---------|----------------------|---------|------------|--------------------------------|------------------|------|------------|--------------------|--------------------|------|----------------------------------|------|
| № п/п | Наименование мероприятий | Ед. измерений | Количество | | Сумма инвестиций, тыс. тенге (без НДС) | | Собственные средства | | | | Заемные средства | | | | Бюджетные средства | | Нерегулируемая иная деятельность | |
| | | | план | факт | план | факт | план | факт | отклонение | причины отклонения | план | факт | отклонение | причины отклонения | план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| ВСЕГО на 2024 год | | | | | 6 005 890 | 573 347 | 6 005 890 | 573 347 | -5 432 544 | | | | | | | | | |
| Капитальные вложения в поддержание действующих активов | | | | | 6 005 890 | 573 347 | 6 005 890 | 573 347 | -5 432 544 | | | | | | | | | |
| 1 | Реконструкция ГП | п.м. | 24 593 | | 2 318 353 | | 2 318 353 | 0 | -2 318 353 | Проводятся тендерные процедуры | | | | | | | | |
| | газопровод низкого давления | п.м. | 17 666 | | 918 489 | | 918 489 | 0 | -918 489 | | | | | | | | | |
| | газопровод среднего давления | п.м. | 6 927 | | 1 399 864 | | 1 399 864 | 0 | -1 399 864 | | | | | | | | | |
| 1.1 | Реконструкция подземного газопровода низкого давления п. Монтажный ул. Майлина-Монтажная тур | п.м. | 2 632 | | 79 864 | | 79 864 | 0 | -79 864 | Проводятся тендерные процедуры | | | | | | | | |
| 1.2 | Реконструкция подземного газопровода низкого давления пр. Достык 111/3, 103/17а (в квадрате ул. Достык-Омарова-С. Байжанова) мед | п.м. | 70 | | 213 732 | | 213 732 | 0 | -213 732 | | | | | | | | | |
| 1.3 | Реконструкция подземного газопровода низкого давления пр. Достык 107-109 (в квадрате ул. Достык-Х. Мукана-С. Байжанова) мед | п.м. | 4 073 | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| 1.4 | Реконструкция подземного газопровода низкого давления п. Каменка (в квадрате ул. Рыскулова-Кунаева-Саке Батыра-Ниязбекова) наурызб | п.м. | 1 452 | | 46 265 | | 46 265 | 0 | -46 265 | | | | | | | | | |
| 1.5 | Реконструкция подземного газопровода низкого давления ул. Макатаева 192 (в квадрате ул. Макатаева-Жибек Жолы-Кожамкулова-Шарипова) алмал | п.м. | 1 934 | | 92 421 | | 92 421 | 0 | -92 421 | | | | | | | | | |
| 1.6 | Реконструкция подземного и надземного газопровода низкого давления ул. Чокина 189 (в квадрате ул. Ауэзова-Толе би-Чокина-Карасай батыра) алмал | п.м. | 3 566 | | 313 912 | | 313 912 | 0 | -313 912 | | | | | | | | | |
| 1.7 | Реконструкция подземного газопровода низкого давления ул. Богенбай Батыра 135 (Толе би - Чайковского-Богенбай Батыра-Наурызбай Батыра) алмал | п.м. | 261 | | 17 949 | | 17 949 | 0 | -17 949 | | | | | | | | | |
| 1.8 | Реконструкция газопроводов среднего и низкого давления мкр. Карасу ул. Аралкум, ул. Баганалы Орда 98, мкр. Ожет ул. Укылай Ибрай - алат | п.м. | 1 996 | | 65 524 | | 65 524 | 0 | -65 524 | | | | | | | | | |
| 1.9 | Реконструкция подземного газопровода среднего давления ул. Захарова ШГРП №29, 125, 115 (в квадрате ул. Иванова-Садовского-Захарова) туркс | п.м. | 1 277 | | 278 086 | | 278 086 | 0 | -278 086 | | | | | | | | | |
| 1.10 | Реконструкция подземного газопровода среднего давления от ул. Жарокова по ул. Б.Жырау до р. Есентай бост | п.м. | 1 767 | | 532 200 | | 532 200 | 0 | -532 200 | | | | | | | | | |
| 1.11 | Реконструкция подземного газопровода среднего давления пр. Рыскулова 58 (ул. Ленского-Яблочкова) жет | п.м. | 1 375 | | 488 219 | | 488 219 | 0 | -488 219 | | | | | | | | | |
| 1.12 | Реконструкция подземного газопровода среднего давления п. Каменка ГРП-123 по ул. Акбота от ул. Айтматова до ул. Акбота 13 наурызб | п.м. | 512 | | 35 834 | | 35 834 | 0 | -35 834 | | | | | | | | | |
| 1.3 | Реконструкция подземного газопровода низкого давления ул. Ст. Элеваторская 17 (в квадрате ул. Суонбая-Б.Хмельницкого-Новосибирская) туркс | п.м. | 432 | | 15 250 | | 15 250 | 0 | -15 250 | | | | | | | | | |
| 1.14 | Реконструкция подземного газопровода низкого давления мкр. Тастак - 1, (в квадрате ул. Толе би-Утеген Батыра-Райымбека-Фурката) алмал | п.м. | 2 678 | | 106 654 | | 106 654 | 0 | -106 654 | | | | | | | | | |
| 1.15 | Реконструкция подземного и надземного газопровода низкого давления ул. Бекмаханова 2/1- туркс | п.м. | 263 | | 20 663 | | 20 663 | 0 | -20 663 | | | | | | | | | |
| 1.16 | Реконструкция подземного и надземного газопровода низкого давления ул. Огарева 18 туркс | п.м. | 306 | | 11 780 | | 11 780 | 0 | -11 780 | | | | | | | | | |
| 2 | Реконструкция ЭХЗ | шт | 16 | 16 | 107 124 | 101 688 | 107 124 | 101 688 | -5 436 | Выполнено | | | | | | | | |
| 2.1 | ул. Кунаева д. 114 | шт | 1 | 1 | 7 231 | 6 864 | 7 231 | 6 864 | -367 | Выполнено | | | | | | | | |
| 2.2 | ул. Кунаева д. 58 | шт | 1 | 1 | 6 429 | 6 103 | 6 429 | 6 103 | -326 | | | | | | | | | |
| 2.3 | ул. Кунаева д. 161 | шт | 1 | 1 | 6 699 | 6 359 | 6 699 | 6 359 | -340 | | | | | | | | | |
| 2.4 | ул. Кунаева д. 106 | шт | 1 | 1 | 6 504 | 6 174 | 6 504 | 6 174 | -330 | | | | | | | | | |
| 2.5 | ул. Кунаева д. 121 | шт | 1 | 1 | 6 561 | 6 228 | 6 561 | 6 228 | -333 | | | | | | | | | |
| 2.6 | ул. Макатаева д. 156 | шт | 1 | 1 | 6 591 | 6 256 | 6 591 | 6 256 | -334 | | | | | | | | | |
| 2.7 | ул. Пушкина д.41 | шт | 1 | 1 | 6 681 | 6 342 | 6 681 | 6 342 | -339 | | | | | | | | | |
| 2.8 | ул. Кунаева д. 64 | шт | 1 | 1 | 6 846 | 6 499 | 6 846 | 6 499 | -347 | | | | | | | | | |
| 2.9 | ул. Бариева д. 6 | шт | 1 | 1 | 6 609 | 6 274 | 6 609 | 6 274 | -335 | | | | | | | | | |
| 2.10 | ул. Байтурсынова д.16 | шт | 1 | 1 | 7 155 | 6 792 | 7 155 | 6 792 | -363 | | | | | | | | | |
| 2.11 | ул. Казбек би д. 40 | шт | 1 | 1 | 6 922 | 6 571 | 6 922 | 6 571 | -351 | | | | | | | | | |
| 2.12 | ул. Карасай Батыра д.193а | шт | 1 | 1 | 6 647 | 6 310 | 6 647 | 6 310 | -337 | | | | | | | | | |
| 2.13 | ул. Макатаева д.81 | шт | 1 | 1 | 6 636 | 6 299 | 6 636 | 6 299 | -337 | | | | | | | | | |
| 2.14 | ул. Толе Би 156 | шт | 1 | 1 | 6 666 | 6 184 | 6 666 | 6 184 | -482 | | | | | | | | | |
| 2.15 | ул. Толе Би 127 | шт | 1 | 1 | 6 511 | 6 109 | 6 511 | 6 109 | -402 | | | | | | | | | |
| 2.16 | ул. Толе Би 104 | шт | 1 | 1 | 6 434 | 6 323 | 6 434 | 6 323 | -111 | | | | | | | | | |
| 3 | Реконструкция ШГРП | шт | 10 | 10 | 44 052 | 40 579 | 44 052 | 40 579 | -3 473 | Выполнено | | | | | | | | |
| 3.1 | ШРП 306 ул. Сейтметова | шт | 1 | 1 | 1 909 | 1 810 | 1 909 | 1 810 | -99 | Выполнено | | | | | | | | |
| 3.2 | ШРП 832 мкр. Акжар ул. Айманова | шт | 1 | 1 | 2 942 | 2 776 | 2 942 | 2 776 | -167 | | | | | | | | | |
| 3.3 | ШГРП 187 ул. Макаренко уг. ул. Ермака | шт | 1 | 1 | 6 020 | 4 964 | 6 020 | 4 964 | -1 056 | | | | | | | | | |
| 3.4 | ШГРП 37 мкр. Кокмайс ГРП-109 | шт | 1 | 1 | 3 596 | 3 314 | 3 596 | 3 314 | -282 | | | | | | | | | |
| 3.5 | ШГРП 1374 мкр. Думан ул. Бурабай | шт | 1 | 1 | 5 546 | 5 255 | 5 546 | 5 255 | -291 | | | | | | | | | |
| 3.6 | ШГРП 183 ул. Демченко терр. Обл. Больницы | шт | 1 | 1 | 4 719 | 4 440 | 4 719 | 4 440 | -279 | | | | | | | | | |
| 3.7 | ШГРП 725 с/т Тан д. 118 | шт | 1 | 1 | 5 071 | 4 807 | 5 071 | 4 807 | -263 | | | | | | | | | |
| 3.8 | ШРП 10 ул. Альпийская уг. ул. Магаданская | шт | 1 | 1 | 4 666 | 4 429 | 4 666 | 4 429 | -237 | | | | | | | | | |
| 3.9 | ШГРП 1392 мкр. Кайрат ул. Новая | шт | 1 | 1 | 4 755 | 4 399 | 4 755 | 4 399 | -356 | | | | | | | | | |
| 3.10 | ШГРП 145 ул. Гайдара, уг. ул. Р Люксембург | шт | 1 | 1 | 4 828 | 4 385 | 4 828 | 4 385 | -442 | | | | | | | | | |
| 4 | Реконструкция здания (перенос объекта с 2023 года) | шт | 1 | | 469 117 | 431 080 | 469 117 | 431 080 | -38 037 | СМР продолжается | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|------|---|------|-----------|------|-----------|---------|-----------|---------|------------|----------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 4.1 | Реконструкция производственного здания расположенного по адресу: Жетысуский район, пр. Рыскулова 99 | шт | 1 | | 469 117 | 431 080 | 469 117 | 431 080 | -38 037 | СМР продолжается | | | | | | | | |
| 5 | Реконструкция ГП | п.м. | 63 989 | 0 | 2 920 754 | 0 | 2 920 754 | 0 | -2 920 754 | Выполняется разработка ПСД | | | | | | | | |
| | газопровод низкого давления | п.м. | 47 888 | 0 | 798 973 | 0 | 798 973 | 0 | -798 973 | | | | | | | | | |
| | газопровод среднего давления | п.м. | 16 101 | 0 | 2 121 781 | 0 | 2 121 781 | 0 | -2 121 781 | | | | | | | | | |
| 5.1 | Реконструкция подземного газопровода низкого давления ул. Луганского-Таттимбета (в квадрате ул. Луганского-Снегина-Армянская-Таттимбета) | п.м. | 4 730 | 0 | 278 067 | 0 | 278 067 | 0 | -278 067 | Выполняется разработка ПСД | | | | | | | | |
| 5.2 | Реконструкция подземного газопровода низкого давления ул. Кастеева - Богенбай Батыра | п.м. | 1 866 | 0 | 138 839 | 0 | 138 839 | 0 | -138 839 | | | | | | | | | |
| 5.3 | Реконструкция подземного газопровода среднего давления ул. Таттимбета - Луганского-Коккинаки-Кастеева-Богенбай Батыра | п.м. | 6 732 | 0 | 1 077 044 | 0 | 1 077 044 | 0 | -1 077 044 | | | | | | | | | |
| 5.4 | Реконструкция подземного газопровода среднего и низкого давления по ул. Янушкевича до ул. Пушкина 23 | п.м. | 2 611 | 0 | 197 088 | 0 | 197 088 | 0 | -197 088 | | | | | | | | | |
| 5.5 | Реконструкция подземного газопровода среднего давления ул. Аманжол от ул. Саина-Мусатай Карима-Момыш лы | п.м. | 1 600,00 | 0,00 | 151 567 | 0 | 151 567 | 0 | -151 567 | | | | | | | | | |
| 5.6 | Реконструкция подземного газопровода среднего давления ул. Момыш улы (пр. Рыскулова-ул. Акын Сары-Момышулы) | п.м. | 3 150,31 | 0,00 | 179 430 | 0 | 179 430 | 0 | -179 430 | | | | | | | | | |
| 5.7 | Реконструкция надземного газопровода низкого давления с условиями закольцовки с газопроводом среднего давления со стороны мкр. Маяк ПК "Кунаева" для стабилизации давления газа и дальнейшей газификации мкр. Береке 1,2. | п.м. | 34 404,00 | 0,00 | 516 653 | 0 | 516 653 | 0 | -516 653 | | | | | | | | | |
| | | | 2 008,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.8 | Реконструкция подземного газопровода низкого давления ул. Тулебаева 139 (в квадрате ул. пр. Н.Назарбаева-Жамбыла-Кабанбай батыра) | п.м. | 218,6 | 0,0 | 16 829 | 0 | 16 829 | 0 | -16 829 | | | | | | | | | |
| 5.9 | Реконструкция подземного газопровода низкого давления ул. Тулебаева 130/49 (в квадрате ул. пр. Н.Назарбаева-Жамбыла-Кабанбай батыра) | п.м. | 583 | 0 | 31 548 | 0 | 31 548 | 0 | -31 548 | | | | | | | | | |
| 5.10 | Реконструкция подземного газопровода низкого давления ул. Казыбек Би 29 | п.м. | 90 | 0 | 8 572 | 0 | 8 572 | 0 | -8 572 | | | | | | | | | |
| 5.11 | Реконструкция подземного газопровода низкого давления пр. Н. Назарбаева 189/2 | п.м. | 1 190 | 0 | 46 675 | 0 | 46 675 | 0 | -46 675 | | | | | | | | | |
| 5.12 | Реконструкция подземного газопровода низкого давления пр. Абая д.12 | п.м. | 125 | 0 | 13 297 | 0 | 13 297 | 0 | -13 297 | | | | | | | | | |
| 5.13 | Реконструкция подземного и надземного газопровода низкого давления ул. Муртабаева 89 (в квадрате ул. Жибек Жолы - Шарипова - Гоголя) | п.м. | 1 995 | 0 | 103 194 | 0 | 103 194 | 0 | -103 194 | | | | | | | | | |
| 5.14 | Реконструкция подземного и надземного газопровода низкого давления ул. Шевченко 75 (в квадрате ул. Наурызбай Батыра - Чайковского - Жамбыла) | п.м. | 944 | 0 | 63 546 | 0 | 63 546 | 0 | -63 546 | | | | | | | | | |
| 5.15 | Реконструкция подземного газопровода низкого давления ул. Желтоксан 137 (в квадрате ул. Шевченко-Чайковского - Жамбыла-Желтоксан) | п.м. | 551 | 0 | 30 927 | 0 | 30 927 | 0 | -30 927 | | | | | | | | | |
| 5.16 | Реконструкция подземного и надземного газопровода низкого давления ул. Мауленова 93 (в квадрате ул. Сейфуллина-Карасай Батыра-Богенбай Батыра-Наурызбай Батыра) - емкость | п.м. | 1 044 | 0 | 58 372 | 0 | 58 372 | 0 | -58 372 | | | | | | | | | |
| 5.17 | Реконструкция подземного и надземного газопровода низкого давления ул. Наурызбай Батыра 81 (в квадрате ул. Наурызбай Батыра-Богенбай Батыра-Мауленова) - емкость | п.м. | 148 | 0 | 9 108 | 0 | 9 108 | 0 | -9 108 | | | | | | | | | |
| 6 | Реконструкция ЭХЗ | шт | 13 | 0 | 84 174 | 0 | 84 174 | 0 | -84 174 | Выполняется разработка ПСД | | | | | | | | |
| 6.1 | ул. Мирзояна 182 | шт | 1 | 0 | 6 475 | 0 | 6 475 | 0 | -6 475 | Выполняется разработка ПСД | | | | | | | | |
| 6.2 | ул. Байзакова 14 | шт | 1 | 0 | 6 475 | 0 | 6 475 | 0 | -6 475 | | | | | | | | | |
| 6.3 | ул. Нурмакова 86 | шт | 1 | 0 | 6 475 | 0 | 6 475 | 0 | -6 475 | | | | | | | | | |
| 6.4 | мкр. Аксай 2 д. 12/2 | шт | 1 | 0 | 6 475 | 0 | 6 475 | 0 | -6 475 | | | | | | | | | |
| 6.5 | ул. Шевченко 77 | шт | 1 | 0 | 6 475 | 0 | 6 475 | 0 | -6 475 | | | | | | | | | |
| 6.6 | ул. Айтиева 15 | шт | 1 | 0 | 6 475 | 0 | 6 475 | 0 | -6 475 | | | | | | | | | |
| 6.7 | ул. Маречка-Момышулы | шт | 1 | 0 | 6 475 | 0 | 6 475 | 0 | -6 475 | | | | | | | | | |
| 6.8 | ул. Масанчи 86 | шт | 1 | 0 | 6 475 | 0 | 6 475 | 0 | -6 475 | | | | | | | | | |
| 6.9 | ул. Декарта 49 | шт | 1 | 0 | 6 475 | 0 | 6 475 | 0 | -6 475 | | | | | | | | | |
| 6.10 | ул. Муканова 235 | шт | 1 | 0 | 6 475 | 0 | 6 475 | 0 | -6 475 | | | | | | | | | |
| 6.11 | от пр. Райымбека по ул. Хамиди, Баишева, Каирбекова до Богенбай Батыра (дополнительная защита) | шт | 1 | 0 | 6 475 | 0 | 6 475 | 0 | -6 475 | | | | | | | | | |
| 6.12 | ул. Гайдара д. 81 | шт | 1 | 0 | 6 475 | 0 | 6 475 | 0 | -6 475 | | | | | | | | | |
| 6.13 | ул. Байзакова 273б | шт | 1 | 0 | 6 475 | 0 | 6 475 | 0 | -6 475 | | | | | | | | | |
| 7 | Реконструкция ШГРП | шт | 11 | 0 | 62 316 | 0 | 62 316 | 0 | -62 316 | Выполняется разработка ПСД | | | | | | | | |
| 7.1 | ШГРП 163 мкр. АкЖар ул. Бекешева | шт | 1 | 0 | 5 327 | 0 | 5 327 | 0 | -5 327 | Выполняется разработка ПСД | | | | | | | | |
| 7.2 | ШГРП 295 ул. Ахтамберды жырау д. 75 | шт | 1 | 0 | 5 628 | 0 | 5 628 | 0 | -5 628 | | | | | | | | | |
| 7.3 | ШГРП 40 мкр. Кемель ул. Гамарника | шт | 1 | 0 | 5 939 | 0 | 5 939 | 0 | -5 939 | | | | | | | | | |
| 7.4 | ШГРП 90 ул. Базарбаева уг. ул. Целокидзе | шт | 1 | 0 | 8 389 | 0 | 8 389 | 0 | -8 389 | | | | | | | | | |
| 7.5 | ШГРП 86 ул. Ульяновская д. 18 | шт | 1 | 0 | 8 399 | 0 | 8 399 | 0 | -8 399 | | | | | | | | | |
| 7.6 | ШГРП 253 пр. Аль-Фараби уг. ул. Вишневая | шт | 1 | 0 | 5 293 | 0 | 5 293 | 0 | -5 293 | | | | | | | | | |
| 7.7 | ШРП 171 мкр. Шапагат ул. Шоссейная | шт | 1 | 0 | 3 640 | 0 | 3 640 | 0 | -3 640 | | | | | | | | | |
| 7.8 | ШГРП 160 мкр. Шапагат ул. Капчагайская | шт | 1 | 0 | 3 696 | 0 | 3 696 | 0 | -3 696 | | | | | | | | | |
| 7.9 | ШГРП 120 ул. Т.Озала, уг. Есенжанова | шт | 1 | 0 | 5 937 | 0 | 5 937 | 0 | -5 937 | | | | | | | | | |
| 7.10 | ШГРП 1284 п. Бесагаш ул. Валиханова уг. ул. Харламова | шт | 1 | 0 | 5 352 | 0 | 5 352 | 0 | -5 352 | | | | | | | | | |
| 7.11 | ШГРП 1738 мкр. Калкман-2 ул. Айтей Батыра | шт | 1 | 0 | 4 716 | 0 | 4 716 | 0 | -4 716 | | | | | | | | | |

Директор Алматинского производственного филиала
АО "QazaqGaz Aimaq"

Сапаров А.Е.



Ежеквартальная информация о ходе исполнения инвестиционной программы субъекта естественной монополии инвестиционной программы (проекта) Алматинского производственного филиала АО "QazaqGaz Aımaq" по транспортировке газа по газораспределительным системам на 2022-2026 годы, утвержденная совместным приказом Министерством энергетики РК № 358 от 19.11.2021 и Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по г. Алматы №108-ОД от 21.10.2021 г.

за II квартал 2024 года (предварительные итоги)

Вид деятельности: транспортировка товарного газа по газораспределительным системам

| № | Наименование мероприятий инвестиционной программы | Место расположения (р-н, поселок, улица и др.) | Стадия исполнения | Сроки исполнения (по заключенному договору и/или плану) | Стоимость выполненных работ за отчетный период, тыс.тенге без НДС |
|--|--|--|--------------------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Алматинский производственный филиал | | | | | |
| ВСЕГО на 2024 год | | | | | 573 347 |
| Капитальные вложения в поддержание действующих активов | | | | | 573 347 |
| 1 | Реконструкция ГП | | Проводятся тендерные процедуры | | |
| | газопровод низкого давления | | | | |
| | газопровод среднего давления | | | | |
| 1.1 | Реконструкция подземного газопровода низкого давления п. Монтажный ул. Майлина-Монтажная тур | Туркисбский район | Проводятся тендерные процедуры | IV квартал 2024 года | |
| 1.2 | Реконструкция подземного газопровода низкого давления пр. Достык 111/3, 103/17а (в квадрате ул. Достык-Омарова-С.Байжанова) мед | Медеуский район | | IV квартал 2024 года | |
| 1.3 | Реконструкция подземного газопровода низкого давления пр. Достык 107-109 (в квадрате ул. Достык-Х.Мукана-С.Байжанова) мед | Медеуский район | | IV квартал 2024 года | |
| 1.4 | Реконструкция подземного газопровода низкого давления п. Каменка (в квадрате ул. Рыскулова-Кунаева-Саке Батыра-Ниязбекова) наурызб | Наурызбайский район | | IV квартал 2024 года | |
| 1.5 | Реконструкция подземного газопровода низкого давления ул. Макатаева 192 (в квадрате ул. Макатаева-Жибек Жолы-Кожамкулова-Шарипова) алмал | Алмалинский район | | IV квартал 2024 года | |
| 1.6 | Реконструкция подземного и надземного газопровода низкого давления ул. Чокина 189 (в квадрате ул. Ауэзова-Толе би-Чокина-Карасай батыра) алмал | Алмалинский район | | IV квартал 2024 года | |
| 1.7 | Реконструкция подземного газопровода низкого давления ул. Богенбай Батыра 135 (Толе би - Чайковского-Богенбай Батыра-Наурызбай Батыра) | Алмалинский район | | IV квартал 2024 года | |
| 1.8 | Реконструкция газопроводов среднего и низкого давления мкр. Карасу ул. Аралкум, ул. Баганалы Орда 98, мкр. Ожет ул. Укылай Ибрай - алат | Алатауский район | | IV квартал 2024 года | |
| 1.9 | Реконструкция подземного газопровода среднего давления ул. Захарова ШГРП №29, 125, 115 (в квадрате ул. Иванова-Садовского-Захарова) туркс | Туркисбский район | | IV квартал 2024 года | |
| 1.10 | Реконструкция подземного газопровода среднего давления от ул. Жарокова по ул. Б.Жырау до р. Есентай бост | Бостандыкский район | | IV квартал 2024 года | |
| 1.11 | Реконструкция подземного газопровода среднего давления пр. Рыскулова 58 (ул. Ленского-Яблочкова) жет | Жетысуский район | | IV квартал 2024 года | |
| 1.12 | Реконструкция подземного газопровода среднего давления п. Каменка ГРП-123 по ул. АкБота от ул. Айтматова до ул. Акбота 13 наурызб | Наурызбайский район | | IV квартал 2024 года | |
| 1.13 | Реконструкция подземного газопровода низкого давления ул. Ст. Элеваторская 17 (в квадрате ул. Суюнбая-Б.Хмельницкого-Новосибирская) туркс | Туркисбский район | | IV квартал 2024 года | |
| 1.14 | Реконструкция подземного газопровода низкого давления мкр. Тастак -1, (в квадрате ул. Толе би-Утеген Батыра-Райымбека-Фурката) алмал | Алмалинский район | | IV квартал 2024 года | |
| 1.15 | Реконструкция подземного и надземного газопровода низкого давления ул. Бекмаханова 2/1- туркс | Туркисбский район | | IV квартал 2024 года | |
| 1.16 | Реконструкция подземного и надземного газопровода низкого давления ул. Огарева 18 туркс | Туркисбский район | | IV квартал 2024 года | |
| 2 | Реконструкция ЭХЗ | | Выполнено | IV квартал 2024 года | 101 688 |
| 2.1 | ул. Кунаева д. 114 | Медеуский район | Выполнено | IV квартал 2024 года | 6 864 |
| 2.2 | ул. Кунаева д. 58 | Медеуский район | | IV квартал 2024 года | 6 103 |
| 2.3 | ул. Кунаева д. 161 | Медеуский район | | IV квартал 2024 года | 6 359 |
| 2.4 | ул. Кунаева д. 106 | Медеуский район | | IV квартал 2024 года | 6 174 |
| 2.5 | ул. Кунаева д. 121 | Медеуский район | | IV квартал 2024 года | 6 228 |
| 2.6 | ул. Макатаева д. 156 | Алмалинский район | | IV квартал 2024 года | 6 256 |
| 2.7 | ул. Пушкина д.41 | Медеуский район | | IV квартал 2024 года | 6 342 |
| 2.8 | ул. Кунаева д. 64 | Медеуский район | | IV квартал 2024 года | 6 499 |
| 2.9 | ул. Бариева д. 6 | Медеуский район | | IV квартал 2024 года | 6 274 |
| 2.10 | ул. Байтурсынова д.16 | Алмалинский район | | IV квартал 2024 года | 6 792 |
| 2.11 | ул. Казбек би д. 40 | Медеуский район | | IV квартал 2024 года | 6 571 |
| 2.12 | ул. Карасай Батыра д.193а | Алмалинский район | | IV квартал 2024 года | 6 310 |
| 2.13 | ул. Макатаева д.81 | Алмалинский район | | IV квартал 2024 года | 6 299 |
| 2.14 | ул. Толе Би 156 | Алмалинский район | | IV квартал 2024 года | 6 184 |
| 2.15 | ул. Толе Би 127 | Алмалинский район | | IV квартал 2024 года | 6 109 |
| 2.16 | ул. Толе Би 104 | Алмалинский район | | IV квартал 2024 года | 6 323 |
| 3 | Реконструкция ШГРП | | Выполнено | IV квартал 2024 года | 40 579 |
| 3.1 | ШРП 306 ул. Сейтметова | Наурызбайский район | | IV квартал 2024 года | 1 810 |
| 3.2 | ШРП 832 мкр. Акжар ул. Айманова | Наурызбайский район | | IV квартал 2024 года | 2 776 |

| | | | | | |
|------|--|---------------------|----------------------------|-----------------------|---------|
| 3.3 | ШГРП 187 ул. Макаренко уг. ул. Ермака | Жетысуский район | Выполнено | IV квартал 2024 года | 4 964 |
| 3.4 | ШГРП 37 мкр. Кокмайс ГРП-109 | Жетысуский район | | IV квартал 2024 года | 3 314 |
| 3.5 | ШГРП 1374 мкр. Думан ул. Бурабай | Медеуский район | | IV квартал 2024 года | 5 255 |
| 3.6 | ШГРП 183ул. Демченко терр. Обл. Больницы | Медеуский район | | IV квартал 2024 года | 4 440 |
| 3.7 | ШГРП 725 с/т Тан д. 118 | Бостандыкский район | | IV квартал 2024 года | 4 807 |
| 3.8 | ШРП 10 ул. Альпийская уг. ул. Магаланская | Алатауский район | | IV квартал 2024 года | 4 429 |
| 3.9 | ШГРП 1392 мкр. Кайрат ул. Новая | Турксибский район | | IV квартал 2024 года | 4 399 |
| 3.10 | ШГРП 145 ул. Гайдара, уг. ул. Р.Люксенбург | Алмалинский район | | IV квартал 2024 года | 4 385 |
| 4 | Реконструкция здания (перенос объекта с 2023 года) | | СМР продолжается | III квартал 2024 года | 431 080 |
| 4.1 | Реконструкция производственного здания расположенного по адресу: Жетысуский район, пр. Рыскулова 99 | Жетысуский район | СМР продолжается | III квартал 2024 года | 431 080 |
| 5 | Реконструкция ГП | | Выполняется разработка ПСД | | 0 |
| | газопровод низкого давления | | | | 0 |
| | газопровод среднего давления | | | | 0 |
| 5.1 | Реконструкция подземного газопровода низкого давления ул. Луганского-Таттимбета (в квадрате ул.Луганского-Снегина-Армянская-Таттимбета) | Медеуский район | Выполняется разработка ПСД | IV квартал 2024 год | 0 |
| 5.2 | Реконструкция подземного газопровода низкого давления ул. Кастеева - Богенбай Батыра | Медеуский район | | IV квартал 2024 год | 0 |
| 5.3 | Реконструкция подземного газопровода среднего давления ул. Таттимбета -Луганского-Коккинаки-Кастеева-Богенбай Батыра | Медеуский район | | IV квартал 2024 год | 0 |
| 5.4 | Реконструкция подземного газопровода среднего и низкого давления по ул. Янушкевича до ул. Пушкина 23 | Медеуский район | | IV квартал 2024 год | 0 |
| 5.5 | Реконструкция подземного газопровода среднего давления ул. Аманжол от ул. Саина-Мусатай Карима-Момыш лы | Ауэзовский район | | IV квартал 2024 год | 0 |
| 5.6 | Реконструкция подземного газопровода среднего давления ул. Момыш улы (пр. Рыскулова-ул. Акын Сары-Момышулы) | Алатауский район | | IV квартал 2024 год | 0 |
| 5.7 | Реконструкция надземного газопровода низкого давления с условиями закольцовки с газопроводом среднего давления со стороны мкр. Маяк ПК "Кунаева" для стабильного давления газа и дальнейшей газификации мкр. Береке 1,2. | Турксибский район | | IV квартал 2024 год | 0 |
| 5.8 | Реконструкция подземного газопровода низкого давления ул. Тулебаева 139 (в квадрате ул. пр. Н.Назарбаева-Жамбыла-Кабанбай батыра) | Медеуский район | | IV квартал 2024 год | 0 |
| 5.9 | Реконструкция подземного газопровода низкого давления ул. Тулебаева 130/49 (в квадрате ул. пр. Н.Назарбаева-Жамбыла-Кабанбай батыра) | Медеуский район | | IV квартал 2024 год | 0 |
| 5.10 | Реконструкция подземного газопровода низкого давления ул. Казыбек Би 29 | Медеуский район | | IV квартал 2024 год | 0 |
| 5.11 | Реконструкция подземного газопровода низкого давления пр. Н.Назарбаева 189/2 | Медеуский район | | IV квартал 2024 год | 0 |
| 5.12 | Реконструкция подземного газопровода низкого давления пр. Абая д.12 | Медеуский район | | IV квартал 2024 год | 0 |
| 5.13 | Реконструкция подземного и надземного газопровода низкого давления ул. Муратбаева 89 (в квадрате ул. Жибек Жолы - Шарипова - Гоголя) | Алмалинский район | | IV квартал 2024 год | 0 |
| 5.14 | Реконструкция подземного и надземного газопровода низкого давления ул. Шевченко 75 (в квадрате ул. Наурызбай Батыра - Чайковского - Жамбыла) | Алмалинский район | | IV квартал 2024 год | 0 |
| 5.15 | Реконструкция подземного газопровода низкого давления ул. Желтоксан 137 (в квадрате ул.Шевченко-Чайковского - Жамбыла-Желтоксан) | Алмалинский район | | IV квартал 2024 год | 0 |
| 5.16 | Реконструкция подземного и надземного газопровода низкого давления ул. Мауленова 93 (в квадрате ул.Сейфуллина-Карасай Батыра-Богенбай Батыра-Наурызбай Батыра) - емкость | Алмалинский район | | IV квартал 2024 год | 0 |
| 5.17 | Реконструкция подземного и надземного газопровода низкого давления ул. Наурызбай Батыра 81 (в квадрате ул. Наурызбай Батыра-Богенбай Батыра-Мауленова) - емкость | Алмалинский район | | IV квартал 2024 год | 0 |
| 6 | Реконструкция ЭХЗ | | Выполняется разработка ПСД | IV квартал 2024 год | 0 |
| 6.1 | ул. Мирзояна 182 | Алмалинский район | | IV квартал 2024 год | 0 |
| 6.2 | ул. Байзакова 14 | Алмалинский район | | IV квартал 2024 год | 0 |
| 6.3 | ул. Нурмакова 86 | Алмалинский район | | IV квартал 2024 год | 0 |
| 6.4 | мкр. Аксай 2 д. 12/2 | Ауэзовский район | | IV квартал 2024 год | 0 |
| 6.5 | ул. Шевченко 77 | Алмалинский район | | IV квартал 2024 год | 0 |
| 6.6 | ул. Айтиева 15 | Алмалинский район | | IV квартал 2024 год | 0 |
| 6.7 | ул. Маречка-Момышулы | Ауэзовский район | | IV квартал 2024 год | 0 |
| 6.8 | ул. Масанчи 86 | Алмалинский район | | IV квартал 2024 год | 0 |
| 6.9 | ул. Декарта 49 | Бостандыкский район | | IV квартал 2024 год | 0 |
| 6.10 | ул. Муканова 235 | Алмалинский район | | IV квартал 2024 год | 0 |
| 6.11 | от пр. Райымбека по ул. Хамиди, Баишева, Каирбекова до Богенбай Батыра (дополнительная защита) | Медеуский район | | IV квартал 2024 год | 0 |
| 6.12 | ул. Гайдара д. 81 | Алмалинский район | | IV квартал 2024 год | 0 |
| 6.13 | ул. Байзакова 273б | Алмалинский район | | IV квартал 2024 год | 0 |
| 7 | Реконструкция ШГРП | | Выполняется разработка ПСД | IV квартал 2024 год | 0 |
| 7.1 | ШГРП 163 мкр. АкЖар ул. Бекешева | Наурызбайский район | | IV квартал 2024 год | 0 |
| 7.2 | ШГРП 295 ул. Ахтамберды жырау д. 75 | Наурызбайский район | | IV квартал 2024 год | 0 |
| 7.3 | ШГРП 40 мкр. Кемель ул. Гамарника | Жетысуский район | | IV квартал 2024 год | 0 |
| 7.4 | ШГРП 90 ул. Базарбаева уг. ул. Целюкидзе | Медеуский район | | IV квартал 2024 год | 0 |
| 7.5 | ШГРП 86 ул. Ульяновская д. 18 | Медеуский район | | IV квартал 2024 год | 0 |
| 7.6 | ШГРП 253 пр. Аль-Фараби уг. ул. Вишневая | Бостандыкский район | | IV квартал 2024 год | 0 |
| 7.7 | ШРП 171 мкр. Шапагат ул. Шоссейная | Алатауский район | | IV квартал 2024 год | 0 |
| 7.8 | ШГРП 160 мкр. Шапагат ул. Капчагайская | Алатауский район | | IV квартал 2024 год | 0 |

| | | | | |
|------|---|-------------------|---------------------|---|
| 7.9 | ШГРП 120 ул. Т.Озала, уг. Есенжанова | Алмалинский район | IV квартал 2024 год | 0 |
| 7.10 | ШГРП 1284 п. Бесагаш ул. Валиханова уг. ул. Харламова | Медеуский район | IV квартал 2024 год | 0 |
| 7.11 | ШГРП 1738 мкр. Калкаман-2 ул. Айтей Батыра | Алатауский район | IV квартал 2024 год | 0 |

Директор Алматинского производственного филиала АО "QazaqGazAimaq"



Сапаров А.Е.