

Информация

АО "QAZAQGAZ AİMAQ" БИН 020440001144 об исполнении либо неисполнении инвестиционной программы (проекта), учтенной в предельной цене Западно-Казахстанского производственного филиала АО "QAZAQGAZ AİMAQ" БИН 070241006886 по виду "Розничная реализация товарного газа" ОКЭД 35230 за период с 01.02.2023 г. по 31.01.2024 г.

№	Наименование показателей инвестиционной программы (проекта) (с указанием периода действия)	Кем утверждена (дата, номер приказа)	Наименование мероприятия	годы реализации мероприятий		Плановые параметры (показатели) мероприятия, объекта инвестиционной программы, учтенной в предельной цене						Исполнение, фактические параметры (показатели) объекта инвестиционной программы, учтенной (ежеквартально, с нарастающим)						Отклонения	Причины отклонений
				1 полугодие	2 полугодие	Единица измерений	Технические параметры	Единица измерений	Сумма инвестиций	Единица измерений	Источник инвестиций	Единица измерений	Технические параметры	Единица измерений	Сумма инвестиций	Единица измерений	Источник инвестиций		
Западно-Казахстанский производственный филиал																			
1	Ремонт административного здания и гаража Казталовского газового хозяйства по адресу: ЗКО, Казталовский район, п. Казталовка, ул. Садыкова 5	Письмо КРЕМ МНЭ РК № 32-1-32/8715 от 31.01.2023 г.	Ремонт административного здания и гаража Казталовского газового хозяйства по адресу: ЗКО, Казталовский район, п. Казталовка, ул. Садыкова 5	01.02.2023г.- 30.06.2023г.	01.07.2023г.- 31.01.2024г.	работа	1	тыс.тенге	24 782	тыс.тенге	собственные средства	работа		тыс.тенге		тыс.тенге	собственные средства	-24 782	В связи с судебными процессами с КРЕМ исполнение инвестиционной программы было приостановлено
2	Ремонт административного здания и гаража Жанибекского газового хозяйства по адресу: ЗКО, Жанибекский район, п. Жанибек, ул. Женис, 15		Ремонт административного здания и гаража Жанибекского газового хозяйства по адресу: ЗКО, Жанибекский район, п. Жанибек, ул. Женис, 15	01.02.2023г.- 30.06.2023г.	01.07.2023г.- 31.01.2024г.	работа	1	тыс.тенге	13 491	тыс.тенге	собственные средства	работа		тыс.тенге		тыс.тенге	собственные средства	-13 491	В связи с судебными процессами с КРЕМ исполнение инвестиционной программы было приостановлено
ИТОГО									38 273						0			-38 273	

Руководитель

Омаров Б.А.



*Mhcan*