

Информация субъекта естественной монополии о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы (проекта) Атырауского производственного филиала акционерного общества «QAZAQGAZ АЙМАҚ» по регулируемой услуге транспортировки товарного газа по газораспределительным системам для истрбителей Республики Казахстан на 2022-2026 годы, утвержденной совместным приказом Министра энергетики РК от 14 декабря 2021 года № 388 и Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по Атырауской области от 12 ноября 2021 года №95-ОД (период реализации с 01.02.2025 г. по 31.01.2026 г.) за 1 квартал 2025 года (предварительные данные)

Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования																
№ п/п	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс. тенге		Собственные средства		Заемные средства				Бюджетные средства		Нерегулируемая деятельность	
			план 2025	факт	план 2025	факт	отклонение	причины отклонения	план 2025	факт 2025	отклонение	причины отклонения	план 2025	факт 2025	план 2025	факт 2025
1	Всего на 2025 год	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Реконструкция газовых сетей и объектов производственного назначения.				349 230,78	-	349 230,78		- 349 230,78							
1.1.	Замена межкиселевого газопровода Махамбет-Тандай	км	12,93		233 334,62		233 334,62		- 233 334,62	На утверждении протокола предварительного обоснования						
1.2.	Замена газопровода к с.Жалгансай (перенос срока исполнения мероприятия с 2024 года)	км	2,68		61 226,68		61 226,68		- 61 226,68	Заключен договор на СМР №945088/2024/1 от 14.03.2024г. с ТОО "Гибрат-Курылыс" на сумму 58 165,34 тыс.тенге без НДС. Проведены мобилизационные мероприятия. Ведутся сварочные работы труб, 2 500 м пропаяны. Прокладка труб в траншеи 2 000м, а также проводились работы по ГНБ 120 м.						
1.3.	Технический надзор по объекту "Замена газопровода к с.Жалгансай" (перенос срока исполнения мероприятия с 2024 года)	ед	1,00		1 983,74		1 983,74		- 1 983,74	Заключен договор № 972727/2024/2 от 19.04.2024г. на технический надзор с ТОО "Ситистройтех" на сумму 1 785,369 тыс. тенге без НДС. Ведется контроль за ходом СМР.						
1.4.	Авторский надзор по объекту "Замена газопровода к с.Жалгансай" (перенос срока исполнения мероприятия с 2024 года)	ед	1,00		685,74		685,74		- 685,74	Заключен договор на авторский надзор №974244/2024/2 от 10.04.2024г. с ТОО "PGS Energy" на сумму 685,739 тыс.тенге без НДС. Ведется контроль за ходом СМР						
2	Приобретение оборудования (перенос срока исполнения мероприятия с 2024 года)				52 000,00		52 000,00		- 52 000,00							
2.1.	Переносной газоанализатор Riken Keiki GX-3R	ед	80,00		52 000,00		52 000,00		- 52 000,00	Приказ на перенос мероприятия с 2024 года на 2025 год получен, ожидаем выделение бюджетных средств для дальнейшего закупки						

Директор Атырауского производственного филиала АО "QAZAQGAZ АЙМАҚ"



Ежеквартальная информация о ходе исполнения инвестиционной программы

Информация субъекта естественной монополии о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы (проекта) Атырауского производственного филиала акционерного общества «КазТрансГаз Аймак» по регулируемой услуге транспортировки товарного газа по газораспределительным системам для потребителей Республики Казахстан на 2022-2026 годы, утвержденной совместным приказом Министра энергетики РК от 14 декабря 2021 года № 388 и Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по Атырауской области от 12 ноября 2021 года №95-ОД

(период реализации с 01.02.2025 г. по 31.01.2026 г.)
за 1 квартал 2025 года (предварительные данные)

№	Наименование мероприятий инвестиционной программы	Место расположения (р-н, поселок, улица и др.)	Стадия исполнения	Сроки исполнения (по заключенному договору и/или плану)	Стоимость выполненных работ за отчетный период, тыс.тенге без НДС
1	2	3	4	5	6
Инвестиционная программа (проект) на 2025 год					
Всего 2025 год					
1	Реконструкция газовых сетей и объектов производственного назначения.				-
1.1.	Замена межпоселкового газопровода Махамбет-Тандай	Атырауская обл., Махамбетский район	На утверждении протокола предварительного обсуждения		-
1.2.	Замена газопровода к с.Жалгансай (перенос срока исполнения мероприятия с 2024 года)		Заключен договор на СМР №945088/2024/1 от 14.03.2024г. с ТОО "Гибрат-Құрылыс" на сумму 58 165,24 тыс.тенге без НДС. Проведены мобилизационные мероприятия. Ведутся сварочные работы труб, 2 500 м пропаяны. Прокладка труб в траншеи 2 000м, а также проведены работы по ГНБ 120 м.	31.01.2026	-
1.3.	Технический надзор по объекту "Замена газопровода к с.Жалгансай" (перенос срока исполнения мероприятия с 2024 года)	Атырауская обл., Махамбетский район, с.Жалгансай	Заключен договор № 972727/2024/2 от 19.04.2024 на технический надзор с ТОО "Ситистройтех" на сумму 1 785,369 тыс. тенге без НДС. Ведется контроль за ходом СМР.	31.01.2026	-
1.4.	Авторский надзор по объекту "Замена газопровода к с.Жалгансай" (перенос срока исполнения мероприятия с 2024 года)		Заключен договор на авторский надзор №974244/2024/2 от 10.04.2024г. с ТОО "PGS Energy" на сумму 685,739 тыс.тенге без НДС. Ведется контроль за ходом СМР	31.01.2026	-
2	Приобретение оборудования (перенос срока исполнения мероприятия с 2024 года)				-
2.1.	Переносной газоанализатор Riken Keiki GX-3R	Атырауская область		31.01.2026	-



Директор Атырауского производственного филиала АО "QAZAQGAZ AIMAQ"