

Информация субъекта естественной монополии о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы (проекта) Восточно-Казахстанского производственного филиала акционерного общества "QazTрансГаз Аймак" на услуги по транспортировке товарного газа по газораспределительным системам на 2023-2027 годы утверждённой совместным приказом Министерства энергетики РК от 30.11.2022 года №393 и Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по Восточно-Казахстанской области от 15.11.2022 года №240-ОД за I квартал 2025 года (предварительные данные)

по услуге транспортировки товарного газа по газораспределительным системам

тыс. тенге без учета НДС

№ п/п	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования																	
			Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс. тенге				Собственные средства				Заемные средства				Бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность	
					план 2025	факт	план 2025	факт	отклонение	причины отклонения	план 2025	факт	отклонение	причины отклонения						
			план 2025	факт											план 2025	факт	отклонение	причины отклонения	план 2025	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
1	СМР "Модернизация системы газоснабжения г.Зайсан"		1	0	18 774,62	0,00	18 774,62	0,00	-18 774,62											
1.1.	Строительные-монтажные работы "Строительство системы газоснабжения г.Зайсан I-этап, Участок ул. Конаева угол ул. Ибраева г.Зайсан"	шт (газорегуляторы и пункт/км (газопровод))	1	1/0,793	18 774,62	0,00	18 774,62	0,00	-18 774,62	Конкурс по закупкам на определение подрядной организации на строительство проведен. Заключен договор по услуге осуществления технического надзора.										
2.	Приобретение основных средств		1	1	8,50	0,00	8,50	0,00	-8,50											
2.1.	Фонарь взрывозащищенный 1600 мАч	шт	1	1	8,50	0,00	8,50	0,00	-8,50	Закуп не состоялся										
	Всего за 2025 г.				18 783,12	0,00	18 783,12	0,00	-18 783,12											

Директор Восточно-Казахстанского производственного филиала АО "QazaqGaz Aймақ"



Ежеквартальная информация о ходе исполнения инвестиционной программы
на услуги по транспортировке товарного газа по газораспределительным системам на 2023-2027 годы
утвержденной совместным приказом Министерства энергетики РК от 30.11.2022 года №393
и Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК
по Восточно-Казахстанской области от 15.11.2022 года №240-ОД

за I квартал 2025 года (предварительные данные)
Вид деятельности: транспортировка товарного газа по газораспределительным системам

№	Наименование мероприятий инвестиционной программы	Место расположения (р-н, поселок, улица и др.)	Стадия исполнения	Сроки исполнения (по заключенному договору и/или плану)	Стоимость выполненных работ за отчетный период, тыс.тенге без НДС
1	2	3	4	5	6
1	Разработка ПСД "Модернизация системы газоснабжения г.Зайсан"				0,00
1.1.	Строительные-монтажные работы "Строительство системы газоснабжения г.Зайсан 1-этап, Участок ул. Конаева угол ул. Ибраева г.Зайсан"	г.Зайсан	Конкурс по закупкам на определение подрядной организации на строительство проведен. Заключен договор по услуге осуществления технического надзора.	3 квартал 2025 года	0,00
2.	Приобретение основных средств				0,00
2.1.	Фонарь взрывозащищенный 1600 мАч	г.Зайсан	Закуп не состоялся	3 квартал 2025 года	0,00

Директор Восточно-Казахстанского производственного филиала АО "QazaqGaz Aimaq"



Қабдешов О.К.