

Информация субъекта естественной монополии о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы (проекта)

"Реконструкция, модернизация распределительных газопроводов Западно-Казахстанской области и поддержание действующих активов" Западно-Казахстанского производственного филиала АО "QAZAQGAZ AİMAQ" на 2021-2025 г.г. утвержденная совместным приказом Департамент Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по ЗКО от 28.08.2020г. №74-ОД, Министерством энергетики РК от 22.09.2020г. №320

за 1 квартал 2025 года (предварительные данные)
по услуге транспортировка товарного газа по газораспределительным системам

Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования																			тыс.тенге	
№ п/п	Наименование мероприятий	Едини ца измере ния (для натура льных показа телей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс.тенге		Собственные средства				Заемные средства				Бюджетные средства		Нерегулиру емая (иная) деятельност ь			
			план	факт	план	факт	отклонени е	причи ны отклон ения	план	факт	откло нение	прич ины откло нения	план	факт	план	факт				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
1.1.	Замена подземного газопровода "Ростоши- Тайпак". 2-й этап, участок от АГРС-"Ростоши" от ПК- 1145,09 до ПК-1137,58	км	7,51		611 706	-	611 706		- 611 706											
	Разработка проектно- сметной документации на замену подземного газопровода "Ростоши- Тайпак" 3-й этап, участок от АГРС-"Ростоши" от ПК- 1146,22 до ПК-1096,22	ПСД	1		37 418	-	37 418		- 37 418											
	Всего на 2025 год				649 124	-	649 124	-	- 649 124											

тыс.тенге



Директор Западно-Казахстанского производственного филиала АО "QAZAQGAZ AİMAQ" _____ Б. Омаров

Ежеквартальная информация о ходе исполнения инвестиционной программы "Реконструкция, модернизация распределительных газопроводов Западно-Казахстанской области и поддержание действующих активов" Западно-Казахстанского производственного филиала АО "QAZAQGAZ AİMAQ" на 2021-2025 г.г. утвержденная совместным приказом Департамент Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по ЗКО от 28.08.2020г. №74-ОД, Министерством энергетики РК от 22.09.2020г. №320

за 1 квартал 2025 года (предварительные данные)
Вид деятельности: транспортировка товарного газа по газораспределительным системам

№	Наименование мероприятий инвестиционной программы	Место расположения (р-н, поселок, улица и др.)	Стадия исполнения	Сроки исполнения (по заключенному договору и/или плану)	Стоимость выполненных работ за отчетный период, тыс.тенге без НДС
1	2	3	4	5	6
Западно-Казахстанский производственный филиал					
1.	Замена подземного газопровода "Ростоши-Тайпак". 2-й этап, участок от АГРС- "Ростоши" от ПК- 1145,09 до ПК-1137,58	ЗКО, Байтерекский район;	Начало работ по СМР запланировано со 2-го квартала 2025 года	31.12.2025	0
2.	Разработка проектно-сметной документации на замену подземного газопровода "Ростоши-Тайпак" 3-й этап, участок от АГРС- "Ростоши" от ПК-1146,22 до ПК-1096,22	ЗКО, Байтерекский район;	По данному мероприятию ожидается корректировка		

Директор Западно-Казахстанского производственного филиала АО "QAZAQGAZ AİMAQ" **Б. Омаров**