

Информация субъекта естественной монополии о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы (проекта) "Тифинкация, техническое перевооружение газораспределительных систем Костанайского производственного филиала акционерного общества "КазТрансГаз Аймак" на 2021-2025 годы", утверждения совместным приказом МЭ РК № 306 от 15 сентября 2020 г. и ДКТЕМ МНЭ РК по Костанайской области № 202-ОД от 25 августа 2020 г., с внесением изменений совместным приказом МЭ РК № 110 НК от 28 февраля 2025 г. и ДКТЕМ МНЭ РК по Костанайской области № 37-ОД от 21 февраля 2025 г. на 1 квартал 2025 года (предварительные данные) по услуге транспортировки товарного газа по газораспределительным системам

Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования																		
№ п/п	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге (без НДС)		Собственные средства				Заемные средства				Бюджетные средства		Нерегулируемая деятельность	
			план 2025г.	факт	план 2025г.	факт	план 2025г.	факт	отклонение	причины отклонения	план 2025г.	факт	отклонение	причины отклонения	план 2025г.	факт	план 2025г.	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Костанайский производственный филиал				331 132	0	331 132	0	-331 132		0	0	0		0	0	0	0
1. Машины и оборудование, передвижные устройства																		
1.1.	СМР "Строительство газопровода среднего давления по ул. Курманжи от ул. Д. Чабанов до ул. К. Батыра в г. Костанай"	мг	710	0	27 958	0	27 958	0	-27 958	Исполнение запланировано на 4 квартал 2025 года	0	0	0		0	0	0	0
1.2.	СМР "Замена ГРУШ-Форсона со строительством газопроводов низкого давления от ГРУ-39 в г. Костанай"	мг	530	0	25 798	0	25 798	0	-25 798	Исполнение запланировано на 4 квартал 2025 года	0	0	0		0	0	0	0
1.3.	СМР "Замена ГРУ-32 на ГРУШ в с. Ирревичское район Баянкет Мейлина Костанайской области"	шт	1	0	4 701	0	4 701	0	-4 701	Исполнение запланировано на 4 квартал 2025 года	0	0	0		0	0	0	0
1.4.	СМР "Замена ГРУ-2 на ГРУШ в г. Рузавит"	шт	1	0	21 399	0	21 399	0	-21 399	Исполнение запланировано на 4 квартал 2025 года	0	0	0		0	0	0	0
1.5.	СМР "Устройство закольцовки газопроводов низкого давления между ГРУ-25 - ГРУ-2 в г. Костанай"	мг	240	0	12 877	0	12 877	0	-12 877	Исполнение запланировано на 4 квартал 2025 года	0	0	0		0	0	0	0
1.6.	СМР "Устройство закольцовки газопроводов низкого давления между ГРУ-Красная Парусиш-ГРУ-Пятибурьяна - ГРУ-Городица в г. Костанай"	мг	1200	0	32 650	0	32 650	0	-32 650	Исполнение запланировано на 4 квартал 2025 года	0	0	0		0	0	0	0
1.7.	СМР "Устройство закольцовки газопроводов низкого давления между ГРУ-16 и ГРУ-49 в г. Костанай"	мг	650,0	0	23 784	0	23 784	0	-23 784	Исполнение запланировано на 4 квартал 2025 года	0	0	0		0	0	0	0
1.8.	Замена стальной газовой защиты в г. Рузавит Костанайской области	шт	23	0	50 138	0	50 138	0	-50 138	Исполнение запланировано на 4 квартал 2025 года	0	0	0		0	0	0	0
1.9.	СМР "Строительство газопроводов высокого давления по ул. Урманская от козла по ул. Марушев до жилого дома по ул. Урманская в г. Костанай"	мг	755	0	131 827	0	131 827	0	-131 827	Исполнение запланировано на 4 квартал 2025 года	0	0	0		0	0	0	0

Директор Костанайского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак" _____ Е. Канбианов



Handwritten signatures and initials in blue ink.

Ежегодная информация о ходе исполнения инвестиционной программы "Тификация, техническое перевооружение газораспределительных систем Костанайского производственного филиала акционерного общества "КазТрансГаз Аймак" на 2021-2025 годы", утвержденная совместным приказом МЭ РК № 306 от 15 сентября 2020 г. и ДКРЕМ МНЭ РК по Костанайской области № 202-ОД от 25 августа 2020 г., с внесенным изменений совместным приказом МЭ РК № 110 И/К от 28 февраля 2025 г. и ДКРЕМ МНЭ РК по Костанайской области № 37-ОД от 21 февраля 2025 г. за 1 квартал 2025 года (предварительные данные)

деятельности: транспортировка товарного газа по газораспределительным системам

тыс. тенге (без НДС)

№	Наименование мероприятий инвестиционной программы	Место расположения (р-н, поселок, улица и др.)	Стадия исполнения	Сроки исполнения (по заключенному договору и/или плану)	Стоимость выполненных работ за отчетный период, тыс. тенге без НДС
1	2	3	4	5	6
Костанайский производственный филиал					
1.	Машины и оборудование, передаточные устройства				
1.1.	СМР "Строительство газопроводов среднего давления по ул. Курганская от ул. Л. Чайкиной до ул. К. Батыра г. Костанай"	ул. Курганская от ул. Л. Чайкиной до ул. К. Батыра г. Костанай	Проводятся тендерные процедуры	4 квартал 2025 г.	0
1.2.	СМР "Замена ГРПП-Фролова со строительством газопроводов низкого давления от ГРП-39 в г. Костанай"	г. Костанай	Планируется корректировка ИП	4 квартал 2025 г.	0
1.3.	СМР "Замена ГРП-32 на ГРПП в с. Приреченское район Есимбета Майлина Костанайской области"	с. Приреченское район Есимбета Майлина Костанайской области	Проводятся тендерные процедуры	4 квартал 2025 г.	0
1.4.	СМР "Замена ГРП-2 на ГРП в г. Рудный"	г. Рудный	Проводятся тендерные процедуры	4 квартал 2025 г.	0
1.5.	СМР "Устройство закольцовки газопроводов низкого давления между ГРП-25 - ГРП-2 г. Костанай"	г. Костанай	Проводятся тендерные процедуры	4 квартал 2025 г.	0
1.6.	СМР "Устройство закольцовки газопроводов низкого давления между ГРП-Красный Партизан - ГРП-Птицефабрика - ГРП - Геофизик г. Костанай"	г. Костанай	Планируется корректировка ИП	4 квартал 2025 г.	0
1.7.	СМР "Устройство закольцовки газопроводов низкого давления между ГРП-16 и ГРП-49 г. Костанай"	г. Костанай	Проводятся тендерные процедуры	4 квартал 2025 г.	0
1.8.	Замена стаций катодной защиты г. Рудный Костанайской области	г. Рудный	Планируется корректировка ИП	4 квартал 2025 г.	0
1.9.	СМР "Строительство газопроводов высокого давления по ул. Уральская от кольца по ул. Мауленова до жилого дома по ул. Уральская г. Костанай"	ул. Уральская от кольца по ул. Мауленова до жилого дома по ул. Уральская г. Костанай	Процедура заключения договора	4 квартал 2025 г.	0

Директор Костанайского производственного филиала АО "ҚАЗАҚСТАН АЙМАҚАР КАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЭКОНОМИКАСЫ МЕН ӨНДІРІСІ" Е. Каибжанов



Shash

Shash