

Информация субъекта естественной монополии о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы (проекта)

"Модернизация, реконструкция и новое строительство газораспределительных сетей населенных пунктов Мангистауской области и поддержание действующих активов Мангистауского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак" на 2021-2025 годы", утвержденная совместным приказом ДКРЕМ МНЭ РК по Мангистауской области от 16.09.2020 № 61-ОД и МЭ РК от 22.09.2020 № 322

**за 2 квартал 2025 год (предварительные данные)
по услуге транспортировка товарного газа по газораспределительным системам**

тыс.тенге

№ п/п	Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования																	
	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс. тенге		Собственные средства				Заемные средства				Бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность	
			план 2025г.	факт	план 2025г.	факт	план 2025г.	факт	отклонение	причины отклонения	план 2025г.	факт	отклонение	причины отклонения	план 2025г.	факт	план 2025г.	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Мангистауский производственный филиал																	
1	Капитальные вложения в поддержание действующих активов Мангистауского производственного филиала																	
1.1.	Капитальный ремонт газопроводов в с. Умирзак г. Актау	км	5,528		2 257	0	2 257	0	0									
	услуги строительно-монтажных работ				2 186		2 186			договора заключены, исполнение ожидается в 4 квартале								
	услуги технического надзора				71		71											
	Всего на 2025 год				2 257	0	2 257	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0

Директор Мангистауского производственного филиала АО "QAZAQGAZ AIMAQ"

Джумагалиев Е.Б.



Ежеквартальная информация о ходе исполнения инвестиционной программы "Модернизация, реконструкция и новое строительство газораспределительных сетей населенных пунктов Мангистауской области и поддержание действующих активов Мангистауского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак" на 2021-2025 годы", утвержденная совместным приказом ДКРЕМ МНЭ РК по Мангистауской области от 16.09.2020 № 61-ОД и МЭ РК от 22.09.2020 № 322

за 2 квартал 2025 года (предварительные данные)

Вид деятельности: транспортировка товарного газа по газораспределительным системам

№	Наименование мероприятий инвестиционной программы	Место расположения (р-н, поселок, улица и др.)	Стадия исполнения	Сроки исполнения (по заключенному договору и/или плану)	Стоимость выполненных работ за отчетный период, тыс.тенге без НДС
1	2	3	4	5	6
Мангистауский производственный филиал					
1	Капитальный ремонт газопроводов в с. Умирзак г. Актау	Казахстан, Мангистауская область, г.Актау			
	услуги строительно-монтажных работ		TOO SAPA HOLDING 12, №1108094/2025/1 от 26.05.2025г	31.10.2025г	
	услуги технического надзора		TOO "ADN company", №108379/2025/1 от 31.03.2025г	31.10.2025г	

Директор Мангистауского производственного филиала АО "QAZAQGAZ АЙМАҚ"

Джумагалиев Е.Б.

