

Информация о ходе исполнения инвестиционной программы (проекта)
"Жамбылского производственного филиала акционерного общества "КазТрансГаз Аймак" на 2021-2025 годы,
утвержденной совместным приказом МД РК от 22.09.2020г. № 321 и ДКРЕМ-МЗК МДЗ РК ПО жо от 02.09.2020г. № 56-ОД"
по усуге транспортировка товарного газа по газораспределительным системам
за 2 квартал 2025 года (предварительные данные)

Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрез источников финансирования																				таб. тенге
№ п/п	Наименование мероприятия	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестированной программы (проекта), тыс. тенге		Собственные средства				Заемные средства					Бюджетные средства		Нерезервированная деятельность		
			план	факт	план	факт	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	план	факт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
I	Завеза ШРП и резервуаров ГРП				27 984	2 660	27 984	2 660	-25 324											
1.1	Завеза ШРП в районных Кордиз, Талас, по Т. Рыскулова и г. Тараз	шт	29	10	24 965	2 660	24 965	2 660	-22 305	ТОО "Регистр-Сервис КЗ", приобретено оборудование без работы										
										ИП Мис Зиямпа, просрочены сроки поставки										
1.2	Завеза резервуаров для хранения ГРП г. Тараз	шт	7	-	3 020		3 020	-	-3 020	ИП Мис Зиямпа, просрочены сроки поставки										
ИТОГО					27 984	2 660	27 984	2 660	-25 324											



Директор Жамбылского производственного филиала АО «KazTransGas Aymak» _____ Б.Колбасов

Ежеквартальная информация о ходе исполнения инвестиционной программы "Жамбылского производственного филиала акционерного общества "КазТрансГаз Аймак" на 2021-2025 годы, утвержденной совместным приказом МЭ РК от 22.09.2020г. № 321 и ДКРЕМизК МНЭ РК ПО жо от 02.09.2020г. № 56-ОД" за 2 квартала 2025 года

№	Наименование мероприятий инвестиционной программы	Место расположения (р-н, поселок, улица и др.)	Стадия исполнения	Сроки исполнения (по заключенному договору и/или плану)	Стоимость выполненных работ за отчетный период, тыс.тенге без НДС
1	2	3	4	5	6
Жамбылский производственный филиал					
1.	Замена ШРП и регуляторов ГРП	Жамбылской области			
	Замена ШРП в районах: Кордай, Талас, им. Т. Рыскулова и г. Тараз	Кордай, Талас, им. Т. Рыскулова	ТОО "Регион-Сервис KZ" по 3-м лотам договор заключен	1 мая 2025г.	2 660
		Кордай, Талас, им. Т. Рыскулова, г. Тараз	ИП Mrs.Zhalpa по 5-ти лотам договор на стадии подписания	12 мая 2025г.	
	Замена регуляторов давления ГРП г. Тараз	г. Тараз	С ИП Mrs.Zhalpa договор на стадии подписания	12 мая 2025г.	

Директор



Б.Копбосынов