

Информация субъекта естественной монополии о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы (проекта)

"Реконструкция, модернизация распределительных газопроводов Западно-Казахстанской области и поддержание действующих активов" Западно-Казахстанского производственного филиала АО "QAZAQGAZ AİMAQ" на 2021-2025 г.г. утвержденная совместным приказом Департамент Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по ЗКО от 28.08.2020г. №74-ОД, Министерством энергетики РК от 22.09.2020г. №320

за 2 квартал 2025 года (предварительные данные)

по услуге транспортировка товарного газа по газораспределительным системам

Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования																	тыс.тенге
№ п/п	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс.тенге		Собственные средства				Заемные средства				Бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность
			план	факт	план	факт	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18 19
1.1.	Замена подземного газопровода "Ростоши-Тайпак". 2-й этап, участок от АГРС-"Ростоши" от ПК-1145,09 до ПК-1137,58	км	7,51	3,82	611 706	445 131	611 706	445 131	- 166 575								
	Разработка проектно-сметной документации на замену подземного газопровода "Ростоши-Тайпак" 3-й этап, участок от АГРС-"Ростоши" от ПК-1146,22 до ПК-1096,22	ПСД	1		37 418	-	37 418	- 37 418									
	Всего на 2025 год				649 124	445 131	649 124	445 131	203 993								



Директор Западно-Казахстанского производственного филиала АО "QAZAQGAZ AİMAQ" _____ Б. Омаров

Ежеквартальная информация о ходе исполнения инвестиционной программы "Реконструкция, модернизация распределительных газопроводов Западно-Казахстанской области и поддержание действующих активов" Западно-Казахстанского производственного филиала АО "QAZAQGAZ AİMAQ" на 2021-2025 г.г. утвержденная совместным приказом Департамент Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по ЗКО от 28.08.2020г. №74-ОД, Министрством энергетики РК от 22.09.2020г. №320

за 2 квартал 2025 года (предварительные данные)
 Вид деятельности: транспортировка товарного газа по газораспределительным системам

№	Наименование мероприятий инвестиционной программы	Место расположения (р-н, поселок, улица и др.)	Стадия исполнения	Сроки исполнения (по заключенному договору и/или плану)	Стоимость выполненных работ за отчетный период, тыс.тенге без НДС
1	2	3	4	5	6
Западно-Казахстанский производственный филиал					
1.	Замена подземного газопровода "Ростоши-Тайпак". 2-й этап, участок от АГРС-"Ростоши" от ПК- 1145,09 до ПК-1137,58	ЗКО, Байтерекский район;	Исполнено 80% работы, завершение запланировано согласно договора к 20 декабря 2025 года	20.12.2025	445 131
2.	Разработка проектно-сметной документации на замену подземного газопровода "Ростоши-Тайпак" 3-й этап, участок от АГРС-"Ростоши" от ПК-1146,22 до ПК-1096,22	ЗКО, Байтерекский район;	По данному мероприятию ожидается корректировка Инвестиционной программы.		



[Handwritten signature]
 Б. Омаров

Директор Западно-Казахстанского производственного филиала АО "QAZAQGAZ AİMAQ"

[Handwritten signature]