


Информация субъекта естественной монополии о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы (проекта) "Шымкентского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак" по транспортировке товарного газа по газораспределительным системам на 2021-2025 годы", утвержденной совместным приказом Министерства энергетики РК от 06.10.2020 года №345 и Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по г.Шымкент от 03.09.2020 года №110-ОД за 1 квартал 2026 года (период реализации по услуге транспортировка товарного газа по газораспределительным системам (предварительный) 01.07.2025 г. - 30.06.2026 г.):

тыс.тенге без НДС

Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования																			
№ п/п	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натур. показ.		Сумма инвестиционной программы (проект), тыс. тенге		Собственные средства				Заемные средства				Бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность		
			план	факт	план	факт	план	факт	отклонен	причины отклонения	план	факт	откло	причин	план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Шымкентский производственный филиал		Инвестиционная программа на 2025 год (период реализации 01.07.2025 г. - 30.06.2026 г.)																	
1	Капитальные вложения в поддержание действующих активов, в том числе:		2		408 934	135 766	408 934	135 766	-273 168										
1	Замена газопроводов, в том числе:	работа	2	0	408 934	135 766	408 934	135 766	-273 168										
1.1	Замена подземного газопровода среднего давления Ду-108мм-720м, Ду-50мм-130м, на подземный газопровод Ду-110мм-437 и надземный газопровод Ду-108мм-424м от средней школы им. Ауэзова до ШРП № 13 по ул. Шымкентская, Сарыагашского района	работа	1		25 810	25 810	25 810	25 810	0	Акт приемки объекта в эксплуатацию 27.11.2025г.									
1.2	Замена подземного газопровода высокого давления Д-159мм-5580м, Д-89мм-96м на подземный газопровод Ду-200мм-5580м, Ду-90мм-96м, Ду-63мм-22м и стальной газопровод Ду-219мм-154м в п. Жемисти с/з Сарыагаш	работа	1		109 956	109 956	109 956	109 956	0	Акт приемки объекта в эксплуатацию 30.09.2025г.									
1.3	Строительство газопроводов для переключения белых пятен по г. Шымкент	работа	1		273 168		273 168	0	-273 168	Исполнение ожидается до 30.06.2026 года									
Всего на 2025 год					408 934	135 766	408 934	135 766	-273 168										

Директор Шымкентского производственного филиала АО «QAZAQSTAN AIMAQ»

Калдыгулов Е.К.



**Информация субъекта естественной монополии о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы (проекта)**  
**"Шымкентского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак" по транспортировке товарного газа по газораспределительным системам на 2021-2025 годы", утвержденной совместным приказом Министерства энергетики РК от 06.10.2020 года №345**  
**и Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по г.Шымкент от 03.09.2020 года №110-ОД за 1 квартал 2026 года**  
**(период реализации 01.07.2025 г. - 30.06.2026 г.)**  
**по услуге транспортировка товарного газа по газораспределительным системам (предварительный)**

№	Наименование мероприятий инвестиционной программы	Место расположения (р-н, поселок, улица и др.)	Стадия исполнения	Сроки исполнения	Стоимость выполненных работ за отчетный период, тыс.тенге без НДС
1	2	3	4	5	6
<b>Шымкентский производственный филиал</b>		<b>Инвестиционная программа на 2025 год (период реализации 01.07.2025 г. - 30.06.2026 г.)</b>			
<b>I</b>	<b>Капитальные вложения в поддержание действующих активов, в том числе:</b>				<b>135 766</b>
<b>1</b>	<b>Замена газопроводов, в том числе:</b>				<b>135 766</b>
1.1	Замена подземного газопровода среднего давления Ду-108мм-720м, Ду-50мм-130м, на подземный газопровод Ду-110мм-437 и надземный газопровод Ду-108мм-424м от средней школы им.Ауэзова до ШРП № 13 по ул.Шымкентская, Сарыагашского района	Туркестанская область	Акт приемки объекта в эксплуатацию 27.11.2025г.	30.06.2026	25 810
1.2	Замена подземного газопровода высокого давления Д-159мм-5580м, Д-89мм-96м на подземный газопровод Ду-200мм-5580м, Ду-90мм-96м, Ду-63мм-22м и стальной газопровод Ду-219мм-154м в п. Жемисти с/з Сарыагаш	Туркестанская область	Акт приемки объекта в эксплуатацию 30.09.2025г.	30.06.2026	109 956
1.3	Строительство газопроводов для переподключения белых пятен по г.Шымкент	г.Шымкент	Исполнение ожидается до 30.06.2026 года	30.06.2026	
<b>Всего на 2025 год</b>					<b>135 766</b>

Директор ШПФ АО «QAZAQGAZ AIMAQ»



Калдыгулов Е.К.