

Информация субъекта естественной монополии о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы (проекта)  
 Восточно-Казахстанского производственного филиала акционерного общества "ҚазТрансГаз Аймақ" на услуги по транспортировке товарного газа по газораспределительным системам на 2023-2027 годы  
 утвержденной совместным приказом Министерства энергетики РК от 30.11.2022 года №393 и Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по Восточно-Казахстанской области от 15.11.2022 года №240-ОД  
 за I квартал 2026 года (предварительные данные)  
 по услуге транспортировка товарного газа по газораспределительным системам

тыс. тенге без учета НДС

№ п/п	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс. тенге		Собственные средства				Заемные средства				Бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность	
			план 2026	факт	план 2026	факт	план 2026	факт	отклонение	причины отклонения	план 2026	факт	отклоне ние	причины отклоне ния	план 2026	факт	план 2026	факт
1	СМР "Модернизация системы газоснабжения г.Зайсан"		1/0,321	0	12 443,90	0,00	12 443,90	0,00	-12 443,90									
1.1.	Строительно-монтажные работы "Модернизация системы газоснабжения г.Зайсан 2-этап. Участок ул. Ногайба батыра угол ул. Акин Асет"	шт (газопроводный пункт)/км (газопровод)	1/0,321	0	12 443,90	0,00	12 443,90	0,00	-12 443,90	Строительно-монтажные работы начинаются после завершения отопительного сезона. Договора заключены.								
2.	Приобретение основных средств		1	0	57,88	0,00	57,88	0,00	-57,88									
2.1.	Сварочный аппарат инверторный, мощность — 8 кВт	шт	1	0	57,88	0,00	57,88	0,00	-57,88	Договор заключен, ожидается поставка товара от поставщика.								
	Всего за 2026 г.				12 501,78	0,00	12 501,78	0,00	-12 501,78									

Директор Восточно-Казахстанского производственного филиала АО "QazaqGaz Aймақ"



Ежеквартальная информация о ходе исполнения инвестиционной программы  
на услуги по транспортировке товарного газа по газораспределительным системам на 2023-2027 годы  
утвержденной совместным приказом Министерства энергетики РК от 30.11.2022 года №393  
и Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК  
по Восточно-Казахстанской области от 15.11.2022 года №240-ОД

за I квартал 2026 года (предварительные данные)  
Вид деятельности: транспортировка товарного газа по газораспределительным системам

№	Наименование мероприятий инвестиционной программы	Место расположения (р-н, поселок, улица и др.)	Стадия исполнения	Сроки исполнения (по заключенному договору и/или плану)	Стоимость выполненных работ за отчетный период, тыс.тенге без НДС
1	2	3	4	5	6
1	Разработка ПСД "Модернизация системы газоснабжения г.Зайсан"				0,00
1.1.	Строительно-монтажные работы "Модернизация системы газоснабжения г.Зайсан 2-этап, Участок ул. Ногайба батыра угол ул. Акин Асет"	г.Зайсан	Заключён договор на выполнение строительно-монтажных работ, а также на осуществление технического и авторского надзора.	3 квартал 2026 года	0,00
2.	Приобретение основных средств				0,00
2.1.	Сварочный аппарат инверторный, мощность — 8 кВт	г.Зайсан	Договор заключён. ожидается поставка товара от поставщика	2 квартал 2026 года	0,00

Директор Восточно-Казахстанского производственного филиала АО "QazaqGaz Aймаq"

